



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑ ต่อ ๓๐๑

ที่ ทส ๐๖๑๒ / ๐๖๑๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติตัดค่างานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ สทภ.๒/๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๒ ได้จ้างเหมาทำห้ทุนส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือทำห้ทุนส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 เลขที่ SEA2562/001 ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


๒. ตามหนังสือทำห้ทุนส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 เลขที่ SEA2562/007 ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

๓. จากบันทึกข้อความ ที่ ทส ๐๖๑๒.๓/๑๒๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ผลปรากฏว่า ดินสามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ จึงขอตัดลดค่างานตามประมาณการ ค่าตอกเสาเข็ม ๒๕ ต้น และค่าตัดหัวเสาเข็ม ๒๕ ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๗๙.๔๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบัดสตางค์) ตามบัญชีเปรียบเทียบค่างานแนบท้ายนี้

### ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน มีมติให้ตัดค่างานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในบันทึกฉบับนี้



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

อนุมัติ  
ลงนามแล้ว

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นายนิกร คงทน)

  
ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นายเกษิตศ โททอง)

  
ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นายบันเทิง สันทอง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานที่โครงการปรับปรุงระบบประปา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ปริมาณงานที่ตัดลด		ปริมาณและค่าจ้างจริง		หมายเหตุ
					ปริมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	
๑	ประเภทอาคาร								
	๑.๑ งานฐานรากทอสูง (แฉกเป็ญ) แบบตอกเข็ม	๑.๐๐	ฐาน	๑๕๗,๐๑๙.๘๐	๑.๐๐	๖๙,๔๗๙.๔๑	๑.๐๐	๗๗,๕๔๐.๓๙	ผู้รับจ้างยื่นขอไม่ตัดลดค่างาน
	๑.๒ การประสานท่อส่งน้ำขึ้นห้องสูง	๑.๐๐	รายการ	๑๙๕,๐๑๖.๑๗			๑.๐๐	๑๙๕,๐๑๖.๑๗	จำนวน ๖๙,๔๗๙.๔๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
	๑.๓ ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๑๒,๗๗๗.๘๖			๑.๐๐	๑๒,๗๗๗.๘๖	
	๑.๔ การทดสอบน้ำหมักบรรจุทุกของดินและเตรียมพื้นที่	๑.๐๐	จุด	๕๔,๐๓๖.๕๓			๑.๐๐	๕๔,๐๓๖.๕๓	
	๑.๕ การรื้อถอนท่อส่งสูงเดิมประเภททางน้ำรั่วที่จัดซื้อ	๑.๐๐	รายการ	๑๒,๓๗๓.๗๐			๑.๐๐	๑๒,๓๗๓.๗๐	(นางสาวสุวิรัตน์ ประทุมทัย)
	๒.๑ ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	๑.๐๐	รายการ	๒๙,๘๒๕.๐๐			๑.๐๐	๒๙,๘๒๕.๐๐	ผู้รับมอบอำนาจ
	๒.๒ ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ แบบ Multistage สูบน้ำได้ ๒๐ ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร	๑.๐๐	รายการ	๒๕๘,๙๔๐.๐๐			๑.๐๐	๒๕๘,๙๔๐.๐๐	
	๒.๓ ค่าจัดหาและติดตั้งท่อส่งสูงแฉกเป็ญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ พร้อมอุปกรณ์ทรชเซอร์วิทซ์ ลูกกลอย และบันได	๑.๐๐	รายการ	๓๓๗,๓๘๕.๙๔			๑.๐๐	๓๓๗,๓๘๕.๙๔	
	๒.๔ ค่างานเบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	รายการ	๒๓,๐๐๐.๐๐			๑.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
	รวม			๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐		๖๙,๔๗๙.๔๑		๑,๐๐๐,๕๒๐.๕๙	



ลงชื่อ..... (นายชุนพร พูลเพิ่ม) .....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายเกียรติศ โททอง) .....กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายบัณฑิต โททอง)

ลงชื่อ..... (นายนิกร คงทน) .....กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายบัณฑิต โททอง) .....กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายบัณฑิต โททอง)

ยอดเงินตามสัญญาเดิม ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินตามที่ยื่นก่อสร้างจริง ๑,๐๐๐,๕๒๐.๕๙ บาท

ยอดเงินส่วนที่ตัดลด ๖๙,๔๗๙.๔๑ บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑ ต่อ ๓๐๑

ที่ ทส๐๖๑๒.๓ / ๑๒๓๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ( นายนิกร คงทน )

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งนายชุมพร พูลเพิ่ม เป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาเลขที่ สทท.๒/๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ จ้างเหมาจ้างเหมาส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือจ้างเหมาส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 เลขที่ SEA2562/001 ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ่งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ส่งแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้งวิศวกรและช่างควบคุมงานประจำโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินบริเวณโครงการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และส่งงานการทดสอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า ดิน ณ บริเวณโครงการฯ ที่จะก่อสร้าง ฐานรากทอถังสูงสามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒. จากประกาศขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง (TOR) ข้อ ๖.๓ การดำเนินงาน (๖.๓.๔) หากผลการทดสอบปรากฏว่า ก. ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ ผู้รับจ้างไม่ต้องตอกเสาเข็มและต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม / ค่าตัดหัวเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ค่าตอกเสาเข็มจำนวน ๒๕ ต้น เป็นเงิน ๖๒,๙๕๖.๔๑ บาท

๒.๒ ค่าตัดหัวเสาเข็ม จำนวน ๒๕ ต้น เป็นเงิน ๖,๕๒๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๗๙.๔๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

### ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ช่างควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ราชการไม่เสียประโยชน์ จึงเห็นควรตัดค่างานตอกเสาเข็มและค่างานตัดหัวเสาเข็ม ก่อนจ้างเหมาส่วนจำกัด ซี คอนสตรัคชั่น 2013 จะส่งงานงวดสุดท้ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....*ชพ.*.....ผู้ควบคุมงาน

( นายชุมพร พูลเพิ่ม )