

รหัส : 09006หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์ใช้ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู - ลุ่มน้ำสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้ำ มีความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู -พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site มีความสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ -พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ มีความสำเร็จร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายใน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุ่มชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติมีความสำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		3,692.8022	3,692.8022	537.6591	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	-	713.4101	713.4101	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		3,692.8022	3,692.8022	537.6591	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	-	713.4101	713.4101	-
เป้าหมาย : แผนงานย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่ว		3,692.8022	3,692.8022	537.6591	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	-	713.4101	713.4101	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลด		3,692.8022	3,692.8022	537.6591	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	-	713.4101	713.4101	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	16	0	0	6	75	75	10	72	72		64	64	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	56,881	8,996	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,053	14,053		31,068	31,068	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร/ปี	22.206	22.206	20.3916			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237		1546	1546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	แห่ง	117	117											117	117	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,552											21,552	21,552	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ไร่	94,804	94,804											94,804	94,804	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117	117	1						1				117	117	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	ครัวเรือน	21,552	21,552	15						15				21,552	21,552	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่ม	แห่ง	117	117											117	117	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,552											21,552	21,552	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	94,804	94,804											94,804	94,804	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
2.1 งบประมาณ :		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
- รายจ่ายลงทุน		1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4											4	4	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4											4	4	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4											4	4	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-
2.1 งบประมาณ :		153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-
1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-
- รายจ่ายลงทุน		130.0000	130.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	52.0000	52.0000	-
- รายจ่ายประจำ		23.4800	23.4800	2.0178	3.5100	3.5100	0.2403	5.8380	5.8380	1.7775	8.5440	8.5440	-	5.5880	5.5880	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	66	66											66	66	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	26,131											26,131	26,131	
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุล	แห่ง	66	66	10						10				66	66	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และ	ครัวเรือน	26,131	26,131	161						161				26,131	26,131	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	66	66											66	66	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	26,131											26,131	26,131	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการเก็บกักน้ำหรือปริมาณน้ำ ต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	66	66											66	66	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	97,886	97,886											97,886	97,886	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
2.1 งบประมาณ :		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำต้นทุนเพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
- รายจ่ายลงทุน		1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-

[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		75.1560	75.1560	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
2.1 งบประมาณ :		75.1560	75.1560	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
1 : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการ		75.1560	75.1560	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		45.1560	45.1560	-	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		30.0000	30.0000	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลด		382.6692	382.6692	99.0053	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	-	96.6170	96.6170	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	16	0	0	6	75	75	10	72	72		64	64	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	56,881	8,996	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,063	14,063		31,068	31,068	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	22.206	22.206	20.3916			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237		1546	1546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมใน		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ	แห่ง	89	89											89	89	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	752											752	752	
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89	89	44						44				89	89	
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และ	ครัวเรือน	752	752	376						376				752	752	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	89	89											89	89	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	752											752	752	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
2.1 งบประมาณ :		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
- รายจ่ายลงทุน		192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คัดการอนิ เดรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,546		1237	1237		1237	1237		1237	1237		1,546	1,546	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546		1237	1237		1237	1237		1237	1237		1,546	1,546	
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546	1546		1237	1237		1237	1237		1237	1237		1546	1546	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรง ต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
2.1 งบประมาณ :		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้าน		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
- รายจ่ายประจำ		27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกักกั้น ดูนล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		162.0258	162.0258	46.6721	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	-	37.2517	37.2517	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	10											10	10	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		162.0258	162.0258	46.6721	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	-	37.2517	37.2517	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนข้อเสนอนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่	เรื่อง	10	10											10	10	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการ	เรื่อง	10	10											10	10	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การการประชาสัมพันธ์ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กักกั้น ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน	แห่ง	55	55	28						28				55	55	
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	330	330	161						161				330	330	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	2	2											2	2	
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		162.0258	162.0258	46.6721	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	-	37.2517	37.2517	-
2.1 งบประมาณ :		162.0258	162.0258	46.6721	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	-	37.2517	37.2517	-
1 : พัฒนาคือมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		15.5653	15.5653	0.8738	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	-	1.9500	1.9500	-
- รายจ่ายลงทุน		13.6153	13.6153	0.8738	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.9500	1.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9500	1.9500	-
2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค		4.6770	4.6770	1.2187	1.0025	1.0025	0.2505	1.6467	1.6467	0.9682	1.3001	1.3001	-	0.7277	0.7277	-
- รายจ่ายประจำ		4.6770	4.6770	1.2187	1.0025	1.0025	0.2505	1.6467	1.6467	0.9682	1.3001	1.3001	-	0.7277	0.7277	-
3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ		33.3609	33.3609	3.9922	9.7551	9.7551	0.2874	11.5458	11.5458	3.7048	8.1071	8.1071	-	3.9529	3.9529	-
- รายจ่ายลงทุน		28.0222	28.0222	3.4852	8.3447	8.3447	-	9.2808	9.2808	3.4852	7.8427	7.8427	-	2.5540	2.5540	-
- รายจ่ายประจำ		5.3387	5.3387	0.5069	1.4104	1.4104	0.2874	2.2650	2.2650	0.2195	0.2644	0.2644	-	1.3989	1.3989	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		17.6014	17.6014	1.3755	-	-	-	1.7601	1.7601	1.3755	6.0257	6.0257	-	9.8156	9.8156	-
- รายจ่ายประจำ		17.6014	17.6014	1.3755	-	-	-	1.7601	1.7601	1.3755	6.0257	6.0257	-	9.8156	9.8156	-
5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		90.8212	90.8212	39.2120	26.3140	26.3140	14.6483	23.5894	23.5894	24.5636	20.1123	20.1123	-	20.8055	20.8055	-
- รายจ่ายประจำ		90.8212	90.8212	39.2120	26.3140	26.3140	14.6483	23.5894	23.5894	24.5636	20.1123	20.1123	-	20.8055	20.8055	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากรฯ)		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากรฯ)		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
- ตัวชี้วัด																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลด		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผืนดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	16	0	0	6	75	75	10	72	72		64	64	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คริวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	56,881	8,996	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,053	14,053		31,068	31,068	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรปี	22.206	22.206	20.3916			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237		1546	1546	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	10											10	10	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล																
- ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
2.1 งบประมาณ :		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-
- รายจ่ายประจำ		731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 75

รหัส : 05-0000

รหัส : 14-005

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	715.5196	715.5196	359.2328	178.8802	178.8802	180.5153	178.8798	178.8798	178.7176	178.8798	178.8798	-	178.8798	178.8798	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	604.1429	604.1429	305.4525	151.0360	151.0360	153.6453	151.0356	151.0356	151.8072	151.0356	151.0356	-	151.0356	151.0356	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111.3767	111.3767	53.7803	27.8442	27.8442	26.8699	27.8442	27.8442	26.9104	27.8442	27.8442	-	27.8442	27.8442	-
2. งบดำเนินงาน	16.2752	16.2752	6.3118	4.0122	4.0122	2.9873	4.2390	4.2390	3.3244	4.0122	4.0122	-	4.0118	4.0118	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16.2752	16.2752	6.3118	4.0122	4.0122	2.9873	4.2390	4.2390	3.3244	4.0122	4.0122	-	4.0118	4.0118	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	731.7948	731.7948	365.5446	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	-	182.8916	182.8916	-

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทุฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32


สำเนางบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :


วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
รหัส : 75
รหัส : 00-0113
รหัส : 52-010



แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. บดงทุน	1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
สิ่งก่อสร้าง	1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,780.6004	1,780.6004	151.6441	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	-	446.4899	446.4899	-

ผู้รายงาน.....
(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนึกงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 52
รหัส : 75
รหัส : 00-0121
รหัส : 52-017

แบบ สปจ.302
รายงานแผน
รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
สิ่งก่อสร้าง	1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,758.7218	1,758.7218	376.5159	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	-	209.3322	209.3322	-

ผู้รายงาน.....
(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานยกรัฐมนตรื
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัสนี้ : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัสนี้ : 09006
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัสนี้ : 52
รหัสนี้ : 75
รหัสนี้ : 00-0122
รหัสนี้ : 52-018

แบบ สปจ.302
รายงานแผน
รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. บดงทุน	130.0000	130.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	52.0000	52.0000	-
สิ่งก่อสร้าง	130.0000	130.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	-	52.0000	52.0000	-
5. งบรายจ่ายอื่น	23.4800	23.4800	2.0178	3.5100	3.5100	0.2403	5.8380	5.8380	1.7775	8.5440	8.5440	-	5.5880	5.5880	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6.7000	6.7000	2.0178	1.8320	1.8320	0.2403	2.4820	2.4820	1.7775	1.8320	1.8320	-	0.5540	0.5540	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ	16.7800	16.7800	-	1.6780	1.6780	-	3.3560	3.3560	-	6.7120	6.7120	-	5.0340	5.0340	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	153.4800	153.4800	9.4991	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	-	57.5880	57.5880	-

ผู้รายงาน.....
(นายยรรยงค์ อินทุฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ
รหัส : 09006
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 53
รหัส : 75
รหัส : 00-0149
รหัส : 53-045

แบบ สปจ.302
รายงานแผน
รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. บดลงทุน	45.1560	45.1560	-	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	45.1560	45.1560	-	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	30.0000	30.0000	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	30.0000	30.0000	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	75.1560	75.1560	8.4306	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	-	6.0000	6.0000	-

ผู้รายงาน.....
(นายยรรยงค์ อินทุฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำเนางบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพชลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000
รหัส : 09006
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 54
รหัส : 75
รหัส : 01-0000
รหัส : 54-001

แบบ สปจ.302
รายงานแผน
รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. บำดัเนินงาน	90.8212	90.8212	39.2120	26.3140	26.3140	14.6483	23.5894	23.5894	24.5636	20.1123	20.1123	-	20.8055	20.8055	-
ค่าตอบแทน ใช้อยู่และวัสดุ	72.7385	72.7385	30.6049	21.7933	21.7933	10.4769	19.0687	19.0687	20.1280	15.5916	15.5916	-	16.2849	16.2849	-
ค่าสาธารณูปโภค	18.0827	18.0827	8.6070	4.5207	4.5207	4.1714	4.5207	4.5207	4.4356	4.5207	4.5207	-	4.5206	4.5206	-
3. งบลงทุน	41.6375	41.6375	4.3590	8.3447	8.3447	0.1911	22.8961	22.8961	4.1679	7.8427	7.8427	-	2.5540	2.5540	-
ครุภัณฑ์	13.6153	13.6153	0.8738	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	28.0222	28.0222	3.4852	8.3447	8.3447	-	9.2808	9.2808	3.4852	7.8427	7.8427	-	2.5540	2.5540	-
5. งบรายจ่ายอื่น	29.5671	29.5671	3.1012	2.4129	2.4129	0.5379	5.6718	5.6718	2.5632	7.5902	7.5902	-	13.8922	13.8922	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.1650	0.1650	-	-	-	-	-	-	-	0.0544	0.0544	-	0.1106	0.1106	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	3.2133	3.2133	-	-	-	-	2.0550	2.0550	-	-	-	-	1.1583	1.1583	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1.9604	1.9604	0.5069	1.4104	1.4104	0.2874	0.2100	0.2100	0.2195	0.2100	0.2100	-	0.1300	0.1300	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1.9500	1.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9500	1.9500	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสำงปทาน	0.9756	0.9756	0.3089	0.2442	0.2442	0.1159	0.2700	0.2700	0.1930	0.4014	0.4014	-	0.0600	0.0600	-
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อ	2.5500	2.5500	0.6265	0.5100	0.5100	0.1346	0.8670	0.8670	0.4919	0.6375	0.6375	-	0.5355	0.5355	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8.3514	8.3514	-	-	-	-	0.8351	0.8351	-	4.1757	4.1757	-	3.3406	3.3406	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.7147	0.7147	0.2365	0.2483	0.2483	-	0.3349	0.3349	0.2365	0.1183	0.1183	-	0.0132	0.0132	-

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	0.4367	0.4367	0.0469	-	-	-	0.1748	0.1748	0.0469	0.1429	0.1429	-	0.1190	0.1190	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	9.2500	9.2500	1.3755	-	-	-	0.9250	0.9250	1.3755	1.8500	1.8500	-	6.4750	6.4750	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	162.0258	162.0258	46.6721	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	-	37.2517	37.2517	-

ผู้รายงาน.....
(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต / โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 54

รหัส : 75

รหัส : 02-0000

รหัส : 54-002

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 54

รหัส : 75

รหัส : 02-0000

รหัส : 54-002

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
สิ่งก่อสร้าง	192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	192.8434	192.8434	43.9182	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	-	54.6058	54.6058	-

ผู้รายงาน.....
(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานয়รัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต / โครงการ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 54

รหัส : 75

รหัส : 04-0000

รหัส : 54-004

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1.7000	1.7000	0.1140	0.3910	0.3910	0.0053	0.5270	0.5270	0.1087	0.3910	0.3910	-	0.3910	0.3910	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20.3288	20.3288	6.8799	9.4204	9.4204	1.8365	2.8694	2.8694	5.0434	4.6250	4.6250	-	3.4140	3.4140	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)	0.6690	0.6690	0.0719	0.1538	0.1538	0.0059	0.2074	0.2074	0.0661	0.1538	0.1538	-	0.1540	0.1540	-
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4.0022	4.0022	0.9210	1.1206	1.1206	0.2158	1.2006	1.2006	0.7052	0.8805	0.8805	-	0.8005	0.8005	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประสานงานเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิง	1.1000	1.1000	0.4281	0.7000	0.7000	0.0294	0.4000	0.4000	0.3987	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	27.8000	27.8000	8.4149	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	-	4.7595	4.7595	-

ผู้รายงาน.....
(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :
วันเดือนปี :

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานบรรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดทกภัย

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



จนกลาง

รหัส : 52

รหัส : 75

รหัส : 00-0113

รหัส : 52-010



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	1,780.6004	238.9666	22.0476	65.4800	151.4390	604.8994	150.6340	180.3608	273.9046	490.2445	148.7930	147.7858	193.6657	446.4899	190.6070	107.6077	148.2750
		บริหาร	1,780.6004	238.9666	22.0476	65.4800	151.4390	604.8994	150.6340	180.3608	273.9046	490.2445	148.7930	147.7858	193.6657	446.4899	190.6070	107.6077	148.2750
		ผล	151.6441	27.0694	-	9.7695	17.2999	124.5747	25.2158	46.9885	52.3704	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	1,644.0431	195.9666	14.0476	47.4800	134.4390	552.8140	129.8774	164.0320	258.9046	461.5812	133.4364	137.4791	190.6657	433.6813	187.6070	101.6077	144.4660
		บริหาร	1,644.0431	195.9666	14.0476	47.4800	134.4390	552.8140	129.8774	164.0320	258.9046	461.5812	133.4364	137.4791	190.6657	433.6813	187.6070	101.6077	144.4660
		ผล	113.7412	14.0777	-	-	14.0777	99.6635	25.2158	32.1923	42.2554	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	75.1659	9.9226	0.5476	0.5000	8.8750	55.7433	13.5328	17.6000	24.6105	9.0000	5.5000	2.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		บริหาร	75.1659	9.9226	0.5476	0.5000	8.8750	55.7433	13.5328	17.6000	24.6105	9.0000	5.5000	2.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		ผล	27.4165	3.5936	-	-	3.5936	23.8229	3.1120	10.7226	9.9880	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฟูแหล่งน้ำอ่างป่า เขานแร่ หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอคลองเตย จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6												
	การใช้จ่าย		1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%							
		พรบ	9.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	4.5000	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	9.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	4.5000	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-
		ผล	0.3355	-	-	-	-	0.3355	-	0.3355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	18.3355	3.0000	-	1.0000	2.0000	9.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-
		งบ	18.3355	3.0000	-	1.0000	2.0000	9.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฟูคลองปะทะโชน ช่วง 2 หมู่ที่ 5, 14, 16 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย		100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%	100%								
		พรบ	3.2500	0.5000	-	-	0.5000	2.7500	1.5000	1.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.2500	0.5000	-	-	0.5000	2.7500	1.5000	1.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.4000	-	-	-	-	2.4000	-	1.4197	0.9803	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	6.9000	1.0000	-	-	1.0000	5.5000	3.0000	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	6.9000	1.0000	-	-	1.0000	5.5000	3.0000	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สภาพภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พิณฑุหนองวัดเขาวงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านวี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.5000	0.3000		-	-	0.3000	3.2000	1.0000	1.2000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.5000	0.3000		-	-	0.3000	3.2000	1.0000	1.2000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5009		-	-	-	-	0.5009	-	-	0.5009	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พิณฑุคลองห้วยกรอกเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร	C	C	B.1.6	C												
ผล			C	C	B.1.6	C													
			26% - 50%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%								
การใช้จ่าย		พรบ	7.0000	0.5000	-	-	0.5000	5.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.0000	0.5000	-	-	0.5000	5.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	
		ผล	2.2146	-	-	-	-	-	2.2146	-	-	2.2146	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พิณฑุแหล่งน้ำดินถมโพรงอากาศ หมู่ที่ 2 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร	C	C	B.1.6	C												
	ผล		C	C	B.1.2	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.5000	0.2500	-	-	0.2500	2.2500	1.0000	0.5000	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.5000	0.2500	-	-	0.2500	2.2500	1.0000	0.5000	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1956	-	-	-	-	-	2.1956	-	-	1.0733	1.1223	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พิณฑุคลองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนมชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร	C	C	B.1.6	C												
ผล			C					C	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
การใช้จ่าย		พรบ	9.5000	0.5000	-	-	0.5000	4.0000	1.0000	1.5000	1.5000	4.5000	2.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	
		บริหาร	9.5000	0.5000	-	-	0.5000	4.0000	1.0000	1.5000	1.5000	4.5000	2.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	
		ผล	0.6123	-	-	-	-	-	0.6123	-	-	0.6123	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้่นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้่นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาสีพแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
บริหาร		C	C	B.1.6	C														
ผล		C	C	B.1.5	C														
		100%	51% - 75%		1% - 25%	51% - 75%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%									
การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	0.2500	-	-	0.2500	1.7500	0.5000	0.7500	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.0000	0.2500	-	-	0.2500	1.7500	0.5000	0.7500	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.3295	0.4521	-	-	0.4521	0.8774	-	-	0.8774	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้่นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้่นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาสีพแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2000	0.1000	-	-	0.1000	1.1000	0.3000	0.3000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.2000	0.1000	-	-	0.1000	1.1000	0.3000	0.3000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.6150	0.6150	-	-	0.6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้่นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้่นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาสีพแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.4845	0.4845	-	-	0.4845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้่นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้่นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาสีพแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	76% - 99%		1% - 25%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.9700	0.4850	-	-	0.4850	0.4850	0.4850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	

ประเภทรายการจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	กิจกรรม : อนุรักษ์ พืชมุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พืชมุแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ป่าหนองคาย แปลงที่ 2 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แปลง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.6	C													
ผล			C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
การใช้จ่าย		พรบ		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล		0.4850	-	-	-	-	0.4850	0.4850	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พืชมุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พืชมุแหล่งน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอนอง ปรือ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แปลง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			51% - 75%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		9.1255	1.3700	-	-	1.3700	7.7555	1.6300	3.0000	3.1255	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		9.1255	1.3700	-	-	1.3700	7.7555	1.6300	3.0000	3.1255	-	-	-	-	-	-	
		ผล		1.2508	-	-	-	-	1.2508	1.2508	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พืชมุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พืชมุแหล่งน้ำบ้านหินลาดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี [1 แปลง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
บริหาร			C	C	C														
ผล			C	C	B.1.6	C													
			100%	26% - 50%	0%	1% - 25%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
การใช้จ่าย		พรบ		3.6504	0.5476	0.5476	-	-	3.1028	3.1028	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		3.6504	0.5476	0.5476	-	-	3.1028	3.1028	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		2.1090	-	-	-	-	2.1090	-	-	2.1090	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พืชมุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พืชมุแหล่งน้ำลำห้วยป่าดง หมู่ที่ 6 ตำบลสามกษาย อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แปลง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	C													
	บริหาร		C	C	C														
	ผล		C	C	B.1.5	C													
			76% - 99%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ		7.5000	1.1250	-	-	1.1250	6.3750	-	-	6.3750	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		7.5000	1.1250	-	-	1.1250	6.3750	-	-	6.3750	-	-	-	-	-	-	
		ผล		5.6094	-	-	-	-	5.6094	-	3.7012	1.9083	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน - อ่างซื้อ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ที่ 4-6 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.6	C														
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%									
	การใช้จ่าย	พรบ		7.6000	1.1400	-	-	1.1400	6.4600	-	-	6.4600	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร		7.6000	1.1400	-	-	1.1400	6.4600	-	-	6.4600	-	-	-	-	-	-		
		ผล		3.2035	-	-	-	-	3.2035	-	1.9785	1.2250	-	-	-	-	-	-		
รวมเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุลำห้วยหนองไม้เฒ่า ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.6	C														
			26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%									
	การใช้จ่าย	พรบ		5.3000	1.1400	-	-	1.1400	4.1600	-	4.1600	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร		5.3000	1.1400	-	-	1.1400	4.1600	-	4.1600	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล		1.0588	-	-	-	-	1.0588	0.4062	-	0.6526	-	-	-	-	-	-		
รวมเหตุ																				
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	1,568.8772	186.0440	13.5000	46.9800	125.5640	497.0707	116.3446	146.4320	234.2941	452.5812	127.9364	134.9791	189.6657	433.1813	187.1070	101.6077	144.4666	
		บริหาร	1,568.8772	186.0440	13.5000	46.9800	125.5640	497.0707	116.3446	146.4320	234.2941	452.5812	127.9364	134.9791	189.6657	433.1813	187.1070	101.6077	144.4666	
		ผล	86.3247	10.4841	-	-	10.4841	75.8406	22.1038	21.4694	32.2674	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ตำบลชัยเกษม อำเภอปางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	B.1.3					B.1.3	B.1.2	B.1.3	B.1.3									
			0%					0%	0%	0%	0%									
	การใช้จ่าย	พรบ		118.0000	9.4400	-	-	9.4400	37.7600	-	-	37.7600	29.5000	-	-	29.5000	41.3000	-	-	41.3000
		บริหาร		118.0000	9.4400	-	-	9.4400	37.7600	-	-	37.7600	29.5000	-	-	29.5000	41.3000	-	-	41.3000
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สถาภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.6	C														
			1% - 25%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	16.8000	2.5200		-	-	2.5200	14.2800	4.2000	4.2000	5.8800	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	16.8000	2.5200		-	-	2.5200	14.2800	4.2000	4.2000	5.8800	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1403		-	-	-	-	2.1403		1.6254	0.5149	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจอ ตำบลเสียวัด อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ	45.0000	6.7500	-	-	6.7500	5.4000	-	1.8000	3.6000	3.6000	-	3.6000	-	29.2500	7.2000	4.0500	18.0000	
		บริหาร	45.0000	6.7500	-	-	6.7500	5.4000	-	1.8000	3.6000	3.6000	-	3.6000	-	29.2500	7.2000	4.0500	18.0000	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินทุแหล่งน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ	60.5316		-	-	-	-	15.1329	-	9.0797	6.0532	24.2126	6.0532	9.0797	9.0797	21.1861	9.0797	6.0532	6.0532
		บริหาร	60.5316		-	-	-	-	15.1329	-	9.0797	6.0532	24.2126	6.0532	9.0797	9.0797	21.1861	9.0797	6.0532	6.0532
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงพินทุแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อหนองเต่าทอง ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
			76% - 99%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%									
	การใช้จ่าย	พรบ	15.3000	3.0600	-	3.0600	-	12.2400	3.0600	6.1200	3.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	15.3000	3.0600	-	3.0600	-	12.2400	3.0600	6.1200	3.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	9.6393		-	-	-	-	9.6393	2.1675	4.3368	3.1350	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายการ กิจกรรม : อนุรักษ์ พินฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินฟูแหล่งน้ำวังน้ำขาวเชื่อมต่อสระ 34 ไร่ เชื่อมต่อสระ 84 ไร่ เชื่อมต่อคลองเจริญสุข ตำบลหนองมะโมง,วังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
บริหาร		C	C	C																
ผล		C	C	B.1.6	C															
		76% - 99%	26% - 50%		1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%										
การใช้จ่าย	พรบ		26.0000	3.2500	-	-	3.2500	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	3.2500	9.7500	3.2500	-	-	-		
	บริหาร		26.0000	3.2500	-	-	3.2500	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	3.2500	9.7500	3.2500	-	-	-		
	ผล		17.0014	3.0019	-	-	3.0019	13.9995	3.1365	6.2730	4.5900	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2 4 5 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		96.0000	5.0000	-	5.0000	-	21.0819	12.3546	8.7273	-	34.9090	8.7273	17.4544	8.7273	35.0091	8.7273	17.4545	8.8273
		บริหาร		96.0000	5.0000	-	5.0000	-	21.0819	12.3546	8.7273	-	34.9090	8.7273	17.4544	8.7273	35.0091	8.7273	17.4545	8.8273
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงพินฟูแหล่งน้ำฝายลำสนธิ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายโสี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	B.1.6	B.1.3	B.1.5	B.1.6	C	C											
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		11.0000	2.2000	-	-	2.2000	8.8000	2.2000	2.2000	4.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		11.0000	2.2000	-	-	2.2000	8.8000	2.2000	2.2000	4.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตะเข้ บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเสนา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	0.9000	-	-	0.9000	6.1000	2.5000	1.0000	2.6000	2.7500	1.5000	1.2500	-	5.2500	2.0000	3.2500	
		บริหาร		15.0000	0.9000	-	-	0.9000	6.1000	2.5000	1.0000	2.6000	2.7500	1.5000	1.2500	-	5.2500	2.0000	3.2500	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินทุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินทุแหล่งน้ำหนองบ่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	1.8000		-	-	1.8000	4.2000	-	2.0000	2.2000	3.5000	-	2.0000	1.5000	5.5000	2.5000	3.0000
		บริหาร		15.0000	1.8000		-	-	1.8000	4.2000	-	2.0000	2.2000	3.5000	-	2.0000	1.5000	5.5000	2.5000	3.0000
		ผล		-	-		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินทุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินทุแหล่งน้ำบึงหนองคาย ช่วง 2 บ้าน สร้างประทาย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		50.0000	3.0000	-	-	3.0000	13.5000	5.0000	3.5000	5.0000	15.0000	5.0000	4.0000	6.0000	18.5000	5.0000	8.5000	5.0000
		บริหาร		50.0000	3.0000	-	-	3.0000	13.5000	5.0000	3.5000	5.0000	15.0000	5.0000	4.0000	6.0000	18.5000	5.0000	8.5000	5.0000
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินทุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินทุแหล่งน้ำหนองดูล บ้านแจ้งม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C													
			1% - 25%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	
		บริหาร		20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	
		ผล		1.1250	-	-	-	-	1.1250	-	1.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ พินทุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พินทุหนองน้ำบ้านสะอาดสมศรี บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5 ตำบลชัยภู อำเภอกลมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		17.0000	1.3600	-	-	1.3600	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4100	1.4200	1.4200	5.9500	2.9750	2.9750	
		บริหาร		17.0000	1.3600	-	-	1.3600	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4100	1.4200	1.4200	5.9500	2.9750	2.9750	
		ผล		3.6936	-	-	-	-	3.6936	-	-	3.6936	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุแหล่งน้ำหนองแบน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	30.0000	2.4000	-	-	2.4000	9.6000	3.2000	3.2000	3.2000	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.5000	5.2500	5.2500	-
		บริหาร	30.0000	2.4000	-	-	2.4000	9.6000	3.2000	3.2000	3.2000	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.5000	5.2500	5.2500	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุหนองบอน บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-
		บริหาร	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-
		ผล	1.9272	-	-	-	-	1.9272	1.9272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุแหล่งน้ำช้างป่าชัยชุมภู หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			1% - 25%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	18.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	8.0000	2.0000	3.0000	3.0000	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
		บริหาร	18.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	8.0000	2.0000	3.0000	3.0000	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑุแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			1% - 25%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	22.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	10.0000	3.0000	3.0000	4.0000	10.0000	5.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
		บริหาร	22.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	10.0000	3.0000	3.0000	4.0000	10.0000	5.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโอม อำเภอสว่างคอม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	33.3566	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000	14.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.3566	5.3566	-	-	-	-	-	
		บริหาร	33.3566	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000	14.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.3566	5.3566	-	-	-	-	-	
		ผล	8.2164	3.9425	-	3.9425	-	4.2739	-	4.2739	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจะเข้-หนองเม่งระวีง ตำบลสารจิตร์ อำเภอกศรีพนาลัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		C												
บริหาร			C	C		C													
ผล			C	C	C														
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
การใช้จ่าย		พรบ	48.8086	6.0000	-	3.0000	3.0000	17.0000	6.0000	5.0000	6.0000	13.0000	6.0000	4.0000	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		บริหาร	48.8086	6.0000	-	3.0000	3.0000	17.0000	6.0000	5.0000	6.0000	13.0000	6.0000	4.0000	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		ผล	12.2288	2.1138	-	-	2.1138	10.1150	-	-	10.1150	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		โครงการผูกพันข้ามปี ปี 2563 - 2565																	

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทุฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วันเดือนปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณสมบัติ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แผนภูมิต่างการ /oc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5= จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1= จ้างดำเนินการเอง >> กำหนดสรรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 52

รหัส : 75

รหัส : 00-0121

รหัส : 52-017

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่ฮ่องสอน (จำนวน 6 แห่ง) ตำบลแม่ฮ่องสอนนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
บริหาร		C	C	B.2.2	C														
ผล		C					C	C											
		51% - 75%					51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%									
การใช้จ่าย	พรบ		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-	
	บริหาร		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-	
	ผล		0.5939	0.3752	-	-	0.3752	0.2187	0.0771	0.0537	0.0879	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย สลับน้อย(บ้านห้วยสลับน้อยใหม่) บ้านห้วยสลับน้อยใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		4.1973	1.6790	0.2099	0.6296	0.8395	2.3086	0.8395	0.8395	0.6296	0.2097	0.2097	-	-	-	-	-
		บริหาร		4.1973	1.6790	0.2099	0.6296	0.8395	2.3086	0.8395	0.8395	0.6296	0.2097	0.2097	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง (บ้าน แม่ฮ่องเหนือ) บ้านแม่ฮ่องเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปาง อำเภอทางดง จังหวัด เชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		3.2581	1.3032	0.1629	0.4887	0.6516	1.7919	0.6516	0.6516	0.4887	0.1630	0.1630	-	-	-	-	-
		บริหาร		3.2581	1.3032	0.1629	0.4887	0.6516	1.7919	0.6516	0.6516	0.4887	0.1630	0.1630	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เฒ (บ้าน แม่เฒหลวง) บ้านแม่เฒหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		8.2442	1.6488	-	0.4122	1.2366	4.9464	1.6488	1.6488	1.6488	1.6490	1.2366	0.4124	-	-	-	-
		บริหาร		8.2442	1.6488	-	0.4122	1.2366	4.9464	1.6488	1.6488	1.6488	1.6490	1.2366	0.4124	-	-	-	-
		ผล		1.2324	-	-	-	-	1.2324	-	-	1.2324	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภททรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่อง (จำนวน 6 แห่ง) ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
บริหาร		C	C	B.2.2	C														
ผล		C						C	C										
		26%- 50%						26%- 50%	1% - 25%	26%- 50%	26%- 50%								
การใช้จ่าย	พรบ		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-	
	บริหาร		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-	
	ผล		0.5493	0.3762	-	-	0.3762	0.1741	0.0403	0.0280	0.1057	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (จำนวน 1 แห่ง) ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล																	
			26%- 50%						26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%							
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1414	0.0608	-	-	0.0608	0.0806	0.0806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1414	0.0608	-	-	0.0608	0.0806	0.0806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.0724	0.0625	-	-	0.0625	0.0099	0.0065	0.0034	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านล่อเซโด) บ้านปู่ทก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C						C	C									
			26%- 50%						26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%							
	การใช้จ่าย	พรบ		9.5000	2.8500	0.4750	0.9500	1.4250	5.2250	1.9000	1.9000	1.4250	1.4250	0.9500	0.4750	-	-	-	-
		บริหาร		9.5000	2.8500	0.4750	0.9500	1.4250	5.2250	1.9000	1.9000	1.4250	1.4250	0.9500	0.4750	-	-	-	-
		ผล		3.2980	-	-	-	-	3.2980	-	-	3.2980	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (จำนวน 4 แห่ง) ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C						C	C									
			26%- 50%						26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%							
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5656	0.2432	-	-	0.2432	0.2432	0.0848	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5656	0.2432	-	-	0.2432	0.2432	0.0848	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	-	-	-	-	-
		ผล		0.4687	0.2502	-	-	0.2502	0.2185	0.1004	0.0710	0.0471	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้าน ขุนทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
บริหาร		C	C	C															
ผล		C	C	B.1.3	B.1.5	C													
		51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%									
การใช้จ่าย	พรบ		7.0000	1.7500	-	1.7500	-	5.2500	1.7500	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		7.0000	1.7500	-	1.7500	-	5.2500	1.7500	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		2.5605	1.0478	-	-	1.0478	1.5128	-	-	1.5128	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผักแปลงใหญ่ทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C				C		C										
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		6.9500	3.4500	-	1.7250	1.7250	3.5000	1.7250	1.7750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		6.9500	3.4500	-	1.7250	1.7250	3.5000	1.7250	1.7750	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มมาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบล หนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C				C	B.1.6	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		7.5000	3.7500	-	1.8750	1.8750	3.7500	1.8750	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		7.5000	3.7500	-	1.8750	1.8750	3.7500	1.8750	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มมาข้าวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		7.8000	1.9500	-	1.9500	-	5.8500	1.9500	3.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		7.8000	1.9500	-	1.9500	-	5.8500	1.9500	3.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		1.1670	-	-	-	-	1.1670	-	-	1.1670	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C			C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	5.6000	1.4000	-	1.4000	-	4.2000	2.8000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.6000	1.4000	-	1.4000	-	4.2000	2.8000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม้ส้ป่าหลัง ตำบลวังม่วง อำเภอร่ว่ม่วง จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			26% - 50%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%								
	การใช้จ่าย	พรบ	5.5000	2.7500	-	1.3750	1.3750	2.7500	1.3750	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.5000	2.7500	-	1.3750	1.3750	2.7500	1.3750	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8234	-	-	-	-	0.8234	-	-	0.8234	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกสหนอง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	8.0000	0.5220	-	-	0.5220	2.6780	1.0000	-	1.6780	2.0000	1.5000	-	0.5000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		บริหาร	8.0000	0.5220	-	-	0.5220	2.6780	1.0000	-	1.6780	2.0000	1.5000	-	0.5000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระตำริบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบล หนองหัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	0.3000	-	-	0.3000	1.7000	-	0.5000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	0.3000	-	-	0.3000	1.7000	-	0.5000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	

ประเภทรายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝักรับน้ำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพระกิตติยาราม) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C														
บริหาร		C	C	B.1.5	C															
ผล		D1.1						D1.1	D1.1											
การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.4000	0.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-		
	บริหาร		2.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.4000	0.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว) บ้านเก่า เขื่อนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลบึงไผ่ อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C														
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26%- 50%	26%- 50%	51% - 75%									
	การใช้จ่าย	พรบ		9.9000	0.4500	-	-	0.4500	3.5100	1.0000	1.0000	1.5100	2.3760	-	1.0000	1.3760	3.5640	1.5000	2.0640	-
		บริหาร		9.9000	0.4500	-	-	0.4500	3.5100	1.0000	1.0000	1.5100	2.3760	-	1.0000	1.3760	3.5640	1.5000	2.0640	-
		ผล		3.0112	-	-	-	-	3.0112	1.6949	1.3163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																		
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (ผัก/สมุนไพร) ตำบลพวานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C														
			76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26%- 50%	51% - 75%	76% - 99%									
	การใช้จ่าย	พรบ		4.9500	0.5000	-	-	0.5000	1.4800	0.9000	0.5800	-	2.9700	1.2375	-	1.7325	-	-	-	-
		บริหาร		4.9500	0.5000	-	-	0.5000	1.4800	0.9000	0.5800	-	2.9700	1.2375	-	1.7325	-	-	-	-
		ผล		0.7421	0.7421	-	-	0.7421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																		
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (กล้วยหอม) ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C														
			76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26%- 50%	51% - 75%	76% - 99%									
	การใช้จ่าย	พรบ		4.9500	1.0000	-	-	1.0000	0.9800	0.5000	-	0.4800	2.9700	0.5000	0.7375	1.7325	-	-	-	-
		บริหาร		4.9500	1.0000	-	-	1.0000	0.9800	0.5000	-	0.4800	2.9700	0.5000	0.7375	1.7325	-	-	-	-
		ผล		2.9968	0.7421	-	-	0.7421	2.2547	-	2.2547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																		

ประเภทรายการจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่ห้วยดง หมู่ที่ 10 ตำบลสันหะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.6	C														
		1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
การใช้จ่าย	พรบ	3.0500	-	-	-		1.5000	1.5000	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	3.0500	-	-	-		1.5000	1.5000	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม (ระยะที่ 2) บ้านต้นดอ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-		2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	-	-	-		2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม (ระยะที่ 2) บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-		2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	-	-	-		2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภททรายจ่าย	สถานีภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน (ระยะที่ 2) บ้านวังดาว หมู่ที่ 7 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.6	C														
		1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	2.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	
รายการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านน้ำจุน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.0000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		หมายเหตุ																	

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านสัน หมู่ที่ 8 ตำบลสันหะ อำเภอ น่าน้อย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.6	C														
		1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
การใช้จ่าย	พรบ	3.1000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	3.1000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนุขเกียน หมู่ที่ 7 ตำบลปอภาค อำเภอชาติ ตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.2000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.7000	1.7000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.2000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.7000	1.7000	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2654	-	-	-	-	0.2654	-	0.2654	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช) บ้านดงป่า สัก หมู่ที่ 10 ตำบลผาฝ้ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	B.2.2			B.2.2	C	C										
		บริหาร	C	B.2.2			B.2.2	C	C										
		ผล	C	C		C													
			100%	76% - 99%		51% - 75%	76% - 99%	100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1000	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1000	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กองทัพนาคที่ 3 สนับสนุนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน (ระยะที่ 2) ตำบลอรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			26%- 50%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.2000	-	-	-	-	2.2000	1.0000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.2000	-	-	-	-	2.2000	1.0000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		บริหาร	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		ผล	35.9569					35.9569		35.9569									
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		บริหาร	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		ผล	35.9569					35.9569		35.9569									
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟืองบ้าน จาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		บริหาร	59.9883					19.9961			19.9961	19.9961			19.9961	19.9961			19.9961
		ผล	35.9569					35.9569		35.9569									
หมายเหตุ	ผูกพันข้ามปี 2563-2566																		

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักรงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /cc แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประสานประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> ทำสำรวจออกแบบ กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเรียบร้อยแล้ว สรจ.
- D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเรียบร้อยแล้ว สรจ.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเรียบร้อยแล้ว สรจ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเรียบร้อยแล้ว สรจ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

รายงานผล	
----------	--

รหัส : 52

รหัส : 75

รหัส : 00-0122

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	การใช้จ่าย	ผล																	
รวมทั้งสิ้น		บริหาร	130.0000	19.5000		19.5000		39.0000	19.5000		19.5000	19.5000			19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000
		ผล	7.4813					7.4813			7.4813								
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	130.0000	19.5000		19.5000		39.0000	19.5000		19.5000	19.5000			19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000
		บริหาร	130.0000	19.5000		19.5000		39.0000	19.5000		19.5000	19.5000			19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000
		ผล	7.4813					7.4813			7.4813								
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	130.0000	19.5000		19.5000		39.0000	19.5000		19.5000	19.5000			19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000
		บริหาร	130.0000	19.5000		19.5000		39.0000	19.5000		19.5000	19.5000			19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000
		ผล	7.4813					7.4813			7.4813								
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ ทุจริตวงเงิน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	80.0000	12.0000		12.0000		24.0000	12.0000		12.0000	12.0000			12.0000	32.0000	8.0000	8.0000	16.0000
		บริหาร	80.0000	12.0000		12.0000		24.0000	12.0000		12.0000	12.0000			12.0000	32.0000	8.0000	8.0000	16.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ ปรุงิเเตะแตง จังหวัดนเรศวรชิวาส เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มบบริมเขต และทรวัยการชรรรมชาติ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	50.0000	7.5000	-	7.5000	-	15.0000	7.5000	-	7.5000	7.5000	-	-	7.5000	20.0000	5.0000	5.0000	10.0000
		บริหาร	50.0000	7.5000	-	7.5000	-	15.0000	7.5000	-	7.5000	7.5000	-	-	7.5000	20.0000	5.0000	5.0000	10.0000
		ผล	7.4813	-	-	-	-	7.4813	-	-	7.4813	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายรรรยงค์ อินทุฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วันเดือนปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /cc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยยกเลิก-โอน >> ยยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ		ผล																	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	45.1560	-	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	45.1560	-	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	45.1560	-	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	45.1560	-	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : สายยางสำหรับสูบลอน-ทราย ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แฉงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (5 ชุด) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	-	-	-	-	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	
			1% - 25%	-	-	-	-	-	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	-	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดทำเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [5 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1% - 25%	-	-	-	-	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พรบ	34.0000	-	-	-	-	34.0000	-	34.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	34.0000	-	-	-	-	34.0000	-	34.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดทำเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [4 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1% - 25%	-	-	-	-	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พรบ	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายชรรยงค์ อินฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานกรรณคดี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณสมบัติ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /cc แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยอนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1= งานดำเนินการเอง >> กำลังสรรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรจ.
- D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรจ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [96 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	2.8500	-	-	-	-	-	2.8500	-	-	2.8500	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.8500		-	-	-	-	2.8500		-	2.8500		-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [10 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2300	-	-	-	-	-	0.2300	-	-	0.2300	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2300		-	-	-	-	0.2300		-	0.2300		-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [30 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4800	-	-	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4800		-	-	-	-	0.4800		-	0.4800		-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [38 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8360	-	-	-	-	-	0.8360	-	-	0.8360	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8360		-	-	-	-	0.8360		-	0.8360		-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [28 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1204	-	-	-	-	0.1204	-	-	0.1204	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1204	-	-	-	-	0.1204	-	-	0.1204	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [20 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1260	-	-	-	-	0.1260	-	-	0.1260	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1260	-	-	-	-	0.1260	-	-	0.1260	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/ นทรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [4 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0400	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0400	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/ นทรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [10 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2700	-	-	-	-	0.2700	-	-	0.2700	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2700	-	-	-	-	0.2700	-	-	0.2700	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [208 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.4	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2064	-	-	-	-	1.2064	-	-	1.2064	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.2064	-	-	-	-	1.2064	-	-	1.2064	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [276 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
ผล			C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
การใช้จ่าย		พรบ	1.0488	-	-	-	-	1.0488	-	-	1.0488	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0488	-	-	-	-	1.0488	-	-	1.0488	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [276 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
	บริหาร		C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
	ผล		C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พรบ	3.3120	-	-	-	-	3.3120	-	-	3.3120	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.3120	-	-	-	-	3.3120	-	-	3.3120	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสสัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
ผล			C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%							
การใช้จ่าย		พรบ	0.0220	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.0220	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			1% - 25%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0460	-	-	-	-	0.0460	-	-	0.0460	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.0460		-	-	-	-	0.0460	-	-	0.0460	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานตัดต่อวีดิทัศน์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
ผล			C						C	C									
			100%						100%	1% - 25%	51% - 75%	100%							
การใช้จ่าย		พรบ	0.1911	-	-	-	-	0.1911		-	-	0.1911	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1911		-	-	-	-	0.1911		-	-	0.1911	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3822	0.1911	-	-	-	0.1911	0.1911		-	0.1911		-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ Inkjet สี (ขนาดหน้ากว้าง 54 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
	บริหาร		C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
	ผล		C						C	C									
			100%						100%	1% - 25%	51% - 75%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4916	-	-	-	-	0.4916		-	-	0.4916	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4916		-	-	-	-	0.4916		-	-	0.4916	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4916		-	-	-	-	0.4916		-	0.4916		-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองสทบุรี จังหวัดสทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสทบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C															
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	51% - 75%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2550	0.2550	-	-	0.2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2550	0.2550	-	-	0.2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.2535	-	-	-	-	0.2535	-	0.2535	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่ข่ายน้ำ-บึงบอระเพ็ด เลขที่ 280 หมู่ที่ 3 ถนนนาขัติย ตำบลกุดชุม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
บริหาร			C	C	C														
ผล			C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
การใช้จ่าย		พรบ	0.9570	0.9570	-	-	0.9570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.9570	0.9570	-	-	0.9570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สทท.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
	บริหาร		C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
	ผล		C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	0.7000	-	0.7000	-	0.7000	0.7000	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	0.7000	-	0.7000	-	0.7000	0.7000	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
			26%- 50%					26%- 50%		26%- 50%	26%- 50%								
	การใช้จ่าย	พรบ	4.5000	4.5000	-	-	4.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.5000	4.5000	-	-	4.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2190	-	-	-	-	1.2190	-	-	1.2190	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบแปลนรายการ /oc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยื่นใบติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลิต/โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		ผล	43.9182	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		ผล	43.9182	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058
		ผล	43.9182	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5650	-	-	-	-	0.3390	-	0.1695	0.1695	0.2260	0.2260	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5650	-	-	-	-	0.3390	-	0.1695	0.1695	0.2260	0.2260	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5550	-	-	-	-	0.5550	0.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้ายสน อำเภอลำดวน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3720	-	-	-	-	0.3720	-	0.1488	0.2232	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3720	-	-	-	-	0.3720	-	0.1488	0.2232	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3720	-	-	-	-	0.3720	-	-	0.3720	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหัวเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาย้ายสน อำเภอลำดวน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C												
ผล			D1.1					D1.1			D1.1								
การใช้จ่าย		พรบ	0.3780	-	-	-	-	0.3780	-	0.1512	0.2268	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3780	-	-	-	-	0.3780	-	0.1512	0.2268	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านดงเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้ายสน อำเภอลำดวน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
	ผล		C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.1340	0.2010	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.1340	0.2010	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.3350	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทุ่งสลา หมู่ที่ 11 ตำบลเขาย้ายสน อำเภอลำดวน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C												
ผล			C	C	B.1.5	C													
			100%	100%		1% - 25%	100%	100%	76% - 99%	100%									
การใช้จ่าย		พรบ	0.3740	-	-	-	-	0.3740	-	0.1496	0.2244	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3740	-	-	-	-	0.3740	-	0.1496	0.2244	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3740	0.3740	-	-	-	0.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านวัดโตนด หมู่ที่ 7 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
		100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4300	-	-	-	-	0.4300	-	0.1720	0.2580	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.4300	-	-	-	-	0.4300	-	0.1720	0.2580	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.4300	-	-	-	-	0.4300	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองขีพ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
ผล			C	C	B.1.3	B.1.4	C												
1% - 25%			1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
การใช้จ่าย		พรบ		0.5260	-	-	-	-	0.3156	-	0.1578	0.1578	0.2104	0.2104	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5260	-	-	-	-	0.3156	-	0.1578	0.1578	0.2104	0.2104	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหาดไยเต่า หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
	บริหาร		C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
	ผล		C	C	B.1.3	B.1.4	C												
	76% - 99%		1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%									
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5860	-	-	-	-	0.3516	-	0.1758	0.1758	0.2344	0.2344	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5860	-	-	-	-	0.3516	-	0.1758	0.1758	0.2344	0.2344	-	-	-	-	-
		ผล		0.5508	-	-	-	-	0.5508	-	-	0.5508	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านช่ายพรุ หมู่ที่ 7 ตำบลคยอมปะดู่ อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
ผล			C	C	B.1.3	B.1.4	C												
1% - 25%			1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
การใช้จ่าย		พรบ		0.5660	-	-	-	-	0.3396	-	0.1698	0.1698	0.2264	0.2264	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5660	-	-	-	-	0.3396	-	0.1698	0.1698	0.2264	0.2264	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C													
			76% - 99%	1% - 25%				1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.7290	-	-	-	-	0.4374	-	0.2187	0.2187	0.2916	0.2916	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.7290	-	-	-	-	0.4374	-	0.2187	0.2187	0.2916	0.2916	-	-	-	-	-	
		ผล		0.6960	-	-	-	-	0.6960	-	-	0.6960	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านควนพระ หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล			C	C	B.1.5	C														
			76% - 99%	1% - 25%				1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%								
การใช้จ่าย		พรบ		0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	0.2000	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	0.2000	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4998	-	-	-	-	0.4998	-	-	0.4998	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านควนเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
	บริหาร		C	C	B.1.3	B.1.6	C													
	ผล		C	C	B.1.5	C														
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	0.1964	0.2946	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	0.1964	0.2946	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	-	0.4910	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
บริหาร			C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
ผล			C	C	B.1.3	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
การใช้จ่าย		พรบ		0.5410	-	-	-	-	0.3246	-	0.1623	0.1623	0.2164	0.2164	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.5410	-	-	-	-	0.3246	-	0.1623	0.1623	0.2164	0.2164	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4880	-	-	-	-	0.4880	-	0.4880	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.7400	-	-	-	-	0.6960	-	0.3480	0.3480	1.0440	0.5220	0.5220	-	-	-	-	
		บริหาร		1.7400	-	-	-	-	0.6960	-	0.3480	0.3480	1.0440	0.5220	0.5220	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเกาะทากใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล			C	C	B.1.5	C														
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
การใช้จ่าย		พรบ		0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.1920	0.2880	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.1920	0.2880	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4800	-	-	-	-	0.4800	0.4800		-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกเค็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
	บริหาร		C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
	ผล		C	C	B.1.5	C														
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5660	-	-	-	-	0.3336	-	0.1668	0.1668	0.2224	0.2224	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.5660	-	-	-	-	0.3336	-	0.1668	0.1668	0.2224	0.2224	-	-	-	-	-	
		ผล		0.5660	-	-	-	-	0.5560	0.5560		-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล			C	C	B.1.5	C														
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
การใช้จ่าย		พรบ		0.2230	-	-	-	-	0.2230	-	0.0892	0.1338	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.2230	-	-	-	-	0.2230	-	0.0892	0.1338	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.2230	-	-	-	-	0.2230	0.2230		-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแคเตียง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	D1.1					D1.1			D1.1								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3490	-	-	-	-	0.3490	-	0.1396	0.2094	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3490	-	-	-	-	0.3490	-	0.1396	0.2094	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 2 ตำบลชนะแร่ อำเภอลิ่งหนคร จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5310	-	-	-	-	0.3186	-	0.1593	0.1593	0.2124	0.2124	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5310	-	-	-	-	0.3186	-	0.1593	0.1593	0.2124	0.2124	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4880	-	-	-	-	0.4880	-	-	0.4880	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหน้าตก (อุทยานแห่งชาติเขาค้อ) หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1000	-	-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1000	-	-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากดอน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพอง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3996	-	-	-	-	0.3996	-	0.3996	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเขากว๊าย หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			51% - 75%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C										
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองสง หมู่ที่ 13 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9400	-	-	-	-	0.9400	-	-	0.9400	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9400	-	-	-	-	0.9400	-	-	0.9400	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพลู อำเภอสวี จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9800	-	-	-	-	0.9800	-	-	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9800	-	-	-	-	0.9800	-	-	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	B.1.6	B.1.6	B.1.3	B.1.6	B.1.6												
บริิหาร		B.1.6	B.1.6	B.1.3	B.1.6	B.1.6													
ผล		C						C	B.1.4	B.1.5	C								
		1% - 25%						1% - 25%			1% - 25%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.0800	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.0800	-	-	-	-	-	-	-	
	บริิหาร		1.0800	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.0800	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริิหาร		C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.3	B.1.5	C													
		1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.5500	-	-	-	-	1.5500	-	-	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	
	บริิหาร		1.5500	-	-	-	-	1.5500	-	-	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพะยาม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริิหาร		C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.3	B.1.5	C													
		26% - 50%	1% - 25%				1% - 25%	26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%								
การใช้จ่าย	พรบ		0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
	บริิหาร		0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
บริิหาร		C	C	B.1.3	B.1.6	C													
ผล		C	C	B.1.3	B.1.5	C													
		76% - 99%	1% - 25%				1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26%- 50%	76% - 99%								
การใช้จ่าย	พรบ		0.8800	-	-	-	-	0.8800	-	-	0.8800	-	-	-	-	-	-	-	
	บริิหาร		0.8800	-	-	-	-	0.8800	-	-	0.8800	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพยุหยาชี หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C												
ผล			C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
การใช้จ่าย		พรบ		0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคูราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
	บริหาร		C	C	B.1.3	B.1.6	C												
	ผล		C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.7500	-	-	-	-	0.7500	-	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.7500	-	-	-	-	0.7500	-	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
บริหาร			C	C	B.1.3	B.1.6	C												
ผล			C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%								
การใช้จ่าย		พรบ		1.0200	-	-	-	-	1.0200	-	-	1.0200	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.0200	-	-	-	-	1.0200	-	-	1.0200	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สง บ้านปางท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			26%- 50%					26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เทย บ้านแม่เทย ตำบลแม่อ้อ อำเภอศรี จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			51% - 75%					51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5609	0.1870	-	-	0.1870	0.3739	0.1870	0.1869	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.5609	0.1870	-	-	0.1870	0.3739	0.1870	0.1869	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ราพัน บ้านวังหาด ตำบลลี้ซัง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			76% - 99%					76% - 99%		26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0000	0.2000	-	-	0.2000	0.6000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-	
		บริหาร		1.0000	0.2000	-	-	0.2000	0.6000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต้า บ้านแม่ต๋าน้อย ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1680	0.0840	-	-	0.0840	0.0840	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1680	0.0840	-	-	0.0840	0.0840	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.1660	-	-	-	-	0.1660	-	-	0.1660	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง บ้านใหม่ลำเียน ตำบลคอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7845	0.1961	-	-	0.1961	0.5884	0.1961	0.1961	0.1962	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.7845	0.1961	-	-	0.1961	0.5884	0.1961	0.1961	0.1962	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้าง ตำบลไมยา อำเภอ พะเยาเมืองราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2247	0.1124	-	-	0.1124	0.1123	0.1123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2247	0.1124	-	-	0.1124	0.1123	0.1123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2210	-	-	-	-	0.2210	-	-	0.2210	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาเรือ บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่่งหาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	26% - 50%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2940	0.1470	-	-	0.1470	0.1470	0.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2940	0.1470	-	-	0.1470	0.1470	0.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2890	-	-	-	-	0.2890	-	-	0.2890	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	26% - 50%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.0990	-	-	-	-	0.0990	-	-	0.0990	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านป่าสัก ตำบลปงิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C		C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.6812	0.2271	-	-	0.2271	0.4541	0.2271	0.2270	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.6812	0.2271	-	-	0.2271	0.4541	0.2271	0.2270	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ผาเหิน บ้านโห้ง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.3479	0.1740	-	-	0.1740	0.1739	0.1739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.3479	0.1740	-	-	0.1740	0.1739	0.1739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสถาน บ้านบ้านเม่ง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					51% - 75%		1% - 25%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5281	0.1760	-	-	0.1760	0.3521	0.1760	0.1761	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.5281	0.1760	-	-	0.1760	0.3521	0.1760	0.1761	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าทรายอ่อน บ้านแม่หาด ตำบลป่าหูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			51% - 75%					51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.7548	0.1887	-	-	0.1887	0.5661	0.1887	0.1887	0.1887	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.7548	0.1887	-	-	0.1887	0.5661	0.1887	0.1887	0.1887	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด บ้านห้วย ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง บ้านหนองทราย (วังตะกั่ว) ตำบลวังควง อำเภอพรหมกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1946	0.0973	-	-	0.0973	0.0973	0.0973	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1946	0.0973	-	-	0.0973	0.0973	0.0973	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย บ้านคลองห้วยทราย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4518	0.1506	-	-	0.1506	0.3012	0.1506	0.1506	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.4518	0.1506	-	-	0.1506	0.3012	0.1506	0.1506	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4460	-	-	-	-	0.4460	-	-	0.4460	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ้านปากห้วยไผ่งาม ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.0980	-	-	-	-	0.0980	-	-	0.0980	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภททรายจ่าย รายการ	สถานีภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกอง บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พบ	0.2748	0.1374	-	-	0.1374	0.1374	0.1374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2748	0.1374	-	-	0.1374	0.1374	0.1374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แสด บ้านป่าฝาง ตำบลวังทรายค้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พบ	0.4440	0.1480	-	-	0.1480	0.2960	0.1480	0.1480	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4440	0.1480	-	-	0.1480	0.2960	0.1480	0.1480	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ตำบลไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พบ	0.1508	0.0754	-	-	0.0754	0.0754	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1508	0.0754	-	-	0.0754	0.0754	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก ตำบลไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พบ	0.4089	0.1363	-	-	0.1363	0.2726	0.1363	0.1363	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4089	0.1363	-	-	0.1363	0.2726	0.1363	0.1363	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9490	0.2373	-	-	0.2373	0.7117	0.2373	0.2373	0.2371	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.9490	0.2373	-	-	0.2373	0.7117	0.2373	0.2373	0.2371	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน ตำบลนาชุม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1000	-	-	-	-	0.1000	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเหวน บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล กลางดง อำเภอรุ่งเสถียร จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2817	0.1409	-	-	0.1409	0.1408	0.1408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2817	0.1409	-	-	0.1409	0.1408	0.1408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2753	-	-	-	-	0.2753	-	-	0.2753	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองตะเภา บ้านหนองมะค่า ตำบล โป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3309	0.1655	-	-	0.1655	0.1654	0.1654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3309	0.1655	-	-	0.1655	0.1654	0.1654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3260	-	-	-	-	0.3260	-	-	0.3260	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง บ้านخابอน ตำบลสองห้อง อำเภอฟากาห์ จังหวัดอุดรดิตต์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรดิตต์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3238	0.1619	-	-	0.1619	0.1619	0.1619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3238	0.1619	-	-	0.1619	0.1619	0.1619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชีรัฐ บ้านแก่งไฮ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4796	0.1599	-	-	0.1599	0.3197	0.1599	0.1599	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4796	0.1599	-	-	0.1599	0.3197	0.1599	0.1599	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4790	-	-	-	-	0.4790	-	-	0.4790	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีพั่น บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภोजิริยุดิลปี จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			1% - 25%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7316	0.1829	-	-	0.1829	0.5487	0.1829	0.1829	0.1829	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.7316	0.1829	-	-	0.1829	0.5487	0.1829	0.1829	0.1829	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำป่อ บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอสว่างนครวม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	0.2500	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5000	0.2500	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4981	-	-	-	-	0.4981	-	-	0.4981	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ บ้านหมื่นน ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2669	0.1335	-	-	0.1335	0.1334	0.1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2669	0.1335	-	-	0.1335	0.1334	0.1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.2639	-	-	-	-	0.2639	-	-	0.2639	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพยอม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.6	C													
ผล			C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
การใช้จ่าย		พรบ	0.2286	0.1143	-	-	0.1143	0.1143	0.1143	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	0.2286	0.1143	-	-	0.1143	0.1143	0.1143	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	0.2260	-	-	-	-	0.2260	-	-	0.2260	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ บ้านหินโงม ตำบลบ้านหวด อำเภอสว่างคอม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
	บริหาร		C	C	B.1.6	C													
	ผล		C	C	B.1.6	C		C	B.1.5	C									
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7000	0.3400	-	-	0.3400	1.0200	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	-	-	-	-		
		บริหาร	1.7000	0.3400	-	-	0.3400	1.0200	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขม บ้านนาหว้า ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
บริหาร			C	C	B.1.6	C													
ผล			C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			26%- 50%					26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%								
การใช้จ่าย		พรบ	0.5620	0.1873	-	-	0.1873	0.3747	0.1873	0.1874	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	0.5620	0.1873	-	-	0.1873	0.3747	0.1873	0.1874	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1181	0.0394	-	-	0.0394	0.0787	0.0394	0.0393	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1181	0.0394	-	-	0.0394	0.0787	0.0394	0.0393	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.1180	-	-	-	-	0.1180	-	-	0.1180	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหกา บ้านโพธิ์แพง ตำบลกปโลชัย อำเภอดุพวน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.2000	0.1000	-	-	0.1000	0.1000	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.2000	0.1000	-	-	0.1000	0.1000	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.1957	-	-	-	-	0.1957	-	-	0.1957	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเบญญ บ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1430	0.0715	-	-	0.0715	0.0715	0.0715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1430	0.0715	-	-	0.0715	0.0715	0.0715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินฆ้อง ตำบลนาหว้าใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	51% - 75%			51% - 75%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		0.7560	0.2517	-	-	0.2517	0.5033	0.2517	0.2516	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.7560	0.2517	-	-	0.2517	0.5033	0.2517	0.2516	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.5450	-	-	-	-	0.5450	0.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสนมชา บ้านรัตนวาริ ตำบลหัวตะพาน อำเภอกันต์ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
		100%	100%		1% - 25%	100%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2680	0.1340	-	-	0.1340	0.1340	0.1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2680	0.1340	-	-	0.1340	0.1340	0.1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2680	0.2680	-	-	0.2680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมภู บ้านค้อ ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
		100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8023	0.2006	-	-	0.2006	0.6017	0.2006	0.2006	0.2006	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.8023	0.2006	-	-	0.2006	0.6017	0.2006	0.2006	0.2006	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.6189	-	-	-	-	0.6189	0.6189	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหินใหญ่ บ้านโนนสง่า ตำบลลูกตี่พินาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
		100%	76% - 99%		1% - 25%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7620	0.1905	-	-	0.1905	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.7620	0.1905	-	-	0.1905	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.7536	0.7536	-	-	0.7536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองระพานทรายเก่า บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
		100%						100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2600	0.1300	-	-	0.1300	0.1300	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2600	0.1300	-	-	0.1300	0.1300	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2580	-	-	-	-	0.2580	-	-	0.2580	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด ตำบล เฉลียง อำเภอกวนบุรี จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			26%- 50%					26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3520	0.1760	-	-	0.1760	0.1760	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3520	0.1760	-	-	0.1760	0.1760	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3540	0.1770	-	-	0.1770	0.1770	0.1770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3540	0.1770	-	-	0.1770	0.1770	0.1770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3513	-	-	-	-	0.3513	0.3513	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนต้า บ้านซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			100%					100%	26%- 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2500	0.1250	-	-	0.1250	0.1250	0.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2500	0.1250	-	-	0.1250	0.1250	0.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2490	-	-	-	-	0.2490	-	-	0.2490	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลาเถา บำปำละอูนบน ตำบลห้วยสัตว์ ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			100%					100%	26%- 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3000	-	-	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด ตำบลหัวนาคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แฝงข้าว บ้านหนองเขี้ยว ตำบลปึงิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4500	0.1500	-	-	0.1500	0.3000	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4500	0.1500	-	-	0.1500	0.3000	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น บ้านห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3008	-	-	-	-	0.3008	-	-	0.3008	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด บ้านห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภองังเหนือ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2650	0.1325	-	-	0.1325	0.1325	0.1325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2650	0.1325	-	-	0.1325	0.1325	0.1325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					51% - 75%	1% - 25%	26%- 50%	51% - 75%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1560	0.0780	-	-	0.0780	0.0780	0.0780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1560	0.0780	-	-	0.0780	0.0780	0.0780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด บ้านลำน้ำหมื่น ตำบลนา วัง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
			100%	76% - 99%			76% - 99%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1682	0.0841	-	-	0.0841	0.0841	0.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1682	0.0841	-	-	0.0841	0.0841	0.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1640	0.1640	-	-	0.1640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทะลาย บ้านแม่ทะลาย ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.4000	0.6000	-	-	0.6000	1.8000	0.6000	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.4000	0.6000	-	-	0.6000	1.8000	0.6000	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนู บ้านโสก ตำบลทุ่งแก อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1820	0.0910	-	-	0.0910	0.0910	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1820	0.0910	-	-	0.0910	0.0910	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1819	-	-	-	-	0.1819	-	-	-	0.1819	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจการร : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [424 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C	C	C														
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	83.7193	9.0000	1.5000	2.5000	5.0000	21.0000	5.0000	8.0000	8.0000	26.0000	8.0000	9.0000	9.0000	27.7193	9.0000	9.0000	9.7193
		บริหาร	83.7193	9.0000	1.5000	2.5000	5.0000	21.0000	5.0000	8.0000	8.0000	26.0000	8.0000	9.0000	9.0000	27.7193	9.0000	9.0000	9.7193
		ผล	20.1412	3.8359	-	-	3.8359	16.3053	4.2000	5.4276	6.6777	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจการร : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [291 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C	C	C														
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%								
	การใช้จ่าย	พรบ	61.3865	4.0000	1.0000	1.0000	2.0000	12.0000	3.5000	3.5000	5.0000	18.5000	5.5000	6.0000	7.0000	26.8865	8.0000	9.0000	9.8865
		บริหาร	61.3865	4.0000	1.0000	1.0000	2.0000	12.0000	3.5000	3.5000	5.0000	18.5000	5.5000	6.0000	7.0000	26.8865	8.0000	9.0000	9.8865
		ผล	8.6113	0.8645	-	-	0.8645	7.7469	1.2721	3.2083	3.2664	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายรรถรงค์ อินทรฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วันเดือนปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

สำนักงานประมาณ สำนักงานการรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณสมบัติ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แผนภูมิกายการ /ac แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำหนดสักรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน :

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

รหัส :

ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไม่พบข้อมูล																			

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทุฤทธิ์)

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แผนสรุปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคาากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> ยื่นใบติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสร้างออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยาลึก-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยาลึก-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยาลึก-โชน >> ยาลึก
- D.2 = เกลือจ่าย - D.2.1 = เกลือจ่าย-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เกลือจ่าย-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน :

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

รหัส :

ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไม่พบข้อมูล																			

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา:14:54:32

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสักรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลึก-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยกลึก-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกป.
- D.1.3 = ยกลึก-โชน >> ยกลึก
- D.2 = เทลือจ่าย - D.2.1 = เทลือจ่าย-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เทลือจ่าย-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%