

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู - ลุ่มน้ำสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้ำ มีความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู -พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site มีความสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ -พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ มีความสำเร็จร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติมีความสำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		3,692.8022	3,692.8022	2,211.4584	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	941.6441	713.4101	713.4101	732.1552
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		3,692.8022	3,692.8022	2,211.4584	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	941.6441	713.4101	713.4101	732.1552
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		3,692.8022	3,692.8022	2,211.4584	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	941.6441	713.4101	713.4101	732.1552
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย		3,692.8022	3,692.8022	2,211.4584	520.2564	520.2564	43.0939	1,406.4790	1,406.4790	494.5652	1,052.6567	1,052.6567	941.6441	713.4101	713.4101	732.1552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	116	0	0	6	75	75	10	72	72	48	64	64	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือ่นในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครวเรือ่น	56,881	56,881	21,261	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,053	14,053	4,198	31,068	31,068	8,067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร/ปี	22.2060	22.2060	22.2060			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282	1.5984			0.2160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237	1,546	1546	1546	1,546
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ	แห่ง	117	117	70										117	117	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครวเรือ่นได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครวเรือ่น	21,552	21,552	8,205										21,552	21,552	8,205
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ไร่	94,804	94,804	42,230										94,804	94,804	42,230
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117	117	70						1			20	117	117	49

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,552	8,205						15			1,921	21,552	21,552	6,269
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117	117	70									21	117	117	49
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,552	8,205									1,936	21,552	21,552	6,269
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	94,804	94,804	42,230									14,605	94,804	94,804	27,625
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
2.1 งบประมาณ :		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
- รายจ่ายลงทุน		1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4										4	4	4	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4										4	4	4	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	4										4	4	4	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323
2.1 งบประมาณ :		153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323
1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323
- รายจ่ายลงทุน		130.0000	130.0000	46.5834	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	28.5036	52.0000	52.0000	10.5985
- รายจ่ายประจำ		23.4800	23.4800	15.9988	3.5100	3.5100	0.2403	5.8380	5.8380	1.7775	8.5440	8.5440	5.7473	5.5880	5.5880	8.2338

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65	65	52										65	65	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	26,131	9,436										26,131	26,131	9,436
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและ พื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65	65	52						10			15	65	65	27
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	26,131	9,436						161			2128	26,131	26,131	7,147
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการ รักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65	65	52									25	65	65	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	26,131	9,436									2,289	26,131	26,131	7,147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาตรการเก็บกักน้ำหรือปริมาณน้ำต้นทุน จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	65	65	20.13									3.49	65	65	16.64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	97,886	97,886	25,030									5,440	97,886	97,886	19,590
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
2.1 งบประมาณ :		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความ ต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
- รายจ่ายลงทุน		1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		1,189.6200	1,189.6200	1,124.9630	261.5582	261.5582	209.8515	362.5417	362.5417	263.1289	280.0115	280.0115	318.7235	285.5086	285.5086	333.2590

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,189.6200	1,189.6200	1,124.9630	261.5582	261.5582	209.8515	362.5417	362.5417	263.1289	280.0115	280.0115	318.7235	285.5086	285.5086	333.2590
- ตัวชี้วัด :...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ฯ)		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
- ตัวชี้วัด :...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผืนดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	116	0	0	6	75	75	10	72	72	48	64	64	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครว้เรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	56,881	21,261	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,053	14,053	4,198	31,068	31,068	8,067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	22.2060	22.2060	22.2060			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282	1.5984			0.2160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237	1,546	1546	1546	1,546
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80										80	80	80
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80										80	80	80

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
2.1 งบประมาณ :		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
1 : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ		75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063
- ใช้จ่ายลงทุน		45.1560	45.1560	44.6468	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	44.6468	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		30.0000	30.0000	27.3624	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	4.5254	6.0000	6.0000	14.4063
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐานฯ)		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐานฯ)		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
- ตัวชี้วัด																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย		382.6692	382.6692	320.6038	70.2658	70.2658	23.7301	125.2669	125.2669	75.2751	90.5195	90.5195	89.9261	96.6170	96.6170	131.6725
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	211	116	0	0	6	75	75	10	72	72	48	64	64	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	คร้วเรือ	56,881	56,881	21,261	0	0	2,296	11,760	11,760	6,700	14,053	14,053	4,198	31,068	31,068	8,067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	22.2060	22.2060	22.2060			14.8515	14.6778	14.6778	5.5401	7.5282	7.5282	1.5984			0.2160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,546	1237	1237	1273	1237	1237	1546	1237	1237	1,546	1546	1546	1,546
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89	89	88										89	89	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคร้วเรือได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	คร้วเรือ	752	752	1,926										752	752	1,926
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89	89	88						44			27	89	89	12

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	752	1,926						376			270	752	752	1,280
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	89	89	88									71	89	89	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	752	1,926									646	752	752	1,280
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
2.1 งบประมาณ :		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
- รายจ่ายลงทุน		192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,546	1237	1237		1237	1237		1237	1237		1,546	1,546	1,546
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80										80	80	80
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,546	1237	1237		1237	1237		1237	1237	1,237	1,546	1,546	1,546
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80										80	80	80
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1546	1546	1,546	1237	1237		1237	1237		1237	1237	1,237	1546	1546	1,546
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80										80	80	80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.1 งบประมาณ :		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
- รายจ่ายประจำ		27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย		162.0258	162.0258	134.6963	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	34.3395	37.2517	37.2517	53.6847
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	10											10	10	
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		162.0258	162.0258	134.6963	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	34.3395	37.2517	37.2517	53.6847
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน	เรื่อง	10	10	3										10	10	3
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	เรื่อง	10	10	3										10	10	3
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน	แห่ง	55	55	55						28				55	55	27
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	330	330	629						161				330	330	468
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	2	2											2	2	
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		162.0258	162.0258	134.6963	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	34.3395	37.2517	37.2517	53.6847
2.1 งบประมาณ :		162.0258	162.0258	134.6963	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	34.3395	37.2517	37.2517	53.6847
1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		15.5653	15.5653	8.3416	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	6.4259	1.9500	1.9500	1.0419
- รายจ่ายลงทุน		13.6153	13.6153	7.7552	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	5.9465	-	-	0.9349
- รายจ่ายประจำ		1.9500	1.9500	0.5864	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4794	1.9500	1.9500	0.1070

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล																
- ตัวชี้วัด :...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		731.7948	731.7948	732.3500	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	179.6252	182.8916	182.8916	187.1802
2.1 งบประมาณ :		731.7948	731.7948	732.3500	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	179.6252	182.8916	182.8916	187.1802
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		731.7948	731.7948	732.3500	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	179.6252	182.8916	182.8916	187.1802
- ใช้จ่ายประจำ		731.7948	731.7948	732.3500	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	179.6252	182.8916	182.8916	187.1802

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 75

รหัส : 05-0000

รหัส : 14-005

แบบ สป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	715.5196	715.5196	719.6171	178.8802	178.8802	180.5153	178.8798	178.8798	178.7176	178.8798	178.8798	176.4158	178.8798	178.8798	183.9685
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	604.1429	604.1429	612.5121	151.0360	151.0360	153.6453	151.0356	151.0356	151.8072	151.0356	151.0356	149.6891	151.0356	151.0356	157.3705
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111.3767	111.3767	107.1050	27.8442	27.8442	26.8699	27.8442	27.8442	26.9104	27.8442	27.8442	26.7268	27.8442	27.8442	26.5980
2. งบดำเนินงาน	16.2752	16.2752	12.7329	4.0122	4.0122	2.9873	4.2390	4.2390	3.3244	4.0122	4.0122	3.2093	4.0118	4.0118	3.2118
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16.2752	16.2752	12.7329	4.0122	4.0122	2.9873	4.2390	4.2390	3.3244	4.0122	4.0122	3.2093	4.0118	4.0118	3.2118
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	731.7948	731.7948	732.3500	182.8924	182.8924	183.5026	183.1188	183.1188	182.0420	182.8920	182.8920	179.6252	182.8916	182.8916	187.1802

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04


สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :


วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
 รหัส : 75
 รหัส : 00-0113
 รหัส : 52-010



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
สิ่งก่อสร้าง	1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,780.6004	1,780.6004	979.7022	238.9666	238.9666	27.0694	604.8994	604.8994	124.5747	490.2445	490.2445	387.4990	446.4899	446.4899	440.5591

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04


สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :


วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
 รหัส : 75
 รหัส : 00-0121
 รหัส : 52-017



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)


ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
สิ่งก่อสร้าง	1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,758.7218	1,758.7218	1,169.1739	258.2798	258.2798	15.7843	756.7416	756.7416	360.7316	534.3682	534.3682	519.8942	209.3322	209.3322	272.7638

ผู้รายงาน.....
 (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04


สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
 รหัส : 75
 รหัส : 00-0122
 รหัส : 52-018



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	130.0000	130.0000	46.5834	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	28.5036	52.0000	52.0000	10.5985
สิ่งก่อสร้าง	130.0000	130.0000	46.5834	19.5000	19.5000	-	39.0000	39.0000	7.4813	19.5000	19.5000	28.5036	52.0000	52.0000	10.5985
5. งบรายจ่ายอื่น	23.4800	23.4800	15.9988	3.5100	3.5100	0.2403	5.8380	5.8380	1.7775	8.5440	8.5440	5.7473	5.5880	5.5880	8.2338
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6.7000	6.7000	3.2294	1.8320	1.8320	0.2403	2.4820	2.4820	1.7775	1.8320	1.8320	0.7373	0.5540	0.5540	0.4743
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ	16.7800	16.7800	8.3500	1.6780	1.6780	-	3.3560	3.3560	-	6.7120	6.7120	5.0100	5.0340	5.0340	3.3400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	-	4.4194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4194
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	153.4800	153.4800	62.5823	23.0100	23.0100	0.2403	44.8380	44.8380	9.2588	28.0440	28.0440	34.2509	57.5880	57.5880	18.8323

ผู้รายงาน.....
 (นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 53

รหัส : 75

รหัส : 00-0149

รหัส : 53-045

แบบ สป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	45.1560	45.1560	44.6468	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	44.6468	-	-	-
ครุภัณฑ์	45.1560	45.1560	44.6468	-	-	-	45.1560	45.1560	-	-	-	44.6468	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	30.0000	30.0000	27.3624	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	4.5254	6.0000	6.0000	14.4063
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	30.0000	30.0000	27.3624	8.4000	8.4000	2.6189	9.0000	9.0000	5.8117	6.6000	6.6000	4.5254	6.0000	6.0000	14.4063
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	75.1560	75.1560	72.0091	8.4000	8.4000	2.6189	54.1560	54.1560	5.8117	6.6000	6.6000	49.1722	6.0000	6.0000	14.4063

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04



สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 54
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย รหัส : 75
 ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 01-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-001



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	90.8212	90.8212	96.1883	26.3140	26.3140	14.6483	23.5894	23.5894	24.5636	20.1123	20.1123	16.3575	20.8055	20.8055	40.6188
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72.7385	72.7385	72.5754	21.7933	21.7933	10.4769	19.0687	19.0687	20.1280	15.5916	15.5916	11.9638	16.2849	16.2849	30.0066
ค่าสาธารณูปโภค	18.0827	18.0827	23.6129	4.5207	4.5207	4.1714	4.5207	4.5207	4.4356	4.5207	4.5207	4.3937	4.5206	4.5206	10.6121
3. งบลงทุน	41.6375	41.6375	23.4243	8.3447	8.3447	0.1911	22.8961	22.8961	4.1679	7.8427	7.8427	12.8697	2.5540	2.5540	6.1955
ครุภัณฑ์	13.6153	13.6153	7.7552	-	-	0.1911	13.6153	13.6153	0.6827	-	-	5.9465	-	-	0.9349
สิ่งก่อสร้าง	28.0222	28.0222	15.6690	8.3447	8.3447	-	9.2808	9.2808	3.4852	7.8427	7.8427	6.9232	2.5540	2.5540	5.2606
5. งบรายจ่ายอื่น	29.5671	29.5671	15.0838	2.4129	2.4129	0.5379	5.6718	5.6718	2.5632	7.5902	7.5902	5.1122	13.8922	13.8922	6.8704
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.1650	0.1650	-	-	-	-	-	-	-	0.0544	0.0544	-	0.1106	0.1106	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	3.2133	3.2133	2.9348	-	-	-	2.0550	2.0550	-	-	-	0.9259	1.1583	1.1583	2.0089
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1.9604	1.9604	0.7880	1.4104	1.4104	0.2874	0.2100	0.2100	0.2195	0.2100	0.2100	0.0150	0.1300	0.1300	0.2661
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1.9500	1.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9500	1.9500	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประสานงาน	0.9756	0.9756	0.3465	0.2442	0.2442	0.1159	0.2700	0.2700	0.1930	0.4014	0.4014	0.0192	0.0600	0.0600	0.0184
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2.5500	2.5500	2.5500	0.5100	0.5100	0.1346	0.8670	0.8670	0.4919	0.6375	0.6375	0.6285	0.5355	0.5355	1.2951
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8.3514	8.3514	5.7890	-	-	-	0.8351	0.8351	-	4.1757	4.1757	2.8945	3.3406	3.3406	2.8945
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.7147	0.7147	0.2769	0.2483	0.2483	-	0.3349	0.3349	0.2365	0.1183	0.1183	0.0305	0.0132	0.0132	0.0100

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบ คุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก	0.4367	0.4367	0.4367	-	-	-	0.1748	0.1748	0.0469	0.1429	0.1429	0.1193	0.1190	0.1190	0.2706
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	9.2500	9.2500	1.3755	-	-	-	0.9250	0.9250	1.3755	1.8500	1.8500	-	6.4750	6.4750	-
โครงการจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน พื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2564	-	-	0.4794	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4794	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ค่าขายเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	0.1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1070
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	162.0258	162.0258	134.6963	37.0716	37.0716	15.3773	52.1573	52.1573	31.2948	35.5452	35.5452	34.3395	37.2517	37.2517	53.6847

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04



สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 54
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย รหัส : 75
 ผลผลิต /โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รหัส : 02-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-002



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
สิ่งก่อสร้าง	192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	192.8434	192.8434	159.6449	21.4084	21.4084	6.2600	67.9052	67.9052	37.6583	48.9240	48.9240	49.8366	54.6058	54.6058	65.8901

ผู้รายงาน.....

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตริ

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000


ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ รหัส : 09006

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ




รหัส : 54

รหัส : 75

รหัส : 04-0000

รหัส : 54-004

แบบ สป.302



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1.7000	1.7000	1.2082	0.3910	0.3910	0.0053	0.5270	0.5270	0.1087	0.3910	0.3910	0.4016	0.3910	0.3910	0.6926
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20.3288	20.3288	20.3182	9.4204	9.4204	1.8365	2.8694	2.8694	5.0434	4.6250	4.6250	4.6388	3.4140	3.4140	8.7994
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)	0.6690	0.6690	0.2905	0.1538	0.1538	0.0059	0.2074	0.2074	0.0661	0.1538	0.1538	0.0984	0.1540	0.1540	0.1202
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4.0022	4.0022	3.5111	1.1206	1.1206	0.2158	1.2006	1.2006	0.7052	0.8805	0.8805	0.5451	0.8005	0.8005	2.0449
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	1.1000	1.1000	0.9346	0.7000	0.7000	0.0294	0.4000	0.4000	0.3987	-	-	0.0660	-	-	0.4405
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	27.8000	27.8000	26.2626	11.7858	11.7858	2.0928	5.2044	5.2044	6.3221	6.0503	6.0503	5.7500	4.7595	4.7595	12.0977

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่... ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 52

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รหัส : 00-0113

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-010

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	1,780.6004	238.9666	22.0476	65.4800	151.4390	604.8994	150.6340	180.3608	273.9046	490.2445	148.7930	147.7858	193.6657	446.4899	190.6070	107.6077	148.2752
		บริหาร	1,780.6004	238.9666	22.0476	65.4800	151.4390	604.8994	150.6340	180.3608	273.9046	490.2445	148.7930	147.7858	193.6657	446.4899	190.6070	107.6077	148.2752
		ผล	979.7022	27.0694	-	9.7695	17.2999	124.5747	25.2158	46.9885	52.3704	387.4990	141.5556	110.5990	135.3445	440.5591	131.5032	141.7661	167.2898
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	1,644.0431	195.9666	14.0476	47.4800	134.4390	552.8140	129.8774	164.0320	258.9046	461.5812	133.4364	137.4791	190.6657	433.6813	187.6070	101.6077	144.4666
		บริหาร	1,644.0431	195.9666	14.0476	47.4800	134.4390	552.8140	129.8774	164.0320	258.9046	461.5812	133.4364	137.4791	190.6657	433.6813	187.6070	101.6077	144.4666
		ผล	887.1098	14.0777	-	-	14.0777	99.6635	25.2158	32.1923	42.2554	359.0476	122.4605	106.3001	130.2870	414.3211	112.1264	139.1362	183.0585
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	75.1659	9.9226	0.5476	0.5000	8.8750	55.7433	13.5328	17.6000	24.6105	9.0000	5.5000	2.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		บริหาร	75.1659	9.9226	0.5476	0.5000	8.8750	55.7433	13.5328	17.6000	24.6105	9.0000	5.5000	2.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		ผล	223.0992	3.5936	-	-	3.5936	23.8229	3.1120	10.7228	9.9880	139.3393	62.4936	47.1100	29.7358	56.3434	11.4234	33.5977	11.3224
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า เขาน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอคลองเตย จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6												
	การใช้จ่าย	พรบ	9.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	4.5000	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	9.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	4.5000	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-
		ผล	7.6367	-	-	-	-	0.3355	-	0.3355	-	5.2563	2.6117	-	2.6446	2.0448	2.0448	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปะทะไทร ช่วง 2 หมู่ที่ 5, 14, 16 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	3.2500	0.5000	-	-	0.5000	2.7500	1.5000	1.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.2500	0.5000	-	-	0.5000	2.7500	1.5000	1.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.4000	-	-	-	-	2.4000	-	1.4197	0.9803	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่หนองวัดเขาวังค์ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี อำเภอภักดีณรงค์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (1 แห่ง) <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	3.5000	0.3000	-	-	0.3000	3.2000	1.0000	1.2000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.5000	0.3000	-	-	0.3000	3.2000	1.0000	1.2000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8156	-	-	-	-	0.5009	-	-	0.5009	-	-	-	-	0.3147	-	0.3147	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่คลองห้วยกรอกเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 แห่ง) <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	7.0000	0.5000	-	-	0.5000	5.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.0000	0.5000	-	-	0.5000	5.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-	-
		ผล	5.9800	-	-	-	-	2.2146	-	2.2146	-	3.7654	-	3.7654	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำดื่มโรงอากาศ หมู่ที่ 2 ตำบลโรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 แห่ง) <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	2.5000	0.2500	-	-	0.2500	2.2500	1.0000	0.5000	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.5000	0.2500	-	-	0.2500	2.2500	1.0000	0.5000	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.1956	-	-	-	-	2.1956	-	1.0733	1.1223	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่คลองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 แห่ง) <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C					C	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	9.5000	0.5000	-	-	0.5000	4.0000	1.0000	1.5000	1.5000	4.5000	2.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		บริหาร	9.5000	0.5000	-	-	0.5000	4.0000	1.0000	1.5000	1.5000	4.5000	2.0000	1.5000	1.0000	0.5000	0.5000	-	-
		ผล	7.5700	-	-	-	-	0.6123	-	-	0.6123	2.7725	1.0366	1.7359	-	4.1852	1.5704	2.6148	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาดิพแ่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	0.2500	-	-	0.2500	1.7500	0.5000	0.7500	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	0.2500	-	-	0.2500	1.7500	0.5000	0.7500	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.3295	0.4521	-	-	0.4521	0.8774	-	-	0.8774	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาดิพแ่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2000	0.1000	-	-	0.1000	1.1000	0.3000	0.3000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.2000	0.1000	-	-	0.1000	1.1000	0.3000	0.3000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.6150	0.6150	-	-	0.6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาดิพแ่งที่ 3 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4845	0.4845	-	-	0.4845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่ตาดิพแ่งที่ 4 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.9700	0.4850	-	-	0.4850	0.4850	0.4850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงทุ่งหญ้าสิทธิสาท หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4875	0.4875	-	-	0.4875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยคำ หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.4	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1000	0.1000	-	-	0.1000	1.0000	0.3000	0.3000	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1000	0.1000	-	-	0.1000	1.0000	0.3000	0.3000	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.5846	0.5846	-	-	0.5846	-	-	-	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กองหินทรายข้าง หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4849	0.4849	-	-	0.4849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ป่าหนองคายแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4850	-	-	-	-	0.4850	0.4850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ป่าหนองคายแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4900	0.1000	-	-	0.1000	0.3900	0.2000	0.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4850	-	-	-	-	0.4850	0.4850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	9.1255	1.3700	-	-	1.3700	7.7555	1.6300	3.0000	3.1255	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	9.1255	1.3700	-	-	1.3700	7.7555	1.6300	3.0000	3.1255	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	6.1180	-	-	-	-	1.2508	1.2508	-	-	1.6838	1.6838	-	-	3.1834	-	3.1834	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหินลาดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	3.6504	0.5476	0.5476	-	-	3.1028	3.1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.6504	0.5476	0.5476	-	-	3.1028	3.1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1090	-	-	-	-	2.1090	-	-	2.1090	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยป่าดง หมู่ที่ 6 ตำบลสามกระชาย อำเภออภัยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	7.5000	1.1250	-	-	1.1250	6.3750	-	-	6.3750	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5000	1.1250	-	-	1.1250	6.3750	-	-	6.3750	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	7.4750	-	-	-	-	5.6094	-	3.7012	1.9083	1.8656	1.8656	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่อเรียน-อ่างซื้อ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ที่ 4-6 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ		7.6000	1.1400	-	-	1.1400	6.4600	-	-	6.4600	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		7.6000	1.1400	-	-	1.1400	6.4600	-	-	6.4600	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		7.5800	-	-	-	-	3.2036	-	1.9786	1.2250	4.3765	1.1116	3.2649	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ		5.3000	1.1400	-	-	1.1400	4.1600	-	4.1600	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		5.3000	1.1400	-	-	1.1400	4.1600	-	4.1600	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		5.2900	-	-	-	-	1.0688	0.4062	-	0.6526	4.2312	-	4.2312	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งปกคลองตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี [1] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		3.2438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2438	1.3306	1.9133	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาคว้น หมู่ที่ 9 ตำบลยานี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดปราจีนบุรี [1] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.6	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		17.8367	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5791	-	-	13.5791	4.2577	-	4.2577
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มแหล่งน้ำพรมตัวอย่าง บ้านโคกปากบึงอา ตำบลละลวย อำเภอเมืองราชวาส จังหวัดนครราชสีมา [1] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	100%								100%	1% - 25%	100%						
			4.9900								4.9900	3.9891	1.0009						
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำคลองตาเซ่ใต้ บ้านตาเซ่ใต้ ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา [1] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	100%								100%	1% - 25%	100%						
			7.4800								7.4800	4.5610	2.9191						
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [1] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	100%								100%	1% - 25%	100%						
			4.9850								4.9850	3.0729	1.9121						
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มแหล่งน้ำธรรมชาติ บ้านปากอ หมู่ที่ 5 ตำบลปอตูมใต้ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [1] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	100%								100%	100%							
			5.4900								5.4900	5.4900							
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มคนละองล่าตา ช่วง 2 ตำบลไป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [1] <จังหวัดยะลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			9.4800	-	-	-	-	-	-	-	1.6772	1.6772	-	-	7.8028	-	7.8028	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มคนละองล่าตา ช่วง 2 ตำบลกรบีนัง อำเภอกรบีนัง จังหวัดยะลา [1] <จังหวัดยะลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								100%	1% - 25%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			7.9800	-	-	-	-	-	-	-	7.9800	4.9274	3.0526	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มคนละองล่าตา ตำบลท่าซอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา [1] <จังหวัดยะลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			9.4600	-	-	-	-	-	-	-	5.5248	2.5138	3.0110	-	3.9353	-	3.9353	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ป่าใหม่แหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขา บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเตด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			26%- 50%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0170	-	1.0170	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฝาย 72 สบับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านตาตริทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [1] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	100%								26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		1.2890												1.2890		1.2890			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฝาย ภูมิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านตาตริทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [1] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	1% - 25%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล																			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่โคกหนองขาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสนสีทวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.6	C						
		ผล	51% - 75%								26% - 50%		1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		6.7386								4.5639		2.5430	2.0209	2.1747	1.0660	1.1097			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	100%								26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		8.5200								7.3486	5.2810		2.0676	1.1714		1.1714			
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3				
																ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลวัง, ตำบลเอเลาะ, ตำบลกาญจนบุรี อำเภอวัง จังหวัดนราธิวาส [1] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	100%							1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
			9.9600							6.7715	1.7474	2.9425	2.0816	3.1886			3.1886	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสามยอด ตำบลโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [1] <จังหวัดปัตตานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	100%							100%	1% - 25%	100%						
			9.9690							9.9690	5.1212	4.8478						
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มของท่าสาป หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [1] <จังหวัดยะลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	100%							1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
			8.2840							2.3019	2.3019			5.9821			5.9821	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มของแหล่งน้ำบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [1] <จังหวัดยะลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	100%							1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%		
			7.4820							5.3100	2.1606	3.1694		2.1720	1.5072	0.6647		
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำดื่มสนับสนุนพื้นที่ สปก. ราว 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 บ้านลาลอง หมู่ที่ 12,13 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลา [1] <จังหวัดสกลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			26% - 50%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			5.0806	-	-	-	-	-	-	-	2.9288	1.6016	-	1.3273	2.1518	-	-	2.1518	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาล เทพรัดนเวชชาตุล เจลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2) ตำบลช้างค้ำ อำเภอแม่จัม จังหวัดเชียงใหม่ [1] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								B.1.6			B.1.6	C	C			
			26% - 50%												26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			2.0548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0548	-	-	2.0548	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามา อำเภอปะงัง จังหวัดพังงา [1] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.6	C						
			1% - 25%										1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่าง 2 บ้านป่าเขตัง ตำบลตะโละดีรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี [1] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%										1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			9.9600	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7169	-	5.2129	3.5040	1.2331	0.7174	0.5157	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ช่วง 2 ตำบลโลบะอียา อำเภอเยื่อ จังหวัดนราธิวาส [1] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		9.2100								6.0220		3.5113	2.5107	3.1880	3.1880				
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่หนองบึงเครือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
			100%												100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		9.7492								9.7492	9.7492								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างโครงการคันน้ำ น่านุ่น - ห้วยสี่เปื่อย ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน [1] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C	C		
			100%												100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		1.7536												1.7536		1.7536			
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	1,568.8772	186.0440	13.5000	46.9800	125.5640	497.0707	116.3446	146.4320	234.2941	452.5812	127.9364	134.9791	189.6657	433.1813	187.1070	101.6077	144.4666
		บริหาร	1,568.8772	186.0440	13.5000	46.9800	125.5640	497.0707	116.3446	146.4320	234.2941	452.5812	127.9364	134.9791	189.6657	433.1813	187.1070	101.6077	144.4666
		ผล	664.0106	10.4841	-	-	10.4841	75.8406	22.1038	21.4694	32.2674	219.7082	59.9669	59.1901	100.5512	357.9776	100.7030	105.5385	151.7361
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสว ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	B.1.5					B.1.3	B.1.2	B.1.3	B.1.3					B.1.5			B.1.5
			0%				0%	0%	0%	0%									
	การใช้จ่าย	พรบ	118.0000	9.4400	-	-	9.4400	37.7600	-	-	37.7600	29.5000	-	-	29.5000	41.3000	-	-	41.3000
		บริหาร	118.0000	9.4400	-	-	9.4400	37.7600	-	-	37.7600	29.5000	-	-	29.5000	41.3000	-	-	41.3000
ผล																			
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	16.8000	2.5200	-	-	2.5200	14.2800	4.2000	4.2000	5.8800	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	16.8000	2.5200	-	-	2.5200	14.2800	4.2000	4.2000	5.8800	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	10.8358	-	-	-	-	2.1403	-	1.6254	0.5149	8.6955	-	4.7150	3.9805	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ ตำบลเสียว อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ	45.0000	6.7500	-	-	6.7500	5.4000	-	1.8000	3.6000	3.6000	-	3.6000	-	29.2500	7.2000	4.0500	18.0000
		บริหาร	45.0000	6.7500	-	-	6.7500	5.4000	-	1.8000	3.6000	3.6000	-	3.6000	-	29.2500	7.2000	4.0500	18.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ	60.5316	-	-	-	-	15.1329	-	9.0797	6.0532	24.2126	6.0532	9.0797	9.0797	21.1861	9.0797	6.0532	6.0532
		บริหาร	60.5316	-	-	-	-	15.1329	-	9.0797	6.0532	24.2126	6.0532	9.0797	9.0797	21.1861	9.0797	6.0532	6.0532
		ผล	16.6558	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9685	8.9685	-	-	7.6873	-	7.6873	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อหนองเตาทอง ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	15.3000	3.0600	-	3.0600	-	12.2400	3.0600	6.1200	3.0600	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	15.3000	3.0600	-	3.0600	-	12.2400	3.0600	6.1200	3.0600	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15.2080	-	-	-	-	9.6393	2.1675	4.3368	3.1350	2.2004	-	2.2004	-	3.3683	3.3683	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณเขื่อนต่อสระ 34 ไร่ เชื่อมต่อสระ 84 ไร่ เชื่อมต่อคลองเจริญสุข ตำบลหนองมะโมง,วังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.6	C														
			100%	26% - 50%		1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		26.0000	3.2500	-	-	3.2500	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	3.2500	9.7500	3.2500	-	-	-	
		บริหาร		26.0000	3.2500	-	-	3.2500	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	3.2500	9.7500	3.2500	-	-	-	
ผล			25.8510	3.0019	-	-	3.0019	13.9995	3.1365	6.2730	4.5900	8.8496	8.8496	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2 4 5 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C									
			76% - 99%				1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%		
	การใช้จ่าย	พรบ		96.0000	5.0000	-	5.0000	-	21.0819	12.3546	8.7273	-	34.9090	8.7273	17.4544	8.7273	35.0091	8.7273	17.4545	8.8273
		บริหาร		96.0000	5.0000	-	5.0000	-	21.0819	12.3546	8.7273	-	34.9090	8.7273	17.4544	8.7273	35.0091	8.7273	17.4545	8.8273
ผล			80.6715	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0044	-	-	35.0044	45.6672	34.9813	-	10.6859	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายลำสนธิ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายไค้ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	B.1.6	B.1.3	B.1.5	B.1.6	C	C											
			100%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		11.0000	2.2000	-	-	2.2000	8.8000	2.2000	2.2000	4.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		11.0000	2.2000	-	-	2.2000	8.8000	2.2000	2.2000	4.4000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			8.7900	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0655	-	-	3.0655	5.7245	-	5.7245		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะเคียน บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเสนา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			76% - 99%				1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	0.9000	-	-	0.9000	6.1000	2.5000	1.0000	2.6000	2.7500	1.5000	1.2500	-	5.2500	2.0000	3.2500	
		บริหาร		15.0000	0.9000	-	-	0.9000	6.1000	2.5000	1.0000	2.6000	2.7500	1.5000	1.2500	-	5.2500	2.0000	3.2500	
ผล			14.9757	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5816	3.4071	1.7580	3.4165	6.3941	3.0928	3.3012		
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			76% - 99%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	1.8000	-	-	1.8000	4.2000	-	2.0000	2.2000	3.5000	-	2.0000	1.5000	5.5000	2.5000	3.0000	-	
		บริหาร	15.0000	1.8000	-	-	1.8000	4.2000	-	2.0000	2.2000	3.5000	-	2.0000	1.5000	5.5000	2.5000	3.0000	-	
		ผล	14.9027	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8544	-	2.1620	5.6923	7.0484	3.3699	3.6885	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคาย ช่วง 2 บ้าน สร้างประชาย หมู่ที่ 10 ตำบล วัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			76% - 99%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	50.0000	3.0000	-	-	3.0000	13.5000	5.0000	3.5000	5.0000	15.0000	5.0000	4.0000	6.0000	18.5000	5.0000	8.5000	5.0000	
		บริหาร	50.0000	3.0000	-	-	3.0000	13.5000	5.0000	3.5000	5.0000	15.0000	5.0000	4.0000	6.0000	18.5000	5.0000	8.5000	5.0000	
		ผล	49.8921	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0264	1.3937	1.1439	0.4887	46.8658	7.7152	14.2201	24.9305	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกลมไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C													
			1% - 25%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-	
		บริหาร	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-	
		ผล	1.6973	-	-	-	-	1.1250	-	1.1250	-	-	-	-	-	0.5723	0.5723	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำบ้านสะอาดสมศรี บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5 ตำบล ัญญา อำเภอกลมไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C									
			76% - 99%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	17.0000	1.3600	-	-	1.3600	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4100	1.4200	1.4200	5.9500	2.9750	2.9750	-	
		บริหาร	17.0000	1.3600	-	-	1.3600	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4100	1.4200	1.4200	5.9500	2.9750	2.9750	-	
		ผล	16.9643	-	-	-	-	3.6936	-	-	3.6936	7.8706	2.7232	2.0850	3.0624	5.4001	1.3481	2.6325	1.5195	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแก่งใหญ่ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			26% - 50%				1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%
	การใช้จ่าย	พรบ	46.0000	3.6800	-	1.8400	1.8400	14.7200	4.9000	4.9000	4.9200	11.5000	3.8000	3.8000	3.9000	16.1000	16.1000	-	-
		บริหาร	46.0000	3.6800	-	1.8400	1.8400	14.7200	4.9000	4.9000	4.9200	11.5000	3.8000	3.8000	3.9000	16.1000	16.1000	-	-
ผล		15.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0035	0.2649	0.4104	14.3281	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			26% - 50%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%
	การใช้จ่าย	พรบ	45.0000	3.6000	-	1.8000	1.8000	14.4000	4.8000	4.8000	4.8000	11.2500	3.7500	3.7500	3.7500	15.7500	15.7500	-	-
		บริหาร	45.0000	3.6000	-	1.8000	1.8000	14.4000	4.8000	4.8000	4.8000	11.2500	3.7500	3.7500	3.7500	15.7500	15.7500	-	-
ผล		5.4603	-	-	-	-	2.2410	-	2.2410	-	1.4024	-	-	1.4024	1.8170	1.8170	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราษฎร์ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	17.0000	1.3600	-	0.6800	0.6800	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4000	1.4000	1.4500	5.9500	5.9500	-	-
		บริหาร	17.0000	1.3600	-	0.6800	0.6800	5.4400	1.8000	1.8000	1.8400	4.2500	1.4000	1.4000	1.4500	5.9500	5.9500	-	-
ผล		4.1044	-	-	-	-	2.1027	-	-	2.1027	2.0016	2.0016	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทุกตำบล บ้านแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			76% - 99%				1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	32.0000	2.8000	-	1.4000	1.4000	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	8.0000	2.6000	2.7000	2.7000	11.2000	11.2000	-	-
		บริหาร	32.0000	2.8000	-	1.4000	1.4000	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	8.0000	2.6000	2.7000	2.7000	11.2000	11.2000	-	-
ผล		31.0527	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4781	-	0.1101	3.3679	27.5747	7.0563	15.1562	5.3622	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบูลิง หมู่ที่ 2 11 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	40.0000	3.2000	-	-	3.2000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	7.0000	7.0000	-
		บริหาร	40.0000	3.2000	-	-	3.2000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	7.0000	7.0000	-
ผล		7.8918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8918	-	0.0781	7.8137	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			26% - 50%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%
	การใช้จ่าย	พรบ	40.0000	3.2000	-	-	3.2000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	7.0000	7.0000	-
		บริหาร	40.0000	3.2000	-	-	3.2000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	7.0000	7.0000	-
ผล		14.8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8643	0.1491	0.5372	14.1780	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงไล่ไฟ บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ 13 ตำบลสูงน้ำชี อำเภอชุมพวง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	40.0000	3.2000	-	1.6000	1.6000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	14.0000	-	-
		บริหาร	40.0000	3.2000	-	1.6000	1.6000	12.8000	4.2600	4.2600	4.2800	10.0000	3.3000	3.3000	3.4000	14.0000	14.0000	-	-
ผล		2.2755	-	-	-	-	-	2.2755	-	2.2755	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเติน บ้านหนองคอ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง อำเภอชุมพวง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C												
			76% - 99%	1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	42.0000	3.2000	-	1.6000	1.6000	13.6000	4.5000	4.5000	4.6000	10.5000	3.5000	3.5000	3.5000	14.7000	14.7000	-	-
		บริหาร	42.0000	3.2000	-	1.6000	1.6000	13.6000	4.5000	4.5000	4.6000	10.5000	3.5000	3.5000	3.5000	14.7000	14.7000	-	-
ผล		11.2411	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0668	2.7210	2.2252	3.1206	3.1742	3.1742	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			76% - 99%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	30.0000	2.4000	-	-	2.4000	9.6000	3.2000	3.2000	3.2000	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.5000	5.2500	5.2500	-
		บริหาร	30.0000	2.4000	-	-	2.4000	9.6000	3.2000	3.2000	3.2000	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.5000	5.2500	5.2500	-
		ผล	11.8588	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8500	-	-	3.8500	8.0088	4.0019	4.0068	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอน บ้านหนองอน ตำบลหนองอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-
		บริหาร	20.0000	1.6000	-	-	1.6000	6.4000	2.1000	2.1000	2.2000	5.0000	1.6000	1.7000	1.7000	7.0000	3.5000	3.5000	-
		ผล	7.5373	-	-	-	-	-	1.9272	1.9272	-	-	3.2003	-	1.0417	2.1586	2.4098	-	2.4098
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งป่าขี้หนู หมู่ที่ 25 ตำบลคลองพะรา อำเภอท่าตะโก จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C				C	C										
			51% - 75%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	18.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	8.0000	2.0000	3.0000	3.0000	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-
		บริหาร	18.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	8.0000	2.0000	3.0000	3.0000	8.0000	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-
		ผล	4.5445	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5040	-	1.5040	-	3.0405	-	3.0405	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ 25 ตำบลคลองพะรา อำเภอท่าตะโก จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C				C	C										
			26% - 50%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%
	การใช้จ่าย	พรบ	22.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	10.0000	3.0000	3.0000	4.0000	10.0000	5.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-
		บริหาร	22.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	10.0000	3.0000	3.0000	4.0000	10.0000	5.0000	3.0000	2.0000	-	-	-	-
		ผล	1.5069	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5069	-	1.5069	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำต้นทูนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำซึ่งป่ากับกรบก หมู่ที่ 23 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.2					D1.2	D1.2										
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	1.0000	-	-	1.0000	6.0000	1.0000	2.5000	2.5000	7.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-
		บริหาร	15.0000	1.0000	-	-	1.0000	6.0000	1.0000	2.5000	2.5000	7.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำต้นทูนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองเต่า บ้านเขาตัววัน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.2					D1.2	D1.2										
	การใช้จ่าย	พรบ	54.0000	3.0000	-	-	3.0000	11.0000	2.0000	4.0000	5.0000	23.0000	9.0000	8.0000	6.0000	17.0000	5.0000	5.0000	7.0000
		บริหาร	54.0000	3.0000	-	-	3.0000	11.0000	2.0000	4.0000	5.0000	23.0000	9.0000	8.0000	6.0000	17.0000	5.0000	5.0000	7.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำต้นทูนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แก้มลิงบึงเกาะขี้ หมู่ที่ 10 11 13 ตำบลศรีชะครบือ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	28.0000	2.5000	-	-	2.5000	8.5000	2.0000	3.5000	3.0000	13.0000	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	-
		บริหาร	28.0000	2.5000	-	-	2.5000	8.5000	2.0000	3.5000	3.0000	13.0000	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	-
		ผล	16.2400	-	-	-	-	8.2148	4.6192	-	3.5956	-	-	-	-	8.0252	-	-	8.0252
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำต้นทูนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทุ่งเบญจา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอกาบินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	29.5000	2.5000	-	-	2.5000	7.0000	1.5000	2.5000	3.0000	15.0000	6.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-
		บริหาร	29.5000	2.5000	-	-	2.5000	7.0000	1.5000	2.5000	3.0000	15.0000	6.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-
		ผล	10.4327	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4327	4.1970	6.2358	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมรฐ ตำบลโคกโคเฒ่า ทำระหวัด โนนหวาง จรเข้ใหม่ ตันคราม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางลำน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	67.1747	5.3740	-	-	5.3740	21.4959	-	-	21.4959	16.7937	-	-	16.7937	23.5111	-	-	23.5111
		บริหาร	67.1747	5.3740	-	-	5.3740	21.4959	-	-	21.4959	16.7937	-	-	16.7937	23.5111	-	-	23.5111
ผล		8.9054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9054	0.3163	-	-	8.5891	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำมีปลาไหลน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	B.2.1	B.2.2	C								
			1% - 25%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	43.4500	6.5200	-	-	6.5200	10.8600	-	-	10.8600	26.0700	-	-	26.0700	-	-	-	-
		บริหาร	43.4500	6.5200	-	-	6.5200	10.8600	-	-	10.8600	26.0700	-	-	26.0700	-	-	-	-
ผล		6.7007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7007	0.1637	0.1386	6.3984	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2 6 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	26.6209	4.0000	-	-	4.0000	11.6500	-	-	11.6500	10.9709	10.9709	-	-	-	-	-	
		บริหาร	26.6209	4.0000	-	-	4.0000	11.6500	-	-	11.6500	10.9709	10.9709	-	-	-	-	-	
ผล		20.4681	-	-	-	-	7.9278	-	3.5928	4.3351	12.5402	4.3371	5.8387	2.3644	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยห้วยแห้ง หมู่ที่ 3 4 11 12 14 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			100%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	12.5000	1.8800	-	-	1.8800	10.6200	-	-	10.6200	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	12.5000	1.8800	-	-	1.8800	10.6200	-	-	10.6200	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		9.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0813	1.8600	2.2314	-	5.4177	5.4177	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพลาญ-หนองบัวแดง ตำบลหาดสองแคว อำเภอช่อแฮ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			51% - 75%					1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	90.0000	27.5000	13.5000	7.0000	7.0000	25.5000	9.0000	7.0000	9.5000	23.0000	7.0000	8.0000	8.0000	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000
		บริหาร	90.0000	27.5000	13.5000	7.0000	7.0000	25.5000	9.0000	7.0000	9.5000	23.0000	7.0000	8.0000	8.0000	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000
ผล		51.6256	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9159	-	10.0104	13.9055	27.7097	8.0752	9.9450	9.7895	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่สีถึงตำบลนครเดิฐ ตำบลนครเดิฐ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
			76% - 99%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	8.0000	3.0000	2.0000	3.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
		บริหาร	20.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	8.0000	3.0000	2.0000	3.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
ผล		17.1720	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7789	5.1100	3.0497	3.6192	5.3931	-	5.3931	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาย บำรุงบ้านห้วยโพน หมู่ที่ 2 ตำบลดงพญา อำเภอปาย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	5.0000	-	2.0000	3.0000	10.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	15.0000	5.0000	-	2.0000	3.0000	10.0000	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		2.2461	2.2461	-	-	2.2461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาย บำรุงบ้านห้วยโพน หมู่ที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอบัว จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	11.0000	4.0000	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	15.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	11.0000	4.0000	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		10.3786	2.2454	-	-	2.2454	4.2867	-	-	4.2867	-	-	-	-	3.8465	-	3.8465		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					76% - 99%				1% - 25%				1% - 25%				51% - 75%		
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	40.0000	8.0000	-	3.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	11.0000	3.0000	5.0000	3.0000	6.0000	3.0000	3.0000	-
		บริหาร	40.0000	8.0000	-	3.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	11.0000	3.0000	5.0000	3.0000	6.0000	3.0000	3.0000	-
		ผล	28.0163	-	-	-	-	4.0053	-	-	4.0053	16.0031	-	6.0027	10.0004	8.0079	8.0079	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโหมกต. ช่วง 1 ตำบลบางเขียง โกลเจริญ ตำบลมะรุ่ย นานเหนือ อำเภอทับปุดอำเภอสิเกา จังหวัดพังงา กระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	40.0000	6.0000	-	-	6.0000	9.6000	-	5.6000	4.0000	7.6000	3.6000	-	4.0000	16.8000	4.0000	3.2000	9.6000
		บริหาร	40.0000	6.0000	-	-	6.0000	9.6000	-	5.6000	4.0000	7.6000	3.6000	-	4.0000	16.8000	4.0000	3.2000	9.6000
		ผล	20.5763	-	-	-	-	5.7594	5.7594	-	-	-	-	-	-	14.8169	5.6654	5.1287	4.0228
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูสระน้ำตอนกิ่งหวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	3.0000	-	-	3.0000	4.8000	-	2.8000	2.0000	3.6000	-	3.6000	-	8.6000	3.8000	-	4.8000
		บริหาร	20.0000	3.0000	-	-	3.0000	4.8000	-	2.8000	2.0000	3.6000	-	3.6000	-	8.6000	3.8000	-	4.8000
		ผล	5.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0006	-	-	5.0006
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูคุดต้น ตำบลละฮอย สวนขัน อำเภอฉวาง ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	3.0000	-	-	3.0000	4.8000	-	2.8000	2.0000	3.6000	-	3.6000	-	8.6000	3.8000	-	4.8000
		บริหาร	20.0000	3.0000	-	-	3.0000	4.8000	-	2.8000	2.0000	3.6000	-	3.6000	-	8.6000	3.8000	-	4.8000
		ผล	2.9907	2.9907	-	-	2.9907	-	-	-	-	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูคลองมิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	30.0000	4.5000	-	-	4.5000	4.2000	-	4.2000	-	8.4000	3.0000	-	5.4000	12.9000	2.7000	6.0000	4.2000
		บริหาร	30.0000	4.5000	-	-	4.5000	4.2000	-	4.2000	-	8.4000	3.0000	-	5.4000	12.9000	2.7000	6.0000	4.2000
		ผล	4.4940	-	-	-	-	4.4940	4.4940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูคลองโตนดิน-คลองกระโสม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.3	C									
			76% - 99%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	25.0000	3.7500	-	-	3.7500	6.5000	-	3.7500	2.7500	7.7500	2.5000	-	5.2500	7.0000	2.5000	-	4.5000
		บริหาร	25.0000	3.7500	-	-	3.7500	6.5000	-	3.7500	2.7500	7.7500	2.5000	-	5.2500	7.0000	2.5000	-	4.5000
		ผล	21.1390	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0082	8.0082	-	-	13.1308	-	13.1308	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำมีสามเหลี่ยม (แก้มลิง) บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลตุ๋ย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.3	B.1.5	C								
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	5.4000	-	3.0000	2.4000	7.4000	2.0000	3.0000	2.4000	7.2000	2.4000	2.4000	2.4000	-	-	-	-
		บริหาร	20.0000	5.4000	-	3.0000	2.4000	7.4000	2.0000	3.0000	2.4000	7.2000	2.4000	2.4000	2.4000	-	-	-	-
		ผล	13.3900	-	-	-	-	2.0085	-	-	2.0085	8.4517	6.3999	-	2.0518	2.9298	-	2.9298	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชิงมือง (แก้มลิง) บ้านกุดดากกล้า ตำบลสงเมือง อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			51% - 75%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	60.0000	12.0000	-	9.0000	3.0000	15.7500	4.0000	5.8750	5.8750	17.6250	5.8750	5.8750	5.8750	14.6250	5.8750	5.8750	2.8750
		บริหาร	60.0000	12.0000	-	9.0000	3.0000	15.7500	4.0000	5.8750	5.8750	17.6250	5.8750	5.8750	5.8750	14.6250	5.8750	5.8750	2.8750
		ผล	7.5249	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3691	-	5.3691	-	2.1558	2.1558	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ UN หมู่ที่ 9 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [1] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C	C				
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	11.9039												11.9039	100%	100%		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก [1] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C			C	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	1.7148													1.7148			1.7148
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รายการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี [1] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C			C	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	19.8070													19.8070			19.8070
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	136.5573	43.0000	8.0000	18.0000	17.0000	52.0854	20.7566	16.3288	15.0000	28.6633	15.3566	10.3067	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		บริหาร	136.5573	43.0000	8.0000	18.0000	17.0000	52.0854	20.7566	16.3288	15.0000	28.6633	15.3566	10.3067	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		ผล	92.5924	12.9917	-	9.7696	3.2222	24.9112	-	14.7962	10.1150	28.4515	19.0951	4.2989	5.0575	26.2380	19.3768	2.6299	4.2313
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	136.5573	43.0000	8.0000	18.0000	17.0000	52.0854	20.7566	16.3288	15.0000	28.6633	15.3566	10.3067	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		บริหาร	136.5573	43.0000	8.0000	18.0000	17.0000	52.0854	20.7566	16.3288	15.0000	28.6633	15.3566	10.3067	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000	3.8086
		ผล	92.5924	12.9917	-	9.7696	3.2222	24.9112	-	14.7962	10.1150	28.4515	19.0951	4.2989	5.0575	26.2380	19.3768	2.6299	4.2313
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโลก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	9.3288	6.0000	-	3.0000	3.0000	3.3288	-	3.3288	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	9.3288	6.0000	-	3.0000	3.0000	3.3288	-	3.3288	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	9.3288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3288	5.7420	-	3.5868
หมายเหตุ																			
ผูกพันข้ามปี 2562 - 2565																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		26% - 50%			26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		13.7566	8.0000	-	4.0000	4.0000	5.7566	5.7566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		13.7566	8.0000	-	4.0000	4.0000	5.7566	5.7566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.6445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6445	-	-	0.6445	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงฤๅชัย ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		31.3067	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	10.3067	4.0000	6.3067	-	-	-	-
		บริหาร		31.3067	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	10.3067	4.0000	6.3067	-	-	-	-
ผล			31.3067	6.9354	-	5.8270	1.1094	10.5223	-	10.5223	-	10.9849	10.9849	-	-	2.8641	2.8641	-	
หมายเหตุ																			
โครงการผูกพันข้ามปี 2563 - 2565																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C					C	C									
			26% - 50%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		33.3566	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000	14.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.3566	5.3566	-	-	-	-	
		บริหาร		33.3566	14.0000	5.0000	5.0000	4.0000	14.0000	5.0000	4.0000	5.0000	5.3566	5.3566	-	-	-	-	
ผล			16.8518	3.9425	-	3.9425	-	4.2739	-	4.2739	-	2.9222	2.9222	-	-	5.7132	5.7132	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวีง ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	C														
			26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%
	การใช้จ่าย	พรบ		48.8086	6.0000	-	3.0000	3.0000	17.0000	6.0000	5.0000	6.0000	13.0000	6.0000	4.0000	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000
		บริหาร		48.8086	6.0000	-	3.0000	3.0000	17.0000	6.0000	5.0000	6.0000	13.0000	6.0000	4.0000	3.0000	12.8086	3.0000	6.0000
ผล			34.4605	2.1138	-	-	2.1138	10.1150	-	-	10.1150	14.5444	5.1880	4.2989	5.0575	7.6874	5.0575	2.6299	
หมายเหตุ																			
โครงการผูกพันข้ามปี ปี 2563 - 2565																			

ผู้รายงาน.....

(นายบรรจง อินทุฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างหมวก >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างหมวก >> แบบสรุปรายการ /set แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างหมวก >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างหมวก >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5 = จ้างหมวก >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6 = จ้างหมวก >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 52

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

รหัส : 00-0121

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-017

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	1,758.7218	258.2798	9.2944	96.4917	152.4937	756.7416	219.2064	200.6396	336.8966	534.3682	195.2523	155.5359	183.5800	209.3322	45.1687	37.5040	126.6595	
		บริหาร	1,758.7218	258.2799	9.2944	96.4917	152.4937	756.7416	219.2064	200.6396	336.8966	534.3682	195.2523	155.5359	183.5800	209.3322	45.1687	37.5040	126.6595	
		ผล	1,169.1739	15.7843	-	2.8361	12.9482	360.7316	39.1256	147.7836	173.8224	519.8942	176.3996	187.2559	156.2387	272.7638	66.8710	85.1489	120.7439	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	1,698.7335	258.2798	9.2944	96.4917	152.4937	736.7455	219.2064	200.6396	316.9005	514.3721	195.2523	155.5359	163.5839	189.3361	45.1687	37.5040	106.6634	
		บริหาร	1,698.7335	258.2798	9.2944	96.4917	152.4937	736.7455	219.2064	200.6396	316.9005	514.3721	195.2523	155.5359	163.5839	189.3361	45.1687	37.5040	106.6634	
		ผล	1,109.1856	15.7843	-	2.8361	12.9482	324.7747	39.1256	111.8267	173.8224	495.8628	176.3996	187.2559	132.2073	272.7638	66.8710	85.1489	120.7439	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	351.1221	60.7830	3.6254	20.9232	36.2344	187.8163	66.3340	68.3718	53.1105	64.4808	28.7118	24.4132	11.3558	38.0420	17.4380	20.6040	-	
		บริหาร	351.1221	60.7830	3.6254	20.9232	36.2344	187.8163	66.3340	68.3718	53.1105	64.4808	28.7118	24.4132	11.3558	38.0420	17.4380	20.6040	-	
		ผล	224.5013	5.6891	-	2.8361	2.8530	49.2869	5.1602	18.6712	25.4556	86.1709	23.4701	23.8027	38.8981	83.3545	23.5302	30.6254	29.1988	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกาะตราด รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน(บ้านปางมะละกอ) บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ 8 ตำบลปางตาไ้ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.2212	1.3327	0.2221	0.4442	0.6664	0.8885	0.6664	0.2221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.2212	1.3327	0.2221	0.4442	0.6664	0.8885	0.6664	0.2221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.7670	-	-	-	-	-	0.8004	-	-	0.8004	0.5010	-	0.5010	-	0.4656	-	0.4656	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกาะตราด รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะละกอ) บ้านนอมสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอบางมูลนาก จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	3.7340	1.6803	0.3734	0.5601	0.7468	2.0537	0.9335	0.7468	0.3734	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.7340	1.6803	0.3734	0.5601	0.7468	2.0537	0.9335	0.7468	0.3734	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.7110	-	-	-	-	-	2.2020	-	-	2.2020	1.4095	-	1.4095	-	0.0995	-	0.0995	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4					
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านห้วยน้ำขุ่น) บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C															
		บริหาร	C	C	B.1.5	C															
		ผล	C					C	B.1.5	B.1.6	C										
			51% - 75%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%		
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9600	1.4925	-	0.4975	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	2.4875	1.9900	0.4975	-	-	-	-	-		
		บริหาร	9.9600	1.4925	-	0.4975	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	2.4875	1.9900	0.4975	-	-	-	-	-		
		ผล	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-		
	หมายเหตุ																				
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านพนาเสรี) บ้านพนาเสรี หมู่ที่ 25 ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
			บริหาร	C	C	C															
			ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
				100%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%					
การใช้จ่าย		พรบ	9.9500	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-	-		
		บริหาร	9.9500	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-	-		
		ผล	9.9178	-	-	-	-	7.0005	-	-	4.0000	3.0005	-	-	-	-	2.9173	2.9173	-		
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (บ้านดอยงาม) บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	C															
			บริหาร	C	C	C															
			ผล	C						C	B.1.6	C									
				100%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9500	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-	-		
		บริหาร	9.9500	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-	-		
		ผล	9.9160	-	-	-	-	2.0001	-	-	2.0001	-	-	-	-	-	7.9159	-	7.9159		
	หมายเหตุ																				
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (บ้านแม่ชะต่าน) บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
			บริหาร	C	C	C															
			ผล	C						C	C										
				100%						51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%	
การใช้จ่าย		พรบ	8.9500	2.2375	0.4475	0.8950	0.8950	5.3700	1.7900	1.7900	1.7900	1.3425	0.8950	0.4475	-	-	-	-	-		
		บริหาร	8.9500	2.2375	0.4475	0.8950	0.8950	5.3700	1.7900	1.7900	1.7900	1.3425	0.8950	0.4475	-	-	-	-	-		
		ผล	8.9115	-	-	-	-	5.9187	-	-	2.0000	3.9187	-	-	-	-	2.9928	2.0014	0.9914		
หมายเหตุ																					

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปู้นหลวง (บ้านแม่ปู้นหลวง) บ้านแม่ปู้นหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			26% - 50%				26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		9.9600	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-
		บริหาร		9.9600	2.4875	0.4975	0.9950	0.9950	5.9700	1.9900	1.9900	1.9900	1.4925	0.9950	0.4975	-	-	-	-
ผล			3.1869	-	-	-	-	3.1869	1.4869	1.7000	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงวาวี (บ้านแสนเจริญ) บ้านแสนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					C	C			D1.1	D1.1						
			1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พรบ		9.5000	1.4250	-	0.4750	0.9500	5.7000	1.9000	1.9000	1.9000	2.3750	1.9000	0.4750	-	-	-	-
		บริหาร		9.5000	1.4250	-	0.4750	0.9500	5.7000	1.9000	1.9000	1.9000	2.3750	1.9000	0.4750	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2 บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		4.8420	2.1789	0.2421	0.9684	0.9684	2.6631	1.2105	0.9684	0.4842	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		4.8420	2.1789	0.2421	0.9684	0.9684	2.6631	1.2105	0.9684	0.4842	-	-	-	-	-	-	
ผล			3.5160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5160	-	2.0025	1.5135	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงแม่สลอง (จำนวน 6 แห่ง) ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C					C	C										
			100%				51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-
		บริหาร		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-
ผล			0.8484	0.3752	-	-	0.3752	0.2187	0.0771	0.0537	0.0879	0.1751	0.0427	0.0722	0.0602	0.0794	0.0794	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (บ้านห้วยส้มป่อยใหม่) บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		4.1973	1.6790	0.2099	0.6296	0.8395	2.3086	0.8395	0.8395	0.6296	0.2097	0.2097	-	-	-	-	-
		บริหาร		4.1973	1.6790	0.2099	0.6296	0.8395	2.3086	0.8395	0.8395	0.6296	0.2097	0.2097	-	-	-	-	-
		ผล		2.5073	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5073	-	2.5073	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งแจ้ง(บ้านแม่ธิลเหนือ) บ้านแม่ธิลเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม่วง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
			บริหาร	C	C	C													
			ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C											
				100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
การใช้จ่าย		พรบ		3.2581	1.3032	0.1629	0.4887	0.6516	1.7919	0.6516	0.6516	0.4887	0.1630	0.1630	-	-	-	-	-
		บริหาร		3.2581	1.3032	0.1629	0.4887	0.6516	1.7919	0.6516	0.6516	0.4887	0.1630	0.1630	-	-	-	-	-
		ผล		3.2460	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2460	-	0.5542	2.6918	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน (จำนวน 6 แห่ง) ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C												
			บริหาร	C	C	B.1.5	C												
			ผล	C	C					C	C								
				76% - 99%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ		8.2442	1.6488	-	0.4122	1.2366	4.9464	1.6488	1.6488	1.6488	1.6490	1.2366	0.4124	-	-	-	-
		บริหาร		8.2442	1.6488	-	0.4122	1.2366	4.9464	1.6488	1.6488	1.6488	1.6490	1.2366	0.4124	-	-	-	-
		ผล		6.4970	-	-	-	-	-	1.2324	-	-	1.2324	-	-	-	5.2646	-	2.7210
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน (จำนวน 6 แห่ง) ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C												
			บริหาร	C	C	B.2.2	C												
			ผล	C	C					C	C								
				100%						26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	100%	76% - 99%
การใช้จ่าย		พรบ		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-
		บริหาร		0.8484	0.3648	-	-	0.3648	0.2714	0.0848	0.0848	0.1018	0.2122	0.0679	0.0679	0.0764	-	-	-
		ผล		0.8484	0.3752	-	-	0.3752	0.1741	0.0403	0.0280	0.1057	0.1719	0.0587	0.0636	0.0496	0.1274	0.0428	0.0846
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผืนฟ้า-คีรีศรีรักษ์ (จำนวน 1 แห่ง) ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C												
		บริหาร	C	C	B.2.2	C												
		ผล	C								C	C						
			100%					26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%	26%- 50%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1414	0.0608	-	-	0.0608	0.0806	0.0806	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1414	0.0608	-	-	0.0608	0.0806	0.0806	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.1414	0.0625	-	-	0.0625	0.0099	0.0065	0.0034	-	0.0690	0.0197	0.0493	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านลอมฮาลี) บ้านภูทา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสามแยก จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C					C	C									
			51% - 75%					26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	51% - 75%	26%- 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ		9.5000	2.8500	0.4750	0.9500	1.4250	5.2250	1.9000	1.9000	1.4250	1.4250	0.9500	0.4750	-	-	-
		บริหาร		9.5000	2.8500	0.4750	0.9500	1.4250	5.2250	1.9000	1.9000	1.4250	1.4250	0.9500	0.4750	-	-	-
ผล			5.2940	-	-	-	-	3.2980	-	-	3.2980	1.9960	1.9960	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (จำนวน 4 แห่ง) ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C												
		บริหาร	C	C	B.2.2	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.5656	0.2432	-	-	0.2432	0.2432	0.0848	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	-	-	-	-
		บริหาร		0.5656	0.2432	-	-	0.2432	0.2432	0.0848	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	-	-	-	-
ผล			0.5656	0.2502	-	-	0.2502	0.2185	0.1004	0.0710	0.0471	0.0969	0.0475	0.0494	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านชุมพवार หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C											
			100%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26%- 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		7.0000	1.7500	-	1.7500	-	5.2500	1.7500	3.5000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		7.0000	1.7500	-	1.7500	-	5.2500	1.7500	3.5000	-	-	-	-	-	-	
ผล			6.9111	1.0479	-	1.0478	-	1.5129	-	-	1.5129	-	-	-	-	4.3506	4.3506	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผักแปลงใหญ่ทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C					C		C								
			76% - 99%				1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	6.9600	3.4500	-	1.7250	1.7250	3.5000	1.7250	1.7750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.9600	3.4500	-	1.7250	1.7250	3.5000	1.7250	1.7750	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C					C	B.1.6	C								
			100%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	7.5000	3.7500	-	1.8750	1.8750	3.7500	1.8750	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.5000	3.7500	-	1.8750	1.8750	3.7500	1.8750	1.8750	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		7.4845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4845	-	-	7.4845	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหาราช อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C											
			51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	7.8000	1.9500	-	1.9500	-	5.8500	1.9500	3.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.8000	1.9500	-	1.9500	-	5.8500	1.9500	3.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.5547	-	-	-	-	1.1670	-	-	1.1670	-	-	-	1.3877	-	-	1.3877	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C					C		C								
			1% - 25%				1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ	5.6000	1.4000	-	1.4000	-	4.2000	2.8000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.6000	1.4000	-	1.4000	-	4.2000	2.8000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ลุ่มต่ำหลัง ตำบล วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	5.5000	2.7500	-	1.3750	1.3750	2.7500	1.3750	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.5000	2.7500	-	1.3750	1.3750	2.7500	1.3750	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	5.4890	-	-	-	-	0.8234	-	-	0.8234	4.6657	1.7707	1.2968	1.5982	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการรักษาน้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	8.0000	0.5220	-	-	0.5220	2.6780	1.0000	-	1.6780	2.0000	1.5000	-	0.5000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		บริหาร	8.0000	0.5220	-	-	0.5220	2.6780	1.0000	-	1.6780	2.0000	1.5000	-	0.5000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงในพระตำริบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	0.3000	-	-	0.3000	1.7000	-	0.5000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	0.3000	-	-	0.3000	1.7000	-	0.5000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำ ชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิติยากราม) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.4000	0.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.4000	0.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว) บ้านท่าเชียง เครือ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งไฮ อำเภอสงขลา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	0.4500	-	-	0.4500	3.5100	1.0000	1.0000	1.5100	2.3760	-	1.0000	1.3760	3.5640	1.5000	2.0640	-
		บริหาร	9.9000	0.4500	-	-	0.4500	3.5100	1.0000	1.0000	1.5100	2.3760	-	1.0000	1.3760	3.5640	1.5000	2.0640	-
ผล		9.8734	-	-	-	-	3.0112	1.6949	1.3163	-	4.9407	2.0042	-	2.9365	1.9215	1.9215	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (ผัก/สมุนไพร) ตำบลพรหมพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	4.9500	0.5000	-	-	0.5000	1.4800	0.9000	0.5800	-	2.9700	1.2375	-	1.7325	-	-	-	-
		บริหาร	4.9500	0.5000	-	-	0.5000	1.4800	0.9000	0.5800	-	2.9700	1.2375	-	1.7325	-	-	-	-
ผล		4.9470	0.7421	-	-	0.7421	-	-	-	-	4.2049	-	4.2049	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (กล้วยหอม) ตำบลวังหลวง อำเภอเมืงไร่ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	4.9500	1.0000	-	-	1.0000	0.9800	0.5000	-	0.4800	2.9700	0.5000	0.7375	1.7325	-	-	-	-
		บริหาร	4.9500	1.0000	-	-	1.0000	0.9800	0.5000	-	0.4800	2.9700	0.5000	0.7375	1.7325	-	-	-	-
ผล		4.9375	0.7421	-	-	0.7421	2.2547	-	2.2547	-	1.9407	1.9407	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ขยายพื้นที่ข้าวหอม มะลิ ตำบลบ้านท่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			51% - 75%	26% - 50%		1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	0.4000	-	-	0.4000	3.5600	1.0000	1.0000	1.5600	2.4750	1.0000	-	1.4750	3.4650	1.0000	2.4650	-
		บริหาร	9.9000	0.4000	-	-	0.4000	3.5600	1.0000	1.0000	1.5600	2.4750	1.0000	-	1.4750	3.4650	1.0000	2.4650	-
ผล		4.5121	2.0940	-	-	2.0940	-	2.4181	1.6040	0.8141	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ยางพารา ตำบลสง ใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
			26% - 50%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	0.7500	-	-	0.7500	3.2100	-	1.5000	1.7100	2.4750	1.2000	-	1.2750	3.4650	1.5000	1.9650	-	
		บริหาร	9.9000	0.7500	-	-	0.7500	3.2100	-	1.5000	1.7100	2.4750	1.2000	-	1.2750	3.4650	1.5000	1.9650	-	
		ผล	4.4189	-	-	-	-	4.4189	-	2.9120	1.5070	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ นาข้าว ตำบลสง เหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
			บริหาร	C	C	B.1.6	C													
			ผล	C					C			C								
				51% - 75%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%
การใช้จ่าย		พรบ	9.9000	0.5400	-	-	0.5400	3.4200	1.1400	1.0000	1.2800	2.4570	-	2.0000	0.4570	3.4830	3.4830	-	-	
		บริหาร	9.9000	0.5400	-	-	0.5400	3.4200	1.1400	1.0000	1.2800	2.4570	-	2.0000	0.4570	3.4830	3.4830	-	-	
		ผล	5.4321	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7546	1.4790	-	1.2756	2.6774	-	-	2.6774	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชนิเวศ เหนียว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
			บริหาร	C	C	B.1.5	C													
			ผล	D1.1					D1.1	D1.1										
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	1.3500	-	-	1.3500	2.6100	-	1.0000	1.6100	2.4750	1.0000	0.8000	0.6750	3.4650	3.4650	-	-	
		บริหาร	9.9000	1.3500	-	-	1.3500	2.6100	-	1.0000	1.6100	2.4750	1.0000	0.8000	0.6750	3.4650	3.4650	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านสระเกษ- สระทอง ตำบลก่าแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
			บริหาร	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
			ผล	C					C	C										
				100%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	100%	100%		
การใช้จ่าย		พรบ	9.9000	0.9000	-	-	0.9000	3.3000	1.1000	1.1000	1.1000	2.4000	0.8000	0.8000	0.8000	3.3000	1.6500	1.6500	-	
		บริหาร	9.9000	0.9000	-	-	0.9000	3.3000	1.1000	1.1000	1.1000	2.4000	0.8000	0.8000	0.8000	3.3000	1.6500	1.6500	-	
		ผล	9.8218	-	-	-	-	3.7427	-	1.4745	2.2682	5.9522	4.0019	-	1.9603	0.1269	0.1269	-		
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	2.2000	0.1000	-	-	0.1000	2.1000	0.5000	1.0000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.2000	0.1000	-	-	0.1000	2.1000	0.5000	1.0000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1910	-	-	-	-	0.5506	-	-	0.5506	1.6404	-	1.6404	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	2.2000	0.1000	-	-	0.1000	2.1000	0.5000	1.0000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.2000	0.1000	-	-	0.1000	2.1000	0.5000	1.0000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1915	-	-	-	-	0.5190	-	-	0.5190	1.6725	-	1.6725	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านปากลำบึง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	D.1.1									D.1.1	D.1.1						
	การใช้จ่าย	พรบ	4.9500	0.2000	-	-	0.2000	2.7500	0.7500	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	
		บริหาร	4.9500	0.2000	-	-	0.2000	2.7500	0.7500	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านปากลำบึง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	B.1.4	B.1.2	B.1.3	B.1.4	C	B.1.6	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	4.7000	0.7100	-	-	0.7100	3.9900	-	-	3.9900	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.7000	0.7100	-	-	0.7100	3.9900	-	-	3.9900	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4.4600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8641	-	0.8641	-	3.5959	-	3.5959	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปลูกพืชดิน เพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	5.8315	0.8747	-	-	0.8747	4.9568	-	4.9568	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	5.8315	0.8747	-	-	0.8747	4.9568	-	4.9568	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		5.7725	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2656	1.2656	-	-	4.5069	2.2114	2.2955		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้ำบ้านหนองข้าว เหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	2.5000	0.3750	-	-	0.3750	2.1250	-	2.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.5000	0.3750	-	-	0.3750	2.1250	-	2.1250	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงสะเนียง บ้านสนุ่นใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลสะเนียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C	C			B.1.6	C											
			26% - 50%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	3.1000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.1000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-	
ผล		0.3349	-	-	-	-	0.3349	-	0.3349	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลสันหะ อำเภอหนองหอย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C	C			B.1.6	C											
			76% - 99%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	3.0500	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.0500	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	
ผล		1.6826	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6826	-	0.3698	1.3128	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม (ระยะที่ 2) บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 ตำบลปึงหลวง อำเภอพานงั้น จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.9930	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9930	0.3943	1.5987	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม (ระยะที่ 2) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองสี อำเภอพานงั้น จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.8802	-	-	-	-	-	0.8802	-	0.8802	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม (ระยะที่ 2) บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.9910	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4988	-	-	1.4988	0.4922	-	0.4922	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเมือน (ระยะที่ 2) บ้านวังดาว หมู่ที่ 7 ตำบลสะเมือน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.9830	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4942	-	-	0.4942	1.4888	-	1.4888	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอฮอด จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.9950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6169	-	0.3610	1.2569	0.3781	-	0.3781	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง (ระยะที่ 2) บ้านแทน หมู่ที่ 1 ตำบลผาแดง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.9282	-	-	-	-	-	0.5630	-	0.5630	-	1.3652	-	-	1.3652	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	3.0000	-	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านสัน หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	3.1000	-	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.1000	-	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-
ผล		1.9829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9829	-	0.4974	1.4855	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการวิจัย น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		3.2000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.7000	1.7000	-	-	-	-	-
		บริหาร		3.2000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	1.7000	1.7000	-	-	-	-	-
		ผล		0.2654	-	-	-	-	0.2654	-	0.2654	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผ่าแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	B.2.2			B.2.2	C	C									
			บริหาร	C	B.2.2			B.2.2	C	C									
			ผล	C	C			C											
				100%	76% - 99%			51% - 75%	76% - 99%	100%	100%								
การใช้จ่าย		พรบ		0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1000	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1000	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.1500	-	-	-	-	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กองทัพอากาศที่ 3 สนับสนุนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน (ระยะที่ 2) ตำบลอรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C											
			บริหาร	C	C			B.1.6	C										
			ผล	C	C	B.1.5	C												
				100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	100%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		2.2000	-	-	-	-	2.2000	1.0000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		2.2000	-	-	-	-	2.2000	1.0000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		2.1890	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1890	-	-	2.1890	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยสหกรณ์ การเกษตรศรีนคร จ้ากัด ตำบลโคกเด อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C											
			บริหาร	C	C			B.1.6	C										
			ผล	C						C									
				100%							1% - 25%				1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%
การใช้จ่าย		พรบ		5.5000	2.8000	-	0.8000	2.0000	2.7000	1.7000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		5.5000	2.8000	-	0.8000	2.0000	2.7000	1.7000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		5.4850	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8097	-	2.6896	1.2201	1.6753	1.6753	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำหนองพ้อ-หนองห้าง หมู่ที่ 13 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		3.5000	-	-	-	-	3.5000	-	-	3.5000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		3.5000	-	-	-	-	3.5000	-	-	3.5000	-	-	-	-	-	-	-
ผล			3.4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4950	3.4950	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		9.8000	-	-	-	-	4.0200	1.6700	-	2.3500	2.3600	1.1800	-	1.1800	3.4200	1.1700	2.2500
		บริหาร		9.8000	-	-	-	-	4.0200	1.6700	-	2.3500	2.3600	1.1800	-	1.1800	3.4200	1.1700	2.2500
ผล			9.7406	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0009	4.0001	-	4.0007	1.7398	-	1.7398	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มจุด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา เหนือ ตำบลบ้านเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ		4.9000	-	-	-	-	2.5400	1.2700	-	1.2700	1.2700	-	1.2700	-	1.0900	1.0900	-
		บริหาร		4.9000	-	-	-	-	2.5400	1.2700	-	1.2700	1.2700	-	1.2700	-	1.0900	1.0900	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มห้วยหอมทอง (สหกรณ์ การเกษตรบ้านนาสาร) ตำบลนาสาร ทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาสาร บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	D1.1						D1.1	D1.1									
	การใช้จ่าย	พรบ		9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700
		บริหาร		9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					1% - 25%				1% - 25%				1% - 25%				1% - 25%		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C		C									
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700	-
		บริหาร	9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ดอกกอง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700	-
		บริหาร	9.9000	-	-	-	-	3.0700	-	3.0700	-	3.8600	-	3.8600	-	2.9700	-	2.9700	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย บ้านดอนฮี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	D1.1									D1.1	D1.1						
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9000	3.3000	-	-	3.3000	6.6000	3.3000	3.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	9.9000	3.3000	-	-	3.3000	6.6000	3.3000	3.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					%				%				%				%			%
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนิบสนุนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี้อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C														
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	4.9600	2.8463	-	0.7426	2.1038	2.1037	2.1037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.9600	2.8463	-	0.7426	2.1038	2.1037	2.1037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		3.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2021	-	-	-	3.2021	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลทองทอง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C					C	C											
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	100%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	3.5000	0.2000	-	-	0.2000	2.5000	0.5000	1.0000	1.0000	0.8000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.5000	0.2000	-	-	0.2000	2.5000	0.5000	1.0000	1.0000	0.8000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.9600	-	-	-	-	0.4148	-	-	0.4148	-	-	-	-	-	2.5352	-	-	2.5352	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนิบสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอกองแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C					C		B.1.6	C									
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	3.9400	0.5910	-	-	0.5910	3.3490	-	3.3490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.9400	0.5910	-	-	0.5910	3.3490	-	3.3490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		3.9058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9058	-	-	1.8908	2.0250	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาห้วยน้อยสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาห้วยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกาสละทอง อำเภอดำรงชัย จังหวัดเลย [1] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
			1% - 25%									1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝ้ายโคกลัก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทะนึ่ง อําเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	100%								100%	1% - 25%	51% - 75%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.9796	-	-	-	-	-	-	-	1.9796	-	-	1.9796	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝ้ายใหม่ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากู่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	100%								100%	1% - 25%	51% - 75%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.9688	-	-	-	-	-	-	-	1.9688	-	-	1.9688	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว หมู่ที่ 1 ตำบลสูงใหญ่ อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	76% - 99%								26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			3.5823	-	-	-	-	-	-	-	1.4843	1.4843	-	-	2.0980	1.2086	0.8894	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	76% - 99%								26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			4.8638	-	-	-	-	-	-	-	2.4292	1.4828	-	0.9465	2.4346	-	-	2.4346	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง (สหกรณ์ การเกษตรบ้านนาสาร) ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			1% - 25%									1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.4820	-	-	-	-	-	-	-	1.4820	1.4820	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษ น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว) ตำบลบ่อภาค อำเภ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			76% - 99%									26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.5717	-	-	-	-	-	-	-	2.5687	-	-	2.5687	2.0031	-	2.0031	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงวารี (บ้านห้วยมะเขง) หมู่ที่ 5 ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			51% - 75%									26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.9977	-	-	-	-	-	-	-	4.9977	-	3.5011	1.4966	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) (บ้านห้วยน้ำ กั้น) บ้านห้วยน้ำกั้น หมู่ที่ 19 ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4888	-	-	-	-	-	-	-	0.4560	-	-	0.4560	0.0329	-	-	-	0.0329	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4					
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านเลาสิบ) บ้านเลาสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																				
		บริหาร																				
		ผล	C								C	C										
			100%										51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผล			0.4894	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4563	-	-	0.4563	0.0331	-	-	0.0331			
หมายเหตุ																						
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกัวสะ ไต) บ้านกัวสะไต หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																				
		บริหาร																				
		ผล	C										C	C								
			100%												51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผล			0.4898	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4565	-	-	0.4565	0.0333	-	-	0.0270	0.0062		
หมายเหตุ																						
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอาแปะ) บ้านอาแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																				
		บริหาร																				
		ผล	C																			
			100%																			
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผล			0.4893	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4562	-	-	0.4562	0.0331	-	-	0.0269	0.0062		
หมายเหตุ																						
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอา ແຫລ) บ้านอาແຫລ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																				
		บริหาร																				
		ผล	C																			
			100%																			
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผล			0.4901	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4565	-	-	0.4565	0.0336	-	-	0.0336			
หมายเหตุ																						

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแล่น เมือง) บ้านแล่นเมืองโก หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C								C	C								
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.4897	-	-	-	-	-	-	-	0.4562	-	-	0.4562	0.0335	-	-	0.0335		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห แย่ง) บ้านหยาแย่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.4899	-	-	-	-	-	-	-	0.4565	-	-	0.4565	0.0334	-	-	0.0334		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านจระ หอ) บ้านจระหอ หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.4904	-	-	-	-	-	-	-	0.4568	-	-	0.4568	0.0336	-	-	0.0336		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแม่ค น้อย) บ้านแม่ค่าน้อย หมู่ที่ 18 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียง ราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.4901	-	-	-	-	-	-	-	0.4564	-	-	0.4564	0.0337	-	-	0.0275	0.0062	
หมายเหตุ																				

ประเภททรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) (บ้านแลง ใหม่) บ้านแลงใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [1] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา >> งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
		ผล	100%								51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล		0.4896								0.4565			0.4565	0.0330		0.0330			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองเซ่ หมู่ที่ 12 ตำบล न्हรี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดปราจีนบุรี [1] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.5	B.1.6	C					
		ผล	76% - 99%								1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล																			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนาแถม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดปราจีนบุรี [1] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.5	B.1.6	C					
		ผล	76% - 99%								1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล																			
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัด พัชรกิติยาภาม บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.5	B.1.6	C					
		ผล	51% - 75%								1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.4606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4606	-	2.4606	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโม่งคำ บ้านน้ำไฉ่ ตำบลอุ้มงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน [1] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสนามบิน หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [1] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแสน พัน หมู่ที่ 14 ตำบลอุ่มจาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [1] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนโพธิ์สนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแสนพัน หมู่ที่ 11 ตำบลอุ่มจาน อำเภอภูซำโฮม จังหวัดสกลนคร [1] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาดอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองปลาดอง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง อำเภอภูซำโฮม จังหวัดสกลนคร [1] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยถ่อน บ้านสาวแล หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย [1] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C				C
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	100%												100%				100%
			2.1828															2.1828	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย บ้านห่มมิ่ง ตำบลหนองลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร [1] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6												B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายปรเมติงสถานนท์ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบัว เงิน อำเภอหนองจอง จังหวัดขอนแก่น [1] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3	
	การใช้จ่าย	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล																		
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [1] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
			บริหาร																	
ผล			B.1.3												B.1.3				B.1.3	
การใช้จ่าย		พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล																		
หมายเหตุ																				
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		การใช้จ่าย	พรบ	1,347.6114	197.4968	5.6690	75.5685	116.2593	548.9292	152.8724	132.2668	263.7900	449.8913	166.5405	131.1227	152.2281	151.2941	27.7307	16.9000	106.6634
			บริหาร	1,347.6114	197.4968	5.6690	75.5685	116.2593	548.9292	152.8724	132.2668	263.7900	449.8913	166.5405	131.1227	152.2281	151.2941	27.7307	16.9000	106.6634
	ผล		884.6843	10.0952	-	-	10.0952	275.4878	33.9655	93.1555	148.3668	409.6919	152.9295	163.4532	93.3092	189.4094	43.3408	54.5235	91.5451	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านดอยช้าง) บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาริช อำเภอมะ สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C														
		บริหาร	C	C	B.1.5	C														
		ผล	C					C	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	17.5896	2.6385	-	0.8795	1.7590	8.7948	1.7590	3.5179	3.5179	6.1663	3.5179	1.7590	0.8794	-	-	-	-	
		บริหาร	17.5896	2.6385	-	0.8795	1.7590	8.7948	1.7590	3.5179	3.5179	6.1663	3.5179	1.7590	0.8794	-	-	-	-	
		ผล	12.8262	-	-	-	-	2.6260	-	-	2.6260	4.2502	-	2.6500	1.7002	5.9500	-	-	5.9500	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านสันนิทลิ่ง) บ้านสันนิทลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
			บริหาร	C	C	B.1.5	C													
ผล			C					C	C											
การใช้จ่าย		พรบ	15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	6.7500	1.5000	2.2500	3.0000	5.2500	3.0000	1.5000	0.7500	0.7500	0.7500	-	-	
		บริหาร	15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	6.7500	1.5000	2.2500	3.0000	5.2500	3.0000	1.5000	0.7500	0.7500	0.7500	-	-	
		ผล	14.9307	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	5.5015	3.5000	-	2.0015	4.4291	0.8458	-	3.5834	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแม) บ้านอาแม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			100%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	3.7500	0.7500	1.5000	1.5000	8.2500	2.2500	3.0000	3.0000	3.0000	1.5000	0.7500	0.7500	-	-	-	-
		บริหาร	15.0000	3.7500	0.7500	1.5000	1.5000	8.2500	2.2500	3.0000	3.0000	3.0000	1.5000	0.7500	0.7500	-	-	-	-
ผล		14.9635	-	-	-	-	6.0695	2.2445	1.7000	2.1250	3.4013	1.7012	-	1.7002	5.4926	-	2.1250	3.3676	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแม) บ้านอาแม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	7.5000	1.5000	3.0000	3.0000	5.2500	3.0000	1.5000	0.7500	-	-	-	-
		บริหาร	15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	7.5000	1.5000	3.0000	3.0000	5.2500	3.0000	1.5000	0.7500	-	-	-	-
ผล		14.9540	-	-	-	-	3.9431	2.2431	1.7000	-	10.7952	1.2750	8.5001	1.0201	0.2157	-	0.2157	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสถานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	27.8426	5.5685	1.3921	1.3921	2.7843	12.5292	4.1764	4.1764	4.1764	9.7449	4.1764	4.1764	1.3921	-	-	-	-
		บริหาร	27.8426	5.5685	1.3921	1.3921	2.7843	12.5292	4.1764	4.1764	4.1764	9.7449	4.1764	4.1764	1.3921	-	-	-	-
ผล		27.6999	-	-	-	-	14.9161	-	-	14.9161	9.6440	-	5.5023	4.1418	3.1398	-	2.0499	1.0899	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางซุง(บ้านกลาง) บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อิง อำเภอแม่จัม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	13.1453	4.6009	0.6573	1.9718	1.9718	5.9154	1.9718	1.9718	1.9718	2.6290	1.9718	0.6572	-	-	-	-	-
		บริหาร	13.1453	4.6009	0.6573	1.9718	1.9718	5.9154	1.9718	1.9718	1.9718	2.6290	1.9718	0.6572	-	-	-	-	-
ผล		7.4781	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4781	7.4781	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางลุ่ม(บ้านแม่หยอด) บ้านแม่หยอด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	9.8667	1.9733	-	0.4933	1.4800	4.4400	1.4800	1.4800	1.4800	3.4534	1.4800	1.4800	0.4934	-	-	-	-
		บริหาร	9.8667	1.9733	-	0.4933	1.4800	4.4400	1.4800	1.4800	1.4800	3.4534	1.4800	1.4800	0.4934	-	-	-	-
		ผล	9.8447	-	-	-	-	3.0499	-	-	3.0499	6.7949	-	-	6.7949	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านโป่ง) บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	15.3114	2.2967	-	0.7656	1.5311	6.8901	1.5311	2.2967	3.0623	5.3589	2.2967	1.5311	1.5311	0.7657	0.7657	-	-
		บริหาร	15.3114	2.2967	-	0.7656	1.5311	6.8901	1.5311	2.2967	3.0623	5.3589	2.2967	1.5311	1.5311	0.7657	0.7657	-	-
		ผล	7.6909	-	-	-	-	5.6674	-	-	5.6674	-	-	-	-	2.1236	2.1236	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านเมืองกีด) บ้านเมืองกีด หมู่ที่ 1 ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	12.2932	3.6880	0.6147	1.2293	1.8440	6.1466	1.8440	2.4586	1.8440	2.4586	1.8440	0.6146	-	-	-	-	-
		บริหาร	12.2932	3.6880	0.6147	1.2293	1.8440	6.1466	1.8440	2.4586	1.8440	2.4586	1.8440	0.6146	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม) บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	16.7433	4.1859	0.8372	1.6743	1.6743	8.3717	2.5115	3.3487	2.5115	4.1859	1.6743	1.6743	0.8372	-	-	-	-
		บริหาร	16.7433	4.1859	0.8372	1.6743	1.6743	8.3717	2.5115	3.3487	2.5115	4.1859	1.6743	1.6743	0.8372	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่สาบป่าเมี่ยง) บ้านแม่สาบป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ		4.6023	1.8409	0.2301	0.4602	1.1506	2.7614	1.1506	1.1506	0.4602	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		4.6023	1.8409	0.2301	0.4602	1.1506	2.7614	1.1506	1.1506	0.4602	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละสา(บ้านแม่วาก) บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ		23.7510	5.9378	1.1876	2.3751	2.3751	10.6881	3.5627	3.5627	3.5627	7.1251	3.5627	2.3751	1.1873	-	-	-
		บริหาร		23.7510	5.9378	1.1876	2.3751	2.3751	10.6881	3.5627	3.5627	3.5627	7.1251	3.5627	2.3751	1.1873	-	-	-
ผล			16.9196	-	-	-	-	8.4838	-	-	8.4838	-	-	-	-	8.4356	-	3.4112	5.0246
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C	C					C	C									
			76% - 99%					76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		45.0000	6.7500	-	2.2500	4.5000	15.7500	4.5000	4.5000	6.7500	15.7500	6.7500	4.5000	4.5000	6.7500	4.5000	2.2500
		บริหาร		45.0000	6.7500	-	2.2500	4.5000	15.7500	4.5000	4.5000	6.7500	15.7500	6.7500	4.5000	4.5000	6.7500	4.5000	2.2500
ผล			39.9699	-	-	-	-	32.2453	-	19.4950	12.7503	5.9539	-	5.9539	-	1.7608	1.7608	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) (ระยะ 2) บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C	C					C	C									
			51% - 75%					26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ		10.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	5.5000	1.5000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-
		บริหาร		10.0000	1.5000	-	0.5000	1.0000	5.5000	1.5000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	1.0000	-	-	-	-
ผล			5.0975	-	-	-	-	2.0920	-	2.0920	-	-	-	-	-	3.0055	-	3.0055	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เขตห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			26% - 50%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		20.0000	3.0000	-	1.0000	2.0000	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	7.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-
		บริหาร		20.0000	3.0000	-	1.0000	2.0000	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	7.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-
ผล			6.0582	-	-	-	-	6.0582	-	5.1879	0.8703	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาห้อย (บ้านละอูบโซน A) บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยท่อม อำเภอแม่ลาห้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	6.7500	2.2500	2.2500	2.2500	5.2500	2.2500	1.5000	1.5000	0.7500	0.7500	-
		บริหาร		15.0000	2.2500	-	0.7500	1.5000	6.7500	2.2500	2.2500	2.2500	5.2500	2.2500	1.5000	1.5000	0.7500	0.7500	-
ผล			14.9000	-	-	-	-	3.9350	2.2350	-	1.7000	5.1080	2.5554	-	2.5527	5.8570	-	2.5500	3.3070
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูบพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาห้อย (บ้านละอูบโซน B) บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยท่อม อำเภอแม่ลาห้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			26% - 50%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		46.0000	6.9000	-	2.3000	4.6000	18.4000	4.6000	6.9000	6.9000	13.8000	4.6000	4.6000	4.6000	6.9000	4.6000	2.3000
		บริหาร		46.0000	6.9000	-	2.3000	4.6000	18.4000	4.6000	6.9000	6.9000	13.8000	4.6000	4.6000	4.6000	6.9000	4.6000	2.3000
ผล			10.2771	-	-	-	-	7.7271	6.8771	-	0.8501	-	-	-	-	2.5500	-	2.5500	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองป) บ้านหนองป หมู่ที่ 9 ตำบลนพทราย อำเภอถ้ำขุ่น จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		12.0000	1.8000	-	0.6000	1.2000	5.4000	1.8000	1.8000	1.8000	4.2000	1.8000	1.2000	1.2000	0.6000	0.6000	-
		บริหาร		12.0000	1.8000	-	0.6000	1.2000	5.4000	1.8000	1.8000	1.8000	4.2000	1.8000	1.2000	1.2000	0.6000	0.6000	-
ผล			8.9415	-	-	-	-	8.2977	-	5.8817	2.4160	0.6439	-	-	0.6439	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองบอน) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลนาทราย อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
			76% - 99%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	12.0000	1.8000	-	0.6000	1.2000	5.4000	1.8000	1.8000	1.8000	4.2000	1.8000	1.2000	1.2000	0.6000	0.6000	-	
		บริหาร	12.0000	1.8000	-	0.6000	1.2000	5.4000	1.8000	1.8000	1.8000	4.2000	1.8000	1.2000	1.2000	0.6000	0.6000	-	
		ผล	9.0940	-	-	-	-	9.0940	1.7964	4.4966	2.8020	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C												
			บริหาร	C	C	B.1.5	C												
			ผล	C					C	C									
				76% - 99%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%
การใช้จ่าย		พรบ	60.0000	9.0000	-	3.0000	6.0000	24.0000	9.0000	9.0000	6.0000	18.0000	6.0000	6.0000	6.0000	9.0000	6.0000	3.0000	
		บริหาร	60.0000	9.0000	-	3.0000	6.0000	24.0000	9.0000	9.0000	6.0000	18.0000	6.0000	6.0000	6.0000	9.0000	6.0000	3.0000	
		ผล	52.2546	-	-	-	-	21.0155	-	14.3429	6.6726	23.8371	9.6495	6.9266	7.2611	7.4020	-	7.4020	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่น้ำจัน-คลองปลาหมอ หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเวียงเชียง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	C	C													
			บริหาร	C	C	C													
			ผล	C	B.1.5	B.1.3	B.1.4	B.1.5	C	B.1.6	C								
				100%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	3.3334	-	3.3334	-	10.0000	3.3334	-	6.6666	6.6666	6.6666	-	-	-	-	-	
		บริหาร	20.0000	3.3334	-	3.3334	-	10.0000	3.3334	-	6.6666	6.6666	6.6666	-	-	-	-	-	
		ผล	19.9640	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2010	2.2010	3.0000	-	14.7530	7.6874	-	7.0656
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
			บริหาร	C	C	C													
			ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C							
				1% - 25%					1% - 25%				1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
การใช้จ่าย		พรบ	20.0000	-	-	-	-	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	12.5000	2.5000	7.5000	2.5000	-	-	-	
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	12.5000	2.5000	7.5000	2.5000	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองระมิงลึก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง] <จังหวัดอ่างทอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	2.5000	-	2.5000	-	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.0000	2.5000	5.0000	2.5000	-	-	-
		บริหาร	20.0000	2.5000	-	2.5000	-	7.5000	2.5000	2.5000	2.5000	10.0000	2.5000	5.0000	2.5000	-	-	-
		ผล	19.6000	-	-	-	-	5.0034	-	-	5.0034	14.5966	-	9.4857	5.1109	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนากะทา-สนับสมุนประปาหมู่บ้านตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C				C	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	23.0000	2.8750	-	2.8750	-	11.5000	2.8750	8.6250	-	8.6250	2.8750	2.8750	2.8750	-	-	-
		บริหาร	23.0000	2.8750	-	2.8750	-	11.5000	2.8750	8.6250	-	8.6250	2.8750	2.8750	2.8750	-	-	-
		ผล	16.6116	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8071	6.2849	5.5222	-	4.8045	4.8045	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพวงมณีและบ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 ตำบลจระเข้มาก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C	C				C	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	52.0000	4.1600	-	4.1600	16.6400	-	-	16.6400	13.0000	-	-	13.0000	18.2000	-	-	18.2000
		บริหาร	52.0000	4.1600	-	4.1600	16.6400	-	-	16.6400	13.0000	-	-	13.0000	18.2000	-	-	18.2000
		ผล	19.7594	-	-	-	7.7549	-	-	7.7549	2.8502	-	2.8502	-	9.1544	-	-	9.1544
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C	C				C	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ	72.0550	5.7644	-	5.7644	23.0576	-	-	23.0576	18.0138	-	-	18.0138	25.2192	-	-	25.2192
		บริหาร	72.0550	5.7644	-	5.7644	23.0576	-	-	23.0576	18.0138	-	-	18.0138	25.2192	-	-	25.2192
		ผล	71.7500	-	-	-	-	-	-	-	57.1222	29.4944	19.0588	8.5691	14.6279	-	7.9796	6.6483
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	D1.2						D1.2			D1.2							
	การใช้จ่าย	พรบ		12.5000	-	-	-	-	5.0000	2.0000	-	3.0000	7.5000	5.0000	2.5000	-	-	-	-
		บริหาร		12.5000	-	-	-	-	5.0000	2.0000	-	3.0000	7.5000	5.0000	2.5000	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ บางคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลพ่วงพระนคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C						C			C							
	การใช้จ่าย	พรบ		22.0000	3.3000	-	-	3.3000	3.0800	-	3.0800	-	8.5800	3.3000	-	5.2800	7.0400	2.6400	4.4000
		บริหาร		22.0000	3.3000	-	-	3.3000	3.0800	-	3.0800	-	8.5800	3.3000	-	5.2800	7.0400	2.6400	4.4000
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกซ้ายสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ		12.0000	-	-	-	-	7.8000	3.0000	-	4.8000	4.2000	-	4.2000	-	-	-	-
		บริหาร		12.0000	-	-	-	-	7.8000	3.0000	-	4.8000	4.2000	-	4.2000	-	-	-	-
		ผล		11.9950	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9950	5.7496	-	6.2454	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองปลายฝูสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลท่ามา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	-	-	-	-	9.7500	3.7500	-	6.0000	5.2500	3.0000	2.2500	-	-	-	-
		บริหาร		15.0000	-	-	-	-	9.7500	3.7500	-	6.0000	5.2500	3.0000	2.2500	-	-	-	-
		ผล		14.9654	-	-	-	-	12.5788	-	7.4504	5.1285	2.3866	-	2.3866	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกชวาสมันสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปตรี จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	-	-	-	-	9.7500	3.7500	-	6.0000	5.2500	3.0000	2.2500	-	-	-	-	
		บริหาร	15.0000	-	-	-	-	9.7500	3.7500	-	6.0000	5.2500	3.0000	2.2500	-	-	-	-	
		ผล	14.9900	2.2485	-	-	2.2485	3.6417	-	-	3.6417	9.0998	4.1762	4.9236	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลสนท้าว,ห้วยอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	20.0000	11.5000	-	3.0000	8.5000	8.5000	8.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	20.0000	11.5000	-	3.0000	8.5000	8.5000	8.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	18.5000	-	-	-	-	6.2042	-	2.7750	3.4292	12.2958	-	8.5845	3.7112	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่หนองซึ้งเหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านซึ้งเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	28.1260	16.1725	-	4.2189	11.9536	11.9535	11.9535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	28.1260	16.1725	-	4.2189	11.9536	11.9535	11.9535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	25.9476	-	-	-	-	4.2075	4.2075	-	-	13.9454	-	-	13.9454	7.7947	-	-	7.7947
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่หนองซึ้งเหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านซึ้งเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	11.5000	1.7250	-	0.5750	1.1500	4.6000	1.1500	1.1500	2.3000	4.6000	2.3000	1.1500	1.1500	0.5750	0.5750	-	-
		บริหาร	11.5000	1.7250	-	0.5750	1.1500	4.6000	1.1500	1.1500	2.3000	4.6000	2.3000	1.1500	1.1500	0.5750	0.5750	-	-
		ผล	11.4275	-	-	-	-	4.0825	-	4.0825	-	1.8021	1.8021	-	-	5.5429	-	3.0443	2.4987
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ห้วยคาสามง่ามท่าโบสถ์) ตำบลห้วยคา อำเภอห้วยคา จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
	การใช้จ่าย	พรบ	25.0000	3.1250	-	3.1250	-	9.3750	3.1250	3.1250	3.1250	12.5000	3.1250	6.2500	3.1250	-	-	-	-
		บริหาร	25.0000	3.1250	-	3.1250	-	9.3750	3.1250	3.1250	3.1250	12.5000	3.1250	6.2500	3.1250	-	-	-	-
		ผล	24.8900	-	-	-	-	8.8594	-	8.8594	-	12.7715	7.6702	-	5.1013	3.2591	-	-	3.2591
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ยางตาลย่านมัทรี กลางแดด) ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	17.0000	3.4000	-	3.4000	-	13.6000	3.4000	5.1000	5.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	17.0000	3.4000	-	3.4000	-	13.6000	3.4000	5.1000	5.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	16.9000	5.0044	-	-	5.0044	4.9949	-	4.9949	-	6.9008	3.6514	3.2494	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (โกรกพระบางมะฝ่อ บางประมุง นากลาง ศาลาแดง) ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	B.1.5	B.1.3	B.1.4	B.1.5	C	B.1.6	C									
	การใช้จ่าย	พรบ	22.0000	3.6667	-	-	3.6667	14.6666	3.6667	3.6667	7.3332	3.6667	3.6667	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	22.0000	3.6667	-	-	3.6667	14.6666	3.6667	3.6667	7.3332	3.6667	3.6667	-	-	-	-	-	-
		ผล	21.8000	-	-	-	-	3.2700	-	-	3.2700	9.1860	4.9320	4.2540	-	9.3440	-	-	9.3440
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำป้าอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	B.1.5	B.1.3	B.1.4	B.1.5	C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	56.0000	5.0000	-	5.0000	-	24.5000	7.0000	10.5000	7.0000	26.5000	10.5000	9.0000	7.0000	-	-	-	-
		บริหาร	56.0000	5.0000	-	5.0000	-	24.5000	7.0000	10.5000	7.0000	26.5000	10.5000	9.0000	7.0000	-	-	-	-
		ผล	10.1555	-	-	-	-	5.1255	-	-	5.1255	5.0300	-	-	5.0300	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ สะแกกรัง ท่าสูง) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			76% - 99%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	28.0000	3.5000	-	-	3.5000	7.0000	3.5000	-	3.5000	17.5000	7.0000	7.0000	3.5000	-	-	-	-
		บริหาร	28.0000	3.5000	-	-	3.5000	7.0000	3.5000	-	3.5000	17.5000	7.0000	7.0000	3.5000	-	-	-	-
ผล		17.8116	-	-	-	-	4.8654	4.8654	-	-	12.9462	4.6062	3.9900	4.3500	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (น้ำซึม ท่า สูง หลุมเข้า) ตำบลท่าสูง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	29.0000	3.6250	-	3.6250	-	3.6250	-	-	3.6250	21.7500	10.8750	7.2500	3.6250	-	-	-	-
		บริหาร	29.0000	3.6250	-	3.6250	-	3.6250	-	-	3.6250	21.7500	10.8750	7.2500	3.6250	-	-	-	-
ผล		28.7900	-	-	-	-	13.3219	4.3188	-	9.0031	15.4681	5.0032	10.4649	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง หาดทอง เกาะเทโพ) ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C				C	C										
			1% - 25%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ	28.0000	3.5000	-	3.5000	-	10.5000	3.5000	3.5000	3.5000	14.0000	3.5000	7.0000	3.5000	-	-	-	-
		บริหาร	28.0000	3.5000	-	3.5000	-	10.5000	3.5000	3.5000	3.5000	14.0000	3.5000	7.0000	3.5000	-	-	-	-
ผล		6.3782	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3782	-	3.3066	3.0717	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองสามลำคลองเชื่อมต่อกอง จะเข้เดิมจากเชื่อมต่อกองบางไทรฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลพิบูล อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	26.0000	3.2500	-	3.2500	-	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	6.5000	6.5000	3.2500	-	-	-	-
		บริหาร	26.0000	3.2500	-	3.2500	-	6.5000	3.2500	-	3.2500	16.2500	6.5000	6.5000	3.2500	-	-	-	-
ผล		25.8900	-	-	-	-	10.1895	5.1788	-	5.0108	3.8403	-	3.8403	-	11.8602	5.0970	-	6.7632	
หมายเหตุ																			

ประเภททรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงจากลำรางเชื่อมต่อกองบ้านท่าจันทร์ ตำบลตาซี้ด อำเภอพรหมพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	19.0000	-	-	-	-	12.6666	3.1667	3.1667	6.3332	6.3334	6.3334	-	-	-	-	-	
		บริหาร	19.0000	-	-	-	-	12.6666	3.1667	3.1667	6.3332	6.3334	6.3334	-	-	-	-	-	
ผล		18.8990	-	-	-	-	3.0015	-	3.0015	-	8.6279	3.0150	2.9675	2.6554	7.2697	7.2697	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงจากลำรางเชื่อมต่อบึงหลังบ้านเชื่อมต่อบึงบัว ตำบลตาซี้ด อำเภอพรหมพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			76% - 99%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	23.0000	2.8750	-	2.8750	-	5.7500	2.8750	-	2.8750	14.3750	2.8750	5.7500	5.7500	-	-	-	
		บริหาร	23.0000	2.8750	-	2.8750	-	5.7500	2.8750	-	2.8750	14.3750	2.8750	5.7500	5.7500	-	-	-	
ผล		11.9028	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9256	3.9229	4.0028	-	3.9771	3.9771	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองใน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	B.1.5					B.1.3		B.1.2	B.1.3				B.1.5			B.1.5	
			0%					0%	0%	0%	0%								
	การใช้จ่าย	พรบ	50.0000	4.0000	-	-	4.0000	21.0000	5.5000	5.5000	10.0000	17.5000	10.0000	5.0000	2.5000	7.5000	2.5000	2.5000	
		บริหาร	50.0000	4.0000	-	-	4.0000	21.0000	5.5000	5.5000	10.0000	17.5000	10.0000	5.0000	2.5000	7.5000	2.5000	2.5000	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเสียดพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง ตำบล]สวนแดงหนองเยื้อง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.5	B.1.3	B.1.4	B.1.5	C		B.1.6	C				
			1% - 25%									1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พรบ	49.0000	3.9200	-	-	3.9200	20.5800	5.3900	5.3900	9.8000	17.1500	9.8000	4.9000	2.4500	7.3500	2.4500	2.4500	
		บริหาร	49.0000	3.9200	-	-	3.9200	20.5800	5.3900	5.3900	9.8000	17.1500	9.8000	4.9000	2.4500	7.3500	2.4500	2.4500	
ผล		8.2190	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3088	-	-	7.3088	0.9102	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งพระ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		13.7300	1.0000	-	-	1.0000	7.0000	1.5000	2.5000	3.0000	5.7300	3.0000	2.7300	-	-	-	-
		บริหาร		13.7300	1.0000	-	-	1.0000	7.0000	1.5000	2.5000	3.0000	5.7300	3.0000	2.7300	-	-	-	-
ผล			13.6800	-	-	-	-	5.0322	-	2.0520	2.9802	4.2691	4.2691	-	-	4.3787	-	4.3787	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			76% - 99%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		91.5550	7.3244	-	-	7.3244	29.2976	-	-	29.2976	22.8888	-	-	22.8888	32.0442	-	32.0442
		บริหาร		91.5550	7.3244	-	-	7.3244	29.2976	-	-	29.2976	22.8888	-	-	22.8888	32.0442	-	32.0442
ผล			71.4312	-	-	-	-	23.8830	-	-	23.8830	22.3543	9.7967	12.5576	-	25.1939	-	14.9496	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 906) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			51% - 75%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		75.0000	6.0000	-	-	6.0000	24.0000	-	-	24.0000	18.7500	-	-	18.7500	26.2500	-	26.2500
		บริหาร		75.0000	6.0000	-	-	6.0000	24.0000	-	-	24.0000	18.7500	-	-	18.7500	26.2500	-	26.2500
ผล			39.2041	-	-	-	-	-	-	-	-	28.2675	22.6318	5.6357	-	10.9366	9.7751	1.1615	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านดองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		19.0000	9.0000	-	5.0000	4.0000	10.0000	4.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		19.0000	9.0000	-	5.0000	4.0000	10.0000	4.0000	4.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	
ผล			11.4511	2.8424	-	-	2.8424	4.3074	-	-	4.3074	4.3014	4.3014	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้าน ทรายมูล หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	15.0000	5.0000	-	2.2500	2.7500	7.0000	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	
		บริหาร	15.0000	5.0000	-	2.2500	2.7500	7.0000	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	
ผล		10.7500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5091	-	5.5091	-	5.2409	-	5.2409		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำเม้าพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	12.0000	4.0000	-	1.8000	2.2000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	
		บริหาร	12.0000	4.0000	-	1.8000	2.2000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	
ผล		8.7000	-	-	-	-	-	5.0438	-	5.0438	-	3.6562	3.2623	-	0.3940	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
			100%												100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		18.4410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4410	-	18.4410	-	-	-		
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
		บริหาร	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
		ผล	59.9883	-	-	-	-	35.9569	-	35.9569	-	24.0314	-	-	24.0314	-	-		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
		บริหาร	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
		ผล	59.9883	-	-	-	-	35.9569	-	35.9569	-	24.0314	-	-	24.0314	-	-		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แม่ลิ้ม) ตำบลมะเฟืองบ้านจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%		26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
		บริหาร	59.9883	-	-	-	-	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	19.9961	19.9961	-	-	
ผล		59.9883	-	-	-	-	35.9569	-	35.9569	-	24.0314	-	-	24.0314	-	-			
หมายเหตุ																			
		ผูกพันข้ามปี 2563-2566																	

ผู้รายงาน.....

(นายขรรจงค์ อินทุทธิ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วันเดือนปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วันเดือนปี :

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างหมอก >> สักรางออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างหมอก >> แบบรูปายการ /ce แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างหมอก >> ประกาศประกวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างหมอก >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างหมอก >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B.1.6. = จ้างหมอก >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากรัฐที่ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - ขายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 52

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รหัส : 00-0122

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-018

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		บริหาร	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		ผล	46.5834	-	-	-	-	7.4813	-	-	7.4813	28.5036	18.3291	-	-	10.1745	10.5985	-	-	10.5985
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		บริหาร	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		ผล	46.5834	-	-	-	-	7.4813	-	-	7.4813	28.5036	18.3291	-	-	10.1745	10.5985	-	-	10.5985
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		บริหาร	130.0000	19.5000	-	19.5000	-	39.0000	19.5000	-	19.5000	19.5000	-	-	19.5000	52.0000	13.0000	13.0000	26.0000	
		ผล	46.5834	-	-	-	-	7.4813	-	-	7.4813	28.5036	18.3291	-	-	10.1745	10.5985	-	-	10.5985
กิจกรรม : พัฒนาชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรอง ออกแบบ ควบคุมเครื่องจักร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C								C	C								
			51% - 75%																	
	การใช้จ่าย	พรบ	80.0000	12.0000	-	12.0000	-	24.0000	12.0000	-	12.0000	12.0000	-	-	12.0000	32.0000	8.0000	8.0000	16.0000	
		บริหาร	80.0000	12.0000	-	12.0000	-	24.0000	12.0000	-	12.0000	12.0000	-	-	12.0000	32.0000	8.0000	8.0000	16.0000	
ผล		22.1445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1445	11.9700	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรอง ออกแบบ ควบคุมเครื่องจักร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร	C	C	B.1.6	C														
		ผล	C								C	C								
			51% - 75%																	
	การใช้จ่าย	พรบ	50.0000	7.5000	-	7.5000	-	15.0000	7.5000	-	7.5000	7.5000	-	-	7.5000	20.0000	5.0000	5.0000	10.0000	
		บริหาร	50.0000	7.5000	-	7.5000	-	15.0000	7.5000	-	7.5000	7.5000	-	-	7.5000	20.0000	5.0000	5.0000	10.0000	
ผล		24.4389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4389	12.2194	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน.....

(นายสุรยงค์ อินทุฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

สถาปัตยกรรมดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรางออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ce แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการซื้อจัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เพลียจ่าย - D.2.1 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สจป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ

รหัส : 00-0149

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 53-045

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	45.1560	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	45.1560	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	44.6468	-	-	-	-	-	-	-	44.6468	-	-	44.6468	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	45.1560	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	45.1560	-	-	-	45.1560	-	45.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	44.6468	-	-	-	-	-	-	-	44.6468	-	-	44.6468	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	1.1560	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1560	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.1214	-	-	-	-	-	-	-	1.1214	-	-	1.1214	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : สายยางสำหรับสูบลมน-ทราย ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [5 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	D1.1					C	B.1.5	B.1.6	C	D1.1	D1.1						
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1560	-	-	-	-	1.1560	-	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : สายยางสูบลมน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.1214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1214	-	-	1.1214	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	44.0000	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	44.0000	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	43.5254	-	-	-	-	-	-	-	43.5254	-	-	43.5254	-	-	-	
กิจกรรม : จัดทำเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพัฒนาไทย เขตพัฒนาไทย กรุงเทพมหานคร [5 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	-	-	-	-	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	
		100%	-	-	-	-	-	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	100%	26% - 50%	76% - 99%	100%	-	-	
	การใช้จ่าย	พรบ	34.0000	-	-	-	-	34.0000	-	34.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	34.0000	-	-	-	-	34.0000	-	34.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		33.6600	-	-	-	-	-	-	-	-	33.6600	-	-	33.6600	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : จัดทำเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ รายการ : รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพัฒนาไทย เขตพัฒนาไทย กรุงเทพมหานคร [4 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	-	-	-	-	C	B.1.5	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	
		100%	-	-	-	-	-	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	-	-	
	การใช้จ่าย	พรบ	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		9.8654	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8654	-	-	9.8654	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ผู้รายงาน.....
 (นายสรยุทธ อินทุฤทธิ์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	41.6375	8.3447	-	0.1329	8.2118	22.8961	1.4423	3.0391	18.4147	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-
		บริหาร	41.6375	8.3447	-	0.1329	8.2118	22.8961	1.4423	3.0391	18.4147	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-
		ผล	23.4243	0.1911	-	-	0.1911	4.1679	-	1.2501	2.9178	12.8697	3.4704	2.3729	7.0265	6.1955	0.8883	3.4907	1.8165
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	13.6153	-	-	-	-	13.6153	-	-	13.6153	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	13.6153	-	-	-	-	-	13.6153	-	-	13.6153	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	7.7552	0.1911	-	-	0.1911	0.6827	-	0.6827	-	5.9465	-	-	5.9465	0.9349	0.4650	-	0.4699
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	13.6153	-	-	-	-	13.6153	-	-	13.6153	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	13.6153	-	-	-	-	-	13.6153	-	-	13.6153	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	7.7552	0.1911	-	-	0.1911	0.6827	-	0.6827	-	5.9465	-	-	5.9465	0.9349	0.4650	-	0.4699
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (96 เครื่อง) <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.6150	-	-	-	-	1.6150	-	-	1.6150	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.6150	-	-	-	-	1.6150	-	-	1.6150	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.9453	-	-	-	-	-	-	-	0.9453	-	-	0.9453	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงบประมาณผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (8 เครื่อง) <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1760	-	-	-	-	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1760	-	-	-	-	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.0899	-	-	-	-	-	-	-	0.0899	-	-	0.0899	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [95 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	2.8500	-	-	-	-	2.8500	-	-	2.8500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.8500	-	-	-	-	2.8500	-	-	2.8500	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.1182	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1182	-	-	1.1182	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [10 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2300	-	-	-	-	0.2300	-	-	0.2300	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2300	-	-	-	-	0.2300	-	-	0.2300	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1541	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1541	-	-	0.1541	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [30 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3852	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3852	-	-	0.3852	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [38 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8360	-	-	-	-	0.8360	-	-	0.8360	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8360	-	-	-	-	0.8360	-	-	0.8360	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5692	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5692	-	-	0.5692	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [28 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C					C	B.1.5	C								
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1204	-	-	-	-	0.1204	-	-	0.1204	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1204	-	-	-	-	0.1204	-	-	0.1204	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0899	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0899	-	-	0.0899	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [20 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C					C	B.1.5	C								
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1260	-	-	-	-	0.1260	-	-	0.1260	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1260	-	-	-	-	0.1260	-	-	0.1260	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1209	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1209	-	-	0.1209	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [4 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C					C	B.1.5	C								
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0400	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0400	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0310	-	-	0.0310	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [10 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C					C	B.1.5	C								
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2700	-	-	-	-	0.2700	-	-	0.2700	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2700	-	-	-	-	0.2700	-	-	0.2700	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1134	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1134	-	-	0.1134	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C						C	B.1.5	C									
			100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.3240	-	-	-	-	0.3240	-	-	0.3240	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.3240	-	-	-	-	0.3240	-	-	0.3240	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.1188	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1188	-	-	0.1188	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C						C	B.1.5	C									
			100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.0450	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.0450	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0376	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0376	-	-	0.0376	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C						C	B.1.5	C									
			100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.0500	-	-	-	-	0.0500	-	-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.0500	-	-	-	-	0.0500	-	-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0401	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0401	-	-	0.0401	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [9 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C										C	C						
			100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1350	-	-	-	-	0.1350	-	-	0.1350	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.1350	-	-	-	-	0.1350	-	-	0.1350	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0915	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0915	-	-	0.0915	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [208 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.4	C								
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2064	-	-	-	-	1.2064	-	-	1.2064	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.2064	-	-	-	-	1.2064	-	-	1.2064	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.2671	-	-	-	-	-	-	-	0.2671	-	-	0.2671	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [276 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
		100%							1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0488	-	-	-	-	1.0488	-	-	1.0488	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.0488	-	-	-	-	1.0488	-	-	1.0488	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.8860	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8860	-	-	0.8860	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [276 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
		100%							1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		3.3120	-	-	-	-	3.3120	-	-	3.3120	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		3.3120	-	-	-	-	3.3120	-	-	3.3120	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.8417	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8417	-	-	0.8417	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสสัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
		100%							1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		0.0220	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.0220	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.0147	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0147	-	-	0.0147	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร็วๆ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.5	C								
			100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		0.0460	-	-	-	-	0.0460	-	-	0.0460	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.0460	-	-	-	-	0.0460	-	-	0.0460	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.0321	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0321	-	-	0.0321	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานตัดต่อวีดิทัศน์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	C									
			100%						100%	1% - 25%	51% - 75%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1911	-	-	-	-	0.1911	-	-	0.1911	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.1911	-	-	-	-	0.1911	-	-	0.1911	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.3822	0.1911	-	-	0.1911	0.1911	-	0.1911	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ Inkjet สี (ขนาดหน้ากว้าง 54 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	C									
			100%						100%	1% - 25%	51% - 75%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4916	-	-	-	-	0.4916	-	-	0.4916	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.4916	-	-	-	-	0.4916	-	-	0.4916	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.4916	-	-	-	-	0.4916	-	0.4916	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สำหรับ ใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 กล้อง [5] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	B.1.6	C					
			100%											26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	100%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2350	0.2350		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ก่อตั้งโครงสร้างจรปิดชนิดเครือข่าย แบบผสมองคังที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ก่อตั้ง [4] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.6	C						
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล			0.2300											0.2300		0.2300			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องพิมพ์ดีดราคาปลีกแบบหน้าเดียว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C			C	
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล			0.0749											0.0749				0.0749	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C			C	
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล			0.0658											0.0658				0.0658	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C			C	
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ																	
		บริหาร																	
ผล			0.0944											0.0944				0.0944	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C											C				C
		ผล	100%											100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0850	-	-	0.0850	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C											C				C
		ผล	100%											100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0296	-	-	0.0296	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน ขนาด 50,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C											C				C
		ผล	100%											100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0570	-	-	0.0570	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน ขนาด 60,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	C											C				C
		ผล	100%											100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0632	-	-	0.0632	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำ [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง [7] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เกื้อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 61 ตัว [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ใต้ผู้บริหารตัวแผล จำนวน 1 ชุด [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ใต้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ใต้ประชุม จำนวน 1 ตัว [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 17 ตู้ [17] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : จอรับภาพ ชนิดมอดูลโซไฟท์ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6													B.1.6		B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.6											B.1.6					B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.6												B.1.6					B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.6													B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแชน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.6													B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ [3] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โศฟา ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 2.00 เมตร หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โศฟา ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 0.80 เมตร หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 1 ตัว [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โต๊ะกลางแบบวงรี จำนวน 2 ตัว [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6										B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โข่งน้ำ ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 189 x 82 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โข่งน้ำ ขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 74 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 3 ตัว [3] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : โต๊ะทำงาน แบบไม้อัดทำสี จำนวน 3 ตัว [3] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้และมีล้อ จำนวน 3 ตัว [3] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ใต้ประชุม จำนวน 2 รายการ [2] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6											B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ระบบเครื่องเสียง 5.1 ช่อง (DTS) จำนวน 1 ชุด [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ก่อสร้างโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 1 กล้อง [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.3												B.1.3			B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ก่อสร้างดีไอคอนเฟอร์เรช จำนวน 3 กล้อง [3] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
		บริหาร																
		ผล	B.1.3												B.1.3			B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	28.0222	8.3447	-	0.1329	8.2118	9.2808	1.4423	3.0391	4.7994	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-	
		บริหาร	28.0222	8.3447	-	0.1329	8.2118	9.2808	1.4423	3.0391	4.7994	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-	
		ผล	15.6690	-	-	-	-	3.4852	-	0.5674	2.9178	6.9232	3.4704	2.3729	1.0800	5.2806	0.4233	3.4907	1.3466	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	28.0222	8.3447	-	0.1329	8.2118	9.2808	1.4423	3.0391	4.7994	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-	
		บริหาร	28.0222	8.3447	-	0.1329	8.2118	9.2808	1.4423	3.0391	4.7994	7.8427	1.4777	6.1250	0.2400	2.5540	2.4100	0.1440	-	
		ผล	15.6690	-	-	-	-	3.4852	-	0.5674	2.9178	6.9232	3.4704	2.3729	1.0800	5.2806	0.4233	3.4907	1.3466	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ซ่อมแซมรั้วสำนักงานส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย เลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C														
		บริหาร	C	C	B.1.5	C														
		ผล	C					C	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	1.5000	0.3750	-	0.0750	0.3000	1.0500	0.3750	0.3750	0.3000	0.0750	0.0750	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.5000	0.3750	-	0.0750	0.3000	1.0500	0.3750	0.3750	0.3000	0.0750	0.0750	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2640	-	-	-	-	0.3788	-	-	0.3788	0.8852	-	0.8852	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ซ่อมแซมรั้วสำนักงานส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่า อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	C														
		บริหาร	C	C	B.1.5	C														
		ผล	C					C	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1570	0.2893	-	0.0579	0.2314	0.8100	0.2893	0.2893	0.2314	0.0577	0.0577	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1570	0.2893	-	0.0579	0.2314	0.8100	0.2893	0.2893	0.2314	0.0577	0.0577	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1560	0.5018	0.6542	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง เลขที่ 3 ตำบลหนองพ่วง อำเภอเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C					C	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2132	1.2132	-	-	1.2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.2132	1.2132	-	-	1.2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9940	0.9940	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ตำบลปาดาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2550	0.2550	-	-	0.2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2550	0.2550	-	-	0.2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2535	-	-	-	-	0.2535	-	0.2535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงพระเปิด เลขที่ 280 หมู่ที่ 3 ถนนเกษตรวิสัย ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C					C	C									
			100%				76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		0.9670	0.9670	-	-	0.9670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.9670	0.9670	-	-	0.9670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.7840	-	-	-	-	-	-	-	0.7840	0.7840	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สทท.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C						C	B.1.4	B.1.5	C						
			76% - 99%					1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	0.7000	-	0.7000	-	0.7000	0.7000
		บริหาร		2.0000	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	0.7000	-	0.7000	-	0.7000	0.7000
ผล			0.7601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7601	0.4233	0.3368	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแม่พิมพ์ ซี มูล พร้อมก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		1.5400	0.1232	-	-	0.1232	0.6468	0.1540	0.1848	0.3080	0.7700	0.3850	0.3850	-	-	-
		บริหาร		1.5400	0.1232	-	-	0.1232	0.6468	0.1540	0.1848	0.3080	0.7700	0.3850	0.3850	-	-	-
ผล			1.3080	-	-	-	-	0.3139	-	0.3139	-	0.9941	0.9941	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เลขที่ 47 ถนนราชสีมา-โชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ		4.8000	0.4320	-	-	0.4320	2.3040	0.6240	0.7200	0.9600	1.6800	0.9600	0.4800	0.2400	0.3840	0.2400
		บริหาร		4.8000	0.4320	-	-	0.4320	2.3040	0.6240	0.7200	0.9600	1.6800	0.9600	0.4800	0.2400	0.3840	0.2400
ผล			4.0000	-	-	-	-	1.3200	-	-	1.3200	1.0800	-	-	1.0800	1.6000	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์และแบบแปลนโครงการ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		0.2000	0.2000	-	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		0.2000	0.2000	-	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.1965	-	-	-	-	-	-	-	0.1965	0.1965	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เลขที่ 4 ตำบลระชนาเขี้ย อำเภอมือสองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C							
			26% - 50%					1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ		4.9000	-	-	-	-	1.4700	-	1.4700	-	1.9600	-	1.9600	-	1.4700	1.4700
		บริหาร		4.9000	-	-	-	-	1.4700	-	1.4700	-	1.9600	-	1.9600	-	1.4700	1.4700
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เลขที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C									C	C					
			100%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-
		บริหาร		2.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-
ผล			1.7690	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8335	-	0.8335	-	0.9355	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เลขที่ 3 ตำบลบางจีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C									C	C					
			100%									1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-
		บริหาร		2.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	-
ผล			1.9650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9650	-	0.4111	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เลขที่ 8 ตำบลขุนมารวัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C									C	C						
			76% - 99%						1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.6000	-	0.6000	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.6000	-	0.6000	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญา ไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C									C	C						
			100%						26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	4.5000	4.5000	-	-	4.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.5000	4.5000	-	-	4.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.2190	-	-	-	-	1.2190	-	-	1.2190	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงห้องเก็บยวดยานและทำเนียบผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านหน้า รายการ : ปรับปรุงห้องที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6												B.1.6			B.1.6	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงห้องประชุมสำหรับบัญชาการโครงการขนาดใหญ่ (WAR ROOM) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6											B.1.6					B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ปรับปรุงอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 4 เพื่อจัดทำห้องเก็บครุภัณฑ์ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6												B.1.6				B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ตกแต่งภายใน (Build in) ตู้ใช้วีเอ็ม จำนวน 1 รายการ [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6													B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ รายการ : ตกแต่งภายใน (Build in) เคาน์เตอร์ รูปตัวแอล จำนวน 1 รายการ [1] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6													B.1.6			B.1.6
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
 (นายรณรงค์ อินทุทธิ)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :
 วัน/เดือน/ปี :

หมายเหตุ*

- สภามหากรรมการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1. = จ้างหมวก >> ส่งตรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2. = จ้างหมวก >> แบบสรุปรายการ /ce แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
 - B.1.3. = จ้างหมวก >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4. = จ้างหมวก >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
 - B.1.5. = จ้างหมวก >> อนุมัติ ผลการซื้อจัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
 - B.1.6. = จ้างหมวก >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังส่งตรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภก.
 - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2. = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภก.
 - D.2.2. = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สง.ป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย

รหัส : 75

ผลผลิต/โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รหัส : 02-000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		ผล	159.6449	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	49.8366	18.6754	13.6965	17.4647	65.8901	11.7720	15.4378	38.6803	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		ผล	159.6449	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	49.8366	18.6754	13.6965	17.4647	65.8901	11.7720	15.4378	38.6803	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		บริหาร	192.8434	21.4084	2.5000	3.5000	15.4084	67.9052	16.9078	19.1922	31.8052	48.9240	17.4020	15.5220	16.0000	54.6058	17.0000	18.0000	19.6058	
		ผล	159.6449	6.2600	-	-	6.2600	37.6583	9.2313	9.8585	18.5684	49.8366	18.6754	13.6965	17.4647	65.8901	11.7720	15.4378	38.6803	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกยาม หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอลำลูกกา จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5650	-	-	-	-	-	0.3390	-	0.1695	0.1695	0.2260	0.2260	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5650	-	-	-	-	-	0.3390	-	0.1695	0.1695	0.2260	0.2260	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5550	-	-	-	-	-	0.5550	0.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอลำลูกกา จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3720	-	-	-	-	-	0.3720	-	0.1488	0.2232	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3720	-	-	-	-	-	0.3720	-	0.1488	0.2232	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3720	-	-	-	-	-	0.3720	-	0.3720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหัวเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	D.1.1						D.1.1			D.1.1							
	การใช้จ่าย	พรบ		0.3780	-	-	-	-	0.3780	-	0.1512	0.2268	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.3780	-	-	-	-	0.3780	-	0.1512	0.2268	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านตากเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ		0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.1340	0.2010	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.1340	0.2010	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.3350	-	-	-	-	0.3350	-	0.3350	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทุ่งเสา หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ		0.3740	-	-	-	-	0.3740	-	0.1496	0.2244	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.3740	-	-	-	-	0.3740	-	0.1496	0.2244	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.3740	0.3740	-	-	0.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านวัดไทรนศ หมู่ที่ 7 ตำบลนบพิตำ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4300	-	-	-	-	0.4300	-	0.1720	0.2580	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		0.4300	-	-	-	-	0.4300	-	0.1720	0.2580	-	-	-	-	-	-	
		ผล		0.4300	-	-	-	-	0.4300	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C											
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5260	-	-	-	-	0.3156	-	0.1578	0.1578	0.2104	0.2104	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5260	-	-	-	-	0.3156	-	0.1578	0.1578	0.2104	0.2104	-	-	-	-	-
ผล		0.5260	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5260	0.5260	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C											
			100%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5860	-	-	-	-	0.3516	-	0.1758	0.1758	0.2344	0.2344	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5860	-	-	-	-	0.3516	-	0.1758	0.1758	0.2344	0.2344	-	-	-	-	-
ผล		0.5508	-	-	-	-	0.5508	-	-	0.5508	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านชายพร หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประจักษ์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C											
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5660	-	-	-	-	0.3396	-	0.1698	0.1698	0.2264	0.2264	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5660	-	-	-	-	0.3396	-	0.1698	0.1698	0.2264	0.2264	-	-	-	-	-
ผล		0.5660	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5660	0.5660	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านผ่าละมี หมู่ที่ 1 ตำบลผ่าละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.4	C											
			100%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7290	-	-	-	-	0.4374	-	0.2187	0.2187	0.2916	0.2916	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7290	-	-	-	-	0.4374	-	0.2187	0.2187	0.2916	0.2916	-	-	-	-	-
ผล		0.6960	-	-	-	-	0.6960	-	-	0.6960	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านควนพระ หมู่ที่ 2 ตำบลฝ่าละมึ อำเภอบาเจาะ จ.น.สงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%		76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	0.2000	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	0.2000	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4998	-	-	-	-	0.4998	-	-	0.4998	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพระเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลฝ่าละมึ อำเภอบาเจาะ จ.น.สงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%		100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	0.1964	0.2946	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	0.1964	0.2946	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4910	-	-	-	-	0.4910	-	-	0.4910	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์ จ.น.สงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5410	-	-	-	-	0.3246	-	0.1623	0.1623	0.2164	0.2164	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5410	-	-	-	-	0.3246	-	0.1623	0.1623	0.2164	0.2164	-	-	-	-	-	
ผล		0.4880	-	-	-	-	0.4880	-	0.4880	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทอยโข่ง อำเภอลงขัน จ.น.สงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7400	-	-	-	-	0.6960	-	0.3480	0.3480	1.0440	0.5220	0.5220	-	-	-	-	
		บริหาร	1.7400	-	-	-	-	0.6960	-	0.3480	0.3480	1.0440	0.5220	0.5220	-	-	-	-	
ผล		1.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5800	-	-	1.5800	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเกาะตากใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.1920	0.2880	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.1920	0.2880	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4800	-	-	-	-	0.4800	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5560	-	-	-	-	0.3336	-	0.1668	0.1668	0.2224	0.2224	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5560	-	-	-	-	0.3336	-	0.1668	0.1668	0.2224	0.2224	-	-	-	-	
ผล		0.5560	-	-	-	-	0.5560	0.5560	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2230	-	-	-	-	0.2230	-	0.0892	0.1338	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2230	-	-	-	-	0.2230	-	0.0892	0.1338	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2230	-	-	-	-	0.2230	0.2230	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเค็ยง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
		ผล	D1.1						D1.1		D1.1							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3490	-	-	-	-	0.3490	-	0.1396	0.2094	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3490	-	-	-	-	0.3490	-	0.1396	0.2094	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5310	-	-	-	-	0.3186	-	0.1593	0.1593	0.2124	0.2124	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5310	-	-	-	-	0.3186	-	0.1593	0.1593	0.2124	0.2124	-	-	-	-	-	
ผล		0.4880	-	-	-	-	0.4880	-	-	0.4880	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านน้ำตก (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C						
			100%									51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1000	-	-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.1000	-	-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0900	-	-	1.0900	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากคอง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4000	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3996	-	-	-	-	0.3996	-	0.3996	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเขากว๊าย หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.6	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4996	0.4996	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C										
		100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6977	-	-	0.6977	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองสูง หมู่ที่ 13 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9400	-	-	-	-	0.9400	-	-	0.9400	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9400	-	-	-	-	0.9400	-	-	0.9400	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9118	-	0.9118	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9800	-	-	-	-	0.9800	-	-	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9800	-	-	-	-	0.9800	-	-	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9480	0.9480	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	B.1.6	B.1.6	B.1.3	B.1.6	B.1.6												
		บริหาร	B.1.6	B.1.6	B.1.3	B.1.6	B.1.6												
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
		100%						1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0800	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.0800	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0800	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.0800	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0770	-	-	1.0770	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	1.5500	-	-	-	-	1.5500	-	-	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.5500	-	-	-	-	1.5500	-	-	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.3789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3789	-	1.3789	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.5790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5790	-	0.5790		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8800	-	-	-	-	0.8800	-	-	0.8800	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.8800	-	-	-	-	0.8800	-	-	0.8800	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.8750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8750	0.8750	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพรุญาติ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพริก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.5000	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4990	0.4990	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.9000	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.7967	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7967	0.7967	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านชุมชนราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C												
			100%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7500	-	-	-	-	0.7500	-	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.7500	-	-	-	-	0.7500	-	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4544	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4544	-	0.4544	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองนันทน์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
			100%					1% - 25%			1% - 25%	100%	26% - 50%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0200	-	-	-	-	1.0200	-	-	1.0200	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0200	-	-	-	-	1.0200	-	-	1.0200	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0100	-	-	1.0100	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แสง บ้านเปงท่าข้าม ตำบลบ้านเปง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000	-	0.1000	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไทย บ้านแม่ไทย ตำบลแม่อิน อำเภอสี จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5609	0.1870	-	-	0.1870	0.3739	0.1870	0.1869	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5609	0.1870	-	-	0.1870	0.3739	0.1870	0.1869	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5590	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5590	-	-	0.5590	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ราพัน บ้านวังหาด ตำบลลี้ซัง อำเภอบ้าน ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					76% - 99%		26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0000	0.2000	-	-	0.2000	0.6000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0000	0.2000	-	-	0.2000	0.6000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-	-
ผล		0.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9900	-	-	0.9900	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต่า บ้านแม่ต้นน้อย ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1680	0.0840	-	-	0.0840	0.0840	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1680	0.0840	-	-	0.0840	0.0840	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1660	-	-	-	-	0.1660	-	-	0.1660	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอียง บ้านใหม่บ้านเย็น ตำบลคอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7845	0.1961	-	-	0.1961	0.5894	0.1961	0.1961	0.1962	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7845	0.1961	-	-	0.1961	0.5884	0.1961	0.1961	0.1962	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.7750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7750	-	-	0.7750	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2247	0.1124	-	-	0.1124	0.1123	0.1123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2247	0.1124	-	-	0.1124	0.1123	0.1123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2210	-	-	-	-	0.2210	-	-	0.2210	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่ทาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	26% - 50%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2940	0.1470	-	-	0.1470	0.1470	0.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2940	0.1470	-	-	0.1470	0.1470	0.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2890	-	-	-	-	0.2890	-	-	0.2890	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	26% - 50%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0990	-	-	-	-	0.0990	-	-	0.0990	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านป่าสัก ตำบลป่าจี่ อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6812	0.2271	-	-	0.2271	0.4541	0.2271	0.2270	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6812	0.2271	-	-	0.2271	0.4541	0.2271	0.2270	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6800	0.6800	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กนกวน บ้านโห่ง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
		100%						51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3479	0.1740	-	-	0.1740	0.1739	0.1739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3479	0.1740	-	-	0.1740	0.1739	0.1739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3440	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3440	0.3440	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บ้านบ้านปาง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
		100%						51% - 75%	1% - 25%	51% - 75%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5281	0.1760	-	-	0.1760	0.3521	0.1760	0.1761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5281	0.1760	-	-	0.1760	0.3521	0.1760	0.1761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4900	-	-	0.4900	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางออน บ้านแม่หาด ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7548	0.1887	-	-	0.1887	0.5661	0.1887	0.1887	0.1887	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7548	0.1887	-	-	0.1887	0.5661	0.1887	0.1887	0.1887	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7540	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7540	-	-	0.7540	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด บ้านทุ่ง ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอค้อเจ็ด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
		100%						51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0980	0.0980	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง บ้านหนองทราย (วังตะกั่ว) ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1946	0.0973	-	-	0.0973	0.0973	0.0973									
		บริหาร		0.1946	0.0973	-	-	0.0973	0.0973	0.0973									
ผล			0.1870		-	-					0.1870	0.1870							
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย บ้านคลองห้วยทราย ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.4518	0.1506	-	-	0.1506	0.3012	0.1506	0.1506								
		บริหาร		0.4518	0.1506	-	-	0.1506	0.3012	0.1506	0.1506								
ผล			0.4460		-	-		0.4460			0.4460								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกลวง บ้านปากห้วยไร่สาม ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500									
		บริหาร		0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500									
ผล			0.0980		-	-		0.0980			0.0980								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกอง บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		0.2748	0.1374	-	-	0.1374	0.1374	0.1374									
		บริหาร		0.2748	0.1374	-	-	0.1374	0.1374	0.1374									
ผล			0.2650		-	-					0.2650	0.2650							
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เส็ด บ้านป่าฝาง ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4440	0.1480	-	-	0.1480	0.2960	0.1480	0.1480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4440	0.1480	-	-	0.1480	0.2960	0.1480	0.1480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4370	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4370	0.4370	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ตำบลโหลหิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1508	0.0754	-	-	0.0754	0.0754	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1508	0.0754	-	-	0.0754	0.0754	0.0754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1480	0.1480	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก ตำบลโหลหิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4089	0.1363	-	-	0.1363	0.2726	0.1363	0.1363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4089	0.1363	-	-	0.1363	0.2726	0.1363	0.1363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4030	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4030	0.4030	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1664	0.0832	-	-	0.0832	0.0832	0.0832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1664	0.0832	-	-	0.0832	0.0832	0.0832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1630	-	-	-	-	0.1630	-	-	-	0.1630	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสองแควหลวง บ้านแม่ชวาน ตำบล ยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1208	0.0604	-	-	0.0604	0.0604	0.0604									
		บริหาร	0.1208	0.0604	-	-	0.0604	0.0604	0.0604									
ผล		0.1190	-	-	-	-	0.1190	-	-	0.1190								
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะลาด บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1577	0.0789	-	-	0.0789	0.0788	0.0788									
		บริหาร	0.1577	0.0789	-	-	0.0789	0.0788	0.0788									
ผล		0.1540	-	-	-	-	0.1540	-	-	0.1540								
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C							
			100%					1% - 25%			1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9690	0.2423	-	-	0.2423	0.7267	0.2423	0.2423	0.2421							
		บริหาร	0.9690	0.2423	-	-	0.2423	0.7267	0.2423	0.2423	0.2421							
ผล		0.9550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9550				0.9550			
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร ตำบลบ้านป็น อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9490	0.2373	-	-	0.2373	0.7117	0.2373	0.2373	0.2371							
		บริหาร	0.9490	0.2373	-	-	0.2373	0.7117	0.2373	0.2373	0.2371							
ผล		0.7398	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7398				0.7398			
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแมลิน บ้านแมลิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500										
		บริหาร	0.1000	0.0500	-	-	0.0500	0.0500	0.0500										
		ผล	0.1000	-	-	-	-	0.1000	-	-	0.1000								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหัวแวน บ้านหนองผกูง ตำบลกลางดง อำเภอรุ่งเสถียร จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2817	0.1409	-	-	0.1409	0.1408	0.1408										
		บริหาร	0.2817	0.1409	-	-	0.1409	0.1408	0.1408										
		ผล	0.2753	-	-	-	-	0.2753	-	-	0.2753								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองตะแบก บ้านหนองมะคำ ตำบลโป่งแดง อำเภอมะนัง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3309	0.1655	-	-	0.1655	0.1654	0.1654										
		บริหาร	0.3309	0.1655	-	-	0.1655	0.1654	0.1654										
		ผล	0.3260	-	-	-	-	0.3260	-	-	0.3260								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง บ้านชานอน ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	D1.1					C	C				D1.1	D1.1					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3238	0.1619	-	-	0.1619	0.1619	0.1619										
		บริหาร	0.3238	0.1619	-	-	0.1619	0.1619	0.1619										
		ผล	-	-	-	-	-	-	-										
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซำภู บ้านแก้งไฮ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4796	0.1599	-	-	0.1599	0.3197	0.1599	0.1598	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4796	0.1599	-	-	0.1599	0.3197	0.1599	0.1598	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4790	-	-	-	-	0.4790	-	-	0.4790	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอินเพ็ง บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภोजังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.5	C								
			100%					1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7316	0.1829	-	-	0.1829	0.5487	0.1829	0.1829	0.1829	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7316	0.1829	-	-	0.1829	0.5487	0.1829	0.1829	0.1829	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6218	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6218	-	0.6218	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอดงคราย จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5000	0.2500	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5000	0.2500	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4981	-	-	-	-	0.4981	-	-	0.4981	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ บ้านหม่ม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2669	0.1335	-	-	0.1335	0.1334	0.1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2669	0.1335	-	-	0.1335	0.1334	0.1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2639	-	-	-	-	0.2639	-	-	0.2639	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย ตำบล พนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2286	0.1143	-	-	0.1143	0.1143	0.1143										
		บริหาร	0.2286	0.1143	-	-	0.1143	0.1143	0.1143										
		ผล	0.2260	-	-	-	-	0.2260	-	-	0.2260								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ บ้านหินโงม ตำบลบ้านหวด อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	D1.1	C	B.1.6	C		C	B.1.5	C		D1.1	D1.1						
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7000	0.3400	-	-	0.3400	1.0200	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7000	0.3400	-	-	0.3400	1.0200	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.4	B.1.5	C								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5620	0.1873	-	-	0.1873	0.3747	0.1873	0.1874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5620	0.1873	-	-	0.1873	0.3747	0.1873	0.1874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5027	-	-	0.5027
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่า พัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1181	0.0394	-	-	0.0394	0.0787	0.0394	0.0393	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1181	0.0394	-	-	0.0394	0.0787	0.0394	0.0393	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1180	-	-	-	-	0.1180	-	-	0.1180								
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทา บ้านโพนแพง ตำบลกปลาสี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C					C	C									
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2000	0.1000	-	-	0.1000	0.1000	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2000	0.1000	-	-	0.1000	0.1000	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1957	-	-	-	-	0.1957	-	-	0.1957	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเมี่ยง บ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C								C	B.1.5	B.1.6	C				
			100%								1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1430	0.0715	-	-	0.0715	0.0715	0.0715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1430	0.0715	-	-	0.0715	0.0715	0.0715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1360	-	0.1360	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินกอง ตำบลนาหว้าใหญ่ อำเภอบุณฑลราชสงคราม จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C											
			100%	51% - 75%			51% - 75%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7550	0.2517	-	-	0.2517	0.5033	0.2517	0.2516	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7550	0.2517	-	-	0.2517	0.5033	0.2517	0.2516	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5450	-	-	-	-	0.5450	0.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสามขา บ้านรัตนาวรี ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	C												
			100%	100%		1% - 25%	100%	100%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2680	0.1340	-	-	0.1340	0.1340	0.1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2680	0.1340	-	-	0.1340	0.1340	0.1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2680	0.2680	-	-	0.2680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านค้อ ตำบลคอนาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8023	0.2006	-	-	0.2006	0.6017	0.2006	0.2006	0.2006	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.8023	0.2006	-	-	0.2006	0.6017	0.2006	0.2006	0.2006	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.6189	-	-	-	-	0.6189	0.6189	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำเบิ่งถนนห้วยใหญ่ บ้านโนนสง่า ตำบลกุดหินาม อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	C													
			100%	76% - 99%		1% - 25%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7620	0.1905	-	-	0.1905	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.7620	0.1905	-	-	0.1905	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.7536	0.7536	-	-	0.7536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C				C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2600	0.1300	-	-	0.1300	0.1300	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.2600	0.1300	-	-	0.1300	0.1300	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2580	-	-	-	-	0.2580	-	-	0.2580	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C				C	C										
			100%					26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	100%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3520	0.1760	-	-	0.1760	0.1760	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.3520	0.1760	-	-	0.1760	0.1760	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3470	-	0.3470	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		100%	1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3540	0.1770	-	-	0.1770	0.1770	0.1770										
		บริหาร	0.3540	0.1770	-	-	0.1770	0.1770	0.1770										
ผล		0.3513	-	-	-	-	0.3513	0.3513											
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองค้ำ บ้านคลองค้ำ ตำบลรางบัว อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2500	0.1250	-	-	0.1250	0.1250	0.1250										
		บริหาร	0.2500	0.1250	-	-	0.1250	0.1250	0.1250										
ผล		0.2490	-	-	-	-	0.2490	-			0.2490								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา บ้านป่าละอู่น ตำบลห้วยสัตว์ ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.5	C									
		100%						100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505										
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505										
ผล		0.3000	-	-	-	-	0.3000	-			0.3000								
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด ตำบลหัวนาคำ อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C									C	B.1.5	B.1.6	C				
		100%										1% - 25%			1% - 25%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505										
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505										
ผล		0.0975	-	-	-	-	-	-			-				0.0975		0.0975		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กลางซ้าย บ้านหนองเขี้ยว ตำบลป่าจี่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C				C	C										
		100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4500	0.1500	-	-	0.1500	0.3000	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4500	0.1500	-	-	0.1500	0.3000	0.1500	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4430	-	-	-	-	-	-	-	0.4430	0.4430	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซอน บ้านห้วยซอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C				C	C										
		100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3010	0.1505	-	-	0.1505	0.1505	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3009	-	-	-	-	0.3009	-	-	0.3009	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด บ้านห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C				C	C										
		100%					76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2650	0.1325	-	-	0.1325	0.1325	0.1325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2650	0.1325	-	-	0.1325	0.1325	0.1325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2580	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2580	-	0.2580	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.6	C												
		ผล	C				C	C										
		100%					51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1560	0.0780	-	-	0.0780	0.0780	0.0780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1560	0.0780	-	-	0.0780	0.0780	0.0780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1520	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1520	0.1520	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด บ้านลำน้ำหมัน ตำบลสนงิ้ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 แห่ง) <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
			100%	76% - 99%			76% - 99%	100%	76% - 99%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1682	0.0841	-	-	0.0841	0.0841	0.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1682	0.0841	-	-	0.0841	0.0841	0.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1640	0.1640	-	-	0.1640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทะลาย บ้านแม่ทะลาย ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (1 แห่ง) <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	26% - 50%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.4000	0.6000	-	-	0.6000	1.8000	0.6000	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.4000	0.6000	-	-	0.6000	1.8000	0.6000	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
ผล		2.6998	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6998	2.6998	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนู บ้านโสก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (1 แห่ง) <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	51% - 75%	76% - 99%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1820	0.0910	-	-	0.0910	0.0910	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1820	0.0910	-	-	0.0910	0.0910	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1819	-	-	-	-	0.1819	-	-	0.1819	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แรวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (424 แห่ง) <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C	C	C														
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พรบ	83.7193	9.0000	1.5000	2.5000	5.0000	21.0000	5.0000	8.0000	8.0000	26.0000	8.0000	9.0000	9.0000	27.7193	9.0000	9.0000	9.7193
		บริหาร	83.7193	9.0000	1.5000	2.5000	5.0000	21.0000	5.0000	8.0000	8.0000	26.0000	8.0000	9.0000	9.0000	27.7193	9.0000	9.0000	9.7193
ผล		75.3935	3.8359	-	-	3.8359	16.3053	4.2000	5.4276	6.6777	19.6414	6.2040	5.7275	7.7098	35.6109	6.9134	9.6056	19.0919	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [291 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร	C	C	B.2.2	C													
		ผล	C	C	C														
			26% - 50%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	61.3865	4.0000	1.0000	1.0000	2.0000	12.0000	3.5000	3.5000	5.0000	18.5000	5.5000	6.0000	7.0000	26.8865	8.0000	9.0000	9.8865
		บริหาร	61.3865	4.0000	1.0000	1.0000	2.0000	12.0000	3.5000	3.5000	5.0000	18.5000	5.5000	6.0000	7.0000	26.8865	8.0000	9.0000	9.8865
ผล		38.8143	0.8645	-	-	0.8645	7.7469	1.2721	3.2083	3.2664	11.4661	3.0293	4.7698	3.6671	18.7368	3.1005	3.3080	12.3283	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง บ้านนาอู้อ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3220	0.3220	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำพาน บ้านสร้างคอม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี [1] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	C							
			100%								1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.5737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5737	-	-	1.5737	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าศาลา (ร.ร.ท่าศาลารามวิทย) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี [1] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C	B.1.5	B.1.6	C					
			100%								1% - 25%			1% - 25%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1980	0.3112	-	0.8868	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ (แหล่งน้ำสาธารณะ) ในเขต รับผิดชอบ สทท.5 เพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบ [1] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C				C	
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.5062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5062	-	-	-	0.5062	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ยื่นเชื่อมเข้ากับหน่วยบวกลวง บ้านไร่ท่าตะ กู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [1] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำยื่นเชื่อมกับหน่วยบวกลวง บ้านไร่ท่าตะ กู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [1] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.3												B.1.3				B.1.3
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลสนทวา, ห้วย อำเภอ ป่าเมรุขงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.2.2												B.2.2				B.2.2
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายรณรงค์ อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา:16:34:04

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :

<p>สถานะภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างหนัก >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างหนัก >> แบบรูปรายการ /set แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างหนัก >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างหนัก >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding - B.1.5 = จ้างหนัก >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างหนัก >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
--

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินงาน</p> <p>1% - 25%</p> <p>26% - 50%</p> <p>51% - 75%</p> <p>76% - 99%</p> <p>100%</p>
--