



รายงานการติดตามและประเมินผล หลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการกรมฯ ประกอบด้วย

- 1) ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด
- 2) ข้อมูลโครงการ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ
- 3) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ฯลฯ
- 4) ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ (โดยเฉพาะโครงการที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย) และข้อค้นพบในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ มีผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ จำนวน 10 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง

ในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง

2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน

ผลผลิต การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา 89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ สทก. 8 จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว ไปดำเนินการในพื้นที่ สทก.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงาน ลดลงจากค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ จำนวน 1,037 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง

3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คัดการณั เตรียมีการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนิน โครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อ เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100

4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหาร จัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ ฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 21 แห่ง โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1.7236 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 3,806 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 6,120 ไร่

5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 แห่ง (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทกภัยที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ในพื้นที่ สทก.1 จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 11 แห่ง โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 0.2100 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 695 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 390 ไร่

6) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา จำนวน 3 เรื่อง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำมีการจัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมโดยมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สทก.4 จำนวน 8 แห่ง และ สทก.6 จำนวน 4 แห่ง

7) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยมีพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80

2. ความสอดคล้อง (Relevance)

การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำ

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 และมีงบประมาณที่ขอคืนไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1,392.6732 ล้านบาท คาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมทรัพยากรน้ำมีการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,901,100.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต กรมทรัพยากรน้ำสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน สามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เรื่อง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เรื่อง

2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 47,683 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่ โดยสามารถบรรลุผลได้ 50 พื้นที่

3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80

6. ปัญหาอุปสรรค

1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ในการดำเนินโครงการผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่รัฐบาลกำหนดทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ดำเนินการ ทั้งในส่วนของผู้รับจ้าง คนงาน รวมถึงช่างควบคุมงาน เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละจังหวัด และต้องมีการกักตัวเมื่อเกิดการติดเชื้อหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

2) ผู้รับจ้างในบางโครงการขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินโครงการติดขัด

3) ปัญหาของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

คำนำ

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท มีเป้าหมายการให้บริการกรมฯ 7 เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกรม จำนวน 11 ตัวชี้วัด โดยเป็นการขับเคลื่อนภารกิจใน 3 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกถ่ายทอดไปตามโครงการที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดทำ “รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากรน้ำ” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงบประมาณ และเพื่อให้กรมฯ ได้ใช้ประกอบในการทบทวนและวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ
มกราคม 2565

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	(1)
คำนำ	(6)
สารบัญ	(7)
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
3.1 สรุปภาพรวม	3
3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	4
4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
4.1 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
4.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	7
1. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	7
1.1 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	8
1.2 โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	9
1.3 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10
1.4 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิต น้ำดื่ม ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12
1.5 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิต น้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	14

	หน้า
1.6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	15
1.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	16
1.8 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	18
1.9 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทท.1-11	19
2. ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	21
2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	21
3. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	32
3.1 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	33
3.2 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)	35
3.3 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	36
3.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	38
3.5 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	39
4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	41
4.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	41
5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	51
5.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	52
6. โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	73
6.1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพรุควนเคร็งจังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ	74

	หน้า
6.2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	76
6.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	79
6.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ	80
7. โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ	81
7.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ	82
7.2 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต ชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	83
4.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	84
5. บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	85
5.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	85
5.2 ความสอดคล้อง (Relevance)	87
5.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)	88
5.4 ประสิทธิผล (Effectiveness)	92
5.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	93
5.6 ปัญหาอุปสรรค	93
เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล	94
ภาคผนวก	95
- หนังสือ สนผ. ที่ ทส 0604.4/ว 1805 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564	
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ (สนผ.ตป.01)	
- QR Code แบบรายงานแต่ละหน่วยงาน	

รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมทรัพยากรน้ำ

1. ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580

พันธกิจ

1. จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต


ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เรื่อง
2. ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืนโดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม
 - จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 57,119 ครัวเรือน
 - จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
 - ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ร้อยละ 80

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท โดยจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้


1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 731.7948 ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 382.6692 ล้านบาท
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,692.8022 ล้านบาท
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 75.1560 ล้านบาท



รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานข้างต้น จำแนกเป็นหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 715.5196 ล้านบาท
2. งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 107.0964 ล้านบาท
3. งบลงทุน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,948.9591 ล้านบาท
4. งบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 110.8471 ล้านบาท




รูปภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย

3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 สรุปภาพรวม

กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่าย บุคลากรและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงินงบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 เบิกจ่าย จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 รายละเอียดสรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ทั้งนี้ เมื่อรวมแผนการใช้จ่ายจาก งบประมาณตามสัญญา จำนวน 3,271.7131 ล้านบาท งานทำเอง (งบที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1,051.6473 ล้านบาท หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน (งบที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 364.3095 และอื่นๆ (ถอนคืนรายได้) จำนวน 0.1070 ล้านบาท จะมี งบประมาณรวมตามแผนการใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 4,684.7769 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.22


กรมทรัพยากรน้ำมีงบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1,392.6732 ล้านบาท และ คาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

3.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 934.8429 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) เบิกจ่าย จำนวน 908.8087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)

3.2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,990.2399 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) เบิกจ่าย


จำนวน 2,427.5369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00) รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการเบิกจ่าย ตามประเภทงบประมาณรายจ่าย และรายไตรมาส



4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมทรัพยากรน้ำ มีรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมจำนวน 439 รายการ (รวมงบบุคลากร 1 รายการ และงบดำเนินงาน 1 รายการ) วงเงิน 4,925.0228 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายการที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ 429 รายการ วงเงิน 4,560.7796 ล้านบาท และรายการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 364.3032 ล้านบาท โดยมีสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

1. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 รายการ วงเงิน 3,271.7131 ล้านบาท
2. งานทำเอง จำนวน 33 รายการ วงเงิน 1,054.1581 ล้านบาท
3. รอลงนามฯ จำนวน 16 รายการ วงเงิน 236.4347 ล้านบาท



รูปภาพที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานในภาพรวม

4.1 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 11 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 7 เป้าหมาย โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ดำเนินการ (ผลที่แล้วเสร็จ)
1. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมาย			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และ มาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	ดำเนินการ 9 เรื่อง (แล้วเสร็จ 6 เรื่อง)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89	ดำเนินการ 88 แห่ง (แล้วเสร็จ 88 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	1,037 ครัวเรือน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คัดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,546 หมู่บ้าน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	ร้อยละ 100
4. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความ ต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุล ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65	ดำเนินการ 65 แห่ง (แล้วเสร็จ 29 แห่ง ไม่รวมที่หน่วยงาน อื่นดำเนินการ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ดำเนินการ (ผลที่แล้วเสร็จ)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	28,654 ครัวเรือน (5,198 ครัวเรือน)*
5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117	ดำเนินการ 126 แห่ง (แล้วเสร็จ 68 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,558 ครัวเรือน (8,205 ครัวเรือน)**
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	ดำเนินการ 4 เรื่อง (แล้วเสร็จ 1 เรื่อง)
7. บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอก เขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	ร้อยละ 80

* เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 28,654 ครัวเรือน

** เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,558 ครัวเรือน

4.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต

1. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้
งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ
กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ

พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 10 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง ในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

1.1 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง

(2) เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง

(3) เพื่อสื่อสารให้เกิดการรับรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง สู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชน เยาวชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการทั่วประเทศ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ที่เป็นการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 12 ตอน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคู คลอง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.9500 ล้านบาท งบประมาณสัญญา จำนวน 1.2300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1.2300 ล้านบาท

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ที่เป็นการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 12 ตอน แล้วเสร็จ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคู คลอง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

1.2 โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ยุติธรรม

(2) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ และเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา

(3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (สทภ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประกอบกิจการประปาสัมปทานทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 55 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการประปาตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทานกิจการประปาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) โครงการประปาสัมปทาน จำนวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประจำปี รวมทั้งมีการดำเนินการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 5 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนผู้รับบริการน้ำประปา มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อชีวิต

(2) เจ้าหน้าที่ของ สทภ. และ ทสจ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน และสามารถทำการตรวจ กำกับ ในเขตท้องที่ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทานประกอบกิจการประปาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.9756 ล้านบาท ได้รับจัดสรร จำนวน 0.4761 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.3465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (โดยงบประมาณคงเหลือได้ส่งคืนเงินงบประมาณ)

(2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจ กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 50 แห่ง และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทก. และ ทสจ. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 แห่ง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สทก. และ ทสจ.

(5.2) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัมปทาน

(5.3) คุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และราคายุติธรรม

(5.4) ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการปรับแนวทางการติดตามการตรวจกำกับโครงการประปาสัมปทาน จำนวน 26 แห่ง โดยสามารถจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานสัมปทานประกอบกิจการประปาได้จนครบ 55 แห่ง ตามเป้าหมาย

1.3 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการผลิตน้ำประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และมีความสามารถในการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ระบบผลิตน้ำมีอายุการใช้งานที่ยั่งยืน

(2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ อปท. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินกิจการประปาสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ บุคลากรของ อปท. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา ในพื้นที่ประปาหมู่บ้าน จำนวน 62 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เจ้าหน้าที่ อปท. ตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาและผู้บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 62 แห่ง มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ อปท. สามารถดำเนินกิจการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริหารน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.7147 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.2769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.74 ของงบประมาณตามแผน

(2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และขยายเวลาถึงเดือนมีนาคม 2565

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 48.00 โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้าน และทำหน้าที่ในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 30 แห่ง (จากเป้าหมาย 62 แห่ง) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ขยายระยะเวลา

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : อปท. สามารถดำเนินกิจการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริหารน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ที่ได้มาตรฐานอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีข้อกำหนดฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมาตรการที่กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ประกอบกับได้รับงบประมาณงวดที่ 2 ปลายไตรมาส 4 ทำให้การดำเนินโครงการมีข้อจำกัดและไม่สามารถดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน ทำให้เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

1.4 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหายเกินความสามารถของครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 210 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 52 แห่ง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 38 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 300 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 2.5500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 66.67 โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน และโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แล้วเสร็จ จำนวน 200 แห่ง คงเหลือ 100 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ขยายระยะเวลาสัญญา

(4) การบรรลุมัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) บุคลากร (Man) : บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร การโอนย้ายบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งโครงการทำให้เกิดปัญหาการดูแลระบบ เนื่องจากระบบผลิตน้ำ ที่ทำการติดตั้งเป็นระบบที่ได้ทำการออกแบบให้แก้ปัญหเฉพาะพื้นที่นั้นๆ

(6.2) ยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) : อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการซ่อมระบบผลิตน้ำในพื้นที่ทำงานหาซื้อยากและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร อุปกรณ์และเทคนิคบางอย่างเข้าใจยากสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ยานพาหนะไม่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเดินทางในพื้นที่ทุรกันดาร

(6.3) เทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร (Technology) : เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้การประสานงานกับพื้นที่ทำได้ลำบาก

(6.4) สภาพแวดล้อม (Environment) : พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากฤดูฝนและฤดูหนาวทัศนวิสัยไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ รวมทั้งสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน มีปัญหาการแย่งน้ำที่นำมาใช้ในระบบผลิตน้ำกับเกษตรกร เมื่อมีการย้ายหมู่บ้านและสถานศึกษาจะทำให้เกิดปัญหาในการหาแหล่งน้ำดิบและพื้นที่ตั้งโครงการใหม่ ปัญหาฝนตกหนักทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นที่ ปัญหาการรื้อถอนระบบ เนื่องจากไม่ได้วางแผนผังอาคารในพื้นที่สำหรับอนาคต

(6.5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการการเข้า-ออกพื้นที่ข้ามจังหวัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้

(7) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(7.1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นในพื้นที่สูง ฯลฯ

(7.2) ควรมีการจัดทำคู่มือ เพื่อใช้ประกอบการดูแลระบบและสามารถแก้ไขปัญหได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

(7.3) เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้มากขึ้น เช่น วิธีการใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มอัตราการผลิต 100 ลิตรต่อชั่วโมงในรูปแบบ compact disc (แผ่นซีดี) หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ใน YouTube

- (7.4) จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่ทำงาน
- (7.5) ด้านการประสานงานกับพื้นที่ ควรให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดแทนการประสานงานโดยตรงกับพื้นที่ตั้งโครงการ
- (7.6) ควรคัดกรองพื้นที่เพื่อการวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่
- (7.7) ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการอพยพถิ่นฐาน
- (7.8) ติดตามประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบผลิตน้ำดื่มแก่ครูผู้ดูแลทางโทรศัพท์

1.5 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน้ำดื่ม ให้บริการแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 - (2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 - (3) เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหายเกินความสามารถของครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง
 - (4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 33 แห่ง
- ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 55 แห่ง
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.4367 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.4367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) แล้วเสร็จ จำนวน 55 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

(6) จุดเด่นของโครงการ : ให้บริการระบบผลิตน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

1.6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการกรม

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญ อาทิ ภารกิจด้านการเตือนภัยจากน้ำหลากดินถล่ม ภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภารกิจด้านโครงการระบบกระจายน้ำ และภารกิจในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

(2) เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำในด้านต่างๆ เพื่อลดภัยพิบัติที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้น ทั้งในเมืองและที่ห่างไกล

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มีการเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ประกอบกับการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ ประชาชนมีปฏิริยาตอบสนองผ่านการแจกแบบสำรวจ แบบสอบถามความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ รวมถึงการร่วมกิจกรรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาตามแผนการโครงการที่ได้วางไว้

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ พร้อมร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมเพื่อมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 3.2133 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 2.9348 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.9348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ แล้วเสร็จตามกำหนด
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชนรับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำ และได้รับการเตือนภัยแล้ง และเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ประชาชนรู้จักและเข้าถึงกรมทรัพยากรน้ำมากขึ้น
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การลงพื้นที่มีข้อจำกัดและล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่วางไว้ แต่ก็สามารถปรับแผนและวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์

1.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม
 - (2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
 - (4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (5) เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 - (6) เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเป็นองค์กรมุ่งไปสู่ระบบราชการ 4.0
- กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และผู้รับบริการ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบราชการมุ่งสู่ราชการ 4.0
- (2) ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยเจ้าหน้าที่ทุกรายได้รับการพัฒนาอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทุกราย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) กรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ราชการ 4.0 และบุคลากรมีความพร้อมรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
- (2) ยกระดับค่าคะแนนกรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ราชการ 4.0 เมื่อเทียบกับค่าคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.9604 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.20 ของงบประมาณตามแผน
- (2) ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ มีการเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงาน โดยขอเงินไว้ 0.4980 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการอบรมตามแผนจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆ ในอาคาร กรมทรัพยากรน้ำ ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาวิศวกรด้านพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและการวางโครงการทางด้านแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 629 ราย จากเป้าหมาย 428 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางองค์กรและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ 5 ปี โดยมีการประชุมย่อยจำนวน 15 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาโครงสร้างและจัดอัตรากำลังการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพัฒนา e-Service และสร้างนวัตกรรมการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรม KM จำนวน 4 ครั้ง รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ KM-DWR รวบรวมสื่อองค์ความรู้ และสื่อการเรียนรู้แบบ e-Learning

- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กรมทรัพยากรน้ำพร้อมมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ราชการ 4.0 และบุคลากรมีความพร้อมรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

(5.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน (ภายนอก) ได้เท่ากับ 417.81 หรือ คิดเป็นระบบราชการ 3.34 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ 405.28 (ระบบราชการ 3.24) เท่ากับ 12.53 คะแนน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ปรับรูปแบบเป็นการประชุม/อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผลการดำเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

(7) จุดเด่นของโครงการ : การปรับรูปแบบเป็นการประชุม/อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สามารถประหยัดงบประมาณ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สามารถเพิ่มเป้าหมายการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรควรดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 2 มิติ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาศักยภาพบุคคล

1.8 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดำเนินการโดย ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนที่ทำขึ้น

(2) เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้ำ มีความพร้อมในการใช้งานได้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ และรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาตรฐานการใช้งานของระบบ

(3) เพื่อสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศให้สามารถกู้คืนได้หากเกิดความเสียหายของระบบและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

(4) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ตลอดเวลา

(2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 8.3514 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 8.2700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.7890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของงบประมาณตามสัญญา (ทั้งนี้ มีการขอเงินงบประมาณไว้ดำเนินการตามระยะเวลาสัญญา)

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 16 มกราคม 2564 – 12 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 66.67 โดยได้ดำเนินการในส่วนของการศึกษา วิเคราะห์ บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ การดูแลและดำเนินการประสานงานและแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การดำเนินการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมถึงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คงเหลือ การดำเนินงานด้านการอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ตลอดเวลา และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

1.9 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทภ.1-11
ดำเนินการโดย ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

(2) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวน 11 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้ความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ตลอดเวลา

(2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 9.2500 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 9.1700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.3755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา (ทั้งนี้ มีการขอเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 13 กันยายน 2564 โดยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 เนื่องจากได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน ตั้งค่า Configuration การปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 รวมถึงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เรียบร้อยแล้ว

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้ความพร้อมในการใช้งาน รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ตลอดเวลา และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ทำให้เป็นอุปสรรคในการตรวจรับงานตามที่กำหนดในขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการฯ

2. ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา 89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ สทภ. 8 จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว ไปดำเนินการในพื้นที่ สทภ.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงานลดลงจากค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 1,037 ครัวเรือน โดยมีสรุปรายละเอียดโครงการ ดังนี้

2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดให้มีสภาพใช้การได้ตามปกติ ก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ

(4) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร รวมถึงใช้ในช่วงฤดูแล้ง

(5) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

(6) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยนอกเขตพื้นที่ชลประทาน

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ อ่างเก็บน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ 4 แห่ง เชียงราย 4 แห่ง เพชรบูรณ์ 1 แห่ง เลย 1 แห่ง แพร่ 4 แห่ง กระบี่ 1 แห่ง กำแพงเพชร 2 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง ชุมพร 5 แห่ง ตรัง 1 แห่ง ตรวด 1 แห่ง ตาก 6 แห่ง นครพนม 4 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง พะเยา 4 แห่ง พัทลุง 11 แห่ง พิษณุโลก 1 แห่ง ระนอง 3 แห่ง ราชบุรี 1 แห่ง ลำปาง 4 แห่ง ลำพูน 2 แห่ง ศรีสะเกษ 1 แห่ง สกลนคร 3 แห่ง สงขลา 7 แห่ง สุโขทัย 3 แห่ง สุราษฎร์ธานี 5 แห่ง อำนาจเจริญ 2 แห่ง อุตรดิตถ์ 1 แห่ง และอุดรธานี 1 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวนแหล่งน้ำ ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา รวมจำนวน 89 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ คราวเรือนได้รับ ประโยชน์จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา แหล่งน้ำ จำนวน 752 คราวเรือน เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูก น้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เลี้ยงปลา น้ำจืด

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 47.7376 ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน 45.6388 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 45.3006 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 44.9310 ล้านบาท โดยมีการลดค่างาน จำนวน 0.3779 ล้านบาท และค่าปรับ จำนวน 0.1865 ล้านบาท

(2) ระยะเวลา : จำนวน 30-180 วัน ตามแต่ละสัญญา โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 88 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 โดยตัวอย่างที่ได้ดำเนินการ เช่น งานซ่อมระบบท่อส่งน้ำ งานซ่อมแซมประตู อาคารบังคับน้ำ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ งานขุดลอก งานหินคลุกปรับเกลี่ยทับถม งานหินเรียง งานหินก่อ งานหินทิ้ง งานถมคันดินห้วยฝายลูกสร้าง งานเสริมผิวหินคลุกคันอ่าง งานทาแตงน้ำปูน โครงสร้าง งานถากถาง งานทาสี งานหลักบอกระดับ งานหลักบอกแนว งานลูกรัง งานพื้นลูกรังเหล็ก งานราวกันตก งานป้ายโครงการ งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน และงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

โดยมีสรุปรายละเอียด การใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
1	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เนาเรือ บ้านสันป่าสัก ต.แม่เนาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	0.2940	0.28900	0.2890	16 ม.ค. 64 – 16 เม.ย.64	12 มี.ค. 64	100.00
2	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	0.1000	0.0990	0.0990	16 ม.ค. 64 – 16 เม.ย.64	12 มี.ค. 64	100.00
3	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ต.ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง	0.1508	0.1480	0.1480	19 ม.ค. 64 – 18 เม.ย.64	2 เม.ย. 64	100.00
4	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด บ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	0.2650	0.2580	0.2580	19 ม.ค. 64 – 18 เม.ย.64	23 เม.ย. 64	100.00
5	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทะลาย บ้านแม่ทะลาย ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	3.4000	2.699775	2.6998	29 ม.ค. 64 - 17 ก.ค. 64	31 มี.ค. 64	100.00
6	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เทย บ้านแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน	0.5609	0.5590	0.5590	6 ก.พ. 64 - 5 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 64	100.00
7	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	0.2247	0.2210	0.2210	16 ม.ค. 64 - 16 เม.ย. 64	15 เม.ย. 64	100.00
8	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	0.7548	0.7540	0.7540	6 ก.พ. 64 - 5 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 64	100.00
9	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง บ้านหนองทราย (วังตะกู) ต.วังควง อ.พวานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	0.1946	0.1870	0.1870	16 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	100.00
10	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก	0.4518	0.4460	0.4460	20 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00
11	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองตะแบก บ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก	0.3309	0.3260	0.3260	20 ม.ค. 64 – 19 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
12	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง บ้านใหม่น้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	0.7845	0.7750	0.7750	29 ม.ค. 64 - 27 พ.ค. 64	21 พ.ค. 64	100.00
13	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านป่าสัก ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	0.6812	0.6800	0.6800	6 ก.พ. 64 - 5 มิ.ย. 64	2 เม.ย. 64	100.00
14	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ผางข้าว บ้านหนองเขียว ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	0.4500	0.4430	0.4430	16 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64	100.00
15	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตำ บ้านแม่ตำน้อย ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	0.1680	0.1660	0.1660	16 ม.ค. 64 - 16 เม.ย. 64	12 มี.ค. 64	100.00
16	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บ้านปง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	0.5281	0.4900	0.4900	5 ก.พ. 64 - 30 ก.ย. 64	4 มิ.ย. 64	100.00
17	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกอง บ้านหนองกอง ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	0.2748	0.2650	0.2650	16 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 24	9 เม.ย. 64	100.00
18	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด บ้านทุ่ง ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	0.1000	0.0980	0.0980	9 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	100.00
19	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แสด บ้านป่าฝาง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	0.4440	0.4370	0.4370	19 ม.ค. 64 - 18 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64	100.00
20	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	0.1560	0.1520	0.1520	9 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	100.00
21	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ้านปากห้วยไม้งาม ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก	0.1000	0.0980	0.0980	20 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00
22	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง	0.4089	0.4030	0.4030	19 ม.ค. 64 - 18 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64	100.00
23	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะลาด บ้านยางโองนอก ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก จ.ตาก	0.1577	0.1540	0.1540	20 ม.ค. 64 - 19 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
24	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ผาแพน บ้านโห่ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	0.3479	0.3440	0.3440	9 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	100.00
25	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ บ้านหนองเชียงคาศ.ยกกกระบัตร์ อ.สามเงา จ.ตาก	0.1664	0.1630	0.1630	20 ม.ค. 64 - 19 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00
26	สทท.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสองแควหลวง บ้านแม่ระวาน ต.ยกกกระบัตร์ อ.สามเงา จ.ตาก	0.1208	0.1190	0.1190	20 ม.ค. 64 - 19 เม.ย. 64	24 ก.พ. 64	100.00
27	สทท.2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด บ้านสำนักหมื่น ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	0.1682	0.1640	0.1640	2 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	100.00
28	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	0.2286	0.2260	0.2260	14 ม.ค. 64 - 14 มี.ค. 64	1 มี.ค. 64	100.00
29	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ บ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	0.5000	0.4981	0.4981	14 ม.ค. 64 - 14 มี.ค. 64	10 ก.พ. 64	100.00
30	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร	0.7316	0.6218	0.6218	2 ก.พ. 64 - 2 พ.ค. 64	29 เม.ย. 64	100.00
31	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนู บ้านโสก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร	0.1820	0.1819	0.1819	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	10 ก.พ. 64	100.00
32	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ บ้านหม่ม่น ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม	0.2669	0.2639	0.2639	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64	100.00
33	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขม บ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย	0.5620	0.5610	0.5027	3 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64	3 ก.ย. 64	100.00
34	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทา บ้านโพนแพง ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร	0.2000	0.1957	0.1957	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	100.00
35	สทท.3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม	0.1181	0.1180	0.1180	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	1 มี.ค. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
36	สทท.3	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำพาน บ้านสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี	1.7000	1.5737	1.5737	2 ก.พ. 64 - 1 มิ.ย. 64 มีการขยายสัญญา ถึงวันที่ 7 ส.ค.64	22 ก.ย. 64	100.00
37	สทท.3	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าศาลา (ร.ร.ท่าศาลา ราษฏรวิทยา) หมู่ที่ 1 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร	1.3480	1.1980	1.1980	26 พ.ค. 64 - 22 ก.ย. 64	8 ก.ย. 64	100.00
38	สทท.4	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	0.3010	0.0975	0.0975	30 มิ.ย. 64 - 13 ส.ค. 64	4 ส.ค. 64	100.00
39	สทท.4	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเบญ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	0.1430	0.1360	0.1360	30 มิ.ย. 64 - 13 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	100.00
40	สทท.5	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	0.7620	0.7536	0.7536	11 พ.ย. 63 - 9 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 63	100.00
41	สทท.5	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	0.3520	0.3470	0.3470	16 ม.ค. 64 - 15 เม.ย. 64	21 ก.ย. 64	100.00
42	สทท.5	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า บ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	0.2600	0.2580	0.2580	16 ม.ค. 64 - 16 มี.ค. 64	3 มี.ค. 64	100.00
43	สทท.5	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมพู บ้านค้อ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ	0.8023	0.6189	0.6189	12 พ.ย. 63- 9 ก.พ. 64	14 ม.ค. 64	100.00
44	สทท.6	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด	0.3540	0.3513	0.3513	5 ธ.ค. 63 - 4 มี.ค. 64	25 ม.ค. 64	100.00
45	สทท.7	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำซอนต้า บ้านซอนต้า ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	0.2500	0.2490	0.2490	5 ก.พ. 64 - 5 เม.ย. 64	12 มี.ค. 64	100.00
46	สทท.7	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา บ้านป่าละอูบน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0.3010	0.3000	0.3000	5 ก.พ. 64 - 5 เม.ย. 64	8 มี.ค. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
47	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	0.5260	0.5260	0.5260	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	100.00
48	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านชายพร หมู่ที่ 7 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง	0.5660	0.5660	0.5660	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	100.00
49	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา	0.2230	0.2230	0.2230	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	28 ม.ค. 64	100.00
50	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า หมู่ที่ 11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	0.5860	0.5508	0.5508	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	23 มี.ค. 64	100.00
51	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโรง หมู่ที่ 4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา	0.5410	0.4880	0.4880	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	4 ก.พ. 64	100.00
52	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 2 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา	0.5310	0.4880	0.4880	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	25 มี.ค. 64	100.00
53	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง	0.5650	0.5550	0.5550	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	20 ม.ค. 64	100.00
54	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านควนพระ หมู่ที่ 2 ต.ฟาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง	0.5000	0.4998	0.4998	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	4 มี.ค. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
55	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านตึกเขา หมู่ที่ 5 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	0.3350	0.3350	0.3350	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	11 ก.พ. 64	100.00
56	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพระเกิด หมู่ที่ 4 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง	0.4910	0.4910	0.4910	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	4 มี.ค. 64	100.00
57	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	1.7400	1.5800	1.5800	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	16 เม.ย. 64	100.00
58	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	0.3720	0.3720	0.3720	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	100.00
59	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทุ่งสลา หมู่ที่ 11 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	0.3740	0.3740	0.3740	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	28 ธ.ค. 63	100.00
60	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านวัดโดนด หมู่ที่ 7 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	0.4300	0.4300	0.4300	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	12 ม.ค. 64	100.00
61	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง	0.7290	0.6960	0.6960	18 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64	25 มี.ค. 64	100.00
62	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเกาะทากใต้ หมู่ที่ 3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา	0.4800	0.4800	0.4800	10 พ.ย. 63 - 9 มี.ค. 64	28 ม.ค. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
63	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโคกเค็ด หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา	0.5560	0.5560	0.5560	5 พ.ย. 63 - 4 มี.ค. 64	28 ม.ค. 64	100.00
64	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาบ บ้านปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่	0.1000	0.1000	0.1000	18 ม.ค. 64 - 18 มี.ค. 64	17 พ.ค. 64	100.00
65	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ต.ดงลิ้น อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	1.0000	0.9900	0.9900	12 ก.พ. 64 - 2 พ.ค. 64	28 เม.ย. 64	100.00
66	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร ต.บ้านป็น อ.ลอง จ.แพร่	0.9490	0.7398	0.7398	11 ก.พ. 64 - 1 พ.ค. 64	21 พ.ค. 64	100.00
67	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ บ้านห้วยไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	0.9690	0.9550	0.9550	12 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64	24 พ.ค. 64	100.00
68	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่	0.1000	0.1000	0.1000	18 ม.ค. 64 - 18 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64	100.00
69	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวไร่ บ้านแก่งไฮ่ ต.หนองกระเทียม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	0.4796	0.4790	0.4790	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	2 มี.ค. 64	100.00
70	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเหวน บ้านหนองผักบุ้ง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย	0.2817	0.2753	0.2753	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	100.00
71	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น บ้านห้วยขอนแก่น ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่	0.3010	0.3008	0.3008	18 ม.ค. 64 - 18 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	100.00
72	สทท.9	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเหมือง บ้านนาอิชาง หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	0.3238	0.3220	0.3220	15 ม.ค. 64 - 15 มี.ค. 64	3 มี.ค. 64	100.00
73	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	0.5000	0.4996	0.4996	6 พ.ย. 63 - 5 มี.ค. 64	19 เม.ย. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
74	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	1.0800	1.0770	1.0770	24 มี.ค. 64 - 21 ก.ค. 64	14 ก.ย. 64	100.00
75	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	0.8800	0.8750	0.8750	24 ธ.ค. 63 - 22 เม.ย. 64	5 เม.ย. 64	100.00
76	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากตอน หมู่ที่ 4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	0.4000	0.3996	0.3996	6 พ.ย. 63 - 5 มี.ค. 64	17 ก.พ. 64	100.00
77	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้ำตก (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	1.1000	1.0900	1.0900	1 เม.ย. 64 - 29 ก.ค. 64	9 ก.ย. 64	100.00
78	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร	0.9800	0.9480	0.9480	16 ก.พ. 64 - 15 มิ.ย. 64	13 ก.ค. 64	100.00
79	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	1.5500	1.3789	1.3789	25 ธ.ค. 63 - 23 เม.ย. 64	15 ก.ค. 64	100.00
80	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	0.9000	0.7950	0.6977 (เนื่องจากมีการลดค่างาน)	24 ธ.ค. 63 - 22 เม.ย. 64	10 ก.ย. 64	100.00
81	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองสง หมู่ที่ 13 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	0.9400	0.9118	0.9118	16 ก.พ. 64 - 15 มิ.ย. 64	19 ก.ค. 64	100.00

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
82	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0.7500	0.6300	0.4544 (เนื่องจากมีการลดค่างาน)	24 ธ.ค. 63 - 22 เม.ย. 64	19 พ.ค. 64	100.00
83	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	1.0200	1.0100	1.0100	31 มี.ค. 64 - 28 ก.ค. 64	11 มิ.ย. 64	100.00
84	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพะยาม หมู่ที่ 2 ต.เกาะพะยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	0.6400	0.5790	0.5790	25 ธ.ค. 63 - 22 เม.ย. 64	10 ก.ย. 64	100.00
85	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0.9000	0.83500	0.7967 (เนื่องจากมีการลดค่างาน)	12 ม.ค. 64 - 11 พ.ค. 64	19 เม.ย. 64	100.00
86	สทท.10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพรุยายสี หมู่ที่ 4 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	0.5000	0.4990	0.4990	15 ธ.ค. 63 - 13 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	100.00
87	สทท.11	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	0.7550	0.5450	0.5450	25 ธ.ค. 63 - 26 ก.พ. 64	12 ม.ค. 64	100.00
88	สทท.11	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสามขา บ้านรัตนาวรี ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	0.2680	0.2680	0.2680	28 พ.ย. 63 - 17 ม.ค. 64	17 ธ.ค. 63	100.00

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ.ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก งบประมาณ 0.5823 ล้านบาท (สทท.1)
2. เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ.ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก งบประมาณ 2.1375 ล้านบาท (สทท.1)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 11,524 ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูก น้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ จำนวนกว่า 27,000 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เลี้ยงปลาน้ำจืด

(5.2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันดูแลรักษา และกรณีเกิดปัญหา ดำเนินการแจ้งปัญหามายังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม

(7.1) หน่วยงานตรวจสอบ และติดตามสภาพโครงการให้มีความพร้อมใช้งาน และรายงานผลมายังกรม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป

(7.3) ภายหลังจากส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว อบท. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

3. ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย เสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไข วิกฤตน้ำ และเพื่อบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการ และจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ดำเนินการ
โดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าสาธารณูปโภคของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา
- (2) เพื่อบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา
- (3) เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่าย การเฝ้าระวัง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่ได้ติดตั้งแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2563 จำนวน 1,796 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่า 5,489 หมู่บ้าน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มีระบบเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานี สนามเข้าสู่สถานีหลักที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประมวลผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน สถานีทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความ สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
- (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 20.3288 ล้านบาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 0.8836 ล้านบาท (เป็นงบประมาณเหลือจากงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) และ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วม ไทยลาว) รวมเป็น 21.1622 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 21.1109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณที่ได้รับ

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ด้านน้ำ จำนวน 1,546 สถานี

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) จำนวน 1,546 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการใช้งาน

(5.2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผลการแจ้งเตือนภัย จำนวน 1,150 ครั้ง (ระดับเฝ้าระวัง 588 ครั้ง ครอบคลุม 1,896 หมู่บ้าน ระดับเตรียมพร้อม 430 ครั้ง ครอบคลุม 1,490 หมู่บ้าน และระดับอพยพ 132 ครั้ง ครอบคลุม 484 หมู่บ้าน)

(5.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานกับจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น โดยดำเนินการจัดทำแผนดังนี้

- แผนเร่งด่วน : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของกรม สำหรับบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพิ่มเติมทุกปี ตามจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด จึงไม่ได้บริหารจัดการเพิ่มเติม

- แผนประจำปี : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนสถานีเตือนภัยที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11 เพื่อจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีทุกปี

(7) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในที่โล่งแจ้ง ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีอายุการใช้งานหลายปี มีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาสถานี หากสถานีชำรุดเสียหายไม่สามารถเตือนภัยได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงมีความจำเป็นในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ของระบบเตือนภัยสำรองสำหรับสถานีเตือนภัยล่วงหน้าทั้ง 1,796 สถานี ให้ได้ ร้อยละ 10 เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

3.2 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) ดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของโครงการบำรุงรักษาสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)
- (2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง
- (3) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่สถานีแม่น้ำโขงที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงสถานีแม่น้ำโขงที่โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 850 กิโลเมตร

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) จำนวน 11 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- (2) ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ถูกตรวจวัดมีความถูกต้องแม่นยำ
- (3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์
- (2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ
- (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 0.6690 ล้านบาท โดยขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในรายการโครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม จำนวน 0.3728 ล้านบาท คงเหลือ 0.2962 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.2902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของงบประมาณที่ได้รับ

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 11 สถานี ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ โดยได้ข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน 2 เวลา (7.00 น. และ 19.00 น.) จำนวน 730 ข้อมูล

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 11 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน สํารวจข้อมูลที่ต้องการ มีความน่าเชื่อถือและส่งข้อมูลทันเวลา (ข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน 2 เวลา คือ 7.00 น. และ 19.00 น.)

(5.2) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

(5.3) มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลอุตุ-อุทกเครือข่ายอุทกวิทยาแม่น้ำโขง

(5.4) ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังและพยากรณ์สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และของประเทศสมาชิกทางท้ายน้ำ ได้แก่ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม

(5.5) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ต้องการ สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.3 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงสถานี ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำบนแม่น้ำโขง และอุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อการสำรวจดังกล่าว

(3) เพื่อดูแลบำรุงรักษาสถานีวัดปริมาณน้ำและตะกอน

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการวัดปริมาณน้ำและเก็บตัวอย่างตะกอน

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่สถานีแม่น้ำโขงที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงสถานีแม่น้ำโขงที่โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 850 กิโลเมตร

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ข้อมูลปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอนท้องน้ำ และรูปตัดขวางลำน้ำมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- (2) สถานีและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์
- (2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ
- (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.7000 ล้านบาท โดยขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในรายการโครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม จำนวน 0.4608 ล้านบาท คงเหลือ 1.2392 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.1605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.65 ของงบประมาณที่ได้รับ

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว จำนวน 6 สถานี แล้วเสร็จ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้นำวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง การวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

(5.2) สถานีและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลทุกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5.3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเก็บตัวอย่างของตะกอนแขวนลอย และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลทุกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาดำเนินการโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพิ่มพูนสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ให้แก่ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

(2) สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และผู้นำชุมชน

(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ของกรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร ผู้นำ/ผู้แทนหมู่บ้านครอบคลุม และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวม 400 คน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) หลักสูตรการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

(2) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม- ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย จำนวน 400 คน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันการณ์

(2) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มสามารถเผชิญสถานการณ์ภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ช่วยลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำหลาก-ดินถล่ม

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.1000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9941 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.37 ของงบประมาณตามแผน
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 7 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :
 - (5.1) ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 400 คน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและเครือข่ายอย่างชัดเจน มีความเข้าใจถึงความเป็นมา องค์ประกอบ และการทำงานของระบบเตือนภัยล่วงหน้ายิ่งขึ้น
 - (5.2) เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม จำนวน 3 เครือข่าย ทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันการณ์
 - (5.3) ช่วยลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำหลาก-ดินถล่ม
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -
- (7) จุดเด่นของโครงการ : ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
- (8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำควรสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการ

3.5 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้รู้-ผู้ดูแลสถานี ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าเดินทางสำหรับการดูแล ตรวจสอบ และค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมสถานี

ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และซ่อมแซมสถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(4) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(5) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ผู้บริหารกรม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) หรือระบบโทรมาตร และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีระบบฯ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ได้ข้อมูลที่ต้องการ ต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ การบำรุงระบบของ สถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพตามแผน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 4.0022 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.5438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.55 ของงบประมาณตามแผน

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 80.00 เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพแล้วเสร็จ จำนวน 80 สถานี คงเหลือ 20 สถานี

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ :

- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์
- ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุทกนิยามวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการการเข้า-ออกพื้นที่ข้ามจังหวัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ซ่อมบำรุงฯ ได้ตามแผน

4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดดังนี้

วัตถุประสงค์ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

4.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 และสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

(2) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

(3) เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ

(4) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอุทกภัย

(5) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า บรรเทาปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า (สำหรับโครงการพัชรสุธาธารนุรักษ์)

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง กาฬสินธุ์ 2 แห่ง ขอนแก่น 3 แห่ง จันทบุรี 2 แห่ง ฉะเชิงเทรา 16 แห่ง ชัยนาท 2 แห่ง ชัยภูมิ 2 แห่ง ชุมพร 1 แห่ง นครนายก 1 แห่ง นครศรีธรรมราช 2 แห่ง นครสวรรค์ 1 แห่ง น่าน 2 แห่ง บึงกาฬ 2 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ปราจีนบุรี 2 แห่ง พังงา 1 แห่ง พังงาและกระบี่ 1 แห่ง เพชรบุรี 2 แห่ง เพชร 1 แห่ง มหาสารคาม 2 แห่ง ยโสธร 2 แห่ง ร้อยเอ็ด 3 แห่ง ราชบุรี 3 แห่ง ลพบุรี 1 แห่ง สระแก้ว 1 แห่ง สุโขทัย 1 แห่ง สุพรรณบุรี 2 แห่ง สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง หนองคาย 1 แห่ง และอุดรดิษฐ์ 1 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู จำนวน 65 แห่ง ความจุเก็บกักน้ำรวม 61.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ครวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 26,131 ครวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 88,476 ไร่

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ ครวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 26,131 ครวเรือน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1,644.0431 ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน 1,388.7876 ล้านบาท (กรมทรัพยากรน้ำ 1,024.4844 ล้านบาท และหน่วยงานอื่นเบิกแทน 364.3032 ล้านบาท) งบประมาณตามสัญญา จำนวน 906.4781 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 712.7615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของงบประมาณตามสัญญา/ทำเอง

(2) ระยะเวลา : จำนวน 90-300 วัน ตามแต่ละสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน :

(3.1) กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ จำนวน 55 แห่ง มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 29 แห่ง มีจำนวนครวเรือนได้รับประโยชน์ 5,198 ครวเรือน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 แห่ง และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากมีการอุทธรณ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางสรุปผลการพิจารณาให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ

(3.2) หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน จำนวน 10 แห่ง

โดยมีสรุปรายละเอียด การใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง (กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ)

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
1	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังน้ำขาวเชื่อมต่อสระ 34 ไร่ เชื่อมต่อสระ 84 ไร่ เชื่อมต่อคลองเจริญสุข ต.หนองมะ โมง,วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท	26.0000	25.8510	25.8510	11 พ.ย. 63 - 7 ส.ค. 64	1 เม.ย. 64	100%	196
2	สทท.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหน้าฝายลำสนธิ หมู่ที่ 3 ต.หนองยายโสี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	11.0000	8.7900	8.7900	8 ม.ค. 64 - 15 ส.ค. 64	27 ส.ค. 64	100%	150
3	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2, 4, 5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	96.0000	95.6700	80.6715	17 มี.ค. 64 - 10 ม.ค. 65	-	80%	200
4	สทท.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อนองเต้าทอง ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท	15.3000	15.2080	15.2080	22 ธ.ค. 63 - 19 ก.ค. 64	5 ก.ค. 64	100%	180
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ต.สามขา อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด	30.0000	14.7788	11.8588	17 ธ.ค. 63 - 13 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึง 24 พ.ย. 64	-	98%	169
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโลโพ บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	40.0000	15.1700	2.2755	17 ธ.ค. 63 - 12 ต.ค. 64	-	2%	189
7	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน บ้านหนองบอน ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	20.0000	12.8480	7.5373	14 พ.ย. 63 - 15 ส.ค. 64	-	76%	504
8	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ	45.0000	14.9400	5.4603	17 ธ.ค. 63 - 29 ก.ค. 64	-	50%	255
9	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล บ้านแจ้งจมน ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	20.0000	7.5000	1.6973	17 ธ.ค. 63 - 28 ส.ค. 64	-	22%	163
10	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราษฎร์ บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	17.0000	9.1709	4.1044	11 พ.ย. 63 - 3 ก.ค. 64	-	78%	275
11	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต็น บ้านหนองตอ หมู่ที่ 11 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	42.0000	15.5000	11.2411	17 ธ.ค. 63 - 7 ก.ย. 64	-	93%	169

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองวัดเขาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	3.5000	1.9910	0.8156	8 ธ.ค. 63 - 21 พ.ค. 64	10 ส.ค. 64	100%	15
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร้ตาชีพแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	1.2000	0.6150	0.6150	8 ธ.ค. 63 - 27 มี.ค. 64	21 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
14	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงทุ่งหญ้าสิทธิสาท หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่า ตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4875	0.4875	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	16 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
15	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโตโยต้า หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	1.1000	0.5846	0.5846	25 พ.ย. 63 - 14 มี.ค. 64	16 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
16	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กองหินทหารช่าง หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4849	0.4849	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	4 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
17	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยกรอกเคียน หมู่ที่ 9 ต.ท่าตะเกราบ อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	7.0000	5.9800	5.9800	7 พ.ย. 63 - 25 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	100%	10
18	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร้ตาชีพแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4850	0.4850	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	28 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
19	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนิคมโพรงอากาศ หมู่ที่ 2 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	2.5000	2.1956	2.1956	4 ธ.ค. 63 - 13 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	100%	16
20	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า เขาแร่ หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี	9.0000	7.6367	7.6367	9 ธ.ค. 63 - 11 ก.ค. 64	15 ก.ค. 64	100%	น้ำให้ช้าง
21	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร้ตาชีพแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา	2.0000	1.3295	1.3295	25 พ.ย. 63 - 24 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	100%	น้ำให้ช้าง

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
22	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปะกะโชน ช่วง 2 หมู่ที่ 5, 14, 16 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	3.2500	2.4000	2.4000	7 พ.ย. 63 - 6 มี.ค. 64	4 มี.ค. 64	100%	20
23	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ป่าหนองคายแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4850	0.4850	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	13 ม.ค. 64	100%	น้ำให้ช้าง
24	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	9.5000	7.5700	7.5700	28 ม.ค. 64 - 14 ก.ย. 64	9 ส.ค. 64	100%	2,000
25	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไร่นาซีพแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4845	0.4845	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	16 ธ.ค. 63	100%	น้ำให้ช้าง
26	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ป่าหนองคายแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	0.4900	0.4850	0.4850	25 พ.ย. 63 - 22 ก.พ. 64	13 ม.ค. 64	100%	น้ำให้ช้าง
27	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	22.0000	14.1530	1.5069	21 ม.ค. 64 - 18 ต.ค. 64 ขยายเวลาถึง 7 ม.ค. 65	-	43%	น้ำให้ช้าง
28	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบึงเกาะกุ่ม หมู่ที่ 10, 11, 13 ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก	28.0000	16.2400	16.2400	18 พ.ย. 63 - 7 ส.ค. 64	7 ก.ย. 64	100%	342
29	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซับขุน หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	18.0000	11.8900	5.0296	21 ม.ค. 64 - 17 ก.ย. 64 ขยายเวลาถึง 7 ธ.ค. 64	-	70%	น้ำให้ช้าง
30	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	29.5000	25.9500	10.4327	5 ม.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 ขยายเวลาถึง 17 ธ.ค. 64	-	45%	850
31	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองตาคลาน หมู่ที่ 10 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	15.0000	3.6000	3.2438	16 มี.ค. 64 - 21 ก.ย. 64	-	70%	น้ำให้ช้าง
32	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาดวน หมู่ที่ 9 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	54.0000	29.8800	17.8367	1 เม.ย. 64 - 18 พ.ย. 64	-	85%	น้ำให้ช้าง

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
33	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหินดาตทอง หมู่ที่ 3 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	3.6504	2.1090	2.1090	13 พ.ย. 63 - 22 มี.ค. 64	15 มี.ค. 64	100%	126
34	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	9.1255	6.1180	6.1180	13 พ.ย. 63 - 11 พ.ค. 64	4 ส.ค. 64	100%	66
35	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไถ่เลื่อน-อ่างซื่อ ใน พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ที่ 4-6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	7.6000	7.5800	7.5800	7 พ.ย. 63 - 25 พ.ค. 64	24 พ.ค. 64	100%	60
36	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยป่าถล่ม หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	7.5000	7.4750	7.4750	17 พ.ย. 63 - 15 พ.ค. 64	27 เม.ย. 64	100%	64
37	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัด ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	5.3000	5.2900	5.2900	7 พ.ย. 63 - 8 เม.ย. 64 ขยายเวลาถึง 19 พ.ค. 64	18 พ.ค. 64	100%	75
38	สทท.7	ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมารสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	118.0000	ยังไม่ได้ ลงนาม	-	-	-	0%	260
39	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	16.8000	10.8358	10.8358	17 พ.ย. 63 - 4 ก.ค. 64	24 มิ.ย. 64	100%	123
40	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	12.5000	9.4990	9.4990	12 ม.ค. 64 - 10 ก.ค. 64	14 ก.ค. 64	100%	90
41	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	26.6209	20.46808	20.46808	17 พ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 64	27 พ.ค. 64	100%	195
42	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย	20.0000	19.9280	17.1720	24 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64	30 ก.ย. 64	100%	1,340
43	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโตน หมู่ที่ 2 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	15.0000	14.9740	2.2461	21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64	-	11%	165

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
44	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านปางยาง หมู่ที่ 1 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน	15.0000	14.9690	10.3786	21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64	-	55%	50
45	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด-หนองบัวแดง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์	90.0000	89.7190	51.6256	26 มี.ค. 64 - 19 ม.ค. 65	-	65%	812
46	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่	40.0000	39.9300	28.0163	26 ม.ค. 64 - 23 ส.ค. 64	-	98%	320
47	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูสระน้ำดอนทิงหวาด หมู่ที่ 11 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	20.0000	19.9950	5.0005	26 ก.พ. 64 - 3 ก.ย. 64 ขยายเวลาถึง 19 ต.ค. 64	-	28%	824
48	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไทรมาศ ช่วง 1 ต.บางเหียง,โคก เจริญ,ทับปุด,มะรุ่ย,นาเหนือ อ.ทับปุด,อ่าวลึก จ.พังงา,กระบี่	40.0000	38.3960	20.5763	19 ม.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 ขยายเวลาถึง 28 พ.ย. 64	-	50%	785
49	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองมิน หมู่ที่ 2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	30.0000	29.9600	4.4940	30 ธ.ค. 63 - 15 ต.ค. 64	-	0%	491
50	สทท.10	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	45.0000	44.9900	0.0000	24 มี.ค. 64 - 17 ม.ค. 65	-	27%	9,814
51	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองโตนดิน-คลองกระโสม หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	25.0000	24.9760	21.1390	6 ก.พ. 64 - 2 พ.ย. 64	-	97%	490
52	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคุดด้วน ต.ละอาย สวนชั้น อ.ฉวาง,ข้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช	20.0000	19.9382	2.9907	26 พ.ย. 63 - 21 ก.ย. 64	-	0%	417
53	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามเพีย (แก้มลิง) บ้านสาม เพีย หมู่ที่ 9 ต.คูทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร	20.0000	13.3900	13.3900	13 มี.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64	9 ส.ค. 64	100%	130
54	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเรียงเปือย (แก้มลิง) บ้านกุดตากกล้า ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	60.0000	35.7940	7.5249	23 มี.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64	-	68%	120
55	สอน.	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	60.5316	59.7900	16.6558	11 เม.ย. 64 - 25 ม.ค. 65	-	32%	700

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพิ่มเติม จำนวน 21 แห่ง ดังนี้

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตามสัญญา
1	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	4.8980
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	2.7760
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองขาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ำ ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	9.7000
4	สทท.4	ปรับปรุงฝาย กุฎิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ.ตาตรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	1.5760
5	สทท.4	ปรับปรุงฝาย 72 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ.ตาตรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	1.2890
6	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ.โคกบาซาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	4.9900
7	สทท.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำคลองตาเซะใต้ บ.ตาเซะใต้ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส	7.4800
8	สทท.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนา บ.ภาวะ หมู่ที่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส	4.9850
9	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติ บ.บาซาเอ หมู่ที่ 5 ต.ปิตุมุตี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	5.4900
10	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองลำดา ช่วง 2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	9.4800
11	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วง 2 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา	7.9800
12	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองกุ่มสละ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา	9.4600
13	สทท.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ หมู่ที่ 10 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	8.5200
14	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ต.แวง, ฆอละ, ภายุดละ อ.แวง จ.นราธิวาส	9.9600
15	สทท.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสามยอด ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	9.9690
16	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนคลองท่าสาป หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	8.2840
17	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	7.4820
18	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 บ.ลำลอง หมู่ที่ 12,13 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา	9.9600
19	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 บ.ปาเซตัง ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	9.9500
20	สทท.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ช่วง 2 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	9.2100
21	สทท.10	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง หมู่ที่ 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา	1.2870

ตารางที่ 6 รายชื่อโครงการ งบประมาณ รายแห่ง (หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน)

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	หน่วยงาน อื่นเบิกแทน	เบิกจ่าย	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
1	สทก.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองคาย ช่วง 2 บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย	50.0000	49.9967	49.8921	750
2	สทก.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตะเข้ บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ	15.0000	14.9985	14.9757	250
3	สทก.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	15.0000	14.9998	14.9027	327
4	สทก.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำบ้านสะอาดสมศรีบ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	17.0000	16.9987	16.9643	268
5	สทก.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแกใหญ่ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	46.0000	45.9835	15.0035	266
6	สทก.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลิง หมู่ที่ 11, 2 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	40.0000	39.4627	7.8918	392
7	สทก.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง บ้านโนนพันชาด หมู่ที่ 10 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	40.0000	39.9690	14.8643	131
8	สทก.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูกุศเชียง บ้านแสนสุข ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	32.0000	31.2696	31.0527	185
9	สทก.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ ต.โคกโคเต่า ทำระหาด ไร่ขวาง จรเข้ใหญ่ ตันคราม อ.เมืองสุพรรณบุรี,บางปลาแม่น้ำ จ.สุพรรณบุรี	67.1747	67.1747	8.9054	165
10	สทก.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ บ้านหมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	43.4500	43.4500	6.7007	2,700

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำ 9.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 5,198 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 14,515 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โดยภาพรวม พบปัญหาการเข้าพื้นที่โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้ การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังพบปัญหาแตกต่างกันไป สรุปดังนี้

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 : ปัญหาสภาพภูมิประเทศ ชื้นดิน ทำให้ต้องแก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง และปัญหาอุทกภัย ฝนตก ทำให้ต้องหยุดงานและขยายสัญญา

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 : ปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากต้องใช้เทคนิควิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งมีผู้ประกอบการประเภทนี้น้อยรายในประเทศ

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 : การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา แม้จะมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ ต้องมีการขออนุญาต

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 : สถานที่กองมูลดิน และการใช้ที่ดิน แก้ไขปัญหาโดยแจ้งหยุดงาน ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบการก่อสร้างของโครงการเพื่อหาทางออกร่วมกับผู้นำชุมชนและหาสถานที่กองมูลดินใหม่ (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากกรมเจ้าท่า) และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ

(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(7.3) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ที่มีปริมาตรเก็บกักต่ำกว่า 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอคำปรึกษา ด้านเทคนิค วิชาการการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคได้

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งได้

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(9.1) ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหารจัดการทั้งด้านการใช้น้ำ การแบ่งปัน การจัดสรร การตกลงร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤต (น้ำท่วม น้ำแล้ง)

(9.2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

(9.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ

5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดดังนี้

วัตถุประสงค์ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 แห่ง (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทกที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ในพื้นที่ สทภ.1 จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

5.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1-7, 9, 10, 11

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ
- (2) เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และเต็มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่
- (3) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยนอกเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ง
- (4) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเดิม
- (5) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 5 แห่ง กำแพงเพชร 2 แห่ง ชัยนาท 2 แห่ง ชุมพร 2 แห่ง เชียงราย 13 แห่ง เชียงใหม่ 12 แห่ง ตาก 2 แห่ง นครนายก 1 แห่ง นครพนม 1 แห่ง นครราชสีมา 1 แห่ง นครสวรรค์ 1 แห่ง น่าน 12 แห่ง บึงกาฬ 1 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ปราจีนบุรี 1 แห่ง พังงา 2 แห่ง พิษณุโลก 3 แห่ง เพชรบูรณ์ 1 แห่ง แม่ฮ่องสอน 4 แห่ง ยโสธร 1 แห่ง ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ระนอง 1 แห่ง ลพบุรี 1 แห่ง ลำพูน 3 แห่ง เลย 1 แห่ง สกลนคร 2 แห่ง สระแก้ว 3 แห่ง สระบุรี 2 แห่ง สุโขทัย 1 แห่ง สุพรรณบุรี 1 แห่ง สุราษฎร์ธานี 6 แห่ง หนองคาย 2 แห่ง หนองบัวลำภู 2 แห่ง อ่างทอง 1 แห่ง อำนาจเจริญ 2 แห่ง อุตรดิตถ์ 1 แห่ง อุทัยธานี 6 แห่ง และ อุบลราชธานี 3 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 117 แห่ง ครั้วเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,552 ครั้วเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 98,133 ไร่

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ครั้วเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,552 ครั้วเรือน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1,698.7335 ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน 1,622.0769 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 1,604.9441 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,086.1012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : จำนวน 20-365 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 126 แห่ง มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.12

มีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 8,205 ครัวเรือน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 57 แห่ง และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง โดยมีสรุปรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน รายแห่ง

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
1	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านห้วยน้ำขุ่น) บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	9.9500	9.9114	3.5000	20 ก.พ. 64 - 17 ก.ย. 64		55%	50
2	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงห้วยส้มป่อย (บ้านห้วยส้มป่อยใหม่) บ้านห้วย ส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	4.1973	4.1800	2.5073	5 ธ.ค. 63 - 2 ก.ค. 64		62%	849
3	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงทุ่งเริง (บ้านแม่ขนิลเหนือ) บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปาง อ.หางดง จ.เชียงใหม่	3.2581	3.2460	3.2460	5 ธ.ค. 63 - 5 ก.ค. 64	18 มี.ย. 64	100%	15
4	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะนาว) บ้านมอสมบูรณ หมู่ที่ 11 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	3.7340	3.7110	3.7110	3 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64	29 ก.ค. 64	100%	38
5	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (จำนวน 4 แห่ง) ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.5656	0.5656	0.5656	1 ธ.ค. 63 - 17 พ.ค. 64 งานทำเอง	17 พ.ค. 64	100%	330
6	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปาง มะละกอ) บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ 8 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	2.2212	1.7670	1.7670	3 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64	29 ก.ค. 64	100%	120
7	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านดอยงาม) บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	9.9500	9.9160	9.9160	19 ม.ค. 64 - 16 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	100%	151

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
8	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (จำนวน 6 แห่ง) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	0.8484	0.8484	0.8484	1 ธ.ค. 63 – 9 ส.ค. 64 งานทำเอง	9 ส.ค. 64	100%	483
9	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง (บ้านแม่ปุนหลวง) บ้านแม่ปุนหลวง หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9.9500	9.9125	3.1869	12 ม.ค. 64 - 9 ส.ค. 64		41%	300
10	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โก (บ้านแม่โกหลวง) บ้านแม่โกหลวง หมู่ที่ 9 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	8.2442	8.2160	6.4970	13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึง 3 พ.ย. 64		79%	44
11	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (บ้านแม่ชะตาน) บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	8.9500	8.9115	8.9115	12 ม.ค. 64 - 9 ส.ค. 64	9 ส.ค. 64	100%	18
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (จำนวน 6 แห่ง) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	0.8484	0.8484	0.8484	1 ธ.ค. 63 – 17 ก.ค. 64 งานทำเอง	17 ก.ค. 64	100%	495
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านพนาเสรี) บ้านพนาเสรี หมู่ที่ 25 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	9.9500	9.9178	9.9178	10 ธ.ค. 63 - 7 ก.ค. 64	18 มิ.ย. 64	100%	120
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2 บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	4.8420	4.8158	3.5160	20 ม.ค. 64 - 18 ก.ค. 64 ขยายเวลาถึง 29 ก.ย. 64	27 ก.ย. 64	85%	370
15	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (จำนวน 1 แห่ง) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	0.1414	0.1414	0.1414	1 ธ.ค. 63 – 13 พ.ค. 64 งานทำเอง	13 พ.ค. 64	100%	84

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
16	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกล่อเฮโล) บ้านปู้ทา หมู่ที่ 6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	9.5000	9.4660	5.2940	13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64		67%	50
17	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) บ้านแม่หยอด หมู่ที่ 9 ต.แม่อิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	9.8667	9.8447	9.8447	10 ธ.ค. 63 - 5 ก.ย. 64	16 มิ.ย. 64	100%	110
18	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	60.0000	59.7720	52.2546	27 ม.ค. 64 - 23 ต.ค. 64		87%	300
19	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาหะละ) บ้านอาหะละ หมู่ที่ 2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	15.0000	14.9540	14.9540	10 ธ.ค. 63 - 6 ส.ค. 64	22 ก.ค. 64	100%	50
20	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านป่าข้าวหลาม) บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ต.กั๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	16.7433	16.7081	-	9 ม.ค. 64 - 9 ก.ย. 64 ขยายเวลาถึง 5 มี.ค. 65		7%	300
21	สทก.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	45.0000	44.8440	39.9599	9 ม.ค. 64 - 4 พ.ย. 64		93%	80
22	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) บ้านหนองปู หมู่ที่ 9 ต. นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน	12.0000	11.9540	8.9415	12 ม.ค. 64 - 8 ก.ย. 64		78%	120
23	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านดอยช้าง) บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	17.5896	17.5065	12.8262	18 ก.พ. 64 - 15 ต.ค. 64		73%	150

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
24	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปี) บ้านผาละปี หมู่ที่ 8 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	13.1453	13.1020	7.4781	9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64		61%	177
25	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านเมืองก๊ิด) บ้านเมืองก๊ิด หมู่ที่ 1 ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	12.2932	12.2659	-	5 ธ.ค. 63 - 4 พ.ย. 64		3%	250
26	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ต.แม่ต๋น อ.แม่ระมาด จ.ตาก	20.0000	19.9140	6.0582	13 ม.ค. 64 - 10 ส.ค. 64		30%	50
27	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสันขี้เหล็ก) บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	15.0000	14.9307	14.9307	22 ม.ค. 64 - 18 ก.ย. 64	6 ก.ย. 64	100%	100
28	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	4.6023	4.5870	-	1 ธ.ค. 63 - 27 ส.ค. 64		15%	70
29	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ (บ้านแม่วาก) บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	23.7510	23.7282	16.9195	10 ธ.ค. 63 - 5 ต.ค. 64		72%	50
30	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแบ) บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	15.0000	14.9635	14.9635	15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	100%	90

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
31	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึ่ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาหึ่ง) (ระยะ2) บ้านผาหึ่ง หมู่ที่ 6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	10.0000	9.9741	5.0975	20 ม.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึง 5 ก.พ. 65		52%	90
32	สทท.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูปพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลำน้อย (บ้านละอูปโซน B) บ้านละอูป หมู่ที่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	46.0000	45.8470	10.2771	15 ม.ค. 64 - 11 ต.ค. 64		45%	65
33	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองบอน) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน	12.0000	11.9690	9.0940	12 ม.ค. 64 - 8 ก.ย. 64		77%	120
34	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาง หมู่ที่ 8 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	27.8426	27.6999	27.6999	10 ธ.ค. 63 - 4 พ.ย. 64	31 ส.ค. 64	100%	150
35	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโป่ง) บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	15.3114	15.2222	7.6909	9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64		55%	80
36	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลำน้อย (บ้านละอูปโซน A) บ้านละอูป หมู่ที่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	15.0000	14.9000	14.9000	9 ม.ค. 64 - 5 ก.ย. 64	3 ก.ย. 64	100%	120
37	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้เหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	11.5000	11.4275	11.4275	15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64	7 ก.ย. 64	100%	400
38	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านห้วยมะฆาง) บ้านห้วยมะฆาง หมู่ที่ 5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ปรับแผน - ทดแทน)	9.9500	9.36480	4.9977	6 มี.ค. 64 - 1 ต.ค. 64		57%	25

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
39	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห้วยน้ำกั้น) บ้านเลาสิบ หมู่ที่ 3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4888	0.4888	0.4888	11 พ.ค. 64 – 7 ก.ย. 64 งานทำเอง	7 ก.ย. 64	100%	50
40	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านเลาสิบ) บ้านเลาสิบ หมู่ที่ 3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4894	0.4894	0.4894	11 พ.ค. 64 – 9 ก.ย. 64 งานทำเอง	9 ก.ย. 64	100%	61
41	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกิวสะไต) บ้านกิวสะไต หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4898	0.4898	0.4898	11 พ.ค. 64 – 25 ส.ค. 64 งานทำเอง	25 ส.ค. 64	100%	71
42	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอาแบ) บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4893	0.4893	0.4893	11 พ.ค. 64 – 27 ส.ค. 64 งานทำเอง	27 ส.ค. 64	100%	58
43	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านอาหะละ) บ้านอาหะละ หมู่ที่ 2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4901	0.4901	0.4901	11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 งานทำเอง	15 ส.ค. 64	100%	39

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
44	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแสนเมือง โก) บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4897	0.4897	0.4897	11 พ.ค. 64 – 11 ก.ย. 64 งานทำเอง	11 ก.ย. 64	100%	90
45	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านขาหย่าง) บ้านขาหย่าง หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4899	0.4899	0.4899	11 พ.ค. 64 – 13 ก.ย. 64 งานทำเอง	13 ก.ย. 64	100%	32
46	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านจะหอ) บ้านจะหอ หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4904	0.4904	0.4904	11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 งานทำเอง	15 ส.ค. 64	100%	28
47	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแม่คำน้อย) บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4901	0.4901	0.4901	11 พ.ค. 64 – 29 ส.ค. 64 งานทำเอง	29 ส.ค. 64	100%	62
48	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านแสนใหม่) บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย <u>(ปรับแผน - ทดแทน)</u>	0.4895	0.4895	0.4895	11 พ.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 งานทำเอง	15 ส.ค. 64	100%	55

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
49	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ้อยโรงงานบ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี	7.0000	6.9850	6.9111	17 ธ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64	100%	33
50	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	5.5000	5.4890	5.4890	17 ธ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 64	14 มิ.ย. 64	100%	40
51	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผักแปลงใหญ่ ทองหลาง หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี	6.9500	6.9300	-	11 ก.พ. 64 - 9 ส.ค. 64		77%	41
52	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลง ใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.วังมหาร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์	7.8000	7.7800	2.5547	17 ธ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 64		52%	60
53	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5.6000	5.5900	-	9 มี.ค. 64 - 4 ก.ย. 64		20%	40
54	สทก.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์	7.5000	7.4845	7.4845	17 มี.ค. 64 - 12 ก.ย. 64	12 ก.ย. 64	100%	50
55	สทก.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนกรักษา- สนับสนุนประปาหมู่บ้าน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	23.0000	22.9000	16.6116	8 ม.ค. 64 - 4 ต.ค. 64		94%	41
56	สทก.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หันคา,สามง่ามท่าโบสถ์) ต.หันคา,สามง่าม ท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท	25.0000	24.8900	24.8900	8 ธ.ค. 63 - 2 ก.ย. 64	1 ก.ย. 64	100%	190
57	สทก.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (โกรกพระ,บางมะฝ่อ,บางประมุง,นาปลา, ศาลาแดง) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	22.0000	21.8000	21.8000	8 ม.ค. 64 - 4 ก.ย. 64	31 ส.ค. 64	100%	470
58	สทก.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	28.0000	27.7500	17.8116	17 พ.ย. 63 - 13 ส.ค. 64		98%	122

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
59	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (น้ำซึม, ท่าซุง, หลุมเข้า) ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	29.0000	28.7900	28.7900	27 พ.ย. 63 - 2 ก.ย. 64	21 พ.ค. 64	100%	163
60	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองสาม ลำคลองเชื่อมต่อคลองจรเข้เผือกเชื่อมต่อหนองบาง ไทรผิงตะวันตก หมู่ที่ 1,2,5,6 ต.พิบูล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	26.0000	25.8900	25.8900	3 ธ.ค. 63 - 29 ส.ค. 64	27 ส.ค. 64	100%	450
61	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน-คลองปลาหมอ หมู่ที่ 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท	20.0000	19.9540	19.9540	8 ม.ค. 64 - 4 ต.ค. 64	30 ก.ย. 64	100%	70
62	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	20.0000	19.9690	-	12 มี.ค. 64 - 4 ก.พ. 65		3%	120
63	สทท.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองร่ำมะสัก หมู่ที่ 10, 6 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	20.0000	19.6000	19.6000	17 ธ.ค. 63 - 14 ก.ค. 64	7 มิ.ย. 64	100%	150
64	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงตาสังข์เชื่อมต่อ คลองบ้านท่าจันทร์ ต.ตาซัด อ.บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์	19.0000	18.8990	18.8990	22 ธ.ค. 63 - 19 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	100%	200
65	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ยางตาล, ยานมัทรี, กลางแดด) ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	17.0000	16.9000	16.9000	11 พ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 64	11 พ.ค. 64	100%	500
66	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง, หาดทอง, เกาะเทโพ) ต.หาดทอง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	28.0000	27.9200	6.3782	24 ธ.ค. 63 - 19 ก.ย. 64		25%	188

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
67	สทท.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำ ปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	56.0000	40.7000	10.1555	8 ม.ค. 64 - 3 พ.ย. 64		81%	380
68	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงลาดเชื่อมต่ บึงเพ็งเชื่อมต่อบึงหลังบ้านเชื่อมต่อบึงบัว ต.ตาสังข์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์	23.0000	22.8800	11.9028	22 ธ.ค. 63 - 18 ส.ค. 64		95%	120
69	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (กล้วยหอม) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	4.9500	4.9470	4.9375	13 พ.ย. 63 - 11 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64	100%	60
70	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	9.9000	9.8900	4.5121	24 พ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 64		62%	60
71	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว) บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ	9.9000	9.8734	9.8734	26 พ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 64	21 มิ.ย. 64	100%	60
72	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (ผัก/สมุนไพร) ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	4.9500	4.9470	4.9470	13 พ.ย. 63 - 11 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	100%	60
73	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ยางพารา ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร	9.9000	9.8940	4.4189	3 ธ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64		45%	60
74	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ นาข้าว ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร	9.9000	9.8600	5.4321	30 มี.ค. 64 - 25 ต.ค. 64		55%	40
75	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาหว้าน้อยสนับสนุนโครงการรักษน้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 3 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย <u>(ปรับแผน/ทดแทน)</u>	8.0000	8.0000	-	3 มี.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64		3%	

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
76	สทก.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายโคกโสกลี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.นามะเฟื่อง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (ปรับแผน/ทดแทน)	2.0000	1.9816	1.9795	12 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 64	100%	50
77	สทก.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายใหม่ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (ปรับแผน/ทดแทน)	2.0000	1.9986	1.9588	12 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 64	100%	32
78	สทก.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี (ปรับแผน/ทดแทน)	9.9000	9.8950	3.5823	2 มี.ค. 64 - 27 ก.ย. 64		77%	450
79	สทก.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวบ้านสระหงษ์-สระทอง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	9.9000	9.8300	9.8218	15 ม.ค. 64 - 11 ก.ย. 64	14 ก.ค. 64	100%	232
80	สทก.5	ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองโน หมู่ที่ 4 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	50.0000	อยู่ระหว่าง การอุทธรณ์	-			0%	555
81	สทก.5	อนุรักษ์พื้นที่ป่าสะเทตพร้อมระบบกระจายน้ำและ ระบบอ่างพวง ต.กุสุมาเตง,หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชย พจน์ จ.บุรีรัมย์	49.0000	48.7250	8.2190	29 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 65		4.74%	530
82	สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 หมู่ที่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	2.2000	2.1930	2.1915	19 ธ.ค. 63 - 17 พ.ค. 64	18 พ.ค. 64	100%	35
83	สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 หมู่ที่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	2.2000	2.1920	2.1910	9 ธ.ค. 63 - 7 พ.ค. 64	18 พ.ค. 64	100%	60
84	สทก.6	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก	3.5000	2.9500	2.9500	19 ม.ค. 64 - 11 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	100%	75

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
85	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งพระ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	13.7300	13.6800	13.6800	26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64	1 ก.ย. 64	100%	80
86	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 หมู่ที่ 2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	3.9400	3.9390	3.9058	19 มี.ค. 64 - 14 ก.ย. 64	14 ก.ย. 64	100%	55
87	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	2.5000	2.4800	-	27 ม.ค. 64 - 25 มี.ย. 64		64%	50
88	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	5.8315	5.8300	5.7725	22 ม.ค. 64 - 19 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	100%	18
89	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเขย่ง บ้านปากลำปี่ล็อก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	4.7000	4.4600	4.4600	28 ม.ค. 64 - 26 มี.ย. 64	21 ก.ย. 64	100%	30
90	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มวังและ ป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี	52.0000	51.6990	19.7594	25 ก.พ. 64 - 1 ธ.ค. 64 ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 65		42%	-
91	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	75.0000	74.6900	39.2041	20 ก.พ. 64 - 19 ต.ค. 64		70%	170
92	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผิง หมู่ที่ 3 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์	72.0550	71.7500	71.7500	25 ก.พ. 64 - 22 ต.ค. 64	23 ก.ย. 64	100%	100

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
93	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	91.5550	91.2542	71.4312	25 ก.พ. 64 - 21 พ.ย. 64		86%	200
94	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ่อเกลือ บ้านน้ำจุน หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	3.0000	2.9930	-	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64		20%	18
95	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะ เนียนบ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	3.1000	3.0920	0.3349	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64		30%	17
96	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวัง ไผ่ (ระยะที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	2.0000	1.9950	1.9950	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64	11 ส.ค. 64	100%	25
97	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กองทัพอากาศที่ 3 สนับสนุนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พระราชทาน (ระยะที่ 2) ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	2.2000	2.1890	2.1890	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64	14 มิ.ย. 64	100%	-
98	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่จริม (ระยะที่ 2) บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	2.0000	1.9910	1.9910	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64	23 ก.ค. 64	100%	18

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
99	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขุนสถาน บ้านใหม่ห้วยดง หมู่ที่ 10 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน	3.0500	3.0260	1.6826	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64		98%	20
100	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนุชเทียน หมู่ที่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	3.2000	3.1601	0.2654	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64		95.0%	21
101	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ้อยสหกรณ์การเกษตรศรีรีมาศ จำกัด ต.โดนด อ.ศรีรีมาศ จ.สุโขทัย	5.5000	5.4850	5.4850	18 มี.ค. 63 - 17 พ.ค. 64	20 ก.ค. 64	100%	100
102	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำ แขว่ง (ระยะที่ 2) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน	2.0000	1.98470	0.8802	30 พ.ย. 63 - 29 มี.ค. 64		85%	15
103	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำ แปง (ระยะที่ 2) บ้านแหน หมู่ที่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	2.0000	1.9836	1.9282	30 พ.ย. 63 - 29 มี.ค. 64	14 มิ.ย. 64	100%	15
104	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 1 แห่ง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน	0.1500	0.1500	0.1500	26 พ.ย. 63 - 9 ม.ค. 64 งานทำเอง	9 ม.ค. 64	100%	15

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
105	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำ เค็ม (ระยะที่ 2) บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน	2.0000	1.9930	1.9930	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64	28 เม.ย. 64	100%	15
106	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะ เนียน (ระยะที่ 2) บ้านวังตาว หมู่ที่ 7 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	2.0000	1.9830	1.9830	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64	11 ส.ค. 64	100%	15
107	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ที่ 8 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน	3.1000	3.0860	1.9829	30 พ.ย. 63 - 28 เม.ย. 64		98%	20
108	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่จริม บ้านตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	19.0000	18.9490	11.4511	21 ธ.ค. 63 - 19 พ.ค. 64		77.00%	123
109	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค (ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว) ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	12.5000	7.8800	4.5717	30 ม.ค. 64 - 26 ส.ค. 64		98%	51
110	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุน พื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 1 ต.พงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	9.8000	9.7406	9.7406	4 ธ.ค. 63 - 31 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	100%	475
111	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มั่งคุด หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา,นาไต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	4.9000	4.8947	-	26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 65		12%	221
112	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เจาะบ้าน นาเดิม ต.บ้านนา,นาไต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	4.9500	4.9447	-	26 ธ.ค. 63 - 22 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 65		9%	221

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
113	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	9.9000	9.8800	-	13 มี.ค. 64 - 7 พ.ย. 64		0%	393
114	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำหนองพ้อ-หนองห้าง หมู่ที่ 13 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร	3.5000	3.4950	3.4950	19 ม.ค. 64 - 17 มิ.ย. 64	6 ก.ค. 64	100%	50
115	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ลองกอง หมู่ที่ 1 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	9.9000	9.8949	-	6 ม.ค. 64 - 2 ก.ย. 64		0%	1472
116	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองปลายพุ่มสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา	15.0000	14.9654	14.9654	3 ธ.ค. 63 - 1 พ.ค. 64	29 เม.ย. 64	100%	-
117	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ บางดี หมู่ที่ 4 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	22.0000	21.9900	-	24 มี.ค. 64 - 18 พ.ย. 64		0%	-
118	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกซ้ายสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา	12.0000	11.9950	11.9950	22 ธ.ค. 63 - 20 พ.ค. 64	20 พ.ค. 64	100%	-
119	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกขวาสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	15.0000	14.9900	14.9900	4 ธ.ค. 63 - 2 พ.ค. 64	2 พ.ค. 64	100%	-
120	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร) ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี <u>(ปรับแผน/ทดแทน)</u>	9.9000	9.8800	1.4820	2 มี.ค. 64 - 27 ต.ค. 64 ขยายเวลาถึง 23 เม.ย. 65		0%	2,453
121	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต.ไร่สี อ.เสี้ยวอำนาจ จ.อำนาจเจริญ	4.9500	4.9390	3.2021	24 พ.ย. 63 - 22 พ.ค. 64		85%	135
122	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 10 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	15.0000	10.7500	10.7500	9 ธ.ค. 63 - 18 ก.ย. 64	3 ส.ค. 64	100%	253
123	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำเม็กน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	12.0000	8.7000	8.7000	9 ธ.ค. 63 - 8 ก.ย. 64	9 มิ.ย. 64	100%	317

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตาม พ.ร.บ.	งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์
124	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ต.นาหว้า,ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	20.0000	18.5000	18.5000	8 ม.ค. 64 - 16 เม.ย. 64 ขยายเวลาถึง 25 พ.ค. 64	25 พ.ค. 64	100%	224
125	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว อินทรีย์ ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ต.นาแก อ.คำชะโนด จ.ยโสธร	28.1260	28.0500	25.9476	19 ธ.ค. 63 - 15 มิ.ย. 64		95%	1,236
126	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูก พืชหลากหลายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (ปรับแผน/ทดแทน)	9.9000	9.8850	4.8638	13 มี.ค. 64 - 8 ก.ย. 64		80%	120

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพิ่มเติม จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตามสัญญา
1	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพัชรกิตติยาภิราม บ.ห้วยเตย หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	9.9850
2	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านสนามบิน พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ.สนามบิน หมู่ที่ 8 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	9.5280
3	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ.แสนพัน หมู่ที่ 14 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	8.9955
4	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนโพธิ์แสนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ.แสนพัน หมู่ที่ 11 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	5.9150
5	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ.หนองปลาตอง หมู่ที่ 11 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	2.9970
6	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	1.1390

ที่	หน่วยงาน	รายชื่อและสถานที่ตั้ง	งบตามสัญญา
7	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	2.6830
8	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซ่ หมู่ที่ 12 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	1.7420
9	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก้มลิงหนองกรด หมู่ที่ 4,9 ต.ตำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	1.7670
10	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.หนองแสง หมู่ที่ 11 ต.นาแรม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	1.7540
11	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ.น้ำช้าง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน	4.5100

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำรวม 17.93 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 8,205 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 42,229 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โดยรวมพบปัญหาการเข้าพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ไขปัญหาโดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังพบปัญหาแตกต่างกันไป ดังนี้

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 : ปัญหาพื้นที่ป่า และมีการแก้ไขแบบแปลน
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 : ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 : มีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากลงนามสัญญาล่าช้า (ผู้รับจ้างอุทธรณ์ 1 ครั้ง) ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 : ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น และปัญหาสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศทำให้มีการแก้ไขแบบแปลน
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 : ปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า หรือก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ทำให้ต้องแก้ไขงาน
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 : กรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างถึงเก็บน้ำและแผงโซลาร์เซลล์ได้ พื้นที่ก่อสร้างกรมชลประทานไม่ให้ใช้แหล่งน้ำ ต้องหาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อทำระบบกระจายน้ำ เรื่องการใช้ที่ดิน แก้ไขปัญหาโดยแจ้งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน เปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งโครงการ ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน ขออนุญาตการใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 : ผู้รับจ้างจัดหาถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ไม่ทันตามกำหนดเวลา แก้ไขปัญหาโดยเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และปัญหาน้ำท่วมทางเข้าโครงการ ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ แก้ไขปัญหาโดยรอให้น้ำลดและสามารถสัญจรได้

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ

(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา โครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(7.3) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ขอคำปรึกษา ด้านเทคนิค วิชาการการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคได้ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำมีแผนการดูแลบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบหลังหมดสัญญาประกัน

(8) จุดเด่นของโครงการ : ช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำมาใช้เพื่อการเกษตร เพิ่มน้ำ ต้นทุนให้กับพื้นที่ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี และสามารถนำไปต่อยอดในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(9.1) ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหาร จัดการทั้งด้านการใช้น้ำ การแบ่งปัน การจัดสรร การตกลงร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤต (น้ำท่วม น้ำแล้ง)

(9.2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนา แหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

(9.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ ทราบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ

(9.4) ควรขยายท่อส่งน้ำให้ครอบคลุมทั้งตำบล

6. โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ ติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 3 เรื่อง โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

6.1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพрудวนเครื่องจักรจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พрудวนเครื่อง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พрудวนเครื่อง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่อสำรวจและออกแบบ พร้อมจัดทำแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พрудวนเครื่อง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ

(1) ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พрудวนเครื่อง เช่น ชุมชนและประชาชนในพื้นที่

(2) หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พрудวนเครื่อง ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) รายงานแผนหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พрудวนเครื่อง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

(2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พрудวนเครื่อง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) รายงานการสำรวจและออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ผลการศึกษาด้านวิชาการของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทา ปัญหาในพื้นที่พรุควนเคร็ง โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามผลการคัดเลือกจากขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานแผนหลัก

(2) ผลการศึกษาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาในพื้นที่พรุควนเคร็ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่พรุควนเคร็ง และผลการคัดเลือกโครงการที่จะนำไปออกแบบรายละเอียด

(3) ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาโครงการที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียหายนี้อะไรต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลดังกล่าว ผลการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการจะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนการดำเนินการอย่างไร และเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องมีการเตรียมแผนการสำหรับป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่เตรียมโครงการอย่างไร และภายหลังที่ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการไปแล้วอย่างไร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนการขออนุมัติหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้

(4) คู่มือด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุควนเคร็ง ตามแนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาข้างต้น เพื่อการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

(5) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของพื้นที่ศึกษา

(6) วิดีทัศน์ ประกอบความเข้าใจโครงการฯ

(7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 80.0000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 79.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 22.1445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 30 มีนาคม 2564 – 24 มีนาคม 2565

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 59.10 โดยได้ดำเนินการทบทวนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล กำหนดพื้นที่และจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนพัฒนา

แหล่งน้ำในพื้นที่พรุ รวบรวมสำรวจภูมิประเทศ จัดทำทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุควนเคร็ง พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) และจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของทีปรีक्षा ที่ต้องเลื่อนแผนการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดการมีส่วนร่วมออกไป รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และสำรวจภูมิประเทศ

(6.2) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการจัดการมีส่วนร่วมออกไป รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และสำรวจภูมิประเทศ

6.2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ

(1) ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง เช่น ชุมชนและประชาชนในพื้นที่

(2) หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) รายงานแผนหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) ผลการสำรวจและออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ผลการศึกษาด้านวิชาการของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาในพื้นที่พรุโต๊ะแดง โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามผลการคัดเลือกจากขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานแผนหลัก

(2) ผลการศึกษาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของแนวทางป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาในพื้นที่พรุโต๊ะแดง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง และผลการคัดเลือกโครงการที่จะนำไปออกแบบรายละเอียด

(3) ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาโครงการที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียหายนี้อะไรต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลดังกล่าว การอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการจะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนการดำเนินการอย่างไร และเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดตามหลักวิชาการซึ่งต้องมีการเตรียมแผนการสำหรับป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่เตรียมโครงการอย่างไร และภายหลังที่ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือพัฒนาโครงการไปแล้วอย่างไร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนการขออนุมัติหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้

(4) คู่มือด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ตามแนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาปัญหาข้างต้น เพื่อการรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

(5) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของพื้นที่

(6) วัสดุทัศน ประกอบความเข้าใจโครงการฯ

(7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนโครงการแก้ไข

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 50.0000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 49.8754 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 24.4389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2565

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 27.40 โดยได้ดำเนินการศึกษาแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่างๆ การวิเคราะห์สมดุลน้ำและสภาพการไหลของน้ำ ในพื้นที่ดำเนินการ จัดทำทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหา จัดทำร่างกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) การวางโครงการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและเตรียม ดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ จัดทำร่างทะเบียนราษฎรที่มีที่ดินโดยรอบพื้นที่พรุโต๊ะแดง คัดเลือกโครงการเพื่อนำไปศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของโครงการ และเตรียมร่างวิธีทัศน์ประกอบความเข้าใจโครงการฯ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนิน โครงการไม่แล้วเสร็จ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อ การดำเนินงานของที่ปรึกษา

(6.2) การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่หน่วยงานราชการ ซึ่งที่ปรึกษาต้องมีการทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำหลายฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาการ ขออนุญาตซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โครงการได้ ดังนั้น การดำเนินงานในส่วนนี้จึงล่าช้ากว่าที่กำหนด

(6.3) การขอวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน .เนื่องจากยังขาดข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับงานตามขอบเขตการศึกษาของโครงการ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส (เช่น ข้อมูลด้านการแผนการเกษตร พื้นที่เพาะปลูก ปฏิทินการปลูกพืช เป็นต้น) ข้อมูลจำนวนมัสยิดจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ข้อมูลด้าน อุดุนิยมวิทยา ข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร ข้อมูลจากกรมโยธิการและผังเมือง และข้อมูลของสำนัก บริหารพื้นที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานฯ (เช่น ข้อมูลประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ-ที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทะเบียนประชาชนที่เข้าไป ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุ ทะเบียนผู้บุกรุกพื้นที่พรุ รายงานประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ทำกินในพื้นที่) เป็นต้น

(6.4) กรมทรัพยากรน้ำออกหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาการขออนุญาต ซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการได้ เนื่องจากการขออนุญาตเพื่อเข้ากระทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ดังนั้น ทำให้การดำเนินการในส่วนนี้ล่าช้ากว่ากำหนด

(6.5) การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วนตามกำหนดจากหลายหน่วยงาน

6.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทก.1-11 จำนวน 500 แห่ง ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) มีข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Information) ของประเทศ

(2) มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากผลการประเมินคุณภาพระบบประปา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 6.7000 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4.3581 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.2294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.10 โดยคงเหลือขั้นตอนเบิกเงินตามเอกสาร

(2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จากเป้าหมายที่ขออุทธรณ์ จำนวน 270 แห่ง ดำเนินการได้ 283 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และมีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับการได้รับงบประมาณปลายไตรมาส 4 ทำให้การดำเนินงานโครงการมีข้อจำกัดและไม่สามารถดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เดิมได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออุทธรณ์เป้าหมายการดำเนินการ จาก 500 แห่ง คงเหลือ 270 แห่ง

6.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
- (2) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 6 พร้อมประกอบการบังคับใช้ตามหมวด 8
- (3) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ

- (1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

- (2) กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการทั่วประเทศ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) แผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ มาตรา 78

- (2) หลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 6

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักการไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

- (2) แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการ โดยไม่เกิดความเสื่อมสภาพ

- (3) แหล่งน้ำสาธารณะไม่ถูกบุกรุก มีคุณภาพน้ำที่ดี พร้อมประสานเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

- (4) มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์การอนุรักษ์และพัฒนาของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 16.7800 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 16.7000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.3500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา 15 มกราคม 2564 – 11 ตุลาคม 2564 โดยดำเนินการตามเงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85 คงเหลืองานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (3.1) ประชุมหน่วยงานหลัก (Focus group) จำนวน 2 ครั้ง (3.2) ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่า จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- (6) จุดเด่นของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำจะมีแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ

7. โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ

โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยมีพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

7.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการโดย สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ที่เกิดวิกฤติน้ำ (ภัยแล้งและอุทกภัย) ของแต่ละหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน

(2) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

(3) สายยางสำหรับสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 ชุด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 45.1560 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 44.6468 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 44.6468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดหารถบรรทุกฯ จำนวน 4 คัน เครื่องสูบน้ำฯ จำนวน 5 เครื่อง และสายยางฯ จำนวน 5 ชุด แล้วเสร็จ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : -

(7) จุดเด่นของโครงการ : สามารถเข้าช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านน้ำในพื้นที่ของประชาชนที่ประสบภัยได้ทันทั่วถึง

7.2 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(2) เพื่อเป็นค่าดำเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(3) เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11

กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง หรือเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งหรือภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำในด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคและบริโภค

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ปริมาณการสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 50 ล้านลูกบาศก์เมตร

(2) ประชาชนและพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยการสูบน้ำ/แจกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้านภัยแล้ง 42 จังหวัด และด้านอุทกภัย 28 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์ และมีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2564)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 30.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 27.3624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.21

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ได้จำนวน 85.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชนในด้านอุปโภค-

บริโภค และการเกษตร ช่วงภัยแล้ง จำนวน 42 จังหวัด (ประชาชน 1,436,208 ราย/ 428,611 ครัวเรือน/ 269,758 ไร่) และช่วยเหลือประชาชนฯ ด้านอุทกภัย จำนวน 28 จังหวัด (ประชาชน 132,816 ราย/ 39,220 ครัวเรือน/ 71,749 ไร่) และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) จำนวน 11 แผน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีงบประมาณที่พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นค้ำประกันเชื่อเพลิงและอะไหล่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินงาน และพื้นที่ที่ประสบภัยสภาวะวิกฤติน้ำได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคและบริโภค

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคบางพื้นที่ มีการชะลอการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการดำเนินการสูบน้ำ แจกน้ำ และแจกจ่ายน้ำสะอาด ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาวิกฤติน้ำท่วมและภัยแล้ง

4.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น (ข้อ 4.2) สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามที่กรมกำหนดไว้ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs (เป้าหมายที่ 6) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เรื่อง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อบต. ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 57,119 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน และตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่ โดยสามารถบรรลุผลได้ 50 พื้นที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80 ได้แก่ โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)

5. บทสรุปการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิต เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ด้าน ดังนี้

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ จำนวน 10 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 9 เรื่อง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง ในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง

2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน

ผลผลิต การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา 89 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 752 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 89 แห่ง แต่เนื่องจากมีการปรับแผนใช้งบประมาณโครงการในพื้นที่ สทก. 8 จำนวน 2 แห่ง ที่หมดความจำเป็นเนื่องจากโครงการได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว ไปดำเนินการในพื้นที่ สทก.3 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 1 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงาน ลดลงจากค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 88 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 1,037 ครัวเรือน

3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100

4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 65 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 26,131 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 65 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 28,654 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 117 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 21,552 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 117 แห่ง แต่มีการยกเลิกรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 แห่ง (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทกที่ดินฯ จึงขอเลื่อนการดำเนินการปี 2564 เป็นปี 2565) ไปดำเนินการรายการใหม่ในพื้นที่ สทก.1 จำนวน 10 แห่ง ทำให้จำนวนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 126 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 21,558 ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

6. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา จำนวน 3 เรื่อง

7) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยมีพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80

5.2 ความสอดคล้อง (Relevance)

การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 สรุปดังนี้

(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

(2) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

(3) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของ กรมทรัพยากรน้ำ

5.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้

(1) กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณ จำนวน 4,882.4222 ล้านบาท และได้รับโอน งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณอื่น วงเงิน งบประมาณ จำนวน 42.6606 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,925.0828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,336.3455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 และมีงบประมาณที่ขอเกินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1,392.6732 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,729.0787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้

(2.1) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เป้าหมาย จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก 10 เรื่อง ดำเนินการ 9 เรื่อง (เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 เรื่อง คือ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) โดยดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ทั้ง 9 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนการเบิกจ่าย และตาม ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดแต่ละเรื่อง สรุปดังนี้

งบประมาณ : ล้านบาท

เรื่อง	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบตามแผนหรือจัดสรรหรือตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ประเมินประสิทธิภาพ
1. การดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	100.00	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	31 ธ.ค.63-26 ต.ค.64	ตามเป้าหมาย เนื่องจากคงเหลือการเบิกจ่ายที่อยู่ในระยะเวลาสัญญา (เงินกัน)
2. การตรวจกำกับประปาสัมปทาน	100.00	0.4761/0.3465 (72.78)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	ตามเป้าหมาย
3. การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48.00	0.7147/0.2769 (38.74)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 ขยายเวลาถึง 15 มี.ค.65	ตามเป้าหมาย

งบประมาณ : ล้านบาท

เรื่อง	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบตามแผนหรือจัดสรรหรือตามสัญญา/ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ประเมินประสิทธิภาพ
4. การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา สทก.1	66.67	2.5500/2.5500 (100.00)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 ขยายเวลา ถึง 2 ธ.ค.64	ตามเป้าหมาย (มีการขยายระยะเวลา)
5. การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ สทก.9	100.00	0.4367/0.4367 (100.00)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	ตามเป้าหมาย
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	100.00	2.9348/2.9348 (100.00)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	ตามเป้าหมาย
7. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	100.00	1.9604/0.7880 (40.20)	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	ตามเป้าหมาย
8. การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	66.67	8.2700/5.7890 (70.00)	16 ม.ค.64-12 ต.ค.64	ตามเป้าหมาย
9. การพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทก.1-11	100.00	9.1700/1.3755 (15.00)	18 ธ.ค.63-13 ก.ย.64	ตามเป้าหมาย คงเหลือขั้นตอนการ เบิกจ่ายตามเอกสาร

(2.2) ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : เป้าหมาย 89 แห่ง ดำเนินการ จำนวน 88 แห่ง โดยแล้วเสร็จทั้งหมด โดยการดำเนินการด้านปริมาณ ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้งบประมาณรายการในพื้นที่ สทก.8 จำนวน 2 แห่ง เพื่อดำเนินการในพื้นที่ สทก.3 จำนวน 1 แห่ง ด้านงบประมาณ ผลการดำเนินงาน และระยะเวลา สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง

(2.3) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ : เป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,546 หมู่บ้าน ดำเนินการได้ 1,546 หมู่บ้าน ตามเป้าหมาย และเป้าหมายประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย ด้านงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน และด้านระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

(2.4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ : เป้าหมาย แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาฯ จำนวน 65 แห่ง และครัวเรือนได้รับประโยชน์ฯ จำนวน 26,131 ครัวเรือน โดยในส่วนการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 55 แห่ง (อีก 10 แห่ง หน่วยงานอื่นดำเนินการ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 29 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ฯ จำนวน

5,195 ครัวเรือน โดยผลการดำเนินการด้านปริมาณ การเบิกจ่าย และด้านระยะเวลา ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากคงเหลือการลงนามในสัญญา 1 แห่ง คือ โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสว ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และมีการขยายระยะเวลาตามสัญญา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) รวมจำนวน 25 แห่ง สรุปรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา	จำนวนแห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายระยะเวลา/อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ	41	28	13
ระยะเวลาดำเนินการหลังปีงบประมาณ	13	1	12
ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	-	-
รวม	55	29	25

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพิ่มเติม จำนวน 21 แห่ง โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1.7236 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 3,806 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 6,120 ไร่

(2.5) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ : เป้าหมายแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 117 แห่ง และครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,552 ครัวเรือน โดยมีการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากตัวชี้วัด รวมจำนวน 126 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 8,205 ครัวเรือน โดยผลการดำเนินการด้านปริมาณ การเบิกจ่าย และด้านระยะเวลา ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากคงเหลือการลงนามในสัญญา 1 แห่ง คือ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกกหนองใน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และมีการขยายระยะเวลาตามสัญญา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) รวมจำนวน 57 แห่ง สรุปรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา	จำนวนแห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายระยะเวลา/อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ	104	65	39
ระยะเวลาดำเนินการหลังปีงบประมาณ	21	3	18
ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	-	-
รวม	126	68	57

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 11 แห่ง โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 0.2100 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 695 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 390 ไร่

(2.6) โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ : เป้าหมาย จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย และตามระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดแต่ละเรื่องสรุปดังนี้

งบประมาณ : ล้านบาท

เรื่อง	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	งบตามแผนหรือ จัดสรรหรือตาม สัญญา/ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ประเมินความ ประสิทธิภาพ
1. การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พрудวนเครื่องจักรหัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ	59.10	79.8000/22.1445 (27.75)	30 มี.ค.64- 24 มี.ค.65	ตามเป้าหมาย
2. การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พุดเตยแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ	27.40	49.8754/24.4389 (49.00)	25 ก.พ.64- 19 ก.พ.65	ตามเป้าหมาย
3. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปา หมู่บ้าน	100.00	4.3581/3.2294 (74.10)	1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65	ตามเป้าหมาย คงเหลือขั้นตอนการ เบิกเงินตามเอกสาร
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะ	75.00	16.7000/8.3500 (50.00)	15 ม.ค.64- 11 ต.ค.64	ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำมีการจัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมโดยมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สทก.4 จำนวน 8 แห่ง และ สทก.6 จำนวน 4 แห่ง

(2.7) โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ : เป้าหมายพื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 และดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตามระยะเวลาดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมทรัพยากรน้ำมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,901,100.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

5.4 ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต กรมทรัพยากรน้ำสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้

(1) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สามารถดำเนินการจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุม กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและ มาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ สำหรับเรื่องการประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณให้ดำเนินการ

(2) ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ ท้องถิ่น

(3) ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ด้านน้ำ โดยการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย สถานีโทรมาตร และระบบงาน ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

(4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำ ภาคการผลิต บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

(5) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่ เป้าหมายต่างๆ ของประชาชน ทำให้เกิดความสะดวกในการนำน้ำมาใช้

(6) โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถพัฒนากลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม และแนวทาง บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(7) โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ : บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนได้ทันสถานการณ์

5.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs (เป้าหมายที่ 6) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน 2 เรื่อง โดยสามารถบรรลุผลได้ 2 เรื่อง

(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 47,683 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 50,212 ครัวเรือน

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 พื้นที่ โดยสามารถบรรลุผลได้ 50 พื้นที่

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 80

6. ปัญหาอุปสรรค

1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ในการดำเนินโครงการผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่รัฐบาลกำหนดทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ดำเนินการ ทั้งในส่วนของผู้รับจ้าง คนงาน รวมถึงช่างควบคุมงาน เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละจังหวัด และต้องมีการกักตัวเมื่อเกิดการติดเชื้อหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

2) ผู้รับจ้างในบางโครงการขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินโครงการติดขัด

3) ปัญหาของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำ

หนังสือส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สนผ. ส่วนที่สี่ ที่ ทส 0604.3/26 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ ทส 0606/490 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

หนังสือสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ที่ ทส 0609/1023 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ที่ ทส 0608.5 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ ทส 0610.2/1976 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำ ที่ ทส 0605.2/842 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0603/732 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หนังสือศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ที่ ทส 0602.6/2113 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ทส 0601.4/2911 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 0622.1/682 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ที่ ทส 0611/4905 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ที่ ทส 0612/2317 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ที่ ทส 0613/1588 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ที่ 0614/1347 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ที่ ทส 0615/1836 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ที่ ทส 0616/4191 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ที่ ทส 0617/5092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ที่ ทส 0618/1826 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ที่ ทส 0624.8/580 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ที่ ทส 0625/2897 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ที่ ทส 0626/2928 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๓๑ ๖๒๘๔

ที่ ทส ๐๖๐๔.๔/ว ๑๕๐๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามหนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ (สนผ.) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๔/ว ๑๕๘๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สนผ. ได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ในส่วนของการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม สนผ.ตบ.๐๑ ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการกรมฯ เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม สนผ.ตบ.๐๑ ส่งให้ สนผ. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อ สนผ. จะใช้ข้อมูลดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อจัดส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือฯ ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ



<http://1ab.in/bkLt>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือฯ



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ และผลสัมฤทธิ์กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน :

ชื่อโครงการ :

1. ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด

(ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับผังความเชื่อมโยงงบประมาณ)

1.1 ผลสัมฤทธิ์กรมฯ :

.....

1.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :

.....

1.3 แผนงาน :

.....

1.4 เป้าหมายการให้บริการกรมฯ :

.....

1.5 ตัวชี้วัดกรมฯ :

.....

1.6 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต :

.....

2. ข้อมูลโครงการ (ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

2.1 สรุปความเป็นมาของโครงการ :

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

.....

.....

.....

.....

2.3 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :

.....

.....

.....

.....

2.4 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

.....

.....

.....

.....

2.5 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

.....

.....

3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ)

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	งบตาม พ.ร.บ./แผน (ล้านบาท)	งบตามสัญญา (ล้านบาท) (ไม่รวมงานดำเนินการเอง)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละผลเบิกจ่าย เทียบกับ พ.ร.บ. (เทียบกับสัญญา)
- งบรายจ่ายอื่น				
- งบลงทุน				
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นรายแห่ง)				
1)				
2)				
...				

*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

3.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หากมีการขยายระยะเวลา โปรดระบุวันสิ้นสุดของการขยายเวลาให้ชัดเจน)

งบประมาณรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนิน/ตามสัญญา (ว/ด/ป-ว/ด/ป)	กรณี มีการขยาย ระยะเวลา (ว/ด/ป)	วันที่แล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
- งบรายจ่ายอื่น				
- งบลงทุน				
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นรายแห่ง)				
1)				
2)				
...				

*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

3.3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผล	หมายเหตุ
ตามตัวชี้วัดกรม (เฉพาะที่รับผิดชอบ)			
-			
-			
ตามตัวชี้วัดโครงการ			
-			
-			
...			

3.4 ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณ งาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณงาน ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ
- งบรายจ่ายอื่น			
- งบลงทุน			
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นรายแห่ง)			
1)			
2)			
...			

3.5 สรุปการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

☐ 1) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

☐ 2) เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ โปรดอธิบาย.....

3.6 ผลสัมฤทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

3.7 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหา (โดยเฉพาะโครงการที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดที่กำหนด หรือไม่แล้วเสร็จภายในงบประมาณ)

3.8 แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ (เฉพาะงานแหล่งน้ำ)

3.9 ข้อค้นพบในการดำเนินงาน (ถ้ามี)

1) จุดเด่นของโครงการ.....

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ.....

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สทภ./กลุ่ม
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564



QR Code แบบรายงานแต่ละหน่วยงาน

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)