

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
			307	7,549.9398	350	7,549.9398		288.4816	150.2078	153.7884	222.1117	309.2068	550.2859	1,674.0822	22%	22.71%		
	1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
สลก.	1. งบบุคลากร (แผนงานบุคลากรฯ)	1 รายการ	1	683.7837	1	683.7837	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	56.4804	55.8313	59.0687	56.9386	57.0990	57.9125	343.3305	50.21%	50.19%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สลก.	2. งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากรฯ)	1 รายการ	1	12.4899	1	12.4899	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	0.8455	1.1630	1.1464	1.0794	0.9276	0.8242	5.9861	47.93%	48.35%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																	
	ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																	
สลก.	1. งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐานฯ)	1 รายการ	1	117.7827	1	114.9676	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6.2186	7.0648	7.6310	8.4820	7.7201	8.6796	45.7961	39.83%	40.78%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	2. งบลงทุน																	
	2.1 ค่าครุภัณฑ์																	
กพน.1	(1) เครื่องหาพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง	25 เครื่อง	1	0.6125	1	0.6125	31 ม.ค. 68 - 1 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	0.6099	0.6099	99.58%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สลก.	(2) รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4 คัน	1	3.4200	1	3.4200	14 ม.ค. 68 - 15 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
ศทส.	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 87 เครื่อง	87เครื่อง	1	2.0880	1	1.6530	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	1.6530	1.6530	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
ศทส.	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 62 เครื่อง	62 เครื่อง	1	1.9840	1	1.9840	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	1.4880	1.4880	75.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
ศทส.	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4 เครื่อง	1	0.0760	1	0.0600	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	0.0600	0.0600	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
ศทส.	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 39 เครื่อง	39 เครื่อง	1	0.9360	1	0.9360	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	0.7410	0.7410	79.17%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
ศทส.	(7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 192 ชุด	192 ชุด	1	0.8064	1	0.7376	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	0.7326	0.7326	99.32%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
ศทส.	(8) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 192 ชุด	192 ชุด	1	3.0720	1	2.1120	3 ม.ค. 68 - 2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	2.1120	2.1120	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
กพน.1	2.2 ปรับปรุงถนนรอบอาคารกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	-	-	1	0.4985	14 ธ.ค. 67 - 22 ม.ค. 68	-	-	0.1909	0.3076	-	-	0.4985	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
กพน.1	2.3 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถชั้น 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	-	-	1	0.4990	14 ธ.ค. 67 - 22 ม.ค. 68	-	-	0.4000	0.0990	-	-	0.4990	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
กพน.1	2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	-	-	1	0.4970	14 ธ.ค. 67 - 22 ม.ค. 68	-	-	0.1867	0.3103	-	-	0.4970	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
	3. งบเงินอุดหนุน																	
กยผ.	3.1 เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	1 รายการ	1	38.8806	1	38.8806	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	38.8806	-	-	-	-	-	38.8806	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
กอน.	3.2 เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1 รายการ	1	1.2842	1	1.2842	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	0.6474	0.6474	50.41%	50.41%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	4. งบรายจ่ายอื่น																	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์																	
ศทส.	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	8.9305	1	8.9305	18 ธ.ค.67 - 13 ต.ค.68	-	-	-	-	1.7820	-	1.7820	19.95%	45.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
ศทส.	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	5.5000	1	5.5000	23 ม.ค. 68 - 18 พ.ย. 68	-	-	-	-	0.8228	0.9325	1.7553	31.91%	32.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
ศทส.	(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	2.3925	1	2.3925	27 ธ.ค. 67 - 22 ต.ค. 68	-	-	-	-	0.4580	-	0.4580	19.14%	20.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
ศทส.	(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	2.3202	1	2.3000	22 พ.ย. 67 - 17 ก.ย. 68	-	-	-	0.4600	-	0.6900	1.1500	50.00%	50.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการอนุญาตใช้น้ำ (Electronic Joint System for Water Use Licensing (e-JWUL)) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	19.2896	1	19.2896	25 มี.ค. 68 - 19 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	4.2 รายจ่ายอื่น																	
สลก.	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1 รายการ	1	0.9319	1	0.9319	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	0.4479	0.4479	48.06%	48.06%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กยผ.	(2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ	1 รายการ	1	0.8000	1	0.8000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	0.1403	0.0438	0.0672	0.2513	31.41%	31.41%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กยผ.	(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1 รายการ	1	2.3216	1	2.3216	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.3486	-	-	-	-	0.3486	15.02%	15.02%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย	1 รายการ	1	0.8600	1	0.8600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.0032	0.0020	0.0822	0.0371	0.0417	0.1661	19.32%	19.44%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(5) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ	1 รายการ	1	4.0000	1	4.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.1918	0.1497	0.2202	0.1951	0.4743	1.2311	30.78%	30.78%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กนก.	(6) ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	1 รายการ	1	7.5330	1	5.0836	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	0.1904	-	0.1904	3.74%	3.74%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1 รายการ	1	1.2618	1	1.2618	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.0330	0.0870	0.1554	0.1025	0.0161	0.3940	31.23%	31.85%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการ ประปา	1 รายการ	1	7.8614	1	7.8614	21 มี.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1 รายการ	1	2.2750	1	2.2750	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	1 รายการ	1	6.8000	1	6.8000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	0.9314	1.6583	0.1284	2.7181	39.97%	39.97%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(11) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มใน สถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อ แ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	300 แห่ง	1	2.5500	1	2.5500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.3462	0.1982	0.6931	0.1558	0.1066	1.4999	58.82%	58.82%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(12) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบ กระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	55 แห่ง	1	0.4366	1	0.4366	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.0094	0.1369	0.0282	-	0.1745	39.96%	39.96%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(13) ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (เบ็ราชชนก จังหวัดพิษณุโลก)	1 รายการ	1	0.3000	1	0.3000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สลก.	(14) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1 รายการ	1	1.2840	1	2.7840	8 มี.ค. 68 - 4 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(15) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4 แห่ง	1	0.0500	1	0.0500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สลก.	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการในงานกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567	1 รายการ	-	-	1	3.1000	4 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68	-	-	-	3.0850	-	-	3.0850	99.52%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร)	ไม่มี
สลก.	(17) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมทรัพยากรน้ำผ่านสื่อวิทยุ	1 รายการ	-	-	1	0.5000	28 ธ.ค. 67 - 25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(18) ค่าใช้จ่ายในการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาคอินโดจีนหม่า ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ (IBRRI) ครั้งที่ 8	1 รายการ	-	-	1	0.1700	20 ก.พ. 68 - 21 มี.ค 68	-	-	-	-	-	0.1700	0.1700	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร)	ไม่มี
	ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ																	
	1. งบลงทุน																	
กพท.1	(1) บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 54 แห่ง	54 แห่ง	1	41.2500	1	41.2500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.3362	7.3417	3.4888	1.0574	12.2241	29.63%	29.83%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
กพน.2	(2) ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำสุด 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 231 แห่ง	231 แห่ง	1	16.8356	1	16.8356	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.0821	0.5302	0.4954	1.2284	1.4689	3.8051	22.60%	27.50%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(3) ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 460 แห่ง	460 แห่ง	1	125.0000	1	125.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	2.3548	4.0158	8.2053	7.6889	22.2648	17.81%	18.62%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ																	
	1. งบรายจ่ายอื่น																	
	1.1 ค่าครุภัณฑ์																	
กวล.	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	4.5705	1	4.5705	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.0648	0.5954	0.4715	0.4250	1.5567	34.06%	34.14%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวล.	(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	2.7000	1	2.7000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	0.3037	0.3219	0.3595	0.9850	36.48%	36.48%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	27.6360	1	27.6360	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	1.1238	1.4104	2.4734	1.9036	2.6795	9.5907	34.70%	35.33%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	163.4400	1	163.4400	15 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 69	-	-	-	-	-	24.5010	24.5010	14.99%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	1.0865	1	1.0865	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.0138	0.0486	0.0568	0.0314	0.0328	0.1834	16.88%	17.20%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	7.6000	1	7.6000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.3941	0.5184	0.7271	0.5517	0.6282	2.8196	37.10%	37.83%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแสดงผลข้อมูลตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	15.3340	1	15.3340	11 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงคที่ 1	ไม่มี
	1.2 รายจ่ายอื่น																	
กวพ.	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วม ไทย-ลาว	1 รายการ	1	1.2000	1	1.2000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.0128	0.0185	0.0287	0.2719	0.3320	27.66%	27.66%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวพ.	(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	1 รายการ	1	1.0000	1	1.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	0.4398	0.0602	-	0.5000	50.00%	50.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																	
	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ																	
	1. งบลงทุน																	
	1.1 ค่าครุภัณฑ์																	
กพน.2	(1) ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 ชุด	32 ชุด	1	384.0000	1	384.0000	10 ม.ค. 68 - 6 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(2) ชุดไฮดรอลิกส์เตอร์ปั้มแบบสูบล่ง 2 หัวสูบ ติดตั้งบนรถสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเครนไฮดรอลิคและอุปกรณ์ประกอบ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2 ชุด	1	76.0000	1	76.0000	1 เม.ย. 68 - 27 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(3) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบล่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1 เครื่อง	1	10.6170	1	10.6170	31 ม.ค. 68 - 27 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(4) สายยางสูบล่งน้ำขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 ชุด	32 ชุด	1	9.4080	1	9.4080	6 ก.พ. 68 - 6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	1.4016	1.4016	14.90%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(5) สายยางสูบล่งน้ำขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1 ชุด	1	0.3200	1	0.3200	7 ธ.ค. 67 - 7 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	0.3200	0.3200	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
	2. งบรายจ่ายอื่น																	
กวล.	(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	1 รายการ	1	38.7000	1	38.7000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	1.0404	2.0825	0.9534	0.6852	4.7614	12.30%	13.60%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	1 รายการ	1	2.0425	1	2.0425	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.0942	0.0128	0.1590	0.0190	0.2850	13.95%	13.95%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน	1 รายการ	1	16.2690	1	16.2690	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.4028	1.9290	1.8478	1.1494	5.3290	32.76%	33.58%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1 รายการ	1	4.7985	1	4.7985	28 มี.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กอน.	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	1 รายการ	1	37.8540	1	37.8540	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.1731	1.6194	2.9467	1.6586	2.3113	8.7091	23.01%	24.16%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1 รายการ	1	10.5758	1	10.5758	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	0.0780	0.4550	0.5331	5.04%	5.04%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
	4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																	
	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ																	
กพน.1	(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองข้างโรงเรียนหนองถ้ำ ตำบลปามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	1 รายการ	1	60.6685	1	60.6685	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
กพน.2	(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	56.8320	1	52.0741	1 เม.ย. 68 - 26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(3) กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำหนองหาน หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	6.5000	1	6.5000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	0.1137	1.3801	1.4938	22.98%	24.60%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโสม สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลพังช้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 รายการ	1	176.7968	1	166.8841	1 เม.ย. 68 - 26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบางทอง อำเภอห้วยเมือ่ง จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	2.3830	1	2.3830	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	0.0221	-	0.0221	0.93%	0.93%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กพน.2	(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอปูงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	1 รายการ	1	28.6500	1	28.6500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	อยู่ระหว่างขอยกเลิกรายการ	อยู่ระหว่างขอยกเลิกรายการ
กพน.2	(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม้อใจ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	1 รายการ	1	15.4363	1	15.4363	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	อยู่ระหว่างขอยกเลิกรายการ	อยู่ระหว่างขอยกเลิกรายการ
สทน.2	(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	1 รายการ	1	0.9500	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกการดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ
สทน.2	(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระเสียว หมู่ที่ 1-6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1 รายการ	1	14.5000	1	14.3790	12 ธ.ค. 67 - 8 ส.ค. 68	-	-	-	-	4.8480	-	4.8480	33.72%	33.72%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะเหมืองเอเอส หมู่ที่ 8,10 บ้านหนองบรีอ,ห้วยหนามตะเข้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9330	14 พ.ย. 67 - 12 พ.ค. 68	-	-	-	-	1.2680	-	1.2680	32.24%	32.24%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนพฤกษศาสตร์พุด หมู่ที่ 1 บ้านพุดแค ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1 รายการ	1	2.5000	1	2.4900	19 พ.ย. 67 - 18 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	2.2890	2.2890	91.93%	91.93%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(12) ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองหลวง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านร่องน้ำคำ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4800	1	0.4080	22 พ.ย. 67 - 19 ก.พ. 68	-	-	-	0.4080	-	-	0.4080	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(13) ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองขมิ้น เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่1 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4500	1	0.4051	22 พ.ย. 67 - 19 ก.พ. 68	-	-	-	0.4051	-	-	0.4051	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(14) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองกกโดน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่8 บ้านจั่ว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	1 รายการ	1	0.4900	1	0.4800	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(15) ซ่อมแซมแหล่งน้ำร่องคำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่9 บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4300	1	0.4185	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	0.4185	-	-	0.4185	99.99%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(16) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านสมอ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4800	1	0.4617	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	0.4617	-	-	0.4617	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(17) ซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านบอนใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบอนใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4900	1	0.4220	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	-	0.4220	-	0.4220	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(18) ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหนองจันทรา ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4500	1	0.3870	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	-	0.3870	-	0.3870	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนหักใหญ่ (ระยะที่ 3) ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	5.0000	1	5.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	0.0382	0.0382	0.76%	1.75%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(20) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสำเริง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านไสรถาวร ตำบลคูคต อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9081	27 พ.ย. 67 - 23 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(21) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยด่าน (แก้มลิง) ช่วงที่ 1 เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	10.0000	1	8.5470	17 ธ.ค. 67 - 14 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(22) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยเสียดจะเอ็ง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำโรง ตำบลดาวัง อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	6.0000	1	5.6870	4 ธ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 68	-	-	-	0.5447	-	1.0076	1.5523	27.29%	27.29%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(23) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านเลี้ยวอันซอ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโสน ตำบลกันตวงระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	9.0000	1	7.7280	17 ธ.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	2.0981	2.0981	27.15%	27.15%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(24) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	7.0000	1	6.9545	23 พ.ย. 67 - 21 พ.ค. 68	-	-	-	1.5569	-	1.5008	3.0576	43.97%	43.97%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(25) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกสูง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	7.0000	1	6.0020	5 ธ.ค. 67 - 12 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	1.9026	1.9026	31.70%	31.70%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทท.5	(26) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยระไซร์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	6.0000	1	5.9640	23 พ.ย. 67 - 21 พ.ค. 68	-	-	-	-	1.5558	-	1.5558	26.09%	26.09%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.5	(27) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยศาลา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่3 บ้านศาลา ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	5.0000	1	4.4900	19 พ.ย. 67 - 17 พ.ค. 68	-	-	-	-	0.5684	-	0.5684	12.66%	12.66%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.5	(28) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำชลประทาน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	3.0000	1	2.5690	29 พ.ย. 67 - 26 พ.ค. 68	-	-	-	-	1.5181	-	1.5181	59.09%	59.09%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.5	(29) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสวาย (ช่วงที่ 2) เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4,14 บ้านสว่างนิคม ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	5.0000	1	4.8635	28 พ.ย. 67 - 26 พ.ค. 68	-	-	-	-	1.3295	1.5015	2.8310	58.21%	58.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.5	(30) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองระหาร เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1,2,9,13 บ้านโนนสบาย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	6.0000	1	5.8595	5 ธ.ค. 67 - 12 ก.ค. 68	-	-	-	-	0.5123	-	0.5123	8.74%	8.74%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.5	(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุฎมณ หมู่ที่ 3 ตำบลยะวีก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	1.2000	1	1.0500	22 พ.ย. 67 - 21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	1.0500	1.0500	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทท.6	(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตารวย สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคหานุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	1 รายการ	1	30.0000	1	25.2369	4 ม.ค. 68 - 9 พ.ย. 68	-	-	-	-	3.7845	-	3.7845	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.6	(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตาเนียม สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคหานุรักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	1 รายการ	1	22.0000	1	22.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่	ยกเลิกประกาศผู้ชนะตามวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง
สทท.6	(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคหานุรักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	1 รายการ	1	4.3000	1	1.7220	15 ก.พ. 68 - 13 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.6	(35) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโบลด์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	1 รายการ	1	2.3150	1	2.2900	15 ก.พ. 68 - 14 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(36) ซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1 รายการ	1	3.6557	1	1.9969	29 ต.ค. 67 - 27 เม.ย. 68	-	-	1.3372	-	-	-	1.3372	66.96%	66.97%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำรางกระเว็ด ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	9.0485	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ
สทท.7	(38) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองอ้อ เชื่อมโยงแหล่งน้ำภายในตำบลไผ่ขวางโคกโคเฒ่า ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	6.5210	1	6.5119	17 ม.ค. 68 - 14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(39) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองลาดตาเล็กเชื่อมต่อหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2,8 บ้านดอนอ้ายดาว ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	9.7302	1	9.7250	27 พ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	2.0622	2.0622	21.21%	21.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำพระหุงดิน หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	1 รายการ	1	7.5300	1	7.5300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำขู หมู่ที่ 9 บ้านเขาปุก ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 รายการ	1	6.0588	1	6.0450	23 พ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(42) ปรับปรุงลำห้วยน้ำคราดพร้อมป้องกันกัดเซาะ ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	1 รายการ	1	11.2096	1	11.1800	17 ธ.ค. 67 - 13 ส.ค. 68	-	-	-	1.6770	-	-	1.6770	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่แก่ง หมู่ที่ 6 บ้านเขาแก้ว ตำบลทอมนกคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 รายการ	1	0.4929	1	0.4929	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(44) ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	4.5757	1	4.5670	26 ธ.ค. 67 - 24 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	1 รายการ	1	13.4611	1	13.4500	21 พ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(46) ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบ้องตื้น้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านบ้องตื้น้อย ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1 รายการ	1	13.4716	1	13.4400	21 พ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 68	-	-	2.0160	-	-	-	2.0160	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.7	(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะหนองแหม หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	3.6340	1	3.6340	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.8	(48) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบาเราะใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	2.9500	1	2.9100	29 ต.ค. 67 - 26 เม.ย. 68	-	-	0.5206	-	1.5763	0.8130	2.9100	100.00%	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.8	(49) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตายา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านตายา ตำบลสุวารี อำเภอริโอเลาะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	3.2000	1	3.1600	29 ต.ค. 67 - 26 เม.ย. 68	-	-	0.6188	-	-	-	0.6188	19.58%	19.58%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.8	(50) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนาค้อ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	7.5000	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ
สทท.8	(51) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบ้านกะมียอ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	9.9500	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.8	(52) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองชุงมาติ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2,3 บ้านرابอ ตำบลปิตุมติ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	7.0000	1	6.9400	20 พ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	2.4436	2.4436	35.21%	35.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(53) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรด ช่วง 3 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	5.0000	1	4.9820	8 พ.ย. 67 - 6 พ.ค. 68	-	-	0.8668	-	-	1.8044	2.6712	53.62%	53.62%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(54) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาธุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1 รายการ	1	28.5000	1	28.4400	21 ก.พ. 68 - 17 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 4 (ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9150	8 พ.ย. 67 - 4 ส.ค. 68	-	1.5509	5.0122	-	8.3520	-	14.9150	100.00%	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 (ตำบลบาเจาะ ตำบลบาเราะห์ใต้ ตำบลลูโบะสาวอ) ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	9.5000	1	9.4400	8 พ.ย. 67 - 5 ก.ค. 68	-	-	1.4005	-	4.0065	-	5.4069	57.28%	57.28%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(57) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	1 รายการ	1	9.9800	1	9.7580	14 ก.พ. 68 - 10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	2.4550	2.4550	25.16%	25.16%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(58) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 รายการ	1	30.0000	1	30.0000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทน.8	(59) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำกุ่มบางก เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	7.5000	1	7.4430	8 พ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 68	-	-	1.4915	-	2.0010	3.9505	7.4430	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.8	(60) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองลุโละบือซา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลลุโละบือซา อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	7.5000	1	7.4000	18 ธ.ค. 67 - 15 ก.ค. 68	-	-	-	-	1.5008	1.4739	2.9747	40.20%	40.20%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(61) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะเปาะชะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	7.0000	1	6.9200	20 พ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 68	-	-	-	-	2.3116	1.5539	3.8655	55.86%	55.86%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(62) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านป่าโงาแซ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	1	7.0000	1	6.9200	20 พ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 68	-	-	-	-	2.0234	1.9238	3.9473	57.04%	57.04%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(63) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่4 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	5.4300	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทน.8	(64) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	7.5000	1	7.4000	18 ธ.ค. 67 - 15 ก.ค. 68	-	-	-	-	1.0044	0.8076	1.8120	24.49%	24.49%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(65) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงหินจิก จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	9.5000	1	9.4000	18 ธ.ค. 67 - 14 ส.ค. 68	-	-	-	-	2.0390	2.4698	4.5088	47.97%	47.97%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลลิตล ตำบลพร่อน ตำบลหน้าถ้ำ) ตำบลลิตล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1 รายการ	1	25.0000	1	24.9300	8 พ.ย. 67 - 4 ส.ค. 68	-	-	1.3572	-	-	-	1.3572	5.44%	5.44%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(67) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงบือยอง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกาบูบองเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1 รายการ	1	7.5000	1	7.4536	8 พ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	1.7354	1.7354	23.28%	23.29%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(68) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกาเยาะมาตี เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลจะกะวี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1 รายการ	1	20.0000	1	19.9000	18 ธ.ค. 67 - 13 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(69) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงโต๊ะเนแว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านกือเม็ง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1 รายการ	1	25.0000	1	24.8000	18 ธ.ค. 67 - 13 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	5.0071	5.0071	20.19%	20.19%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(70) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านปากบาง หมู่ที่ 5,6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	1 รายการ	1	29.5000	1	29.4200	10 ม.ค. 68 - 5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	3.0173	3.0173	10.26%	10.26%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(71) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1 รายการ	1	30.0000	1	30.0000	10 ม.ค. 68 - 6 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(72) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนา หมู่ที่ 2 บ้านวังชันพัฒนา ตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	1 รายการ	1	6.7238	1	6.6991	15 ม.ค. 68 - 12 ส.ค. 68	-	-	-	-	1.0049	-	1.0049	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(73) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสรอย (ระยะที่ 1) ตำบลแม่พุง อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	1 รายการ	1	45.1760	1	45.0800	20 ม.ค. 68 - 15 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(74) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอยสนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนทิง (กาฯ) หมู่ที่ 7 บ้านโฮ้อย, แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	1 รายการ	1	32.0000	1	30.4280	4 ก.พ. 68 - 30 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	4.5642	4.5642	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(75) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพัว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	1 รายการ	1	3.5950	1	3.5950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(76) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคุดเค้า-คลองสนามบึง หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	1 รายการ	1	6.5000	1	6.4800	12 ธ.ค. 67 - 9 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(77) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นฝายน้อย บ้านวัดป่า ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	1 รายการ	1	1.5000	1	1.4940	20 ม.ค. 68 - 19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(78) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุทธะโดน หมู่ที่ 1 บ้านพุทธะโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	1 รายการ	1	4.9879	1	4.9804	17 ธ.ค. 67 - 13 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.10	(79) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	1 รายการ	1	10.0000	1	9.9800	3 ธ.ค. 67 - 20 มี.ย. 68	-	-	1.4970	-	-	-	1.4970	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(80) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยอินทิล (ตอนบน) ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	1 รายการ	1	9.0000	1	8.9780	10 ม.ค. 68 - 2 ส.ค. 68	-	-	-	1.3467	-	-	1.3467	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(81) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	1 รายการ	1	49.0000	1	48.8950	24 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	7.3343	7.3343	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(82) อนุรักษ์พื้นที่คลองกระแตและ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 รายการ	-	-	1	0.4900	27 พ.ย. 67 - 24 ก.พ. 68	-	-	-	0.4900	-	-	0.4900	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
กพน.1	(83) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน (รายการตกหัก) บ้านผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	1 รายการ	-	-	1	0.0464	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	0.0394	-	-	0.0394	85.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
กพน.1	(84) ซ่อมแซม ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน (ระยะ 2) ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	1 รายการ	-	-	1	9.3400	25 ก.พ. 68 - 25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	8.8008	8.8008	94.23%	94.23%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
กพน.1	(85) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านนายางใต้ (คลองพอง) บ้านนายางใต้ ตำบลภูกระตัง อำเภอภูกระตัง จังหวัดเลย	1 รายการ	-	-	1	0.1685	18 ก.พ. 68 - 3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.8	(86) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำโคกเปิด หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสูไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	1 รายการ	-	-	1	7.5000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.8	(87) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงปาลิมอ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1 รายการ	-	-	1	9.9500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.8	(88) ปรับปรุงพัฒนาคองตาเซะ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1 รายการ	-	-	1	5.4300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.6	(89) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองสระหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเขร้อ อำเภอดงนาคร จังหวัดสระแก้ว	1 รายการ	-	-	1	0.0557	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.4	(90) อนุรักษ์พื้นที่หนองโรงเจ หมู่ที่ 1 บ้านดงครั้งน้อย ตำบลดงครั้งน้อย อำเภอเขาคะดวี่ จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	-	-	1	9.9900	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.2	(91) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบึงสนุนเชื่อมตอึงปลัก หมู่ที่ 5,6 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	-	-	1	0.1805	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.2	(92) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	-	-	1	0.1996	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.2	(93) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองชุมเห็ดและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5,6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1 รายการ	-	-	1	0.1260	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.3	(94) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยใหญ่ช่วง 1 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	1 รายการ	-	-	1	0.3666	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.3	(95) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองบ่อศาลน้อย ช่วง 1 บ้านดอนเตย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	1 รายการ	-	-	1	0.3906	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.3	(96) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองกุดเลาบ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	1 รายการ	-	-	1	0.2056	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.4	(97) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองผักขูบ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 16 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	-	-	1	0.3829	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.4	(98) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงจิวระยะที่ 2 ตำบลธราธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลธราธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	-	-	1	0.2390	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี
สทน.4	(99) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงกะฮาดบ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	-	-	1	0.1348	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทท.4	(100) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา,ตำบลเก็ง) ตำบลลาดพัฒนา,เก็ง อำเภอมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	-	-	1	0.1876	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.4	(101) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่หนองราชกูร์ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	-	-	1	0.1877	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.4	(102) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองแสง ตำบลเขวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	-	-	1	0.1952	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.5	(103) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเด็น บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	-	-	1	0.2048	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.6	(104) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอมือง จังหวัดนครนายก หมู่ที่๖ ตำบลดอนยอ อำเภอมือง จังหวัดนครนายก	1 รายการ	-	-	1	1.1403	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.6	(105) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN หมู่ที่ 9 ตำบลทัพไทย อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	1 รายการ	-	-	1	0.1960	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.6	(106) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองเตย-คลองคำจิง หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	1 รายการ	-	-	1	0.0904	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.7	(107) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3, 4, 11, 12, 14, 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	1 รายการ	-	-	1	0.3591	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.8	(108) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด บ้านหนองลาด ตำบลไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 รายการ	-	-	1	0.3506	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.10	(109) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 รายการ	-	-	1	0.7075	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.10	(110) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่ฟูลองมัน หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 รายการ	-	-	1	1.2567	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.10	(111) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่ฟูลองคุดตัวน ตำบลละอาย ตำบลสวนหิน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 รายการ	-	-	1	1.4751	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.4	(112) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยแคน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว อำเภอมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	-	-	1	9.9127	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี	
สทท.7	(113) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านเบญจพาส หมู่ที่ 1 ตำบลวังกพง อำเภอปรางมบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 รายการ	-	-	1	0.3232	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี	
สทท.7	(114) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านฝั่งท่า หมู่ที่ 5 ตำบลวังกพง อำเภอปรางมบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 รายการ	-	-	1	0.9943	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี	
สทท.7	(115) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านแก่งกระติง หมู่ที่ 7 ตำบลวังกพง อำเภอปรางมบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 รายการ	-	-	1	0.4960	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี	
สทท.10	(116) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ฟูลองไทรมาศ ช่วง 1 ตำบลบางเหริ่ง ตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปุด ตำบลมะรุ่ย ตำบลนาเหนือ อำเภอทับปุด อำเภออ่าวลึก จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่	1 รายการ	-	-	1	1.8001	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.10	(117) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ่อ ตำบลเสวีียด อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลเสวีียด อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 รายการ	-	-	1	0.4369	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.11	(118) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก (แก้มลิง) บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคูขอนแก่น จังหวัดยโสธร	1 รายการ	-	-	1	0.3224	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
สทท.11	(119) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องโน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1 รายการ	-	-	1	0.3850	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	ไม่มี	
	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ																	
กพน.1	(1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำปลาตู้น และระบบกระจายน้ำ บ้านท่าแห,โนนคำ ตำบลเมืองไพร อำเภอสเลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	1	79.6772	1	79.4600	13 มี.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี	
กพน.1	(2) อนุรักษ์พื้นที่ฟูลองบางท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รายการผูกพัน ปี 2568 - 2570 วงเงินทั้งสิ้น 846.0000 ล้านบาท	1 รายการ	1	169.2000	1	169.2000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	รายการผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว	

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทท.1	(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหี้ยะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลแม่เหี้ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 182.2590 ล้านบาท	1 รายการ	1	154.9201	1	154.3611	2 ก.ค. 67 - 27 เม.ย. 68	-	-	-	15.2183	-	-	15.2183	9.86%	9.86%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระแพะนาเปียง (สระหลวง) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	1 รายการ	1	7.5000	1	7.4400	21 ม.ค. 68 - 19 ก.ค. 68	-	-	-	-	1.1160	-	1.1160	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูเวียงหนองล่อง - หนองเขียว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1 รายการ	1	98.5702	1	97.8697	14 ธ.ค. 67 - 9 ก.ย. 68	-	-	-	-	30.0092	-	30.0092	30.66%	48.23%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสาธารณะบ้านสามเกราบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	1 รายการ	1	89.9890	1	89.8000	14 ธ.ค. 67 - 24 ต.ค. 68	-	-	-	13.4700	-	-	13.4700	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหังศรีศรีรักษ์ (บ้านเด่นวันอาทิตย์) หมู่ที่ 12 บ้านเด่นวันอาทิตย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	1 รายการ	1	15.0765	1	15.0080	21 ม.ค.68 - 19 ก.ค.68	-	-	-	-	2.2512	-	2.2512	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านห้วยปู) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยปู ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1 รายการ	1	0.4908	1	0.4908	1 ม.ค. 68 - 1 เม.ย 68	-	0.4689	-	-	-	-	0.4689	95.53%	95.53%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเก่าตัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	1 รายการ	1	4.9000	1	4.8846	22 ม.ค.68 - 20 ก.ค.68	-	-	-	-	-	1.5085	1.5085	30.88%	30.88%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(10) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	1 รายการ	1	4.9000	1	4.8690	15 พ.ย. 67 - 13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	2.3993	2.3993	49.28%	49.28%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระโคง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวน ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 รายการ	1	9.5000	1	9.4320	21 ม.ค. 68 - 17 ก.ย. 68	-	-	-	-	1.4148	-	1.4148	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(12) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	1 รายการ	1	4.9000	1	4.8739	15 พ.ย. 67 - 13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	2.0801	2.0801	42.68%	42.68%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(13) ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตันกพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 รายการ	1	7.5000	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทท.1	(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องบ้านพอบือละคี) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 รายการ	1	4.7139	1	4.7050	27 ธ.ค. 67 - 23 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(15) ปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านหล่ายท่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน	1 รายการ	1	52.3210	1	52.2200	14 ธ.ค. 67 - 9 ก.ย. 68	-	-	-	-	7.8330	10.2139	18.0469	34.56%	34.56%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนการควบคุมไฟป่าโดยพระบาท อุทยานแห่งชาติเขาลังค์บรรพต ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1 รายการ	1	71.0279	1	70.9890	14 ก.พ. 68 - 10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	10.6484	10.6484	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหพระ (บ้านอู๋มเปียม) หมู่ที่ 1 บ้านอู๋มเปียม ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพหพระ จังหวัดตาก	1 รายการ	1	17.6094	1	17.5440	21 ม.ค.68 - 17 ก.ย.68	-	-	-	-	2.6316	-	2.6316	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (บ้านห้วยยะ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยะ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	1	0.4920	1	0.4920	1 ม.ค. 68 - 1 เม.ย 68	-	0.4701	-	-	-	-	0.4701	95.55%	95.55%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยยะ (บ้านแม่เหมืองหลวง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	1	0.4920	1	0.4920	1 ม.ค. 68 - 1 เม.ย 68	-	0.4702	-	-	-	-	0.4702	95.57%	95.57%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยยะ (บ้านแม่ยะน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยะน้อย ตำบลแม่ธิ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	1	0.4925	1	0.4925	1 ม.ค. 68 - 1 เม.ย 68	-	0.4704	-	-	-	-	0.4704	95.51%	95.51%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.1	(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากฝายท่านบดินบ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	1 รายการ	1	4.9400	1	4.9250	10 ม.ค. 68 - 8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.2	(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบอน-คลองลำเปิด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมคอน ตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	1 รายการ	1	15.5000	1	15.4450	29 พ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	3.8001	3.8001	24.60%	24.60%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.2	(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบอู้งัง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1 รายการ	1	40.5000	1	40.1700	12 ธ.ค. 67 - 7 ก.ย. 68	-	-	-	-	8.2575	-	8.2575	20.56%	20.56%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.2	(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงไม้คำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 บ้านดงไม้คำ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	1 รายการ	1	3.5000	1	3.4700	21 พ.ย. 67 - 19 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทท.2	(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ ตำบลธารพหอำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	1	4.5000	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทท.2	(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพิบูลเชื่อมต่อหนองปลาแรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	1	9.8360	1	9.8150	26 พ.ย. 67 - 24 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	3.4781	3.4781	35.44%	35.44%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.2	(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซุด-ลำท้ายน้ำ เชื่อมต่อคลองห้วยชัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลจักรสีห์,ต้นโพธิ์,หัวป่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1 รายการ	1	22.0000	1	21.9277	19 ธ.ค. 67 - 14 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	1 รายการ	1	78.2000	1	75.9500	20 ธ.ค. 67 - 14 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ลาดทิพรส,ห้วยหอม,ลำพยนต์) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลาดทิพรส,ห้วยหอม,ลำพยนต์ อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	1	16.8400	1	16.7900	12 ธ.ค. 67 - 9 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	4.0002	4.0002	23.82%	23.82%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ลำห้วยลำไปรง (พุนกยูง,อุดมธัญญา,หนองหลวง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลพุนกยูง,อุดมธัญญา,หนองหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	1 รายการ	1	25.0000	1	24.9000	13 ธ.ค. 67 - 9 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	4.0007	4.0007	16.07%	16.07%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	1 รายการ	1	19.8600	1	19.7550	3 ธ.ค. 67 - 30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	4.0004	4.0004	20.25%	20.25%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล แหล่งน้ำคลองน้ำจืด,หนองไปรงคินแดง (วังโบสถ์,ระวีง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังโบสถ์,ระวีง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	1 รายการ	1	49.0891	1	47.8600	15 ม.ค. 68 - 21 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	14.63%	14.63%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม,น้ำสุด,มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	1 รายการ	1	49.8000	1	48.6200	13 ธ.ค. 67 - 18 ต.ค. 68	-	-	-	-	7.7096	-	7.7096	15.86%	31.39%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(34) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองรังมะลัก หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลรังมะลัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1 รายการ	1	45.4506	1	44.4100	4 ธ.ค. 67 - 19 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	12.7601	12.7601	28.73%	28.73%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองวงพาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	1 รายการ	1	24.8500	1	24.8000	4 ธ.ค. 67 - 9 ก.ย. 68	-	-	-	-	6.6692	-	6.6692	26.89%	26.89%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาเพียง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอสว่างศรี จังหวัดนครพนม	1 รายการ	1	50.0000	1	49.8100	13 มี.ค. 68 - 5 ก.พ. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยชม พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาค้อ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	1 รายการ	1	50.0000	1	50.0000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทน.3	(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	35.0000	1	34.9000	28 ม.ค. 68 - 4 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(39) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองทามปลาบึง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเข้มนื่อ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	1 รายการ	1	20.0000	1	19.9700	8 มี.ค. 68 - 3 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำนาคาลเหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 3,11 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9580	1 ก.พ. 68 - 28 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(41) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไธ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	1.9345	1.9345	48.61%	48.61%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(42) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเอียด หมู่ที่ 17 บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9850	30 พ.ย. 67 - 29 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(43) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองคำเม็ก หมู่ที่ 2,8 บ้านหนองกง,คำตานา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	4.0000	30 พ.ย. 67 - 29 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบ้น พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,9 บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9800	8 ก.พ. 68 - 4 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(45) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองผ่ายวังหัว หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9850	30 พ.ย. 67 - 29 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(46) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลำน้ำสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านท่าช่วง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9700	30 พ.ย. 67 - 29 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(47) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านกุดคำ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	1 รายการ	1	4.0000	1	3.9800	30 พ.ย. 67 - 29 มี.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1 รายการ	1	50.0000	1	50.0000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดขวย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	1 รายการ	1	50.0000	1	49.8450	20 มี.ค. 68 - 12 ก.พ. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(50) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9800	7 ก.พ. 68 - 3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.3	(51) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยอ หมู่ที่ 5 บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	1 รายการ	1	15.0000	1	15.0000	27 มี.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	หน่วยงาน ไม่ขอยกเลิกรายการแล้ว ทส 0613/2001 ลว. 13 ธ.ค. 67	หน่วยงาน ไม่ขอ ยกเลิกรายการแล้ว ทส 0613/2001 ลว. 13 ธ.ค. 67
สทน.3	(52) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคำเชียง หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 รายการ	1	15.0000	1	14.9800	7 ก.พ. 68 - 3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.3	(53) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปุงคำ หมู่ที่ 9 บ้านดาวเรือง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	1 รายการ	1	10.5000	1	10.4800	7 ก.พ. 68 - 6 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(54) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง จิกพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านหนองจิกพัฒนา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4686	-	-	-	-	0.4686	94.67%	94.67%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(55) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแต้ หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองหงส์ อำเภोजครพัครพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	1	3.6500	1	3.4567	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	3.4567	3.4567	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(56) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายโพนเทียม หมู่ที่ 13 บ้านอัน ตำบลหัวช้าง อำเภोजครพัครพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	1	3.6400	1	3.4570	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	1.0997	2.3573	3.4570	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระเย็น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,10 บ้านยานาง,โนนแต้ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	4.8860	1	4.5829	28 พ.ย.67 - 23 มี.ค.68	-	-	-	-	-	4.5167	4.5167	98.56%	98.56%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(58) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำชัยขมภู หมู่ที่ 6 บ้านชัยขมภู ตำบลวังทอง อำเภอกักตืชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	1	3.5260	1	3.3400	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	3.3400	3.3400	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกลางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองกลาง ตำบลห้วยด่อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	1	20.7500	1	19.0969	16 ม.ค.68 - 5 พ.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองเจา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง อำเภอกักตืชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	1	29.2500	1	28.9579	14 ธ.ค.67 - 11 ก.ย.68	-	-	-	4.3437	-	-	4.3437	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองของแมว ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	7.7000	1	7.6070	4 ธ.ค. 67 - 4 ส.ค. 68	-	-	-	-	1.5025	1.5004	3.0028	39.47%	39.47%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหญ้าปล้อง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	4.5000	1	4.4593	28 พ.ย.67 - 19 เม.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(63) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองส้มป่อย หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก ตำบลทางขวาง อำเภอวางน้อย จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	3.6470	1	3.4550	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(64) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4697	-	-	-	-	0.4697	94.89%	94.89%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(65) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4692	-	-	-	-	0.4692	94.79%	94.79%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(66) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุมพล หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลลูกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4690	-	-	-	-	0.4690	94.75%	94.75%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(67) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หอยเทพเทวัญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยเทพเทวัญ ตำบลกระเซ้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4692	-	-	-	-	0.4692	94.78%	94.78%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(68) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สำราญหินลาด หมู่ที่ 8 บ้านสำราญหินลาด ตำบลลูกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4692	-	-	-	-	0.4692	94.79%	94.79%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(69) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคำแมด หมู่ที่ 5 บ้านคำแมด ตำบลคำแมด อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4698	-	-	-	-	0.4698	94.90%	94.90%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(70) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4694	-	-	-	-	0.4694	94.83%	94.83%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(71) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ตาล หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาล ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4694	-	-	-	-	0.4694	94.83%	94.83%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(72) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองแหวน หมู่ที่ 2 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	3.4750	1	3.4030	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(73) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโนสวนยา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไชย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	4.9680	1	4.6680	28 พ.ย.67 - 26 มี.ค.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(74) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านไชยสว่าง ตำบลเหล่าโงม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4687	-	-	-	-	0.4687	94.69%	94.69%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(75) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอมือชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4690	-	-	-	-	0.4690	94.75%	94.75%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.4	(76) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะที่ท่าเล พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	4.9340	1	4.9070	28 พ.ย.67 - 30 เม.ย.68	-	-	-	-	1.5266	-	1.5266	31.11%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(77) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระหนองหึ่ง หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	3.5280	1	3.4020	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	3.4019	3.4019	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(78) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองตอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะงง ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	3.4970	1	3.3245	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(79) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดมั่ง หมู่ที่ 7 บ้านโคกเครือ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	3.6180	1	3.4170	28 พ.ย.67 - 27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	3.4170	3.4170	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.4	(80) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน ธกส หมู่ที่ 8 บ้านหนองแปน ตำบลจระเข้ อำเภอน่องเรือ จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	1	4.0130	1	3.9870	28 พ.ย.67 - 15 เม.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(81) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขมิ้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านคำน้ำแซบ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	8.9000	1	8.2380	4 ธ.ค. 67 - 12 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(82) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะร่องพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านแจนแลน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	18.5600	1	18.0400	4 ธ.ค. 67 - 30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	4.3270	4.3270	23.99%	23.99%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(83) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะป้อม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 18 บ้านเจริญราษฎร์ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	19.0000	1	18.0900	4 ธ.ค. 67 - 2 ส.ค. 68	-	-	-	-	2.5797	-	2.5797	14.26%	14.26%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(84) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนอุมรั้ว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนอุมรั้ว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1 รายการ	1	27.6500	1	26.1082	4 ธ.ค. 67 - 22 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	3.7921	3.7921	14.52%	14.52%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(85) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชีหลงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1 รายการ	1	4.3897	1	4.3034	28 พ.ย.67 - 16 เม.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(86) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านชี ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	12.0290	1	11.6850	14 ธ.ค. 67 - 7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	2.2445	2.2445	19.21%	19.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(87) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อ หมู่ที่ 2 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	13.0000	1	12.9350	28 พ.ย. 67 - 25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(88) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงน้ำเค็ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	14.2000	1	14.1100	28 พ.ย. 67 - 25 ก.ค. 68	-	-	4.0125	-	2.3503	-	6.3628	45.09%	45.09%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(89) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองเต็น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต็น ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	14.0000	1	13.9160	29 พ.ย. 67 - 26 ก.ค. 68	-	-	-	4.8718	-	4.1302	9.0020	64.69%	64.69%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(90) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	13.0000	1	12.9285	29 พ.ย. 67 - 26 ก.ค. 68	-	-	-	4.2005	-	3.7870	7.9875	61.78%	61.78%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(91) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหอย เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	1	0.4900	1	0.4400	19 พ.ย. 67 - 18 มี.ค. 68	-	-	-	-	0.4400	-	0.4400	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(92) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำมูล หมู่ที่ 3 บ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	1 รายการ	1	49.0000	1	48.8980	29 พ.ย. 67 - 25 ส.ค. 68	-	-	10.2619	-	-	5.6921	15.9540	32.63%	32.63%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(93) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำมูล หมู่ที่ 4 บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	1 รายการ	1	49.0000	1	48.5570	11 ม.ค. 68 - 7 ต.ค. 68	-	-	-	7.2836	-	14.5092	21.7927	44.88%	44.88%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.5	(94) ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองหนองไผ่ (คลองร่องคำ) เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	1 รายการ	1	0.4500	1	0.3950	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	-	-	-	0.3950	-	-	0.3950	100.00%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.5	(95) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านจารย์ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1 รายการ	1	6.0000	1	5.9640	23 พ.ย. 67 - 21 พ.ค. 68	-	-	-	1.0098	-	0.5940	1.6038	26.89%	26.89%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(96) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	1 รายการ	1	47.4828	1	47.4000	12 ธ.ค. 67 - 28 ส.ค. 68	-	-	-	-	7.6948	10.4030	18.0978	38.18%	38.18%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(97) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 05 พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่อเลื้อย อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว	1 รายการ	1	56.5700	1	56.5700	29 มี.ค. 68 - 7 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่	มีผู้เสนอราคา 3 ราย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ TOR จึงประกาศยกเลิก
สทน.6	(98) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองทะเลบอน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1 รายการ	1	32.0150	1	31.9500	12 ธ.ค. 67 - 28 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.6	(99) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพระราชดำริสวนผลไม้ภาคใต้ ระยะฯ2 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1 รายการ	1	7.0600	-	-	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิกรายการ	ยกเลิกรายการ
สทน.6	(100) ก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านทุ่งกรด พร้อมระบบสูบน้ำกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	1 รายการ	1	47.6900	1	47.6490	11 ม.ค. 68 - 16 พ.ย. 68	-	-	-	-	7.1474	3.8388	10.9861	23.06%	23.06%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(101) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองแขวง สนับสนุน (คทช.) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	1 รายการ	1	29.7326	1	29.6800	20 ธ.ค. 67 - 15 ต.ค. 68	-	-	-	-	4.4520	4.2766	8.7286	29.41%	29.41%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(102) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค โรงเรียนบ้านเขาดินวังดาสี หมู่ที่ 11 บ้านเขาดินวังดาสี ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนพสินค้า จังหวัดชลบุรี	1 รายการ	1	0.4950	1	0.4950	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4700	0.0248	-	-	-	0.4948	99.97%	100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
สทน.6	(103) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองพะวา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	1 รายการ	1	4.7000	1	4.6879	30 พ.ย. 67 - 28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(104) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทับจุฬาและบ้านหนองแปบ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	1 รายการ	1	4.8000	1	4.7770	13 ธ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(105) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองหมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	1 รายการ	1	6.5000	1	6.4830	20 ธ.ค. 67 - 17 มิ.ย. 68	-	-	-	-	2.0577	-	2.0577	31.74%	31.74%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(106) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 218.9638 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 32.8446 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 186.1192 ล้านบาท	1 รายการ	1	186.1192	1	186.0554	6 ส.ค. 67 - 29 ก.ย. 68	30.2780	21.8171	-	-	-	25.2185	77.3136	41.55%	41.55%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(107) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุหิบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนตาล ตำบลคอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 139.6740 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 20.9511 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 118.7229 ล้านบาท	1 รายการ	1	118.7229	1	118.6489	10 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 68	43.7402	-	30.9675	15.3903	-	-	90.0980	75.94%	75.94%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(108) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 143.5488 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 21.5324 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 122.0164 ล้านบาท	1 รายการ	1	122.0164	1	121.9176	10 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 68	-	38.8200	4.0329	7.0724	7.1501	9.0133	66.0885	54.21%	54.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(109) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 150.0000 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 22.5000 ล้านบาท - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 127.5000 ล้านบาท	1 รายการ	1	127.5000	1	127.2500	9 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 68	49.6197	-	-	24.2627	-	22.1772	96.0596	75.49%	75.49%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(110) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอนมทวน ตำบลนมทวน อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 247.1205 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 37.0681 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 210.0524 ล้านบาท	1 รายการ	1	210.0524	1	209.9319	6 ก.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	62.4186	-	-	-	-	15.8791	78.2977	37.30%	37.30%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(111) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	1	7.7342	1	7.7300	28 พ.ย. 67 - 26 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	3.5059	3.5059	45.35%	45.35%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(112) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ระยะ 2 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	1 รายการ	1	2.6787	1	2.6713	14 พ.ย. 67 - 12 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(113) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กลัดหลวง) สทกรณแห่งที่ 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1 รายการ	1	22.9463	1	22.8500	28 พ.ย.67 - 25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.7	(114) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางโตน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1 รายการ	1	125.0000	1	124.9500	5 ธ.ค. 67 - 1 ส.ค. 68	-	-	-	-	33.3368	25.2910	58.6278	46.92%	46.92%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.8	(115) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1 รายการ	1	30.0000	1	29.2551	21 ก.พ. 68 - 17 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(116) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลัมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1 รายการ	1	5.1384	1	5.1314	6 ม.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(117) อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำหนองขวาง-หนองปาดอน-หนองปิ่น-หนองหน้าบ้าน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	1 รายการ	1	30.1689	1	30.1380	28 ม.ค. 68 - 24 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	5.1757	5.1757	17.17%	17.17%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทน.9	(118) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จรม หมู่ที่ 4 บ้านนาหมื่น ตำบลแม่จรม อำเภอแม่จรม จังหวัดน่าน	1 รายการ	1	23.5000	1	23.4750	13 ก.พ. 68 - 9 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(119) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยมะค่า แก้มลิงหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลคงคู่ อำเภอศรีสนาลัย จังหวัดสุโขทัย	1 รายการ	1	35.9090	1	35.8890	6 ม.ค. 68 - 11 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	3.7038	3.7038	10.32%	10.32%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(120) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1 รายการ	1	38.1333	1	38.0500	13 ม.ค. 68 - 18 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(121) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านชานาญจัญ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	1 รายการ	1	9.7500	1	9.1880	4 ก.พ. 68 - 1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	1.3782	1.3782	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.9	(122) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงนาหล่ม-หนองตะเฒ่-ห้วยชำด้อง (ระยะที่ 2) พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	1 รายการ	1	30.0000	1	17.5000	24 ม.ค. 68 - 20 ก.ย. 68	-	-	-	-	2.6250	-	2.6250	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(123) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นคลองแพรกขวา ตำบลบางวัน อำเภอกุระบุรี จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	23.4000	1	22.3000	30 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	-	-	3.3450	-	5.5813	4.5915	13.5179	60.62%	60.62%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(124) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำฝายคลองบางนาแพรกขวา ตำบลลำเลียง อำเภอกุระบุรี จังหวัดระนอง	1 รายการ	1	15.5000	1	15.4900	12 พ.ย. 67 - 5 ก.ค. 68	-	-	-	-	7.3008	2.6201	9.9209	64.05%	64.05%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(125) ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. (แปลงรวมชัยบุรีป่าลุ่มทองจำกัด) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 รายการ	1	42.0000	1	41.9700	30 ม.ค. 68 - 26 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	6.2955	6.2955	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(126) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 รายการ	1	0.4980	1	0.4980	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4745	-	-	-	0.0180	0.4925	98.90%	98.90%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(127) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางเอียง ตำบลบางวัน อำเภอกุระบุรี จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	19.0000	1	19.0000	29 พ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 68	-	-	-	-	7.4002	4.5002	11.9004	62.63%	62.63%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(128) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปอดตาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	0.4980	1	0.4980	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4745	-	-	-	0.0180	0.4925	98.90%	98.90%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(129) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	0.4980	1	0.4980	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4745	-	-	-	0.0202	0.4947	99.34%	99.34%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(130) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลทับปุด หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	1 รายการ	1	0.4980	1	0.4980	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.4745	-	-	-	0.0230	0.4975	99.91%	99.91%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.10	(131) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นโดนไม้ปัก ช่วง 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	1 รายการ	1	17.0000	1	16.9558	20 ธ.ค. 67 - 14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	10.0831	10.0831	59.47%	59.47%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(132) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังผืนแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา ตำบลลำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	1 รายการ	1	49.9980	1	49.8550	17 ธ.ค. 67 - 12 ก.ย. 68	-	-	-	7.4783	5.9570	15.4481	28.8834	57.93%	57.93%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(133) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	1 รายการ	1	20.1000	1	20.0900	4 ธ.ค. 67 - 30 ส.ค. 68	-	-	-	-	3.0135	-	3.0135	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(134) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1,2,8 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอก้อวัง จังหวัดยโสธร	1 รายการ	1	25.3900	1	25.3790	22 พ.ย. 67 - 18 ส.ค. 68	-	-	3.8069	-	-	-	3.8069	15.00%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(135) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันรัญ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,4,5,8,10 บ้านไร่ชี ตำบลไร่ชี อำเภอสืออำนาง จังหวัดอำนาจเจริญ	1 รายการ	1	29.9330	1	29.9247	21 พ.ย. 67 - 17 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(136) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเขบาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปลัก ตำบลน้ำปลัก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1 รายการ	1	36.1836	1	36.1780	4 ธ.ค. 67 - 30 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.11	(137) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยียม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	1 รายการ	1	19.3500	1	19.3290	20 พ.ย. 67 - 18 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	6.0124	6.0124	31.11%	31.11%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.2	(138) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1 รายการ	-	-		4.5000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.6	(139) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำพัฒนาสถานเปิดบ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1 รายการ	-	-	1	7.0600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.4	(140) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายแกว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10, 9, 12 บ้านโนนแสนสุข,หนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น	1 รายการ	-	-	1	7.5000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร)	ไม่มี
สทน.1	(141) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบึงหล่ม หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอกองกลาน จังหวัดกาฬงเพชร	1 รายการ	-	-	1	9.9000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
สทน.5	(142) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วังยาว หมู่ที่ 6 บ้านฝายนัง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	1 รายการ	-	-	1	9.9000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
สทน.4	(143) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดแคน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.) หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลลุ่มเม้า อำเภอวังขุบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	1 รายการ	-	-	1	9.9000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
สทท.4	(144) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิกใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	-	-	1	5.2100	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเหลือจ่าย)	รายการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
	โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาชลโกลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ						-											
	1. งบลงทุน						-											
กพน.1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลทงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	17.4442	1	17.4442	4 ธ.ค. 67 - 29 พ.ย.68	-	-	-	2.6166	-	8.7221	11.3387	65.00%	65.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	61.7063	1	61.7063	25 มี.ค. 68 - 17 ก.พ. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำกุคหิง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	55.5557	1	55.5557	18 มี.ค. 68 - 12 ก.พ. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	2. งบรายจ่ายอื่น																	
	2.1 ค่าครุภัณฑ์																	
กวป.	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ปิง วัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	56.9442	1	56.9442	26 มี.ค. 68 - 19 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ลุ่มน้ำป่าสักและสะแกกรัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	49.1531	1	49.1531	26 มี.ค. 68 - 19 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการน้ำอัตโนมัติพื้นที่ลุ่มต่ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	31.0300	1	31.0300	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ
กจน.	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โตนเลสาบ และชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	20.5176	1	20.5176	8 มี.ค. 68 - 2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	3.0750	3.0750	14.99%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	21.2320	1	21.2320	8 มี.ค. 68 - 2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	15.3022	1	15.3022	21 มี.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซี และมูล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	19.8400	1	19.8400	10 เม.ย.68 - 8 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	38.4459	1	38.4459	26 มี.ค. 68 - 19 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3 เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	20.0000	1	20.0000	27 มี.ค. 68 - 20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	53.2769	1	53.2769	1 เม.ย 68 - 25 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำชีตอนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	52.9006	1	52.9006	1 เม.ย 68 - 25 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กวป.	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดสรรน้ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	1	26.6400	1	26.6400	1 เม.ย 68 - 25 ม.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	2.2 รายจ่ายอื่น																	
กจน.	(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1 รายการ	1	6.6300	1	6.6300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	0.0741	0.3705	0.6040	0.6064	0.8974	2.5525	38.50%	38.88%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี

หน่วย งาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68		งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)								ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	
กจน.	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (ระยะที่ 2)	1 รายการ	1	6.5806	1	6.5806	27 ก.พ. 68 - 23 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	0.9343	0.9343	14.20%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำเพื่อการพิจารณาอนุญาตใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ	1 รายการ	1	12.5000	1	12.5000	7 มี.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริม การอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	1 รายการ	1	14.4500	1	14.4500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	0.3737	0.5848	1.1306	1.1865	3.2755	22.67%	24.45%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
กจน.	(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อรองรับ River Health Index	1 รายการ	1	29.0000	1	29.0000	28 มี.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ																	
สทน.1	(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านผานัง หมู่ที่ 2 บ้านผานัง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	19.9500	1	19.9500	19 พ.ย. 67 - 16 เม.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	19.8500	1	19.8500	15 พ.ย. 67 - 12 ก.ค. 68	-	-	2.9723	-	-	-	2.9723	14.97%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านหีบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	39.3000	1	39.3000	15 พ.ย. 67 - 2 ก.ค. 68	-	5.8890	-	-	-	10.2043	16.0933	40.95%	40.99%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านท้องผ่าย หมู่ที่ 8 บ้านท้องผ่าย ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	19.9500	1	19.9500	7 ธ.ค. 67 - 2 ก.ย. 68	-	-	-	2.9880	-	-	2.9880	14.98%	15.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านพุทธเอ็น หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ็น ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	19.9500	1	19.9500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	ยกเลิก	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ
สทน.1	(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึง ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	39.2500	1	39.2500	15 พ.ย. 67 - 12 ก.ค.68	-	5.8793	-	-	-	15.3467	21.2260	54.08%	54.15%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ยางล้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยางล้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	39.5000	1	39.5000	27 ธ.ค. 67 - 22 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	12.5638	12.5638	31.81%	31.84%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.1	(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านหีบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	1	39.6000	1	39.6000	14 ธ.ค. 67 - 10 ส.ค. 68	-	-	-	5.9340	-	-	5.9340	14.98%	27.97%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.4	(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮอมขวาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.) หมู่ที่ 7 บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม	1 รายการ	1	9.8500	1	9.8500	4 ธ.ค. 67 - 3 ก.ค. 68	-	-	-	-	2.0043	-	2.0043	20.35%	22.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
	โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง																	
สทน.6	(1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 1 หมู่ที่ 2,6,7,10 ตำบลพurahmani อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1 รายการ	1	16.7600	1	16.7600	30 พ.ย. 67 - 26 พ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี
สทน.6	(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 2 หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1 รายการ	1	14.4000	1	14.4000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ยกเลิกประกาศผู้ชนะตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) กรมบัญชีกลาง
สทน.8	(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองใหญ่ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	1 รายการ	1	20.0000	1	20.0000	ปีงบประมาณ 2568	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ
สทน.9	(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแนวท่อระบายน้ำหนองป่าตอ (คลองตะคล้อ) ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1 รายการ	1	12.5000	1	12.5000	26 ธ.ค. 67 - 22 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ไม่มี