



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบป. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
							รวมทั้งสิ้น					2	696.2736				0	717.0102	102.98%		
สคก.	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	บุคลากร	งบ บุคลากร	งบบุคลากร	รายจ่าย ประจำ	งบบุคลากร (แผนงานบุคลากรฯ)	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	683.7837	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งบบุคลากร	704.7166	103.06%	100%	30 ก.ย. 68
สคก.	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	บุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบ ดำเนินงาน	รายจ่าย ประจำ	งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากรฯ)	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	12.4899	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งบบุคลากร	12.2936	98.43%	100%	30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพพลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กอน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	2.2200	180	27 มิ.ย. 68	23 ธ.ค. 68	1	0.0000	0.00%	100%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
กอน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ชุ่มน้ำโลก	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	6.7386	180	25 ม.ค. 68	23 ก.ค. 68	งานทำเอง	6.7380	100%	100%	23 ก.ค. 68
สลก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการในงานกาชาดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	3.0850	30	4 ธ.ค. 67	3 ม.ค. 68	1	3.0850	100%	100%	9 ม.ค. 68
สทน.6	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.7187	-	25 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	งานทำเอง	1.7187	100%	100%	25 ส.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กจน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.2618	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	1.0704	84.83%	100%	30 ก.ย. 68
กจน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับ สัมปทานประกอบกิจการประปา	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	7.3540	270	26 มี.ค. 68	21 ธ.ค. 68	1	3.6035	49.00%	40%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทน.1	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	-	บ่อแก้ว	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	2.5500	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	2.5500	100%	100%	30 ก.ย. 68
สทน.9	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	-	-	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	1	0.4366	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4364	100%	100%	30 ก.ย. 68
สทน.9	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ปิงราชชนก จังหวัดพิษณุโลก)	-	-	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	1	0.3000	5	17 ก.ค. 68	21 ก.ค. 68	งานทำเอง	0.3000	100%	100%	21 ก.ค. 68
สทน.10	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.2	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	มะขามเตี้ย	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	0.0500	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.0481	96.20%	100.00%	30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
							รวมทั้งสิ้น					5	8.9307				4	5.1289	57.43%		
สลก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.0789	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	1.0098	100%	100%	11 ก.ย. 68
กยผ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	2.5967	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	2.3041	88.73%	100%	30 ก.ย. 68
สลก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	3.1200		8 มี.ค. 68	31 ม.ค. 69	1	1.1500	37%	17%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สลก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมทรัพยากร น้ำผ่านสื่อวิทยุ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.4951	180	28 ธ.ค. 67	25 มิ.ย. 68	1	0.4950	100%	100%	19 มิ.ย. 68
กอน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาคอินโดจีน-พม่า ภายใต้ อนุสัญญาแรมซาร์ (IBRRI) ครั้งที่ 8	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.1700	30	20 ก.พ. 68	21 มี.ค. 68	1	0.1700	100%	100%	31 มี.ค. 68
กอน.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.3	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ (รายการสมทบ)	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	*1	1.4700	180	22 เม.ย. 68	18 ต.ค. 68	1	0.0000	0.00%	2%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จ
							รวมทั้งสิ้น					5	6.3107				1	5.4597	86.52%		
กยผ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.5	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.8000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.7718	96.47%	91.67%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.5	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขง ในส่วนของประเทศไทย	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.8600	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.8594	99.94%	100%	30 ก.ย. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.5	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแหล่งน้ำที่ อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	4.0000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	3.6378	90.94%	100%	30 ก.ย. 68
กนก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.5	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.1907	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.1907	99.99%	100%	30 ก.ย. 68
กนก.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.1 ก.5	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรวบรวมข้อมูลลักษณะองค์อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กและข้อมูลตำแหน่งเหล็กเสริมคอนกรีต ฝายน้ำล้นวังต้นจิว บ้าน เกียงพา ตำบลตำมาหมอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.4600	90	30 ก.ย. 68	28 ธ.ค. 68	1	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิตที่ 2 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น							3	168.0856				0	140.8409	83.79%							
กพ.น.1	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 54 แห่ง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	41.2500	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	37.5768	91.10%	84.19%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กพ.น.2	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าควบคุม งาน	รายจ่าย ลงทุน	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำสุด 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 231 แห่ง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	16.8356	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	15.7407	93.50%	90.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กพ.น.2	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าสำรวจ ออกแบบ	รายจ่าย ลงทุน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 460 แห่ง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	110.0000	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	87.5233	70.02%	68.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
							รวมทั้งสิ้น					10	224.5670				3	135.7416	60.45%		
กวป.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	4.5705	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	4.5625	99.83%	100%	30 ก.ย. 68
กวป.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	2.7000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	2.5286	93.65%	100%	30 ก.ย. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	27.6360	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	27.2667	98.66%	100%	30 ก.ย. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	163.3400	360	15 ก.พ. 68	9 ก.พ. 69	1	80.0366	49.00%	62.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.0865	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.8828	81.25%	100%	30 ก.ย. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายประจำ	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.2000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	1.0316	85.96%	100%	30 ก.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้าน อุทก-อุตุศูนย์มวิทยุฯ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	7.6000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	7.5890	99.85%	100%	30 ก.ย. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	1.0000	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.9998	100%	100%	18 ก.ค. 68
กวพ.	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแสดงผลข้อมูล ตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	15.3000	360	11 ม.ค. 68	4 ม.ค. 69	1	10.7100	70.00%	79.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทน.1	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผ.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและติดตั้งเสาอ่านระดับน้ำในแม่น้ำโขงสาย ประธานและสาขา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	-	บ่อแก้ว	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	0.1340	5	15 ก.ย. 68	19 ก.ย. 68	1	0.1340	100%	100%	19 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กvp.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอก เขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	31.5504	270	ต.ค. 67	ก.ย. 68	งานทำเอง	30.3247	78.36%	100%	30 ก.ย. 68
กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบริหาร จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	2.0425	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.5634	27.59%	50.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็น องค์การผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	16.2690	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	15.7163	96.60%	96.58%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	4.7700	270	28 มี.ค. 68	23 ธ.ค. 68	1	2.7428	57.50%	75.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และการพัฒนาทรัพยากร น้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	37.8540	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	36.7933	97.20%	96.90%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	10.5758	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	9.9036	93.64%	100.00%	1 ส.ค. 68
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ไทย ด้าน การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วง กำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 ชุด	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	384.0000	240	10 ม.ค. 68	6 ก.ย. 68	1	384.0000	100%	100%	25 เม.ย. 68
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	ชุดไฮดรอลิกบูสเตอร์ปั๊มแบบสูบส่ง 2 หัวสูบ ติดตั้งบนรถสูบน้ำ เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องไฮดรอลิกและอุปกรณ์ประกอบ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	75.6200	180	1 เม.ย. 68	27 ก.ย. 68	1	75.6200	100%	100%	31 ก.ค. 68
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ไทย ด้าน การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว อัตราการ ไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	10.6170	240	31 ม.ค. 68	27 ก.ย. 68	1	10.6170	100%	100%	25 เม.ย. 68
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 ชุด	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	9.3440	90	6 ก.พ. 68	6 พ.ค. 68	1	9.3440	100%	100%	29 เม.ย. 68
กพ.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.3200	90	7 ธ.ค. 67	7 มี.ค. 68	1	0.3200	100%	100%	5 มี.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
กvp.	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำ แม่น้ำกก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	0.4725	60	30 ส.ค. 68	28 ต.ค. 68	1	0.0000	0.00%	25%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ย.1 ก.1	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รายจ่าย ลงทุน	สายยางสูบลมส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 ชุด	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	7.1496	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	1	0.0000	0%	0%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน		
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	
สท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนพฤกษศาสตร์พุด	1	พุด	พุด	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	1	2.4900	120	19 พ.ย. 67	18 มี.ค. 68	1	2.4900	100%	100%	22 เม.ย. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองหลวง เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	-	ร่องน้ำ	ค้ำ	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1	0.4080	90	22 พ.ย. 67	19 ก.พ. 68	1	0.4080	100%	100%	16 ม.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองมัน เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	1	โพธิ์	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1	0.4051	90	22 พ.ย. 67	19 ก.พ. 68	1	0.4051	100%	100%	16 ม.ค. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองกอกโดน เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	8	จิว	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	1	0.4800	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.4800	100%	100%	13 ม.ค. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำร่องคำ เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	9	หนองคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	0.4185	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.4185	100%	100%	17 ม.ค. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	11	สมอ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1	0.4617	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.4617	100%	100%	16 ม.ค. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านบอนใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	-	บอนใหญ่	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1	0.4220	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.4220	100%	100%	20 ก.พ. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	-	หนอง จันทรา	ลำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1	0.3870	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.3870	100%	100%	20 ก.พ. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ (ระยะที่ 3)	-	-	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	5.0000	270	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	5.0000	100%	100%	29 ก.ค. 68	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสำเริง เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	4	โสธรถาวร	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	1	14.9081	270	27 พ.ย. 67	23 ส.ค. 68	1	8.6191	57.81%	62.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยด่าน (แก้มลิง) ช่วงที่ 1 เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	14	ด่าน	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	1	8.5470	210	17 ธ.ค. 67	14 ก.ค. 68	1	5.7115	66.82%	78.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยเสียดจะเอียง เพื่อการถ่ายโอนให้อ่างกักเก็บกักน้ำ	8	โคกสำโรง	ตาวัน	บัวเชด	สุรินทร์	1	5.6870	180	4 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	1	5.6870	100%	100%	13 มิ.ย. 68	

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำป็นเลียะอันของ เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7	ไสน	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	1	7.6927	180	17 ธ.ค. 67	14 มิ.ย. 68	1	7.6927	100%	100%	23 มิ.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	มะเมียง	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	1	6.9396	180	23 พ.ย. 67	21 พ.ค. 68	1	6.9396	100%	100%	28 พ.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกสูง เพื่อการถ่าย โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8	โคกสูง	บักโค	พนมดงรัก	สุรินทร์	1	6.0020	220	5 ธ.ค. 67	12 ก.ค. 68	1	6.0020	100%	100%	21 ก.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยระไซร์ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13	เสม็ด	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	5.9640	180	23 พ.ย. 67	21 พ.ค. 68	1	5.9640	100%	100%	17 มิ.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยศาลา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	3	ศาลา	บ้านขบ	สังขะ	สุรินทร์	1	4.4900	180	19 พ.ย. 67	17 พ.ค. 68	1	4.4900	100%	100%	17 ก.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำชลประทาน เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9	สันติสุข	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	1	2.5690	180	29 พ.ย. 67	26 พ.ค. 68	1	2.5690	100%	100%	8 เม.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสวาย (ช่วงที่ 2) เพื่อการถ่าย โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,14	สว่างนิม	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	1	4.8635	180	28 พ.ย. 67	26 พ.ค. 68	1	4.8635	100%	100%	28 พ.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองระหาร เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,2,9,13	โนนสวาย	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	1	5.8595	220	5 ธ.ค. 67	12 ก.ค. 68	1	5.8595	100%	100%	17 ก.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมน	3	-	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	1	1.0500	120	22 พ.ย. 67	21 มี.ค. 68	1	1.0500	100%	100%	14 มี.ค. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตาวราย สนับสนุนโครงการพัชรสุธา ชาญรักษ์	10	-	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	จันทบุรี	1	25.2298	310	4 ม.ค. 68	9 พ.ย. 68	1	15.0074	59.48%	64.13%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตาเนียม สนับสนุนโครงการพัชร สุธาชาญรักษ์	7	-	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	21.4800	270	14 พ.ค. 68	6 ก.พ. 69	1	0.0000	0.00%	3.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร สนับสนุนโครงการพัชรสุธา ชาญรักษ์	2	-	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	1.7220	180	15 ก.พ. 68	13 ส.ค. 68	1	1.7220	100%	100%	6 พ.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน		
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	
สทท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโบริส	4	-	บางบุตร	บ้านค่าย	ระยอง	1	2.2900	150	15 ก.พ. 68	14 ก.ค. 68	1	0.0000	0.00%	100%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราช ประสงค์หุบกะพง	-	-	เขาใหญ่	ชะอำ	เพชรบุรี	1	1.9969	180	29 ต.ค. 67	27 เม.ย. 68	1	1.9968	100%	100%	24 เม.ย. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำรางกระวี	-	-	สองพี่น้อง	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองอ้อ เข้มโยงแหล่งน้ำภายในตำบลไม้ ขวาง-โคกโคเฒ่า	-	-	ไม้ขวาง	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	6.5119	210	17 ม.ค. 68	14 ส.ค. 68	1	0.0000	0.00%	98%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองลาดตาเล็กเชื่อมต่อนองกระทุ่ม	2,8	คอนอ้าย ดาว	คอนโพธิ์ทอง	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	9.7250	210	27 พ.ย. 67	24 มิ.ย. 68	1	9.7250	100%	100%	30 เม.ย. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำพระหุดิน	9	เขาน้อย	หนองฝ้าย	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	7.5300	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	6.0648	80.54%	84%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำชู	9	เขาปาก	ทรายทอง	บางสะพาน น้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	6.0450	210	23 พ.ย. 67	20 มิ.ย. 68	1	6.0450	100%	100%	19 มิ.ย. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงลำห้วยน้ำรอดพร้อมป้องกันกัดเซาะ	-	-	ทุ่งกระฆ่า	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	11.1800	240	17 ธ.ค. 67	13 ส.ค. 68	1	11.1800	100%	100%	3 ก.ย. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมงแซง	6	เขาแก้ว	ทองมงคล	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	0.4929	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4886	100%	100%	8 ก.ค. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ	-	-	จรเข้สามพัน	อุทอง	สุพรรณบุรี	1	4.5670	150	26 ธ.ค. 67	24 พ.ค. 68	1	4.5670	100%	100%	19 พ.ค. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน	5	-	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	13.4500	210	21 พ.ย. 67	18 มิ.ย. 68	1	13.4500	100%	100%	4 ก.ค. 68	
สทท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบึงน้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	8	บึงต้น้อย	วังกระแจะ	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	13.4400	210	21 พ.ย. 67	18 มิ.ย. 68	1	13.4400	100%	100%	21 ก.ค. 68	

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะหนองแถม	4	-	ปากน้ำ	เดิมบาง นางบวช	สุพรรณบุรี	1	3.6340	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	2.2385	61.60%	75%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	บาระไต้	บาเจาะ	นราธิวาส	1	2.9100	180	29 ต.ค. 67	26 เม.ย. 68	1	2.9100	100%	100%	13 มี.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตายา เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	ตายา	สุวารี	รือเสาะ	นราธิวาส	1	3.1600	180	29 ต.ค. 67	26 เม.ย. 68	1	3.1600	100%	100%	23 เม.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนาคือ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	ป่าบอน	โคกโพธิ์	ปัตตานี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบ้านกะมียอ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	กะมียอ	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองชุงงามาดี เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,3	ราบอ	ปิตุมดี	ยะรัง	ปัตตานี	1	6.9400	210	20 พ.ย. 67	17 มิ.ย. 68	1	6.9400	100%	100%	19 มิ.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรด ช่วง 3	-	-	หนองแรด	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9820	180	8 พ.ย. 67	6 พ.ค. 68	1	4.9820	100%	100%	14 พ.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาตุ	-	ไร่	บ้านพรุ	หาดใหญ่	สงขลา	1	28.4400	300	21 ก.พ. 68	17 ธ.ค. 68	1	16.7682	58.96%	60%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 4 (ตำบลตันหยงลิ มอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ)	-	-	ตันหยงลิมอ	ระแงะ	นราธิวาส	1	14.9150	270	8 พ.ย. 67	4 ส.ค. 68	1	14.9150	100%	100%	30 ม.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 (ตำบลบาเจาะ ตำบลบาระไต้ ตำบลลู โปะสาวอ)	-	-	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	9.4400	240	8 พ.ย. 67	5 ก.ค. 68	1	9.4400	100%	100%	22 เม.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านโคกไม้ไผ่	4	-	นาบินหลา	เมืองตรัง	ตรัง	1	9.7580	270	14 ก.พ. 68	10 พ.ย. 68	1	9.7580	100%	100%	25 ก.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า	-	-	กะหรอ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำแบบบาง เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	มะนังตaylor	เมือง นราธิวาส	นราธิวาส	1	7.4430	210	8 พ.ย. 67	5 มิ.ย. 68	1	7.4430	100%	100%	20 มี.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองลูโบ๊ะบือซา เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	-	ลูโบ๊ะบือซา	ยี่งอ	นราธิวาส	1	7.4000	210	18 ธ.ค. 67	15 ก.ค. 68	1	7.4000	100%	100%	18 ก.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำใต้ปะทะมะ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	1	6.9200	210	20 พ.ย. 67	17 มิ.ย. 68	1	3.8655	55.86%	60%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านบาโงอาแซ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6	-	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	1	6.9200	210	20 พ.ย. 67	17 มิ.ย. 68	1	6.9200	100%	100%	19 มิ.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	4	-	ป่าไร่	แม่ลาน	ปัตตานี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	เขาตุม	ยะรัง	ปัตตานี	1	7.4000	210	18 ธ.ค. 67	15 ก.ค. 68	1	7.4000	100%	100%	12 ก.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านโคกยาร่วง เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	-	ลิปะสะโจ	หนองจิก	ปัตตานี	1	9.4000	240	18 ธ.ค. 67	14 ส.ค. 68	1	9.4000	100%	100%	14 พ.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลลิคด ตำบลพร่อน ตำบลหน้าถ้ำ)	-	-	ลิคด	เมืองยะลา	ยะลา	1	24.9300	270	8 พ.ย. 67	4 ส.ค. 68	1	24.9300	100%	100%	19 ส.ค. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงบือยอง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	กาญบ่อเกาะ	รามัน	ยะลา	1	7.4500	210	8 พ.ย. 67	5 มิ.ย. 68	1	7.4500	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกามาติ เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	-	จะกะบ๊ะ	รามัน	ยะลา	1	19.9000	270	18 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	1	15.5599	78.19%	83%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงโต๊ะเนแว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1	กือเม็ง	อาซ่อง	รามัน	ยะลา	1	24.8000	270	18 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	1	22.0704	88.99%	93%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านปากบาง	5,6	-	ปากบาง	เทพา	สงขลา	1	29.4200	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	1	15.2946	51.99%	51%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	-	ควนโดน	ควนโดน	สตูล	ยกเลิก	0.5787	240	10 ม.ค. 68	6 ก.ย. 68	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนา	2	วังชัน พัฒนา	วังชัน	วังชัน	แพร่	1	6.6991	210	15 ม.ค. 68	12 ส.ค. 68	1	2.5072	37.43%	32.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสรอย (ระยะที่ 1)	-	-	แม่พุง	วังชัน	แพร่	1	45.0800	300	20 ม.ค. 68	15 พ.ย. 68	1	26.1145	57.93%	60.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอยสนับสนุนเครือข่ายเดือนกย พิบัติเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)	7	โฮ้อย, แพะทุ่ง เจริญ	สรอย	วังชัน	แพร่	1	30.4280	330	4 ก.พ. 68	30 ธ.ค. 68	1	12.5123	41.12%	57.84%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่เปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6	น้ำพร้าว	ไทร้อย	เด่นชัย	แพร่	1	3.5950	180	4 พ.ย. 64	2 พ.ค. 65	งานทำเอง	0.0000	0.00%	1%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคึกเค้า-คลองสนามบึง	12	-	สากเหล็ก	สากเหล็ก	พิจิตร	1	6.4800	210	12 ธ.ค. 67	9 ก.ค. 68	1	6.4800	100%	100%	8 ก.ค. 68
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นฝายน้อย	-	วัดป่า	ฝายหลวง	ลับแล	อุตรดิตถ์	1	1.4940	120	20 ม.ค. 68	19 พ.ค. 68	1	1.4940	100%	100%	19 พ.ค. 68
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุกระโดน	1	พุกระโดน	ไทร้อย	เนินมะปราง	พิษณุโลก	1	4.9804	240	17 ธ.ค. 67	13 ส.ค. 68	1	2.1522	43.21%	53.09%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองน้ำขาว	-	-	จ.ป.ร.	กระบุรี	ระนอง	1	9.9800	199	3 ธ.ค. 67	20 มิ.ย. 68	1	9.9800	100%	100%	25 ก.ค. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอินทนิล (คอนบน)	-	-	นาสัก	สวี	ชุมพร	1	8.9780	205	10 ม.ค. 68	2 ส.ค. 68	1	1.3467	15.00%	100.00%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพะละ	-	-	เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	48.8950	320	24 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68	1	16.6843	34.12%	58.25%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระแฉะแฉะ	-	-	ท่าทองใหม่	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.4900	90	27 พ.ย. 67	24 ก.พ. 68	1	0.4900	100%	100%	23 ม.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กพท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน	-	ผาขาว	ห้วยผาสุข	เชียงใหม่	พะเยา	1	0.0464	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.0394	100%	100%	12 พ.ย. 67
กพท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซม ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน (ระยะ 2)	-	-	ห้วยผาสุข	เชียงใหม่	พะเยา	1	9.3400	150	25 ก.พ. 68	25 ก.ค. 68	1	9.3400	100%	100%	14 พ.ค. 68
กพท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านนายางใต้ (คลองพอง)	-	นายางใต้	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	1	0.1685	45	18 ก.พ. 68	3 เม.ย. 68	1	0.1685	100%	100%	31 มี.ค. 68
สทท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำโคกเปิด	6	-	สุโหงปาดี	สุโหงปาดี	นราธิวาส	1	7.4261	210	11 เม.ย. 68	6 พ.ย. 68	1	5.6247	75.74%	83%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงป่าสือ เพื่อการถ่ายโอนใ้ห้องคังคร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	อาซ่อง	รามัน	ยะลา	1	9.8860	210	11 เม.ย. 68	6 พ.ย. 68	1	6.2517	63.24%	68%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงพัฒนาคลองตาเซะ	-	-	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	1	5.3541	180	11 เม.ย. 68	7 ต.ค. 68	1	5.3540	100%	100%	14 ส.ค. 68
สทท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองสระหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเขร้อ อำเภอดงเรไร นคร จังหวัดสระแก้ว	8	-	เขร้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	0.0557	-	11 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.0557	100%	100%	11 เม.ย. 68
สทท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโรงแจ้ง	1	ดงครั้งน้อย	ดงครั้งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1	9.9200	228	31 พ.ค. 68	13 ม.ค. 69	1	0.0000	0.00%	19.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุนเชื่อมต่อบึงปลิก หมู่ที่ 5,6 ตำบล ย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	5,6	-	ย่านมัทรี	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	1	0.1805	-	22 เม.ย. 68	22 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1805	100%	100%	22 เม.ย. 68
สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุน การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์) ตำบล นครสวรรค์ ๑๑๑ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	-	-	นครสวรรค์ ออก	เมือง นครสวรรค์	นครสวรรค์	1	0.1996	-	22 เม.ย. 68	22 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1996	100%	100%	22 เม.ย. 68
สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นน้ำหนองชุมเห็ดและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	5,6	-	หลวงสองนาง	สว่าง อารมณ์	อุทัยธานี	1	0.1260	-	22 เม.ย. 68	22 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1260	100%	100%	22 เม.ย. 68
สทท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	8	เจริญศิลป์	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1	0.3666	-	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3666	100%	100%	4 เม.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองบ่อตาลน้อย ช่วง 1 บ้านดอนเตย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	1	ดอนเตย	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1	0.3906	-	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3906	100%	100%	4 เม.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองกุดเตา บ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	7	สามขา	ห้วยหลวง	บ้านม่วง	สกลนคร	1	0.2056	-	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.2056	100%	100%	4 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองผักชี บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 16 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	16	ป่าเสี้ยว	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	0.3829	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3829	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงจิว ระยะที่ 2 ตำบลธงธานี อำเภอร้อยชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	ธงธานี	ร้อยชัย	ร้อยเอ็ด	1	0.2390	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.2390	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงกะฮาด บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ	6	กะฮาด	กะฮาด	นีนสง่า	ชัยภูมิ	1	0.1348	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1348	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก็ง) ตำบลลาดพัฒนา, เก็ง อำเภอมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	-	-	ลาดพัฒนา เก็ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1	0.1876	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1876	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่หนองราษฎร์ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	โพนงาม	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	0.1877	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1877	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองแสง ตำบลเขาวัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	-	หนองแสง	เขาวัว	นาเชือก	มหาสารคาม	1	0.1952	-	18 เม.ย. 68	18 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1952	100%	100%	18 เม.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเด็น บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	5	หนองยาง	คู	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1	0.2048	-	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.2048	100%	100%	4 เม.ย. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดอนทูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอมือง จังหวัดนครนายก	5	-	ดอนยอ	เมือง	นครนายก	1	1.1403	-	17 เม.ย. 68	17 เม.ย. 68	งานทำเอง	1.1403	100%	100%	17 เม.ย. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN หมู่ที่ 9 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	9	-	ทัพไทย	ตาพระยา	สระแก้ว	1	0.1960	-	11 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.1960	100%	100%	11 เม.ย. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองเตย-คลองคำจิง หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสยามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	21	-	ท่ากระดาน	สยามชัย เขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0904	-	11 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.0904	100%	100%	11 เม.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแห่ง หมู่ที่ 3, 4, 11, 12, 14, 15 ตำบลห้วยหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	3, 4, 11, 12, 14, 15	-	ห้วยหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.3591	-	21 เม.ย. 68	21 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3591	100%	100%	21 เม.ย. 68
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด บ้านหนองลาด ตำบลไม้ฝาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	หนองลาด	ไม้ฝาย	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	1	0.3506	-	23 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3506	100%	100%	23 เม.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อ การปลูกสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์	9	-	มะลวน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	0.7075	-	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.7075	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่คลองมิน หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	-	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	1	1.2567	-	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	งานทำเอง	1.2567	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นที่คลองคุดตัว ตำบลละอาย ตำบลสวนหิน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	ละอาย, สวนหิน	ฉวาง, ช้าง กลาง	นครศรีธรรมราช	1	1.4751	-	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	งานทำเอง	1.4751	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแคน	7	เหล่าขาม	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	9.8131	257	24 มี.ย. 68	7 มี.ค. 69	1	2.0711	21.11%	25%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเบญจพาส	1	-	วังก้ง	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	0.3232	60	15 พ.ค. 68	13 ก.ค. 68	1	0.3232	100%	100%	9 ก.ค. 68
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านฝั่งท่า	5	-	วังก้ง	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	0.7750	90	28 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	1	0.7750	100%	100%	21 ส.ค. 68
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแก่งกระตัง	7	-	วังก้ง	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	0.4960	60	15 พ.ค. 68	13 ก.ค. 68	1	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโหมก ช่วง 1 ตำบลบางหริย ตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปุด ตำบลมะรุ่ย ตำบลนาเหนือ อำเภอทับปุด อำเภออ่าวลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	บางหริย, โคกเจริญ, ทับปุด, อ่าวลึก	ทับปุด, มะรุ่ย, นาเหนือ	พังงา,กระบี่	1	1.8001	-	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	งานทำเอง	1.8001	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	เสวีียด	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	0.4369	-	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.4369	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบบุคลากร	เงินอุดหนุน	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก (แก้มลิง) บ้านโนนยาง หมู่ ที่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	7	โนนยาง	สงเปลือย	คำชะอี	ยโสธร	1	0.3224	-	23 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	งานทำเอง	0.3224	100%	100%	23 เม.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	เงินอุดหนุน ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านจานเชิง หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงโน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	8	จานเชิง	เชิงโน	เชิงโน	อุบลราชธานี	1	0.3850	-	22 ก.ย. 68	22 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.3850	100%	100%	22 ก.ย. 68
กท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำภูคณาแซง ระยะที่ 2	-	-	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	15.3801	120	20 ส.ค. 68	17 ธ.ค. 68	1	0.0000	0.00%	46%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ 2 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลคลังหิน ตำบลนาทับ)	-	-	คลังหิน	จะนะ	สงขลา	1	19.8200	300	22 ก.ค. 68	18 พ.ค. 69	1	4.3373	21.88%	30%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ช่วง 5 (ตำบลตันหยงลิมอ, ตำบลบอง, ตำบล จวบ)	4	ทุ่งเกริง	ตันหยงลิมอ	ระแงะ	นราธิวาส	1	9.1501	240	9 ก.ค. 68	5 มี.ค. 69	1	5.3166	58.11%	63%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกผัก	-	คอหลัง	ตันหยงลิมอ	ระแงะ	นราธิวาส	1	8.7331	240	9 ก.ค. 68	5 มี.ค. 69	1	5.1110	58.53%	63%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่น-ปาล์ม	-	-	สุโหงปาดี	สุโหงปาดี	นราธิวาส	1	5.5301	240	25 ก.ค. 68	21 มี.ค. 69	1	0.0000	0.00%	15%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่น-ปาล์ม	-	-	กอดคือ๊ะ	รามัน	ยะลา	1	9.3700	240	9 ก.ค. 68	5 มี.ค. 69	1	1.9266	20.56%	20%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลบาเจาะ ตำบลบะเรไต้ ตำบลลู โปะสาวอ)	-	-	ลูโปะสาวอ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	8.7208	240	14 ต.ค. 68	12 มิ.ย. 69	1	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่สระเก็บน้ำเปาะเฮาะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	ตะละกาโปร	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	6.7887	240	29 ก.ย. 68	27 พ.ค. 69	1	0.0000	0.00%	5%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์พื้นที่สระเก็บน้ำบ้านบาง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2	-	ตาลีฮายร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.3641	210	14 ต.ค. 68	12 พ.ค. 69	1	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 449	-	-	กาบัง	กาบัง	ยะลา	1	9.4673	240	14 ต.ค. 68	11 มิ.ย. 69	1	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	เงินอุดหนุน ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภ บ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-	สำนักท้อน	บ้านฉาง	ระยอง	1	0.3125	-	24 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.3125	100%	100%	24 ก.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
สท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	เงินอุดหนุน ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	2,4,5	-	บึงเสนาท	เมือง นครสวรรค์	นครสวรรค์	1	1.7772	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	งานทำเอง	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	เงินอุดหนุน ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบาง สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	-	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	1.9564	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	งานทำเอง	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.1 ก.1	งบลงทุน	เงินอุดหนุน ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านจานเชิง หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงโน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	8	จานเชิง	เชิงโน	เชิงโน	อุบลราชธานี	*1	0.0804	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	งานทำเอง	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	สบบง	ภูซาง	พะเยา	1	4.8690	180	15 พ.ย. 67	13 พ.ค. 68	1	4.8685	100%	100%	8 พ.ค. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระไธสง	4	วังหวัน	วังหมื่น	สามเงา	ตาก	1	9.4320	240	21 ม.ค. 68	17 ก.ย. 68	1	9.4320	100%	100%	16 ก.ย. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	ทุ่งรวงทอง	จุน	พะเยา	1	4.8739	180	15 พ.ย. 67	13 พ.ค. 68	1	4.8739	100%	100%	8 พ.ค. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองต้นกพรพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	-	-	วังหมื่น	สามเงา	ตาก	ยกเลิก	-	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่สอง(บ้านพอบือละคี)	4	-	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	4.7050	240	27 ธ.ค. 67	23 ส.ค. 68	1	0.0000	0.00%	25%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงฝายไม้สันบ้านหลายท่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	ป่าไผ่	ลี่	ลำพูน	1	52.2200	270	14 ธ.ค. 67	9 ก.ย. 68	1	37.7812	72.35%	80%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนการควบคุมไฟป่าดอยพระบาท อุทยานแห่งชาติเขาลำดวนคีรีบรรพต	-	-	พิชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	70.9890	270	14 ก.พ. 68	10 พ.ย. 68	1	52.1118	73.41%	85%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงพพระ(บ้านอ้อมเปียม)	1	อ้อมเปียม	คีรีราษฎร์	พพระ	ตาก	1	17.5440	240	21 ม.ค.68	17 ก.ย.68	1	6.6298	37.79%	40%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ(บ้านห้วยฮะ)	3	ห้วยฮะ	เมืองปาน	ป่า	แม่ฮ่องสอน	1	0.4920	120	1 ม.ค. 68	1 เม.ย 68	งานทำเอง	0.4920	100%	100%	6 ส.ค. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ (บ้านแม่เหมือง หลวง)	4	แม่เหมือง หลวง	โป่งสา	ป่า	แม่ฮ่องสอน	1	0.4920	120	1 ม.ค. 68	1 เม.ย 68	งานทำเอง	0.4920	100%	100%	8 ส.ค. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ (บ้านแม่ฮะน้อย)	4	แม่ฮะน้อย	แม่ฮี้	ป่า	แม่ฮ่องสอน	1	0.4925	120	1 ม.ค. 68	1 เม.ย 68	งานทำเอง	0.4925	100%	100%	7 ส.ค. 68
สทพ.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากฝายท่านบดิน บ้านใหม่เสรีธรรม	7	ใหม่เสรี ธรรม	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	4.9250	180	10 ม.ค. 68	8 ก.ค. 68	1	4.9250	100%	100%	7 ก.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบอน-คลองลำเป็ด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	เขาสมอ คอน	เขาสมคอน	ท่าม่วง	ลพบุรี	1	15.4450	210	29 พ.ย. 67	26 มิ.ย. 68	1	15.4450	100%	100%	26 ก.ย. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	คลองคู	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	40.1700	270	12 ธ.ค. 67	7 ก.ย. 68	1	40.1700	100%	100%	5 ก.ย. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงไม้ดำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3	ดงไม้ดำ	เนินขาม	เนินขาม	ชัยนาท	1	3.4700	150	21 พ.ย. 67	19 เม.ย. 68	1	3.4700	100%	100%	17 เม.ย. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	5	ป่าไร่	ธารทหาร	หนองบัว	นครสวรรค์	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพิบูลย์เชื่อมต่อหนองปลาแรด พร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	บางประมง	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	9.8150	180	26 พ.ย. 67	24 พ.ค. 68	1	9.8150	100%	100%	22 ส.ค. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขุด-ลำห้วยน้ำ เข้มต่อคลองห้วยชัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6,4,3	-	จักรสีห์,ต้น โพธิ์,หัวป่า	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	1	21.9277	270	19 ธ.ค. 67	14 ก.ย. 68	1	9.0401	41.23%	55%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	5	-	หันคา	หันคา	ชัยนาท	1	75.9500	330	20 ธ.ค. 67	14 พ.ย. 68	1	46.0037	60.57%	75%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ลาด ทิพรส,ห้วยหอม,ลำพยนต์) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	ลาดทิพรส ,ห้วยหอม ,ลำพยนต์	ตากสิน	นครสวรรค์	1	16.7900	210	12 ธ.ค. 67	9 ก.ค. 68	1	7.0003	41.69%	89%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล ลำ ห้วยลำไปรัง (พุนกยูง,อุดมธัญญา,หนองหลวง) พร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	พุนกยูง,อุดม ธัญญา, หนองหลวง	ตากฟ้า	นครสวรรค์	1	24.9000	240	13 ธ.ค. 67	9 ส.ค. 68	1	24.9000	100%	100%	8 ส.ค. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	สามง่ามท่า โบสถ์	หันคา	ชัยนาท	1	19.7550	240	3 ธ.ค. 67	30 ก.ค. 68	1	19.7550	100%	100%	30 ก.ค. 68	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล แหล่งน้ำคลองน้ำจืด,หนองโปรงดินแดง (วังโบสถ์,ระวีง) พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	วังโบสถ์,ระวีง	หนองไผ่	เพชรบูรณ์	1	47.8600	280	15 ม.ค. 68	21 ต.ค. 68	1	29.0069	60.61%	75%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
สนท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ห้วย ขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	ห้วยขุนราม ,น้ำสุด, มะนาวหวาน	พัฒนานิคม	ลพบุรี	1	48.6200	310	13 ธ.ค. 67	18 ต.ค. 68	1	48.6200	100%	100%	26 ก.ย. 68	

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองระมดสัก	1,2,3,4,5	-	ระมดสัก	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	1	44.4100	320	4 ธ.ค. 67	19 ต.ค. 68	1	44.4100	100%	100%	15 ส.ค. 68
สท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองงวงพาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	-	-	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	1	24.8000	280	4 ธ.ค. 67	9 ก.ย. 68	1	24.8000	100%	100%	8 ก.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อมระบบกระจายน้ำ	5	นาเพียง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	49.8100	330	13 มี.ค. 68	5 ก.พ. 68	1	18.2195	36.58%	44%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยชม พร้อมระบบกระจายน้ำ	2	นาค้อ	ปากชม	ปากชม	เลย	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ	1	อ้อมกอ	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	1	34.9000	250	28 ม.ค. 68	4 ต.ค. 68	1	12.0474	34.52%	35%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองทานปลาบึง	2	ดอนเข้ม เหนือ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1	19.9700	210	8 มี.ค. 68	3 ต.ค. 68	1	8.0210	40.17%	72%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำนาตาลเหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำ	3,11	-	เหล่าต่างคำ	โพธิ์สัย	หนองคาย	1	14.9580	270	1 ก.พ. 68	28 ต.ค. 68	1	0.0000	0.00%	10%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง	8	หนองไฮ	โนนสว่าง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1	3.9628	120	21 ธ.ค. 67	19 เม.ย. 67	1	3.9628	100%	100%	2 เม.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเอียด	17	ยาง	หนองทาน	หนองทาน	อุดรธานี	1	3.9850	120	30 พ.ย. 67	29 มี.ค. 68	1	3.9850	100%	100%	10 เม.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองคำเม็ก	2,8	หนองกุง คำตานา	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	4.0000	120	30 พ.ย. 67	29 มี.ค. 68	1	3.9960	100%	100%	15 ส.ค. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบน พร้อมระบบกระจายน้ำ	1,9	ม่วง	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	1	14.9800	270	8 ก.พ. 68	4 พ.ย. 68	1	14.9800	100%	100%	29 พ.ค. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองผ่ายวังหัว	6	นาชุมแสง	นาชุมแสง	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	3.9850	120	30 พ.ย. 67	29 มี.ค. 68	1	3.9850	100%	100%	4 เม.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำสงคราม	6	ท่าซวง	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	3.9700	120	30 พ.ย. 67	29 มี.ค. 68	1	3.9700	100%	100%	9 เม.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวาย	10	กุดคำ	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	3.9800	120	30 พ.ย. 67	29 มี.ค. 68	1	3.9800	100%	100%	9 เม.ย. 68
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ	-	-	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	1	49.8300	330	5 เม.ย. 68	28 ก.พ. 69	1	5.5140	11.07%	23%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดขุย พร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ทรายทอง	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	1	49.8450	330	20 มี.ค. 68	12 ก.พ. 69	1	3.2000	6.42%	20%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อเหนือ	1	ดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1	14.9800	270	7 ก.พ. 68	3 พ.ย. 68	1	4.0120	26.78%	96%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยอ	5	นายอ	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	14.9800	270	27 มี.ค. 68	21 ธ.ค. 68	1	2.0273	13.53%	60%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคำเชิง	3	คำเชิง	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1	14.9800	270	7 ก.พ. 68	3 พ.ย. 68	1	4.0237	26.86%	96%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปุงคำ	9	ดาวเรือง	บางทรายน้อย	ห้วยใหญ่	มุกดาหาร	1	10.4800	150	7 ก.พ. 68	6 ก.ค. 68	1	10.4800	100%	100%	4 มิ.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกพัฒนา	17	หนองจิก พัฒนา	นางแคด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1	0.4862	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4862	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแต้	5	โคกกลาง	เมืองหงส์	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	3.4567	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.4567	100%	100%	28 มี.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายโพนเทียม	13	อัน	หัวช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	3.4570	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.4570	100%	100%	7 มี.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระเย็น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	2,10	ยานาง, โนนแต้	เพ็กใหญ่	พล	ขอนแก่น	1	4.5167	116	28 พ.ย.67	23 มี.ค.68	1	4.5167	100%	100%	25 มี.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำซับชมภู	6	ซับชมภู	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1	3.3400	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.3400	100%	100%	28 มี.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำชิลองกลางพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	ชิลองกลาง	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1	19.0969	294	16 ม.ค.68	5 พ.ย.68	1	6.4816	33.94%	35.50%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองเภา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	5	ดงสวรรค์	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1	28.9579	272	14 ธ.ค.67	11 ก.ย.68	1	17.4574	60.29%	61.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	5	หนอง ซอแมว	หนองมะเขือ	พล	ขอนแก่น	1	7.6070	244	4 ธ.ค. 67	4 ส.ค. 68	1	7.6070	100%	100%	14 ส.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหญ้าปล้อง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	12	หนอง หญ้าปล้อง	หนองแวง โสภพระ	พล	ขอนแก่น	1	4.4593	143	28 พ.ย.67	19 เม.ย.68	1	4.4592	100%	100%	4 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสัมปอ	5	โนนบก	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	1	3.4550	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.4550	100%	100%	4 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม	5	ท่ากระ เสริม	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	0.4864	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4863	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุบ้านแห่	2	นาออกไม้	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	0.4859	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4859	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุมพล	1	หนองไผ่	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1	0.4842	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4841	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยเทพเทวัญ	6	หนองหอย เทพเทวัญ	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	1	0.4804	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4803	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด	8	สำราญหิน ลาด	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1	0.4930	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4876	100%	100%	24 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแมด	5	คำแมด	คำแมด	ข้าสูง	ขอนแก่น	1	0.4855	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4855	100%	100%	24 เม.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า	2	มะค่า	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	0.4950	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4906	100%	100%	25 มี.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล	9	โนนตาล	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	0.4950	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4895	100%	100%	25 มี.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองแหวน	2	เหมือดแอ่	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	3.3719	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.3719	99.08%	100%	26 พ.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโนนสวนยา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	2	หนองโซ้ย	ท่าพระ	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	4.6680	119	28 พ.ย.67	26 มี.ค.68	1	4.6680	100%	100%	18 มี.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนผึ้ง	10	ไชยสว่าง	เหล่าโงนัง	ภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	0.4846	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4846	100%	100%	26 พ.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	2	สะอาด	โคกสะอาด	ผ้อชัย	กาฬสินธุ์	1	0.4849	60	18 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	งานทำเอง	0.4849	100%	100%	21 พ.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะที่ท่าเล พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9	โนนแคน	เวียงสะอาด	พยุหคณภูมิ พิสัย	มหาสารคาม	1	4.9070	154	28 พ.ย.67	30 เม.ย.68	1	4.9070	100%	100%	1 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระหนองทั้ง	8	ดอนกลาง	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1	3.4020	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.4019	100%	100%	28 มี.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองตอ	4	หนองเม่ง	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1	3.3245	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.3245	100%	100%	9 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดมิ่ง	7	โคกเครือ	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1	3.4170	120	28 พ.ย.67	27 มี.ค.68	1	3.4170	100%	100%	25 มี.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุน อทส.	8	หนองแปน	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	1	3.9870	139	28 พ.ย.67	15 เม.ย.68	1	3.9870	100%	100%	25 เม.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขมิ้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	6	ค้ำน้ำแซบ	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1	8.2380	160	4 ธ.ค. 67	12 พ.ค. 68	1	8.2380	100%	100%	21 ส.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะเืองพร้อมระบบระบายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	6	แจนแจน	แจนแจน	ภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	18.0400	239	4 ธ.ค. 67	30 ก.ค. 68	1	18.0400	100%	100%	14 ส.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะเืองไป พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	18	เจริญ ราษฎร์	ลานสะแก	พยุหภูมิ พิสัย	มหาสารคาม	1	18.0900	242	4 ธ.ค. 67	2 ส.ค. 68	1	18.0900	100%	100%	18 ส.ค. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนอุมริ้ว พร้อมระบบระบายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	8	ดอนอุมริ้ว	บัวขาว	ภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	26.1082	231	4 ธ.ค. 67	22 ก.ค. 68	1	26.1081	100%	100%	30 ก.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชีหลงพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	12	-	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1	4.3034	140	28 พ.ย.67	16 เม.ย.68	1	4.3033	100%	100%	12 ก.ย. 68
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหลาย พร้อมระบบระบายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	6	ชี	หนองซอน	เขียงยืน	มหาสารคาม	1	11.6850	298	14 ธ.ค. 67	7 ต.ค. 68	1	7.5713	64.79%	98.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อ	2	กุดโปลา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	12.9350	240	28 พ.ย. 67	25 ก.ค. 68	1	12.9350	100%	100%	8 ส.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงน้ำเค็ม พร้อมระบบระบายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	4	มากกราด	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	14.1100	240	28 พ.ย. 67	25 ก.ค. 68	1	14.1100	100%	100%	25 เม.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองเติน พร้อมระบบระบายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	7	หนองเติน	คอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	1	13.9160	240	29 พ.ย. 67	26 ก.ค. 68	1	13.9160	100%	100%	9 เม.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยทราย พร้อมระบบระบายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1	ห้วย ทราย	ห้วยทราย	ประทาย	นครราชสีมา	1	12.9285	240	29 พ.ย. 67	26 ก.ค. 68	1	12.9285	100%	100%	22 เม.ย. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง สิ้น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหอย เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	หนองหอย	หนองหอย	พระทองคำ	นครราชสีมา	1	0.4400	120	19 พ.ย. 67	18 มี.ค. 68	1	0.4400	100%	100%	30 ม.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำมูล	3	วังปลัด	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	1	48.8980	270	29 พ.ย. 67	25 ส.ค. 68	1	48.8980	100%	100%	5 ส.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำมูล	4	เซวี	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	1	48.5570	270	11 ม.ค. 68	7 ต.ค. 68	1	43.7662	90.13%	100%	29 ก.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองหนองไผ่ (คลองร่องคำ) เพื่อการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9	หนองคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	0.3950	90	4 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	1	0.3950	100%	100%	15 ม.ค. 68
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	6	จารย์	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	1	5.9640	180	23 พ.ย. 67	21 พ.ค. 68	1	5.9640	100%	100%	28 พ.ค. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย	21	-	คลองตะเกรา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	47.4000	260	12 ธ.ค. 67	28 ส.ค. 68	1	47.4000	100%	100%	21 ส.ค. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 05 พร้อมระบบกระจายน้ำ	10	-	คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	1	56.4900	285	29 มี.ค. 68	7 ม.ค. 69	1	24.2847	42.99%	64.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองทะเลบอน	5	-	โนนหอม	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	31.9500	260	12 ธ.ค. 67	17 ก.พ. 69	1	12.0375	37.68%	41.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พระราชดำริสวนผลไม้ภาคใต้ ระยะที่ 2	-	-	พรหมณี	เมือง นครนายก	นครนายก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านทุ่งกรด พร้อมระบบสูบน้ำกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	8	-	สะตอ	เขาสมิง	ตราด	1	47.6490	310	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 68	1	33.9374	71.22%	89.56%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองแวง สนับสนุน (คทช.)	10	-	หนองแวง	โคกสูง	สระแก้ว	1	29.6800	300	20 ธ.ค. 67	15 ต.ค. 68	1	24.7641	83.44%	97.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค โรงเรียนบ้าน เขาดินวังตาฮี	11	เขาดินวัง ตาฮี	สระสี่เหลี่ยม	พนัสนิคม	ชลบุรี	1	0.4950	1	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4948	100%	100%	26 พ.ย. 67
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองพะวา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	4	-	บางบุตร	บ้านค่าย	ระยอง	1	4.6879	180	30 พ.ย. 67	28 พ.ค. 68	1	4.6879	100%	100%	27 พ.ค. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทับจุฬาและบ้านหนองแพบ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	6	-	ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	4.7770	180	13 ธ.ค. 67	10 มิ.ย. 68	1	4.7770	100%	100%	5 มิ.ย. 68
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบบุคลากร	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองหมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	9	-	ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	6.4830	180	20 ธ.ค. 67	17 มิ.ย. 68	1	6.4830	100%	100%	5 มิ.ย. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 218.9638 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 32.8446 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 186.1192 ล้านบาท	-	-	สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	186.0554	420	6 ส.ค. 67	29 ก.ย. 68	1	176.1107	94.65%	98%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำ สมุห์บรรเทากว้างในพื้นที่ตำบลคอนตาด รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 139.6740 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 20.9511 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 118.7229 ล้านบาท	-	-	คอนตาด	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	118.6489	360	10 ส.ค. 67	4 ส.ค. 68	1	118.6489	100%	100%	24 เม.ย. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 143.5488 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 21.5324 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 122.0164 ล้านบาท	-	-	ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	121.9176	360	10 ส.ค. 67	4 ส.ค. 68	1	121.9176	100%	100%	25 มิ.ย. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาด้านแคลนน้ำด้านการเกษตร รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 150.0000 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 22.5000 ล้านบาท - ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 127.5000 ล้านบาท	-	-	ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	127.2500	360	9 ส.ค. 67	3 ส.ค. 68	1	127.2500	100%	100%	6 พ.ค. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและ การเกษตรในพื้นที่อำเภอนมทวน รายการผูกพัน ปี 2567 - 2568 วงเงินทั้งสิ้น 247.1205 ล้านบาท - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 37.0681 ล้านบาท - ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 210.0524 ล้านบาท	-	-	นมทวน	นมทวน	กาญจนบุรี	1	209.9319	450	6 ก.ค. 67	28 ก.ย. 68	1	114.0255	54.32%	70%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม โรงพยาบาลลพบุรีเป็น	2	-	บางแก้วฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม	1	7.7300	150	28 พ.ย. 67	26 เม.ย. 68	1	7.7300	100%	100%	25 เม.ย. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทากว้างในพื้นที่ตำบลวัง ยาง ระยะ 2	-	-	วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	2.6713	150	14 พ.ย. 67	12 เม.ย. 68	1	2.6713	100%	100%	2 เม.ย. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กลัด หลวง) สหกรณ์แห่งที่ 5	6	หนองเอื้อง	เขากะปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	22.8500	240	28 พ.ย.67	25 ก.ค. 68	1	22.8500	100%	100%	24 ก.ค. 68
สนท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางโทน	3	-	ศรีมงคล	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	124.9500	240	5 ธ.ค. 67	1 ส.ค. 68	1	124.9500	100%	100%	29 ส.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.8	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน	-	-	ท่ามะหรี	เมืองพิบูลย์	พัทลุง	1	29.2551	270	21 ก.พ. 68	17 พ.ย. 68	1	12.1250	41.45%	70%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลี้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	-	พันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	1	5.1314	150	6 ม.ค. 68	4 มิ.ย. 68	1	5.1314	100%	100%	27 พ.ค. 68
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำหนองขวาง-หนองป่าดอน-หนองปีน-หนอง หน้าบ้าน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	สารจิตร์	ศรีสังขาลัย	สุโขทัย	1	30.1380	240	28 ม.ค. 68	24 ก.ย. 68	1	26.8870	89.21%	100.00%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	4	นาหมื่น	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	23.4750	270	13 ก.พ. 68	9 พ.ย. 68	1	8.5707	36.51%	42.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยมะค่า แก้มลิงหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	-	ดงคู่	ศรีสังขาลัย	สุโขทัย	1	35.8890	310	6 ม.ค. 68	11 พ.ย. 68	1	23.5483	65.61%	89.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	-	เจดีย์ชัย	ป่า	น่าน	1	38.0500	310	13 ม.ค. 68	18 พ.ย. 68	1	22.0007	57.82%	89.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูเขาดี ภูเขาดี ภูเขาดี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	9	ชำนาญชัย	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	9.1880	240	4 ก.พ. 68	1 ต.ค. 68	1	5.1987	56.58%	98.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงนาหล่ม-หนองตะเข้-ห้วยช้างต้อง (ระยะที่ 2) พร้อม ระบบกระจายน้ำ	4	นาหล่ม	บ้านดง	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	17.5000	240	24 ม.ค. 68	20 ก.ย. 68	1	3.8627	22.07%	22.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นคลองแพรกขวา	-	-	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	22.3000	213	30 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	1	22.3000	100%	100%	5 มิ.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง อื่น	รายจ่าย ลงทุน	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำฝายคลองบางนาแพรกขวา	-	-	ลำเลียง	คุระบุรี	ระนอง	1	15.4900	236	12 พ.ย. 67	5 ก.ค. 68	1	15.4900	100%	100%	22 ก.ค. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทข. (แปลง รวมชัยบุรีปาร์มทอง จำกัด)	-	-	ไทรทอง	ชัยบุรี	สุราษฎร์ธานี	1	41.9700	240	30 ม.ค. 68	26 ก.ย. 68	1	23.1256	55.10%	100%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนบ้านชาน้อย	7	-	ลำพูน	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	120	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4980	100%	100%	13 มิ.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางเอียง	-	-	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	19.0000	211	29 พ.ย. 67	27 มิ.ย. 68	1	19.0000	100%	100%	26 พ.ค. 68

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนบ้านบ่อตาน	7	-	นาเดย	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.4980	120	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4980	100%	100%	13 มิ.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์	4	-	บางเหรียง	ทับปุด	พังงา	1	0.4980	120	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4980	100%	100%	18 มิ.ย. 68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนอนุบาลทับปุด	4	-	ทับปุด	ทับปุด	พังงา	1	0.4980	122	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	0.4978	100%	100%	5 มี.ค.68
สท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นดินไม้ปัก ช่วง 2	-	-	บางพระเหนือ	ละอุ่น	ระนอง	1	16.4405	238	20 ธ.ค. 67	14 ส.ค. 68	1	16.3876	100%	100%	25 ก.ค. 68
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังผิงแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	9	โนนศาลา	ลำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1	49.8550	270	17 ธ.ค. 67	12 ก.ย. 68	1	49.8550	100%	100%	4 ก.ย. 68
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	ทรายมูล	ขามเปือม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1	20.0900	270	4 ธ.ค. 67	30 ส.ค. 68	1	7.3857	36.76%	43%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	1,2,8	ฟ้าหวน	ฟ้าหวน	ค้อวัง	ยโสธร	1	25.3790	270	22 พ.ย. 67	18 ส.ค. 68	1	12.9090	50.87%	68%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันรัญ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	1,4,5,8,1 0	ไร่ชี	ไร่ชี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1	29.9247	270	21 พ.ย. 67	17 ส.ค. 68	1	29.9247	100%	100%	29 ก.ค. 68
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเขบาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	1	น้ำปลิก	น้ำปลิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1	36.1780	270	4 ธ.ค. 67	30 ส.ค. 68	1	36.1780	100%	100%	13 ส.ค. 68
สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ถั่วลิสง	10	ท่าเยี่ยม	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	19.3290	180	20 พ.ย. 67	18 พ.ค. 68	1	19.3290	100%	100%	15 พ.ค. 68
สท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดี ค่าภูมิทัศน์เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	เขาพระงาม	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	1	4.4501	120	1 พ.ค. 68	28 ส.ค. 68	1	1.9056	42.82%	85%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำพัฒนาเปิดบ้านเนินสูง	14	-	เนินหอม	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	7.0251	230	8 พ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	1	0.0000	0.00%	18.10%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายแกว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	10, 9, 12	โนนแสน สุข,หนอง แปน	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1	7.4573	243	31 พ.ค. 68	28 ม.ค. 69	1	1.1186	15.00%	6.83%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบึงหม่ม	6	บึงหม่ม	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	9.8801	210	30 พ.ค. 68	25 ธ.ค. 68	1	1.4820	15.00%	30%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วังยาว	6	ฝายนัง	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	1	9.8655	180	22 พ.ค. 68	17 พ.ย. 68	1	6.5119	66.01%	78%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดแคน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	4	นาคำ	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	9.8400	167	24 มิ.ย. 68	7 ธ.ค. 68	1	3.0663	31.16%	72%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิกใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	7	หนองจิก	พระธาตุ	นาอุดม	มหาสารคาม	1	5.2100	-	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	1	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง
สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวยามภา พร้อมระบบกระจายน้ำ	2	ยามภาใหญ่	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	1	34.9500	300	18 ก.ค. 68	13 พ.ค. 69	1	5.2425	15.00%	1%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3	-	เกาะหลัก	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	1	2.53784173	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	งานทำเอง	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
สท.7	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.2 ก.1	งบลงทุน	เงินชดเชย ค่า K	รายจ่าย ลงทุน	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำภายในตำบลไร่รด ตำบลไร่รด อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	ไร่รด	ตอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	1	0.06650166	-	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	งานทำเอง	0.0000	0.00%	0%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน		
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	
																						รวมทั้งสิ้น
กจน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	6.6702	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	6.5352	98.57%	100.00%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	
กจน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (ระยะที่ 2)	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	6.2286	300	27 ก.พ. 68	23 ธ.ค. 68	1	3.5814	57.50%	50.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กพท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	ค่าสำรวจ ออกแบบ	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลหวาง อำเภอึง จังหวัดเชียงราย อำเภออุซง จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	17.4442	360	4 ธ.ค. 67	29 พ.ย.68	1	14.8276	85.00%	85.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กวป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ปึง วัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	56.9000	300	26 มี.ค. 68	19 ม.ค. 69	1	32.7175	57.50%	49.64%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กวป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ลุ่มน้ำป่าสักและสะแกกรัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	49.0700	300	26 มี.ค. 68	19 ม.ค. 69	1	28.2153	57.50%	57.95%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กวป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการน้ำอัตโนมัติพื้นที่ลุ่มต่ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
กจน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โตนเลสาบ และชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	20.5000	270	8 มี.ค. 68	2 ธ.ค. 68	1	14.4013	70.25%	70.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กจน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	21.1995	270	8 มี.ค. 68	2 ธ.ค. 68	1	12.1897	57.50%	69.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
กจน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	15.3022	270	21 มี.ค. 68	15 ธ.ค. 68	1	8.1484	53.25%	64.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
กจน.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการ พิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำ โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซี และมูล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	19.8138	270	10 เม.ย.68	8 ธ.ค. 68	1	10.5509	53.25%	79.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	38.4000	300	26 มี.ค. 68	19 ม.ค. 69	1	22.0800	57.50%	61.41%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	ค่าสำรวจ ออกแบบ	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำบึง โขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	61.7001	330	25 มี.ค. 68	17 ก.พ. 69	1	30.8500	50.00%	49.65%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	ค่าสำรวจ ออกแบบ	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ กุดทิง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	55.5500	330	18 มี.ค. 68	12 ก.พ. 69	1	31.9413	57.50%	53.89%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กจน.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ประจำ	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำเพื่อการพิจารณา อนุญาตใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	12.4804	270	7 มี.ค. 68	1 ธ.ค. 68	1	6.6458	53.25%	75.00%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กจน.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ประจำ	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริม การอนุญาตและควบคุมการ ใช้ทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	14.4098	270	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	งานทำเอง	14.1955	98.24%	100.00%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
กอน.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ประจำ	รายจ่าย ประจำ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อรองรับ River Health Index	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	29.0000	270	28 มี.ค. 68	23 ธ.ค. 68	1	14.5000	50.00%	67.25%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3 เพื่อการพัฒนา ศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	19.9700	300	27 มี.ค. 68	20 ม.ค. 69	1	6.3904	32.00%	67.10%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และ บริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	51.3000	300	1 เม.ย 68	25 ม.ค. 69	1	33.3450	65.00%	55.98%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และ บริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำชีตอนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	51.8500	300	1 เม.ย 68	25 ม.ค. 69	1	33.7025	65.00%	49.22%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กวป.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกำจัดสร น้ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	26.6301	300	1 เม.ย 68	25 ม.ค. 69	1	15.3123	57.50%	56.96%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
ศทส.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) และบูรณาการข้อมูลกลางกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	30.8574	240	23 ก.ค. 68	19 มี.ค. 69	1	7.7143	25.00%	20%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ศทส.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.3 ก.1	งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์	รายจ่าย ลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการพยากรณ์น้ำผิวน้ำทำของพื้นที่ลุ่มน้ำประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	1	18.1000	270	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	1	0.0000	0%	0%	อยู่ระหว่าง ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน		
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จ	
																						รวมทั้งสิ้น
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านผานัง	2	ผานัง	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	19.8351	210	19 พ.ย. 67	16 เม.ย. 68	1	19.8350	100%	100%	16 มิ.ย. 68	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านเหล่า	3	เหล่า	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	19.8150	240	15 พ.ย. 67	12 ก.ค. 68	1	14.4552	72.95%	75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ขี้มูก	1	แม่ขี้มูก	บ้านหับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	39.2601	230	15 พ.ย. 67	2 ก.ค. 68	1	25.4331	64.78%	87%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านห้องฝ้าย	8	ห้องฝ้าย	ข้างเค็ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	19.9201	270	7 ธ.ค. 67	2 ก.ย. 68	1	2.9880	15.00%	30%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านพุทธเอ็น	15	พุทธเอ็น	ข้างเค็ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านป่าดิง	13	ป่าดิง	ข้างเค็ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	39.1951	240	15 พ.ย. 67	12 ก.ค. 68	1	30.9316	78.92%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ยางสำน	8	แม่ยางสำน	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	39.4600	300	27 ธ.ค. 67	22 ต.ค. 68	1	22.3481	56.63%	60%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านแม่ลอง	3	แม่ลอง	บ้านหับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	39.5600	240	14 ธ.ค. 67	10 ส.ค. 68	1	15.0709	38.10%	40%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอมขวาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	7	หนองโนใต้	นาตุน	นาตุน	มหาสารคาม	1	9.0260	212	4 ธ.ค. 67	3 ก.ค. 68	1	9.0260	100%	100%	16 ก.ค. 68	
สทท.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบบุคลากร	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านไร่	10	ไร่	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	19.9000	240	9 ก.ค. 68	5 มี.ค. 68	1	8.9400	44.92%	50%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หน่วย งาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายการ	ประเภท รายการ	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
																		งบประมาณ (ล้านบาท)			
สทท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค.4 ก.1	งบลงทุน	ค่า ปรับปรุง แหล่งน้ำ	รายจ่าย ลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกหินลาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	1	นาข่า	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.8047	196	2 ส.ค. 68	13 ก.ค. 68	1	1.8018	37.50%	57%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง

หน่วยงาน	แผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	ประจำ- ลงทุน	ชื่อรายการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ					งบประมาณ สุทธิที่ได้รับจัดสรร		ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน	
							หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม. ตามสัญญา)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ
สท.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.5 ก.1	งบลงทุน	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 1	2,6,7,10		บุพราหมณ์	นาดี	ปราจีนบุรี	1	16.6800	270	30 พ.ย. 67	26 พ.ค. 68	1	7.6333	45.76%	99.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สท.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.5 ก.1	งบลงทุน	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 2	3,4		นาดี	นาดี	ปราจีนบุรี	1	14.3700	260	9 พ.ค. 68	23 ม.ค. 69	1	2.1555	15.00%	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.5 ก.1	งบลงทุน	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองใหญ่			มะนังดาลำ	สายบุรี	ปัตตานี	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก
สท.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.5 ก.1	งบลงทุน	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแนวท่อระบายน้ำหนองป่าตอ (คลองตะเคี้ยว)			ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.4700	240	26 ธ.ค. 67	22 ส.ค. 68	1	0.0000	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สท.8	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค.5 ก.1	งบลงทุน	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บ้านลูกเขา	2		ดินหอยลิ้ม	ระแงะ	นราธิวาส	1	19.5460	240	13 มิ.ย. 68	7 ก.พ. 69	1	19.5460	100%	100%	12 ก.ย. 68