



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
กรมทรัพยากรน้ำ



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ			ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
35	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ลุ่มน้ำโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	26.3679	300 วัน	7 ก.พ. 69	3 ธ.ค. 69	19.81%	1	9.5573	36.25%
36	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.7713	300 วัน	7 ก.พ. 69	3 ธ.ค. 69	16.00%	1	15.5041	36.25%
37	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดและฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำปิง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	70.1996	330 วัน	10 มี.ค. 68	2 ก.พ. 70	14.19%	1	10.5240	15.00%
38	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดและฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำวัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	54.2202	300 วัน	28 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	15.45%	1	21.9591	40.50%
39	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในการคาดการณ์ปริมาณน้ำในลำน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	33.0004	300 วัน	3 มี.ค. 68	27 ธ.ค. 69	20.62%	1	4.9500	15.00%
40	กvp.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	41.7241	300 วัน	17 เม.ย. 69	10 ก.พ. 70	2.00%	-	-	0.00%
41	กอน.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.5	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายประจำ	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนอุดหนุนผู้ด้อยโอกาสที่ด้อยกว่า	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.1806	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	100.00%	1	0.6955	58.91%
42	กอน.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2790		รอลงนาม		0.00%	-	-	0.00%
43	กอน.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.8000	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	26.69%	1	4.2900	63.09%
44	กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.0425	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	37.26%	1	0.8208	40.18%
45	กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.7500	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	45.35%	1	7.4721	47.44%
46	กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.6200	240 วัน	3 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69	32.00%	1	1.4752	32.00%
47	กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	32.8540	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	30.57%	1	10.5031	31.97%
48	กอน.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Ramsar Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar Site ของประเทศไทย 4 แห่ง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.7683	300 วัน	31 ธ.ค. 68	26 ต.ค. 69	20.00%	1	6.9254	45.00%
49	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหนามกุ่มวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	55.0727	300 วัน	10 ม.ค. 69	5 พ.ย. 69	25.00%	1	13.7672	25.00%
50	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	65.8062	300 วัน	22 ม.ค. 69	17 พ.ย. 69	25.00%	1	16.4505	25.00%
51	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	55.5077	300 วัน	14 ม.ค. 69	9 พ.ย. 69	25.00%	1	13.8759	25.00%
52	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	55.3037	300 วัน	14 ม.ค. 69	9 พ.ย. 69	25.00%	1	24.8865	45.00%
53	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำพรหมญาติาคอน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	45.3003	300 วัน	27 ก.พ. 69	23 ธ.ค. 69	15.00%	1	16.4213	36.25%
54	กอน.	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำพรหมไร่พัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	53.8731	300 วัน	24 ก.พ. 69	20 ธ.ค. 69	36.25%	1	19.5279	36.25%
55	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	8.8905	300	24 ม.ค.69	19 พ.ย.69	30%	1	1.7780	20.00%
56	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.4800	300	23 ม.ค.69	18 พ.ย.69	30%	1	1.0960	20.00%
57	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.2500	300	5 ธ.ค.68	30 ก.ย.69	30%	1	1.1250	50.00%
58	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.2900	270	9 ธ.ค.68	4 ก.ย.69	50%	1	1.1450	50.00%
59	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.4909	300	30 ม.ค.69	25 พ.ย.69	20%	1	5.0980	20.00%
60	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหาร e-Service กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	23.4123	300	11 ก.พ.69	7 ธ.ค.69	30%	1	3.5118	15.00%
61	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและ Web Portal หน่วยงานย่อยภายในกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.6400	300	16 ม.ค.69	11 พ.ย.69	30%	1	2.1960	15.00%
62	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมสายสด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9400	240	6 มี.ค.69	31 ต.ค.69	30%	1	1.9880	20.00%
63	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6300	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%
64	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3300	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%
65	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1435	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%
66	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 23 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5060	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%
67	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดคัม จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 75 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2851	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย	
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น		วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)
68	ศทส.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 75 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8250	90	18 ก.ค.69	18 พ.ค.69	30%	-	-	0.00%
69	ศทส.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.8833	300	12 ก.พ.69	8 ธ.ค.69	30%	1	3.2735	15.00%
70	ศทส.	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ระยะที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.8180	270	24 ม.ค.69	20 ต.ค.69	40%	1	3.7140	15.00%
71	กพน.1	แผนงานพื้นฐาน	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	บำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 75 แห่ง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	41.2500	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	6.50%	1	16.6093	40.26%
72	กพน.1	แผนงานพื้นฐาน	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร * ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1.6935 ล้านบาท * ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 6.7740 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8.4675 ล้านบาท	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.6935	630	19 พ.ค.69	7 ก.พ.71	0.00%	-	-	0.00%
73	กพน.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ * ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 169.2000 ล้านบาท * ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 324.4410 ล้านบาท * ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 352.3590 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 846.0000 ล้านบาท	-	-	เขาค้อ	ปลายพระยา	กระบี่	1	324.4410	900	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค.2571	10.84%	1	58.9518	18.17%
74	กพน.1	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง * ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 56.4502 ล้านบาท * ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 225.8008 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 282.2510 ล้านบาท	-	-	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	56.4502	630	19 พ.ค.69	7 ก.พ.71	0.00%	-	-	0.00%
75	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	112.5000	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	3.56%	1	37.2823	33.14%
76	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.2 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 190 แห่ง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.1240	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	8.08%	1	7.4578	49.31%
77	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น) ของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดลาดยาว ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทธโสธร จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.0667	300	16 ม.ค. 69	11 พ.ย. 69	27.80%	1	1.5166	25.00%
78	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจโดยรอบพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	7.7758	300	24 ม.ค. 69	19 พ.ย. 69	14.75%	1	1.9437	25.00%
79	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น) ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (Nbs) ที่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรมและภูมิศาสตร์	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.0639	300	16 ม.ค. 69	11 พ.ย. 69	21.30%	1	1.5159	25.00%
80	กพน.2	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.4	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษาศึกษาภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ลำน้ำแม่กลาง อำเภอมองทอง จังหวัดเชียงใหม่ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.7810	300	15 พ.ย. 68	10 ก.ย. 69	62.10%	1	11.9988	63.89%
81	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	10.5758	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	34.51%	1	3.6499	34.51%
82	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	61.7754	300	26 ธ.ค. 68	21 ต.ค. 69	20.20%	1	15.2747	25.00%
83	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลน้ำลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	61.7754	300	10 ธ.ค. 68	5 ต.ค. 69	39.21%	1	27.4899	45.00%
84	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์วิศวกรรมไทยด้านการเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 14 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	187.0200	270	16 ธ.ค. 68	11 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
85	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์วิศวกรรมไทยด้านการเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ชุดสูบน้ำแรงเหวี่ยงชนิดขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กิ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	96.9320	270	14 ก.พ. 69	10 พ.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
86	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 20 นิ้ว สำหรับสูบน้ำระยะไกล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	156.0000	270.0000	14 มี.ค. 69	8 ธ.ค. 69	14.99%	1	23.3910	14.99%
87	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	7.9200	90	13 ม.ค. 69	12 เม.ย. 69	100.00%	1	7.8780	100.00%
88	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์วิศวกรรมไทยด้านการเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกสี่ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	192.0000	270	15 ม.ค. 69	11 ต.ค. 69	50.00%	1	96.0000	50.00%
89	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์วิศวกรรมไทยด้านการเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 44 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	467.1480	270	21 ม.ค. 69	17 ต.ค. 69	27.27%	1	127.4040	27.27%
90	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.8256	90	13 ม.ค. 69	12 เม.ย. 69	100.00%	1	5.7860	100.00%
91	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 68 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	32.6400	120	26 ธ.ค. 68	24 เม.ย. 69	100.00%	1	32.4768	100.00%
92	กพน.2	แผนงานยุทธศาสตร์	ค.1 ก.1	ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	สายยางสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 44 ชุด	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.0800	90	13 ม.ค. 69	12 เม.ย. 69	100.00%	1	14.0140	100.00%
93	กพน.2	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเวียง ตำบลป่าหวาย ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	31.4210	300	10 ม.ค. 69	5 พ.ย. 69	27.70%	1	12.5683	40.00%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย		
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น		วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)	
94	กพน.2	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สักรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรน้ำ เขวงพญาโท เขตพญาโท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาโท	พญาโท	กรุงเทพมหานคร	1	24.8991	300	20 ธ.ค. 68	15 ต.ค. 69	35.59%	1	9.9595	40.00%	
95	กพน.2	แผนงานบูรณาการ	ค.3 ก.1	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สักรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กรมทรัพยากรน้ำ เขวงพญาโท เขตพญาโท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาโท	พญาโท	กรุงเทพมหานคร	1	26.5707	300	20 ธ.ค. 68	15 ต.ค. 69	32.50%	1	10.6281	40.00%	
96	กพน.2	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเขนนาง	-	-	วังดาล,กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	119.9253	300	13 ม.ค. 69	8 พ.ย. 69	7.08%	-	-	0.00%	
97	สท.1	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.2	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	-	บ่อแก้ว	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	2.5500	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	50.00%	1	1.2678	49.72%	
98	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบระบายน้ำบ้านขุนคองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6	ขุนคอง	ทุ่งข้าวพวง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	9.4000	260	2 ธ.ค. 68	29 มิ.ย. 69	55.00%	1	3.4167	36.35%	
99	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ถ.สธ.)	-	เวียงดัง	น้ำแพร่	หางดง	เชียงใหม่	1	9.1410	240	9 ธ.ค. 68	5 ส.ค. 69	30.00%	1	1.7518	19.17%	
100	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก อ่างเก็บน้ำสาธารณะ (สปก.4)	2	หนองเหยียง	สันติสุข	คอยหล่อ	เชียงใหม่	1	9.4500	210	9 ธ.ค. 68	6 ก.ค. 68	75.00%	1	6.9521	73.57%	
101	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำแหล่งน้ำเดิม รพช.	-	-	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	9.3900	210	2 ธ.ค. 68	29 มิ.ย.69	75.00%	1	6.2725	66.80%	
102	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจาง ระยะ 3 พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	หนองจรด	เทิง	เชียงราย	1	95.8700	270	20 ธ.ค. 68	15 ก.ย. 69	60.00%	1	45.7570	47.73%	
103	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองตะกวด	10	บ้านหนองป่าแต	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	6.6000	210	27 ธ.ค. 68	24 ก.ค. 69	40.00%	1	3.0803	46.67%	
104	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำไหล 1 พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	สุขสำราญ	คลองน้ำไหล	คลองสถาน	กำแพงเพชร	1	38.5200	270	19 ธ.ค. 68	14 ก.ย. 69	30.00%	-	-	0.00%	
105	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว	12	สันป่าสัก	ห้วยแก้ว	ภูเกายาว	พะเยา	1	14.7818	240	9 ธ.ค. 68	5 ส.ค. 69	35.00%	-	-	38.02%	
106	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง	6	ผาลูก	ทุ่งผาลูก	เชียงคำ	พะเยา	1	18.0850	240	2 ธ.ค. 68	29 ก.ค. 69	90.00%	1	15.8520	87.66%	
107	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัว	15	อ้อยปัสมาคี	สบปราบ	สบปราบ	ลำปาง	1	23.8000	210	13 ธ.ค. 68	10 ก.ค. 69	50.00%	1	13.2016	55.47%	
108	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระยะเก็บน้ำห้วยหุดพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	เวียง	ล้อมแรด	เถิน	ลำปาง	1	23.4017	210	14 ม.ค. 69	14 ส.ค. 69	35.00%	1	7.3942	31.60%	
109	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนแก้ว พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	12	ดอนแก้ว	ท่าบง	แม่ทา	ลำพูน	1	14.5520	240	26 ธ.ค. 68	24 ส.ค. 69	30.00%	-	-	0.00%	
110	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายแม่ดิน	8	แม่แต	แม่ดิน	ลี้	ลำพูน	1	14.4750	240	27 ธ.ค. 68	24 ส.ค. 69	35.00%	1	3.3062	22.84%	
111	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยงู ระยะที่ 2	3	ห้วยงู	ศรีชัย	ลี้	ลำพูน	1	26.7900	270	2 ธ.ค. 68	28 ส.ค.69	35.00%	1	4.0185	15.00%	
112	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยโป่ง	4	บ้านห้วยโป่ง	ปงคอน	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	0.4925	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	100.00%	1	0.4925	100.00%	
113	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยวาด	7	บ้านห้วยวาด	ทุ่งผึ้ง	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	0.4938	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	100.00%	1	0.4938	100.00%	
114	สท.1	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ก่า	3	บ้านแม่ก่า	เมืองมาย	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	0.4943	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%	
115	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระกักเก็บน้ำ ส.ป.ก. 40 ไร่	13	สวนขวัญ	ตลุกคู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	5.9000	180	9 ธ.ค. 68	6 มิ.ย.69	70.00%	1	2.3763	40.28%	
116	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอิฐ	6	ห้วยเป้ง	ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	7.0500	210	12 ธ.ค.68	9 ก.ค. 69	100.00%	1	7.0470	100.00%	
117	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำห้วยน้ำพอง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2,3,4,5,7	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	46.2800	280	16 ธ.ค. 68	21 ก.ย.69	58.00%	1	13.5002	29.17%	
118	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเอี้ยเชื่อมต่อน้ำแม่แล้ง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	บ้านเนิน	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	9.8000	210	3 ธ.ค.68	30 มิ.ย.69	71.00%	1	4.8669	49.66%	
119	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	หางน้ำสาคร	มิโนรมย์	ชัยนาท	1	41.2700	270	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	59.00%	1	21.2971	51.61%	
120	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก	1	-	นครสวรรค์คอก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	14.9030	210	3 ธ.ค.68	30 มิ.ย.69	85.00%	1	10.4566	70.16%	
121	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำห้วยวังน้ำลึก พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	วังน้ำลึก	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	45.8500	270	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	37.00%	1	11.3032	24.65%	
122	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท	-	-	บึงเสนาท	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	9.9740	180	3 ธ.ค.68	31 พ.ค.69	94.00%	1	6.1175	61.33%	
123	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำคลองน้ำ 3 ตำบล (โคกแลมสาร, ขอนสมบูรณ์, มหาลิข) ห้วยหมู่หลวง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ขอนแก่น	โคกเจริญ	สท.บุรี	1	46.3500	280	23 ธ.ค.68	28 ก.ย.69	44.00%	1	5.7483	12.40%	
124	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามพัน	-	-	หนองปลาไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.8200	180	9 ธ.ค. 68	6 มิ.ย. 69	1.00%	-	-	1.4730	15.00%
125	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	1	9.4260	180	9 ธ.ค. 68	6 มิ.ย. 69	1.00%	1	1.4138	15.00%	
126	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงชีเรียม ช่วง 2	-	-	จี่วราย	อินทร์บุรี	สิงห์บุรี	1	5.7700	180	4 ธ.ค. 68	1 มิ.ย. 69	72.00%	1	1.9198	33.28%	
127	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอีโต้	6	-	อินทประมูล	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	1	7.5400	180	9 ธ.ค.68	6 มิ.ย. 69	61.00%	1	1.8844	24.99%	
128	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงศาลาอ้อ	2	-	สาวร้องไห้	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	1	14.9110	180	4 ธ.ค.68	1 มิ.ย. 69	84.00%	1	7.7314	51.85%	
129	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยยาง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ห้วยช้าง	บ้านไร่	อุทัยธานี	1	15.3400	270	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	51.00%	-	-	0.00%	
130	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาน้อย พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	-	โคกหม้อ	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	33.6700	270	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	68.00%	1	12.5556	37.29%	
131	สท.2	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองแต่เชื่อมต่อน้ำกับบ้านโกรกสัก พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9	โกรกสัก	น้ำรอบ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	6.1500	210	9 ธ.ค.68	6 ก.ค.69	60.00%	-	-	0.00%	
132	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยต้าย	2	นาทม	บ้านด้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	4.6000	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	27.00%	1	2.2278	48.43%	
133	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า	9	โคกไชยวาท	ทุ่งนก	เจริญศิลป์	สกลนคร	1	6.8000	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	8.00%	-	-	0.7325	10.77%
134	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสามพาด	7	ป่าขาม	บ้านคา	เมืองจตุรธานี	จตุรธานี	1	17.5310	210	27 พ.ย. 68	24 มิ.ย. 69	20.00%	-	-	0.00%	
135	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองคึกฤทธิ	10, 13	ห้วยม่วง	นาพันตา	เมืองเลย	เลย	1	3.7900	150	12 พ.ย. 68	10 เม.ย. 69	100.00%	1	1.2208	32.21%	
136	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยปวน พร้อมระบบระบายน้ำ	6	หนองหมากแก้ว	บ้านพู่	หนองหิน	เลย	1	37.9000	240	1 ม.ค. 69	27 ส.ค. 69	20.00%	-	-	0.00%	
137	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยใหญ่	8	เจริญศิลป์	นาหัวบ่อ	โพธิ์สวรรค์	นครพนม	1	14.9300	270	16 ธ.ค. 68	11 ก.ย. 69	30.00%	-	-	0.00%	
138	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำโรงเพื่อการเกษตร พร้อมระบบระบายน้ำ สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	13	ดงชมพู	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโจงทอง	บึงกาฬ	1	5.6930	180	16 ธ.ค. 68	13 มิ.ย. 69	35.00%	1	1.6001	28.11%	
139	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกบเกี่ยว	12	โนนตาก	บึงไธ	เซกา	บึงกาฬ	1	3.8000	150	12 พ.ย. 68	10 เม.ย. 69	100.00%	1	3.7990	100.00%	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย	
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น		วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)
140	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองตา	7	ท่าห้วยคำ	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	14.9900	240	1 ม.ค. 69	27 ส.ค. 69	30.00%	1	3.2016	21.36%
141	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขี้ผึ้ง	6	โคกสว่าง	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	10.1700	240	1 ม.ค. 69	27 ส.ค. 69	55.00%	1	2.9003	28.52%
142	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยม่วงดอนกลาง	2	นาหนองแคน	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	1	16.9640	270	1 ม.ค. 69	26 ก.ย. 69	25.00%	1	2.9009	17.10%
143	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักแ้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	4	บดมาด	พอน้อย	พรณานิคม	สกลนคร	1	48.8000	330	13 ม.ค. 69	8 ธ.ค. 69	20.00%	1	9.5666	19.60%
144	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสนคอดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ	7	อ้อมแก้วน้อย	บ้านโพน	พนนาแก้ว	สกลนคร	1	18.8000	270	15 ม.ค. 69	11 ต.ค. 69	17.00%	-	-	0.00%
145	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแสนตอ	6	กุดขง	บ้านเคือ	ท่าบ่อ	หนองคาย	1	14.9500	210	14 พ.ย.68	11 มิ.ย.69	33.00%	-	-	0.00%
146	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแจ้ง	5	กุดขง	กุดขง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.2200	210	1 ม.ค. 69	28 ก.ค. 69	30.00%	1	3.0522	21.48%
147	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยโป่ง	8	วังน	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1	3.7900	180	1 ม.ค. 69	28 มิ.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
148	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยบองดอนล่าง	8	วังน	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1	3.7900	180	1 ม.ค. 69	28 มิ.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
149	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝ่ายช่องขาด	7	นิคมหนองจาน	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1	3.7900	120	8 พ.ย. 68	7 มี.ค. 69	42.00%	-	-	0.00%
150	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเปือย	4	โคกกลาง	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1	3.7900	120	8 พ.ย. 68	7 มี.ค. 69	100.00%	1	3.7870	100.00%
151	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองฝ้ายแก้วร้อย	5	โนนนาดี	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1	3.7900	120	20 พ.ย. 68	19 มิ.ค. 69	100.00%	1	3.7840	99.92%
152	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโสกคู่	16	ทรายทอง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1	3.7900	120	20 พ.ย. 68	19 มิ.ค. 69	100.00%	1	3.7840	99.92%
153	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราว	7	โคกก่อ	กุดสระ	เมืองสุรธานี	สุรธานี	1	8.9900	210	1 ม.ค. 69	28 ก.ค. 69	26.00%	1	1.6171	17.99%
154	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	7	ทุ่งน้ำใส	โป่ง	คำชะอี	เลย	1	37.9500	210	7 ม.ค. 69	4 ส.ค. 69	50.00%	1	15.9357	41.99%
155	สท.3	แผนงานบูรณาการ	ค.5 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหาน	2	เชียงแหว	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	9.5000	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	46.00%	1	4.6012	48.43%
156	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดข้าว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	3, 7	กุดข้าว	กุดข้าว	ภูนิารายณ์	กาฬสินธุ์	1	31.8630	330	22 พ.ย.68	17 ต.ค.69	39.00%	1	10.3630	32.53%
157	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคัน	9	หนองฟ้าเลื่อน	แจนแสน	ภูนิารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3359	136	22 พ.ย.68	6 เม.ย.69	100.00%	1	3.3059	99.13%
158	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดโคกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1, 2, 4,	เดัน	โนนไต้น	พระยืน	ขอนแก่น	1	39.8640	265	2 ธ.ค.68	23 ส.ค.69	27.00%	1	11.9812	30.06%
159	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเวียงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	4	ภูมุลบ่	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1	19.2700	255	2 ธ.ค.68	13 ส.ค.69	15.00%	-	-	0.00%
160	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเลิงบักหนวด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	ดงเค็ง	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	9.5300	232	20 พ.ย.68	9 ก.ค.69	55.00%	1	2.7214	28.57%
161	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห่ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านบ้านคำเมด หมู่ที่ 4	4	ดอนเชียง	คำเมด	ข้าสูง	ขอนแก่น	1	4.8520	160	22 พ.ย.68	30 เม.ย.69	98.00%	1	4.8520	100.00%
162	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปากเลิงเปลือย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	หิน	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	1	4.6600	163	22 พ.ย.68	3 พ.ค.69	51.00%	1	1.6160	34.69%
163	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกชุมปูน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	3	คำห้วยช้าง	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1	4.6019	188	22 พ.ย.68	28 พ.ค.69	88.00%	1	2.1941	47.70%
164	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้มลิงบังกะฮาด (ค้อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	6,1	กะฮาด,กะฮาดน้อย	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	14.1020	169	2 ธ.ค.68	19 พ.ค.69	96.00%	1	9.6822	68.67%
165	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเชียงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองเชียง	กุดคุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1	42.9362	284	20 พ.ย.68	30 ส.ค.69	47.00%	1	20.4968	47.74%
166	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแก่นา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	9	นาสีนวล	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1	20.0134	308	20 พ.ย.68	23 ก.ย.69	51.00%	1	4.6712	23.34%
167	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยอี้ออง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9	นาหนองห่มใต้	นาหนองห่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	24.0817	241	2 ธ.ค.68	30 ก.ค.69	10.00%	-	-	0.00%
168	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระฝ้ายแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	โคกหัว	หลุมคา	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	11.3800	186	2 ธ.ค.68	5 มิ.ย.69	65.00%	1	4.2849	37.65%
169	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาโน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	หนองแก	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	11.0244	272	21 พ.ย.68	19 ส.ค.69	69.00%	1	5.0802	46.10%
170	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หนองยาง	ลำสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	7.8026	257	5 พ.ย.68	19 ส.ค.69	100.00%	1	7.8026	100.00%
171	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัวหมู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หัวหมู	กัมป	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	7.6936	282	5 พ.ย.68	13 ส.ค.69	51.00%	1	2.5010	32.52%
172	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	สระแคน	ราษฎร์พัฒนา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	7.3834	250	5 พ.ย.68	12 ก.ค.69	97.00%	1	3.7033	50.16%
173	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใต้ใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	หนองใต้	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	17.5300	270	21 พ.ย.68	17 ส.ค.69	35.00%	1	3.4459	19.66%
174	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจุม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	หนองจุม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	22.3310	314	22 พ.ย.68	1 ต.ค.69	86.00%	1	12.3662	55.38%
175	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกลาง หนองขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	ดาดอก	เม็กคำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	12.2900	240	21 พ.ย.68	18 ก.ค.69	54.00%	1	3.3733	27.46%
176	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกผางเหลือง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หลุมเปลือย	โปพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	9.4000	242	5 พ.ย.68	4 ก.ค.69	82.00%	1	6.2746	66.77%
177	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพยอม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	4, 5	สีดา, สระแก้ว	โพทอง	เขายิง	มหาสารคาม	1	10.5480	170	22 พ.ย.68	10 พ.ค.69	98.00%	1	10.5430	100.00%
178	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแซงเหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	โคกสมบูรณ์	โนนชัยศรี	โพทอง	ร้อยเอ็ด	-	28.5723	268	2 ธ.ค.68	26 ส.ค.69	6.00%	-	-	0.00%
179	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหม่โพทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	ดอนม่วย	แวง	โพทอง	ร้อยเอ็ด	1	14.2400	230	21 พ.ย.68	8 ก.ค.69	60.00%	1	6.6031	46.37%
180	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสิ้ว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	3	สังข์น้อย	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	41.0500	348	26 พ.ย.68	8 พ.ย.69	25.00%	1	7.3740	17.97%
181	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงโดนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	พนัส	ขามวรวณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1	27.4800	326	26 พ.ย.68	17 ต.ค.69	1.00%	-	-	0.00%
182	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโนนโหลนโหล พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	เหล่า	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1	17.9360	306	20 พ.ย.68	21 ก.ย.69	60.00%	1	10.0550	56.07%
183	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแต้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	สูงยาง	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	1	23.3060	306	22 พ.ย.68	23 ก.ย.69	42.00%	1	10.0095	42.95%
184	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฝายโสมม่วงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	โนน	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	14.7696	210	21 พ.ย.68	18 มิ.ย.69	40.00%	-	-	0.00%
185	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหินตั้งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	โพสูง	โพสูง	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	15.2691	316	21 พ.ย.68	2 ต.ค.69	56.00%	1	3.5115	23.00%
186	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแจ้งน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	12	หนองเขื่อน	โพธิ์ทอง	โพทอง	ร้อยเอ็ด	1	27.7200	330	22 พ.ย.68	17 ต.ค.69	39.00%	1	5.1195	18.47%
187	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทางเกวียนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	11	ไผ่เงิน	ทุ่งศรีเมือง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	4.7500	180	22 พ.ย.68	20 พ.ค.69	50.00%	-	-	0.00%
188	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดโคกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	12	หนองเม็ก	ทุ่งศรีเมือง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	4.7200	170	22 พ.ย.68	10 พ.ค.69	17.00%	-	-	0.00%
189	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลิ้ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	12	-	บ่อการ (โปพาน)	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	3.8250	146	22 พ.ย.68	16 เม.ย.69	18.00%	-	-	0.00%
190	สท.4	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลิ้ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1													

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ			ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
197	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นสำเร็จไกร	-	-	ตำบลจาก	โนนไทย	นครราชสีมา	1	8.8376	210	22 พ.ย. 68	19 มิ.ย. 69	69.02%	1	4.2039	47.57%
198	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดชุมพู่	11	แดนอุดม	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1	18.3000	180	5 ธ.ค. 68	2 มิ.ย. 69	32.83%	-	-	0.00%
199	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะโกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	7	-	หนองตะโก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	47.4400	270	20 พ.ย. 68	16 ส.ค. 69	54.48%	1	22.0294	46.44%
200	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	ลำโรง	ตลาดโพธิ์	ชุมพวง	นครราชสีมา	1	47.4500	270	21 พ.ย. 68	17 ส.ค. 69	45.00%	1	16.1719	34.08%
201	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองหนองแดง	11	ดอนไร่	ตำบลลำ	โนนสูง	นครราชสีมา	1	18.3400	210	21 พ.ย. 68	17 มิ.ย. 69	62.00%	1	5.6096	30.59%
202	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสำเร็จไกร	-	-	ตำบลจาก	โนนไทย	นครราชสีมา	1	8.8400	210	22 พ.ย. 68	19 มิ.ย. 69	23.90%	1	0.7419	8.40%
203	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งตะแบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	3	ป่าชัน	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	1	46.4750	270	20 พ.ย. 68	16 ส.ค. 69	21.49%	1	7.8306	16.85%
204	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยตะแบก	2,5,6,7,13,15	-	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	1	47.9000	270	20 พ.ย. 68	16 ส.ค. 69	19.33%	1	8.1773	17.07%
205	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทาบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	แสงพัน	ลำสวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	47.0000	270	25 พ.ย. 68	21 ส.ค. 69	39.71%	1	17.1029	36.39%
206	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตาจีน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	แท่นพระ	หนองคู	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1	36.7650	270	20 พ.ย. 68	16 ส.ค. 69	33.63%	1	11.6287	31.63%
207	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	บก	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1	23.9584	210	18 ธ.ค. 68	15 ก.ค. 69	26.76%	-	-	0.00%
208	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาเลา (ยะเลา) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ตำบล (ตำบลจอมพระ, ตำบลบุแกรง)	-	-	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	1	37.8300	270	25 พ.ย. 68	21 ส.ค. 69	2.00%	1	5.6745	15.00%
209	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกโกรงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ คทช.	2	-	ทับหัน	สังขะ	สุรินทร์	1	20.8570	210	19 พ.ย. 68	16 มิ.ย. 69	35.79%	1	1.3741	6.59%
210	สท.5	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตำบลเกวียน	5	บ้านดุม	ตำบลเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	1	0.4920	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	100.00%	1	0.4920	100.00%
211	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองสองพี่น้อง สนับสนุนโครงการพัชรอุทธาชาบุรุษ	2	-	ทับโพธิ์	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	7.3900	220 วัน	12 ธ.ค. 68	19 ก.ค. 69	50.10%	1	3.6600	49.53%
212	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ระยะที่ 2	6	-	ท่าหวางษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	53.6000	270 วัน	18 ธ.ค. 68	13 ก.ย. 69	23.00%	-	-	0.00%
213	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	-	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	28.1454	220 วัน	13 ธ.ค. 68	20 ก.ค. 69	73.56%	1	19.1302	67.97%
214	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสาวิกา	3	-	สาวิกา	เมืองนครนายก	นครนายก	1	4.1301	240 วัน	13 ธ.ค. 68	9 ส.ค. 69	21.00%	-	-	0.00%
215	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำตำบลโนนด้อม	4,5,7	-	โนนด้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	49.9900	270 วัน	24 ธ.ค. 68	19 ก.ย. 69	19.00%	1	7.4985	15.00%
216	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ (ช่วง 2) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	พหลดาหลวง	สัปดาห์	ชลบุรี	1	16.9288	270 วัน	23 ธ.ค. 68	18 ก.ย. 69	26.50%	1	5.1116	30.20%
217	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำ คลองยายสร้อย	10	-	ทุ่งพระยา	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	57.3400	270 วัน	24 ธ.ค. 68	19 ก.ย. 69	18.50%	1	6.0542	10.56%
218	สท.6	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำคลองกำลัษฐรา	-	-	หัวโตน	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	52.2900	270 วัน	23 ธ.ค. 68	18 ก.ย. 69	30.96%	1	14.6901	28.09%
219	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่ามาก	10	-	ป่าดั่ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	1	3.7600	180	5 ธ.ค. 68	2 มิ.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
220	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมเชื่อมโยงแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กสิคหลวง)	-	หนองเอื้อง	เขกระบุง	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	6.5413	180	5 ธ.ค. 68	2 มิ.ย. 69	80.00%	1	1.0409	15.92%
221	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำห้วยดอนล่าง	6	-	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	10.4309	210	13 ธ.ค. 68	10 ก.ค. 69	2.00%	-	-	0.00%
222	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหัวไทร ช่วง 2	8	ลานไทร	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	1	10.8000	180	13 ธ.ค. 68	10 มิ.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
223	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยยายกลอง สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กสิคหลวง) สท.รณแห่งที่ 2	6	หนองกระทุ่ม	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	6.4634	180	5 ธ.ค. 68	2 มิ.ย. 69	30.00%	-	-	0.00%
224	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไก่อ้อ	-	-	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	25.0407	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
225	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในบ้านหนองโงก ระยะที่ 1	2	-	หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	1	12.3012	270	20 ธ.ค. 68	15 ก.ย. 69	42.00%	1	1.8450	15.00%
226	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย	-	-	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	1	29.9900	300	20 ธ.ค. 68	15 ต.ค. 69	43.00%	1	11.4251	38.10%
227	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังนารูน	9	-	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	26.3700	210	23 ธ.ค. 68	20 ก.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
228	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ช่วง 2	1	-	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	1	70.3340	270	17 ธ.ค. 68	12 ก.ย. 69	42.00%	1	28.2827	40.21%
229	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,10	-	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	9.2602	210	5 ธ.ค. 68	2 ก.ค. 69	65.00%	-	-	0.00%
230	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาปอ	-	-	อ่างทอง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	1	59.5400	240	27 ธ.ค. 68	23 ส.ค. 69	25.00%	1	14.6827	24.66%
231	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทยประจันพร้อมระบบกระจายน้ำ	5	-	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	15.6400	240	19 ธ.ค. 68	15 ส.ค. 69	40.00%	1	2.7668	17.69%
232	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	1	-	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	52.5000	210	25 ธ.ค. 68	22 ก.ค. 69	45.00%	1	17.7380	33.79%
233	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลปลายนา	-	-	ปลายนา	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	68.6551	270	25 ธ.ค. 68	20 ก.ย. 69	72.00%	1	43.1614	62.87%
234	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยเขย่ง	4	-	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	14.9181	240	13 ธ.ค. 68	9 ส.ค. 69	20.00%	-	-	0.00%
235	สท.7	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	พุด	ไล่โว่	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	1	5.9894	240	13 ธ.ค. 68	9 ส.ค. 69	76.00%	1	4.1527	69.40%
236	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านทองพูน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	-	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	1	1.6400	210	11 ก.พ. 69	8 ก.ย. 69	10.00%	-	-	0.00%
237	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านสาตอ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7	-	รือเสาะ	รือเสาะ	นราธิวาส	1	8.4710	240	12 พ.ย. 68	9 ก.ค. 69	32.00%	1	2.4963	29.47%
238	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบางขุนทอง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	ทุ่งฝ้าย	บางขุนทอง	ตากใบ	นราธิวาส	1	7.4700	240	19 พ.ย. 68	16 ก.ค. 69	25.00%	1	3.6770	49.22%
239	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำบ้านบ่อ	4	-	บ่อ	ระแงะ	นราธิวาส	1	7.4700	240	19 พ.ย. 68	16 ก.ค. 69	20.00%	1	1.0892	14.58%
240	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านสตู่ป่า เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8	-	ศรีสาคร	ศรีสาคร	นราธิวาส	1	7.4700	240	12 พ.ย. 68	9 ก.ค. 69	26.00%	1	1.5729	21.06%
241	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านปะกาสิยะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	-	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	1	13.4500	270	16 ธ.ค. 68	11 ก.ย. 69	44.00%	1	5.5935	41.59%
242	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างฝายคลองห้วยเหยือ	1	ควนเหยือ	คอนงะ	พัทลุง	พัทลุง	1	14.9450	270	31 มิ.ย. 69	27 ต.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
243	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำป่าโละแบง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	-	สุโป	เมืองยะลา	ยะลา	1	4.9730	210	12 พ.ย. 68	12 มิ.ย. 69	59.00%	1	2.8555	57.42%
244	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านปากบาง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,6	-	ปากบาง	เทพา	สงขลา	1	9.9500	270	12 พ.ย. 68	8 ส.ค. 69	67.00%	1	6.4075	64.40%
245	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยคู เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	คู	จนะ	สงขลา	1	8.9610	270	12 พ.ย. 68	8 ส.ค. 69	29.00%	1	2.4081	26.88%
246	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านคลองลิติ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	-	สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	4.9700	240	12 พ.ย. 68	9 ก.ค. 69	50.00%	1	3.1141	62.66%
247	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านวังนา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล</									

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ			ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย	
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปีเริ่มต้น	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุด		จำนวน(รายการ)	งบประมาณ(ล้านบาท)		
254	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 5 (ตำบลต้นหม้ออง, ตำบลสอง, ตำบลจวบ)	4	ทุ่งเกริง	ต้นหม้ออง	ระแงะ	นราธิวาส	-	0.3259	ยกเลิกโครงการ			0.00%	-	-	0.00%	
255	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกหว้าหิน-โคกกลาง	-	คลังสูง	สุโหงป่าตี	สุโหงป่าตี	นราธิวาส	1	8.9710	240	27 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 69	18.00%	1	1.2217	13.62%	
256	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโต๊ะเจ๊ะ	-	-	บางปอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	9.4710	240	27 ธ.ค. 68	23 ธ.ค. 69	99.00%	1	9.4700	100.00%	
257	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ	4	-	เรือเสาะ	เรือเสาะ	นราธิวาส	1	9.4700	270	16 ธ.ค. 68	11 ก.ย. 69	40.00%	1	3.5092	37.06%	
258	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองและบาระ	4	-	มะรือโบตก	มะรือโบตก	นราธิวาส	1	9.9610	270	6 ก.พ. 69	2 พ.ย. 69	20.00%	1	1.8821	18.90%	
259	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านอาแว	6	-	มะรือโบตก	มะรือโบตก	นราธิวาส	1	14.9650	300	11 ก.พ. 69	7 ธ.ค. 69	15.00%	1	2.2010	14.71%	
260	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองจาเราะกือจี	7	ตาปะะ	สุวารี	เรือเสาะ	นราธิวาส	1	7.4700	240	23 ม.ค. 69	19 ก.ย. 69	30.00%	1	2.2118	29.61%	
261	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโต๊ะเจ๊ะ	4	-	โล๊ะจุก	แว้ง	นราธิวาส	1	7.4700	240	27 ธ.ค. 68	23 ธ.ค. 69	45.00%	1	3.2097	42.97%	
262	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาโงสามเกาะ	3	-	ปล่องหอย	กะพ้อ	ปัตตานี	1	9.4710	240	27 ธ.ค. 68	23 ธ.ค. 69	18.00%	1	1.5769	16.65%	
263	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองดีแรอ	8	-	ตะลุโบะ	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	7.4750	240	16 ธ.ค. 68	12 ธ.ค. 69	50.00%	1	3.4946	46.75%	
264	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทิวัง	-	-	โทรทอง	ไม้แก่น	ปัตตานี	1	7.7200	240	12 พ.ย. 68	9 ก.ค. 69	30.00%	1	2.1016	27.22%	
265	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 6	-	ปาเซตัง	ตะเคียนรามัน	กะพ้อ	ปัตตานี	1	24.9200	330	6 ก.พ. 69	1 ม.ค. 70	8.02%	1	2.0034	8.02%	
266	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 3 (ตำบลลิลา ตำบลพร่อน ตำบลหน้าถ้ำ)	-	-	ลิลา	เมืองยะลา	ยะลา	1	14.9700	300	27 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 69	75.00%	1	11.1381	74.41%	
267	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโต๊ะหะลือ	2,4,5	-	โต๊ะหะลือ	รามัน	ยะลา	1	9.4610	240	19 พ.ย. 68	16 ก.ค. 69	59.00%	1	5.1839	54.80%	
268	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลโต๊ะหะลือ ตำบลจะเก๊ะ)	-	-	โต๊ะหะลือ	รามัน	ยะลา	1	19.9500	330	23 ม.ค. 69	18 ธ.ค. 69	40.00%	1	7.7124	38.66%	
269	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าหมอไทร สนับสนุนพื้นที่ 2 ตำบล (ตำบลท่าหมอไทร ตำบลแค)	-	-	ท่าหมอไทร	จะนะ	สงขลา	1	24.9300	300	19 พ.ย. 68	14 ก.ย. 69	40.00%	1	12.1865	48.88%	
270	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงแฉาม	-	-	คู	จะนะ	สงขลา	1	19.9700	300	27 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 69	17.00%	1	3.0704	15.37%	
271	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหลา	4,5	-	แค	จะนะ	สงขลา	1	14.9500	300	23 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 69	38.00%	1	5.1459	34.42%	
272	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโหละบอน	5	-	วังใหญ่	เทพา	สงขลา	1	24.9500	300	27 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 69	35.00%	1	13.7755	55.21%	
273	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูพรสาสุ	-	ไร่	บ้านพรุ	หาดใหญ่	สงขลา	1	6.4000	270	23 ธ.ค. 68	18 ก.ย. 69	85.00%	1	5.2237	81.62%	
274	สท.8	แผนงานบูรณาการ	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยแก้ว	-	-	น้ำผุด	ละงู	สตูล	1	7.9510	270	12 พ.ย. 68	8 ธ.ค. 69	67.00%	1	5.2092	65.52%	
275	สท.9	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.2	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงกรมทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	-	-	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	1	0.4366	360	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	75.00%	1	0.1490	34.13%	
276	สท.9	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.2	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ปีงบประมาณ จังหวัดพิษณุโลก)	-	-	สมอแข	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	0.3000	360	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%	
277	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต็ก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	4	บุญเรือง	บ้านเวียง	ร่องกวาง	แพร่	1	23.3590	270	13 ก.พ.69	9 พ.ย.69	5.00%	-	-	0.00%	
278	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงน้ำยมหลง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ข้าว	9	หัวเมือง	หัวเมือง	สอง	แพร่	1	35.1900	270	25 ก.พ.69	21 พ.ย.69	10.00%	1	5.2785	15.00%	
279	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูคูระบายน้ำยม-หนองใหม่-หนองเก่า (แก้มลิงยมหลง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	บ้านแดงใต้	แคชุมพล	สอง	แพร่	1	28.1960	310	18 ก.พ.69	24 ธ.ค.69	30.00%	1	4.2294	15.00%	
280	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างห้วยน้ำภาค พร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) และ คชช.	5	คู	บ้านฟ้า	บ้านหลวง	น่าน	1	17.9776	270	11 ก.พ.69	7 พ.ย.69	20.00%	1	1.5796	8.79%	
281	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนางฟ้า	7	วังม่วง	เจดีย์ชัย	ปัว	น่าน	1	4.8964	120	4 มี.ค.69	1 ก.ค.69	2.00%	-	-	0.00%	
282	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน	8	นาวงศ์	เจดีย์ชัย	ปัว	น่าน	1	4.8935	120	4 มี.ค.69	1 ก.ค.69	2.00%	-	-	0.00%	
283	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำทางไม่เคล	4	น้ำทาง	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	1	16.4362	240	25 ก.พ.69	22 ธ.ค.69	1.16%	1	2.4600	15.00%	
284	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำทางไม่เคล	9	น้ำตวง	น้ำตวง	แม่จริม	น่าน	1	7.8900	210	20 ก.พ.69	17 ก.ย.69	2.82%	1	1.1835	15.00%	
285	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำทางไม่เคล	1	น้ำปูน	น้ำตวง	แม่จริม	น่าน	1	4.6800	180	20 ก.พ.69	22 ธ.ค.69	25.78%	-	-	0.00%	
286	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสะบ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)	4	มาบกระเปา	หนองโสน	สามง่าม	พิจิตร	1	19.0600	270	20 ก.พ.69	16 พ.ย.69	21.90%	1	5.9264	31.09%	
287	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเฒ่า พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)	5	บึงเฒ่า	หนองโสน	สามง่าม	พิจิตร	1	29.0100	270	20 ก.พ.69	16 พ.ย.69	16.62%	1	6.4309	22.17%	
288	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงโห้-หนองตะแบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	บึงธรรมโรง	ศรีภิรมย์	พรมพริราม	พิษณุโลก	1	23.4922	240	11 ก.พ.69	8 ธ.ค.69	45.00%	1	8.0078	34.09%	
289	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยหวายเขลียงพร้อมระบบส่งน้ำ	4,9,12	เข็กใหม่,เข็กกลาง	บ้านแยง	นครไทย	พิษณุโลก	1	17.6390	180	12 ก.พ.69	10 ส.ค.69	0.00%	-	-	0.00%	
290	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิษณุโลก	-	-	หนองกระเทียม	นครไทย	พิษณุโลก	1	2.5000	120	6 มี.ค.69	3 ก.ค.69	0.00%	-	-	0.00%	
291	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5,6,8	-	ศรีภิรมย์	พรมพริราม	พิษณุโลก	1	46.6300	300	17 ก.พ.69	13 ธ.ค.69	14.40%	1	12.3181	26.42%	
292	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้วยโก๋ต่อ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	ห้วย	ศรีภิรมย์	พรมพริราม	พิษณุโลก	1	30.3520	300	24 ก.พ.69	20 ธ.ค.69	0.00%	-	-	0.00%	
293	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่แก้มลิงเมลิิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)	4,12,14,24	ห้วยโป่ง,ปากลิ้น,พงเสด็จ,คาง,พริกแจว	เมลิิน	ศรีสังขาลย์	สุโขทัย	1	42.7200	300	25 ก.พ.69	21 ธ.ค.69	6.38%	1	6.4080	15.00%	
294	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองแพะ-คลองหิน ตะขี้-คลองวังไทร สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)	2	วังไทร	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	1	30.3750	270	20 ก.พ.69	16 พ.ย.69	8.95%	-	-	0.00%	
295	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหิน พร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)	8	-	เมลิิน	ศรีสังขาลย์	สุโขทัย	1	30.3630	300	6 ก.พ.69	2 ธ.ค.69	12.34%	-	-	0.00%	
296	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาเก๋อแล้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)	3	วังโป่ง	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดีด	1	19.3000	270	17 ก.พ.69	13 พ.ย.68	10.20%	1	2.8950	15.00%	
297	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	เคนชาติ	บ่อเปี้ย	บ้านโคก	อุดรดีด	1	23.2250	270	25 ก.พ.69	21 พ.ย.69	9.75%	-	-	0.00%	
298	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูโครงการขายน้ำบึงหม่ม-อ่างเก็บน้ำข้ามคอก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	นาอิน	พิชัย	อุดรดีด	1	48.3500	300	20 ก.พ.69	16 ธ.ค.69	29.76%	1	18.6060	38.48%	
299	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 13 แห่ง	-	-	-	-	วังชิ้น	แพร่	1	0.0800	360	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
300	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์	1	-	ขุนม่าน	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	1	0.4980	360	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	95.00%	1	0.4831	97.01%	
301	สท.9	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนบ้านด่าน	3	ด่าน	ขุนม่าน	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	1	0.4980	360	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	95.00%	1	0.4821	96.80%	





งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภทหมวดงบรายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ร้อยละผลการดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลเบิกจ่าย	
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น		วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)
401	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	2	-	น้ำดี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	97.48%	1	0.4855	97.48%
402	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดศิริง	3	-	ปากแพรก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	93.87%	1	0.4675	93.87%
403	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี	15	-	ปากแพรก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	93.87%	1	0.4675	93.87%
404	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึ้ง	4	-	ปากฉลุย	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	97.48%	1	0.4855	97.48%
405	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชนวัดปากครั้ง	2	-	ต้นหวน	พามง	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	93.87%	1	0.4675	93.87%
406	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าเนียบ	-	-	บ้านท่าเนียบ	ศิริรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	93.87%	1	0.4675	93.87%
407	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	ค.6 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางพระชาภิบาล	-	-	บางมะเดื่อ	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	0.4980	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	97.48%	1	0.4855	97.48%
408	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	10	โนนธาตุ	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	1	49.9700	270	3 ธ.ค. 68	29 ส.ค. 69	32.00%	1	20.4417	40.91%
409	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ห้วยหลึม	5	ห้วยหลึม	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1	49.7500	270 วัน	17 ธ.ค. 68	12 ก.ย. 69	26.00%	1	4.7175	9.48%
410	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อปักถั่ว ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	7	โนนผึกหวาน	จิกตุ้	ห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ	1	49.1500	270 วัน	18 ธ.ค. 68	13 ก.ย. 69	45.00%	1	12.1875	24.80%
411	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยแก้วเมง	9,10	นิคมแปลง 2 , นิคมแปลง 1	ขามน่าน	ขามน่าน	อำนาจเจริญ	1	49.9300	270	3 ธ.ค. 68	29 ส.ค. 69	30.00%	1	7.4895	15.00%
412	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่	8	หนองใหญ่	ยางซึก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	49.9000	270	3 ธ.ค. 68	29 ส.ค. 69	48.00%	1	23.8040	47.70%
413	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแก้งคืบ ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	12,7	โนนสมบูรณ์	นาเย็บ	นาเย็บ	อุบลราชธานี	1	27.5450	270 วัน	17 ธ.ค. 68	12 ก.ย. 69	25.00%	-	-	0.00%
414	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คำหมี่	8	คำหมี่	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	49.9680	270	3 ธ.ค. 68	29 ส.ค. 69	72.00%	1	29.0138	58.07%
415	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	จานเขื่อง	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	49.9050	270 วัน	18 ธ.ค. 68	13 ก.ย. 69	3.00%	-	-	0.00%
416	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้หอม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	5,9	หิน	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	30.1911	270	3 ธ.ค. 68	29 ส.ค. 69	33.00%	1	7.0208	23.26%
417	สทท.5	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนสถานีวิทยุการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดง มูลนิธิโครงการหลวง	-	-	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	4.2700	90	27 ก.พ. 69	27 พ.ค. 69	73.62%	-	-	0.00%
418	กทท.1	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน	-	-	ดลขัน	บ้านค่านานหาย	สุโขทัย	1	9.9500	120	1 เม.ย.2569	29 ก.ค.2569	27.03%	1	2.6898	27.03%
419	สทท.4	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแดง	8	หนองแดง	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	2.1500	120	4 เม.ย.69	1 ส.ค.69	0.00%	-	-	0.00%
420	สทท.4	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่	-	หนองคู	โพทอง	เขื่องใน	มหาสารคาม	1	2.2450	120	4 เม.ย.69	1 ส.ค.69	3.00%	-	-	0.00%
421	สทท.9	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควาย พร้อมระบบกระจายน้ำ	-	-	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.45824096	360	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	100.00%	1	4.4582	100.00%
422	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำพรมด้วยอ่าง	-	-	บ้านเจจก	ภูเก็จ	เจจก	1	9.5000	270	18 มี.ค. 69	12 ธ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
423	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำนิคมสร้างตนเอง	-	-	ป่าส้มพัฒนา	มะนัง	สตูล	1	7.0000	270	18 มี.ค. 69	12 ธ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
424	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกยาววัง ช่วง 2	1	-	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	1	9.0000	270	18 มี.ค. 69	12 ธ.ค. 69	17.68%	1	1.5916	17.68%
425	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจอกใบ	8	-	กาบัง	กาบัง	ยะลา	1	7.5000	270	18 มี.ค. 69	12 ธ.ค. 69	22.89%	1	1.7166	22.89%
426	สทท.6	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.4 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)	6	-	ท่าหวางษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	1.4170	150 วัน	23 เม.ย. 69	19 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
427	กทท.1	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามและจัดสรรทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	49.7786	210	30 เม.ย.69	25 พ.ย.69	0.00%	-	-	0.00%
428	กทท.1	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารและตัดสินใจในการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	49.3387	210	29 เม.ย.69	24พ.ย.69	0.00%	-	-	0.00%
429	กจน.	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ E-Service สำหรับสัมปทานประกอบกิจการประปา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	11.7872	240	29 เม.ย 69	24 ธค 69	0.00%	-	-	0.00%
430	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.1 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง	-	-	ต้นตอหลัง	ระแงะ	นราธิวาส	1	10.4427	270	18 เม.ย. 69	12 ม.ค. 70	24.29%	1	2.5370	24.29%
431	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-	บางปอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	8.8559	240	18 เม.ย. 69	13 ธ.ค. 69	28.25%	1	2.5017	28.25%
432	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.4 ก.1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำหนองม่วง	2	-	กระดังงา	สีหิพระ	สงขลา	1	9.9585	240	28 เม.ย. 69	23 ธ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
433	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ บ้านน้ำโค้ง, บ้านป่าปาน, บ้านป่างิ้ว	2	-	เทพเสด็จ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1	4.9800	270	1 พ.ค. 69	25 ม.ค. 70	0.00%	-	-	0.00%
434	สทท.3	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมระบบน้ำสะอาดโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3	ค้อดอนแคน	ค้อใหญ่	กุแก้ว	อุดรธานี	1	2.5000	120	1 พ.ค. 69	28 ส.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
435	สทท.3	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมระบบน้ำสะอาดโรงเรียนบ้านสะเป็ดสงคามสืบ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12	ดงสามสิบ	เสาเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	2.5000	120	1 พ.ค. 69	28 ส.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
436	สทท.4	แผนงานบูรณาการ (เงินเหลือจ่าย)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กองพลทหารราบที่ 6 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่าสมเด็จพะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งที่ 2	-	-	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	4.6200	120	1 พ.ค.69	28 ส.ค.69	0.00%	-	-	0.00%
437	กทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.5465	150 วัน	29 เม.ย.69	25 ก.ย.69	0.00%	-	-	0.00%
438	กทท.2	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำคัลลัน่า ปริมาณน้ำและจัดทำคำจัดรายการไหลเพื่อใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้าท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	8.4200	150	28 เม.ย. 69	24 ก.ย. 69	0.00%	-	-	0.00%
439	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การสำรวจรับรู้เกี่ยวกับโครงการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม (Early Warning)	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3000	90	4 เม.ย. 69	2 กค 69	0.00%	-	-	0.00%
440	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในภาวะวิกฤต	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4800	120	4 เม.ย. 69	1 สค 69	0.00%	-	-	0.00%
441	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4800	90	4 เม.ย. 69	2 กค 69	0.00%	-	-	0.00%
442	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัย	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3000	150	4 เม.ย. 69	31 สค 69	0.00%	-	-	0.00%
443	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การผลิตและเผยแพร่วีดีโอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2200	90	4 เม.ย. 69	2 กค 69	0.00%	-	-	0.00%
444	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.3 ก.1	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายอื่น	การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3000	120	4 เม.ย. 69	1 สค 69	0.00%	-	-	0.00%
445	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค.2 ก.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียงน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3	-	-	แม่เหียง	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	1	57.5850	230	1 พ.ค. 69	16 ธ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
446	สทท.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU ระบบ Inverter กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1283	30 วัน	30 เม.ย. 69	30 พ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภทแผนงาน	ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ประจำ-ลงทุน	ประเภท หมวดงบ รายจ่าย	รายการ	สถานที่ดำเนินการ					งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ			ร้อยละผลการ ดำเนินงาน (%)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ ผลเบิกจ่าย
								หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะ เวลา	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
447	กจ.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	พาร์ทิชัน แวงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120 ซม. x 160 ซม. จำนวน 5 แผ่น	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0210	30 วัน	30 เม.ย. 2569	30 พ.ค. 2569	0.00%	-	-	0.00%
448	กจ.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน 2 ลีนช็อก ขนาด 150 ซม. x 75 ซม. x 75 ซม. จำนวน 3 ตัว	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0129	30 วัน	30 เม.ย. 2569	30 พ.ค. 2569	0.00%	-	-	0.00%
449	กจ.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 พุด ขนาด 91.4 ซม. x 45.7 ซม. x 183 ซม. จำนวน 2 ตู้	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0120	30 วัน	30 เม.ย. 2569	30 พ.ค. 2569	0.00%	-	-	0.00%
450	สทท.11	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ผ.1 ก.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ตู้สาขาโทรศัพท์ (4 สายนอก 32 สายใน) จำนวน 1 ตู้	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.10593			รอลงนาม	0.00%	-	-	0.00%
451	กอน.	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.3	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2600	90 วัน	1 พ.ค. 69	30 พ.ค. 69	0.00%	-	-	0.00%
452	สทท.7	แผนงานพื้นฐาน	ผ.1 ก.3	งบลงทุน	รายจ่ายลงทุน	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195	4	-	ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1157			รอลงนาม	0.00%	-	-	0.00%