

# กรมทรัพยากรน้ำ

## ตรวจกำกับประกอบการพิจารณาประกอบกิจการประปา

### โครงการในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา



30 มีนาคม 66



Mobile Plant

นายนิรุติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้ นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน พร้อมคณะ สทน.6 และ ทสจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจกำกับประกอบการพิจารณาประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด

ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 30,600 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการรับซื้อน้ำประปาเพิ่มขึ้น จึงได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานเตรียมการยื่นเรื่องขอเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา เพื่อให้การประกอบกิจการประปาสัมปทานเป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Manganese และ Chlorine ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

| ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาวัน |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| สถานีวิเคราะห์                  | กำแพงฉนวน         |
| 1. ความขุ่น                     | 1.00 NTU ไม่นับ 5 |
| 2. ค่าความเป็นกรดด่าง           | 7.41 pH 6.5-8.5   |
| 3. ค่าคลอรีนเหลือ               | 1.16 PPM          |
| วันที่                          | 30 มีนาคม 2566    |



การเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อสุ่มตรวจ



ถังตกตะกอน



จุดสูบน้ำดิบคลองท่าไข่

อาคารจ่ายปูนขาว



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 271 6000 ต่อ 6632 6856

