

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

คลองบางเต่าแม่พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา
จังหวัดกระบี่

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ)
- การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(รายการในงบลงทุน วงเงิน
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
3	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง
		ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา

		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง
		การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง
		มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอก จากหน้างานหรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด
		จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา
		เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
		มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ/หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ

		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอก จากหน้างาน หรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญา	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
		มีความพอใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก

		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงาน ของผู้รับจ้าง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูง มาก
--	--	--	---------	---------	----	----------------------

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	ความเสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	30 วัน (พ.ย. 67)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุ อย่างชัดเจน และตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุนั้น	1. มีการจัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น 2. มีการจัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	30 วัน (พ.ย. 67)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่างก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ	30 วัน (พ.ย. 67)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR	1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะและจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุอย่างน้อย 3 ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า "หรือเทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า 2. ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นในการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หลักให้ผู้บริหารรับทราบ 3. ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการวิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประเมินตามที่ระเบียบกำหนด พร้อมชี้แจง หากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์หรือวิจารณ์ ร่าง TOR	30 วัน (พ.ย. 67)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
3	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง	ความเสี่ยงต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมและกรมบัญชีกลาง	31 วัน (ม.ค. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน	ความเสี่ยงต่ำ	มีมาตรการในการกำหนดราคากลางและระบุแหล่งที่มาของราคากลาง พร้อมทั้งมีเอกสารแนบของแหล่งที่มาราคากลางนั้น	มีขั้นตอนในการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 2560 โดยให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ กรณีไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากไม่มีการเผยแพร่ทั้ง 2 กรณีข้างต้น ให้ทำการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย และใช้ราคาของผู้ที่เสนอต่ำสุดเป็นราคากลาง พร้อมทั้งจัดทำรายงานราคากลาง โดยให้ระบุว่าราคากลางแต่ละรายการมีที่มาจากไหน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ	31 วัน (ม.ค. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงานที่ถูกต้องตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 2560 พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ	31 วัน (ม.ค. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)	ความเสี่ยงต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย 3 ราย และนำใบเสนอราคาที่ได้จากผู้ประกอบการเป็นเอกสารหลักฐานการคำนวณราคากลาง	31 วัน (ม.ค. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา	ความเสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผลและรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	28 วัน (ก.พ. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านตามเว็บไซต์ หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำรายการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น	28 วัน (ก.พ. 68)	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	ความเสี่ยงสูงมาก	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมแนบรูปถ่ายการดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวิดีโอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอกจากหน้างาน หรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด	ความเสี่ยงสูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด	1. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุดลอก ก่อนดำเนินการ และสำรวจสภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่ายและวิดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายการการควบคุมมูลดินไว้ประกอบ 2. สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็นประจำ อาทิ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำรายการ และรายการคำนวณปริมาณดินขุด ดิมถม พร้อมทั้งจัดทำแบบแปลนประกอบ ไว้ตรวจสอบ 3. สำรวจ ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของผู้รับจ้างในการคืนมูลดินให้ราษฎรที่สละที่ดิน ให้รัฐในการขุด ปรับปรุง ขยายเขตคลองตามเจตนาของเจ้าของที่ดินที่ได้แจ้งไว้	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด	ความเสี่ยงสูงมาก	มีการขออนุมัติแบบก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	มีการจัดทำแบบ Shop Drawing โดยในแบบที่ใช้ก่อสร้างนั้น ให้ระบุตำแหน่งเป็นพิกัด และค่าระดับไว้ให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	มีการขออนุมัติใช้วัสดุ ขอนำวัสดุเข้ามายังพื้นที่โครงการ และรายงานการใช้วัสดุ	1. จัดทำเอกสารขอใช้วัสดุ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. จัดทำแผนการใช้และจัดส่งวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งการนำวัสดุเข้าโครงการ และได้รับการตรวจปริมาณ คุณภาพวัสดุจากผู้ควบคุมงาน และต้องมีหนังสือรับรองปริมาณและคุณภาพของวัสดุจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัสดุนั้น 3. จัดทำรายงานการใช้วัสดุ ปริมาณ และสถานที่ที่นำวัสดุนั้น ไปใช้ในโครงการ โดยระบุสถานที่นำไปใช้ในแบบรูปให้ชัดเจน	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	ความเสี่ยงสูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	จัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	1-2 เดือน/ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
				คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และมีการส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริง วิดีโอและภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	1-2 เดือน/ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ความเสี่ยงสูงมาก	เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมสังเกตการตรวจรับงาน	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบท. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมสังเกตการตรวจรับงาน ทั้ง 3 ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา	ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว	ความเสี่ยงสูงมาก	มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบปริมาณงานและตำแหน่งการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาทุกครั้ง	1. ให้ผู้รับจ้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตำแหน่งที่มีการก่อสร้างแต่ละรายการ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายวิดีโอ ประกอบการตรวจรับหรือตรวจติดตามงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. จัดทำรายงานเปรียบเทียบปริมาณงานที่เบิกในงวดนั้นๆ ปริมาณงานสะสมถึงงวดที่จะเบิก เปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา แนบประกอบในการตรวจรับงานแต่ละงวด	ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		มีความพอใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	ความเสี่ยงสูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ นอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
				คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ	ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนและแจ้งข่าวการทุจริต	1. มีการตั้งกลุ่มไลน์ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและการสั่งการ อย่างเป็นไปตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ 2. เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนร่วมกันตรวจสอบและแจ้งข่าวสารให้คณะกรรมการตรวจรับงานทราบถึงข่าวสารการทุจริตโครงการผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของโครงการที่ตั้งขึ้น	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	การวางแผนการตรวจรับงวดงานตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุจิตรา ชุจันทร์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ เมย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ ๒๕ เมย. ๒๕๖๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 4201
วันที่ 25 เม.ย. 2568
เวลา 17.04 น.

คณะกรรมการ
(ภายใน)
รับ 02323
น.สอ 5 เม.ย. 2568
เวลา 16.08

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๓๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๗

ที่ ทส ๐๖๒๗/๑๑๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอให้หน่วยงาน
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๑ - ๓๐
เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

กลุ่มงานจริยธรรมได้ประสานกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ เพื่อส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) เรียบร้อยแล้ว
โดยตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจักได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ำ และอนุมัติในระบบ CRA ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

1252

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

- เน้นสอน
- อธิเนนทศต่อไป

(นายธีระชุน บุญสิทธิ)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

25 เม.ย. 2568

เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา 10.10 น.

เรื่องกลับ กจ.
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา 11.16 น.

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานรองอธิบดี ๑
เลขที่รับ ๕๓๒๐
วันที่ 11 ธ.ค. 2567
ปี ๒๕๖๗

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
คดี 06773
คดี ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10.16

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๓
ที่ ทส ๐๖๐๗.๘/๒๓๒๙ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๗๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ขอประสานให้กรมทรัพยากรน้ำจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
และทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตามแนวทางในคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มีข้อสั่งการ
ให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ พิจารณาดำเนินการ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตามแนวทางในคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ วงเงินงบประมาณ ๘๔๖.๐๐๐๐ ล้านบาท (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

๑

ลงนามแล้ว

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

12 S.A. 2567

๒

เรียน สอ. ทอ.ป.

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

เรื่องกลับ กสบ.

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

เวลา 10.15 น.

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

การนำเสนอต่อที่ประชุม ระดับบริหารของหน่วยงาน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่ง
กรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โทร. ๖๖๑๗

ที่ ทส ๐๖๒๗/๑๐/๑

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑

ด้วยประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
กรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และผ่านการประชุม
ออนไลน์ (Zoom Meeting ID : ๖๖๒๒๗๑๖๐๐๐) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการประเมินองค์กร
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ กลุ่มงานจริยธรรม (กจ.) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว (ส่วนกลาง ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ผ่านระบบ
Zoom) โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพัทธ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ ๑

รองประธานกรรมการ



ระเบียบวาระการประชุม



ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ
และผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting ID : ๖๖๒๒๗๑๖๐๐๐)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่
พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒ การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมทรัพยากรน้ำ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)



กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DWR
NEWS

กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2568



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ และการประเมินองค์คุณธรรม ปังบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 และรับทราบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเก่าแม่พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการดังกล่าว เพื่อส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ท.



กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ



<https://division.dwr.go.th/ethics/>



0 2271 6000 ต่อ 6617