

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ สทท.5/034/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ที่ 4 บ้าน บัลลังค์ ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพลวง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32210 โดย นายสุริยัน เสนานิมิตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง เลขที่ 100922000903 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - ให้ - ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยตาปัง บ้านประชา หมู่ที่ 4 ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,700,000.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 249 วัน ตามสัญญาเลขที่ สทท.5/034/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1595 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/44 - 7ก/44, 9ก/44, 27ก/44, 34ก/44, 35ก/44, 39ก/44, 40ก/44, 41ก/44 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/44 - 7/44, 9/44, 27/44, 34/44, 35/44, 39/44, 40/44, 41/44

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 108,525.51 บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้างและราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 6,591,474.49 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

/3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 6,700.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 6,591.-บาท

4. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายดำรงค์ น้าพาโชคชัย )

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นายสุวิทย์ เสนานิมิตร )  
หัวหน้าส่วนผู้จัดการ  
การรับ

ลงชื่อ.....พยาน  
( นายยี่ ลากสาร )  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ลงชื่อ.....พยาน  
( นางณิชานันท์ ประทุมเมศ )  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยตาดึง บ้านประชา หมู่ที่ 4

ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แนบท้ายบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.5/034/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ราคารวม	
	<b>งานเตรียมพื้นที่</b>					
1	งานถากถาง	2,500.00	ตร.ม.	1.10	2,750.00	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	10,000.00	ลบ.ม.	0.58	5,800.00	
	<b>งานดิน</b>					
3	งานขุดลอกด้วยรถขุด	89,969.00	ลบ.ม.	24.25	2,181,748.25	
4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	12,000.00	ลบ.ม.	36.77	441,240.00	
5	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะชน 5.00 กม.)	3,840.00	ลบ.ม.	109.70	421,248.00	
	<b>งานโครงสร้าง</b>					
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	742.00	ลบ.ม.	2,927.59	2,172,271.78	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	43,095.00	กก.	21.10	909,304.50	
8	งานลาดแรงดันน้ำ	15.00	ชุด	795.39	11,930.85	
	<b>งานป้องกันการกัดเซาะ</b>					
9	งานหินเรียง	270.00	ลบ.ม.	787.28	212,565.60	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>					
10	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	180.00	ม.	1,131.35	203,643.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>					
11	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	6.00	ชุด	2,925.47	17,552.82	
	<b>งานป้าย</b>					
12	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	6,918.96	6,918.96	
13	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	4,500.73	4,500.73	
				รวม	6,591,474.49	



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง