

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ ทส ๐๖๑๖/๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๖/๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง ทำการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๖/๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เงินค่าก่อสร้าง ๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๗๐ วัน และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓๑,๐๘๑.๖๒ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๙๑,๑๐๑.๒๒ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมก่อสร้างตามรูปแบบแปลนใหม่และขอรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมคือ ๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) นั้น

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๑๖/๕๒๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุซินติง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และพายุโซนร้อน “เบบินคา” ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโครงการและพื้นที่การเกษตรของราษฎรทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเกิดปัญหาดินเคลื่อนตัว (Slide) และมีการร้องให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนตัดลดค่างานในส่วนที่ยังไม่สามารถขุดลอกกันหนอง เพื่อนำเงินมาใช้ในการแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวของคันดินถม โดยการเสริมเสาเข็มไม้จุดที่เกิดการเคลื่อนตัว คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของราษฎร โดยทำการยกเลิกการขุดลอกในพื้นที่น้ำท่วมขังไม่สามารถดำเนินการได้ และเพิ่มเสาเข็มไม้ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร เพื่อเสริมความแข็งแรงของคันสระ และแก้ไขเพิ่มเติมงานโรงสูบน้ำของระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานอาทิตย์ ซึ่งในการแก้ไขแบบครั้งที่ ๒ ทำให้มีปริมาณงานและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงดังนี้

- งานขุดเปิดหน้าดิน เพิ่มขึ้น ๘๓ ลบ.ม. คิดเป็นเงิน ๓,๕๔๐.๗๘ บาท
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ลดลง ๑๗,๔๖๐ ลบ.ม. คิดเป็นเงิน ๕๖๒,๕๖๑.๒๐ บาท
- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% เพิ่มขึ้น ๑,๙๒๔ ลบ.ม. คิดเป็นเงิน ๑๔๖,๔๙๓.๓๖ บาท
- งานคอนกรีตโครงสร้าง คสล. เพิ่มขึ้น ๑๐ ลบ.ม. คิดเป็นเงิน ๔๘,๘๘๐.๘๐ บาท
- งานเข็มไม้ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร เพิ่มขึ้น ๓,๔๙๕ ต้น คิดเป็นเงิน ๓๖๒,๓๖๑.๖๐ บาท
- โรงสูบน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ ชุด คิดเป็นเงิน ๔,๖๐๐.๐๐ บาท

จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓,๓๑๕.๓๔ บาท (สามพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๙๔,๔๑๖.๕๖ บาท

(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(นายวิศิษฐ์ สีสดี)
/ยี่สิบ...

(ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมก่อสร้างตามรูปแบบแปลนใหม่และขอรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมคือ ๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๑๖/๕๓๑๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติงดค่าปรับและขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตาล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของราษฎร จึงทำให้ช่างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ช่างฯ จึงขอหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๙๗ วัน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติงดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๕๘ วัน และขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่คู่สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ วัน เท่ากับวันที่เหลืออยู่ในสัญญาจ้าง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว คือ

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างยินยอมที่จะก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานใหม่ โดยผู้รับจ้างยอมรับเงินตามสัญญาเดิม คือ จำนวนเงิน ๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แผ่นที่ ๑/๗๕, ๕/๗๕, ๑๖/๗๕, ๑๗/๗๕, ๒๗/๗๕, ๒๘/๗๕, ๒๙/๗๕, ๓๐/๗๕, ๓๖/๗๕, ๓๗/๗๕, ๓๘/๗๕, ๔๒/๗๕, ๔๓/๗๕, ๕๕/๗๕, สอน.มฐ.๐๓๑/๑ แผ่นที่ ๓/๑๖, ๗๕/๗๕ จำนวน ๑๖ แผ่น

ข้อ ๓. ยกเลิกแบบแปลน แผ่นที่ ๒/๗๕, ๓/๗๕, ๔/๗๕, ๖/๗๕, ๑๐/๗๕ จำนวน ๕ แผ่น


ข้อ ๔. เพิ่มแบบแปลน แผ่นที่ ๑๒/๗๕, ๑๓/๗๕, ๑๔/๗๕, ๑๖/๗๕, ๑๑๐/๗๕ จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๕. งดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๕๘ วัน และขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่คู่สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ วัน เท่ากับวันที่เหลืออยู่ในสัญญาจ้าง

ข้อ ๖. อันความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้รับจ้างได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากทางราชการทั้งสิ้น จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตน์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ สีดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายพิเชษฐ สีดี)

ใบแสดงปริมาณงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังศาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รายการที่ก่อสร้างตาม แบบเดิม		รายการที่ก่อสร้างตาม บันทึกข้อตกลงฯ ครั้งที่ ๑		รายการที่ก่อสร้างตาม แก้ไข	
				ปริมาณงาน	ราคาค่างาน	ปริมาณงาน	ราคาค่างาน	ปริมาณงาน	ราคาค่างาน
๑	งานถากถาง	ตร.ม.	๑.๐๘	๖๓,๙๕๐	๖๙,๐๖๖.๐๐	๖๓,๙๕๐	๖๙,๐๖๖.๐๐	๖๓,๙๕๐	๖๙,๐๖๖.๐๐
๒	งานถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	๒.๓๔	๓,๐๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๒๐.๐๐
๓	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๕๔	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐
๔	งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	๔๒.๖๖	๑๖,๙๑๐	๗๒๑,๓๘๐.๖๐	๑๔,๐๕๖	๕๙๙,๖๒๘.๙๖	๑๔,๑๓๙	๖๐๓,๑๖๖.๙๔
๕	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	๓๒.๒๒	๓๕๐,๔๐๓	๑๑,๒๘๙,๙๘๔.๖๖	๒๔๓,๖๓๖	๗,๘๔๙,๙๕๑.๙๒	๒๒๖,๑๗๖	๗,๒๘๗,๓๙๐.๗๒
๖	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๗๖.๑๔	๘๒,๖๔๐	๖,๒๙๒,๒๐๙.๖๐	๑๑๖,๓๕๔	๘,๘๕๙,๑๙๓.๕๖	๑๑๘,๒๗๘	๙,๐๐๕,๖๘๖.๙๒
๗	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๑๕๕.๗๐	๒,๕๑๐	๓๙๐,๘๐๗.๐๐	๔,๖๘๔	๗๒๙,๒๙๘.๘๐	๔,๖๘๔	๗๒๙,๒๙๘.๘๐
๘	งานคอนกรีตโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	๔,๘๘๘.๐๘	๒๘๖	๑,๓๙๗,๙๙๐.๘๘	๓๒๒	๑,๕๗๓,๙๖๑.๗๖	๓๓๒	๑,๖๒๒,๘๔๒.๕๖
๙	งานหินเรียง	ลบ.ม.	๑,๑๒๑.๗๖	๑๘๔	๒๐๖,๔๐๓.๘๔	๓๒๐	๓๕๘,๙๖๓.๒๐	๓๒๐	๓๕๘,๙๖๓.๒๐
๑๐	งานเข็มไม้ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร	ตัน	๑๐๓.๖๘	๑๒,๕๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๙๕	๑,๖๕๘,๓๖๑.๖๐
๑๑	ป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๕,๖๘๘.๗๒	๑	๕,๖๘๘.๗๒	๑	๕,๖๘๘.๗๒	๑	๕,๖๘๘.๗๒
๑๒	ป้ายชื่อโครงการ	ชุด	๘,๑๔๒.๓๐	๑	๘,๑๔๒.๓๐	๑	๘,๑๔๒.๓๐	๑	๘,๑๔๒.๓๐
๑๓	งานระบบกระจายน้ำ	ชุด	๕๙๒,๘๓๗.๒๐	๑	๕๙๒,๘๓๗.๒๐	๑	๕๙๒,๘๓๗.๒๐	๑	๕๙๒,๘๓๗.๒๐
๑๔	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำ	ชุด	๗๓๙,๒๘๘.๘๐	๑	๗๓๙,๒๘๘.๘๐	๑	๗๓๙,๒๘๘.๘๐	๑	๗๓๙,๒๘๘.๘๐
๑๕	งานท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร	ม.	๒,๙๖๐.๐๐	-	-	๑๑๔	๓๓๗,๔๔๐.๐๐	๑๑๔	๓๓๗,๔๔๐.๐๐
๑๖	งานท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร	ม.	๑,๑๙๐.๐๐	-	-	๑๘	๒๑,๔๒๐.๐๐	๑๘	๒๑,๔๒๐.๐๐
๑๗	โรงสูบน้ำ	ชุด	๔,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๔,๖๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐		๒๓,๐๙๑,๑๐๑.๒๒		๒๓,๐๙๔,๔๑๖.๕๖

หมายเหตุ : จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณและราคาค่างานเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๔ บาท (สามพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมก่อสร้างตามรูปแบบแปลนใหม่และยินยอมรับเงินตามสัญญาเดิมคือ ๒๓,๐๖๐,๐๑๙.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิศิษฐ์ สีตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิศิษฐ์ สีตี)