

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง  
เลขที่ ทส ๐๖๑๖/๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๖/๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จ้าง บริษัท พรหมโยธาคารระยอง (๑๙๙๓) จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๖/๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เงินค่าก่อสร้าง ๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ แก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๒๓,๘๐๓.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๕๘,๗๙๘.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมคือจำนวน ๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๑๖/๕๓๒๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติแก้ไขแบบแปลนและค่างานปริมาณงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้อาศัยบริเวณอ่าวทับทิมในการขนถ่ายวัสดุ และใช้รถบรรทุกขนถ่ายวัสดุจากท่าเทียบเรือชั่วคราวหน้าอ่าวทับทิม โดยใช้เส้นทางถนนคอนกรีตบนเกาะไปยังพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงมรสุม มีฝนตกค่อนข้างมาก ทำให้จุดขนถ่ายวัสดุบริเวณอ่าวทับทิม มีสภาพไม่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการบริเวณหน้าอ่าวทับทิมหลายราย ตลอดจนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางโดยรอบเกาะ อันเกิดจากการใช้เส้นทางของรถบรรทุกที่ขนถ่ายวัสดุก่อสร้างวิ่งผ่าน ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ขอให้พิจารณาย้ายตำแหน่งของเสาไฟฟ้าในโครงการเนื่องจากมีแผนดำเนินงานปรับปรุงมีที่ศน์รอบอ่างฯ ในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ช่างควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ประกอบกับการประชุมติดตามงาน/เร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ในแต่ละครั้ง ซึ่งมีตัวแทนจากส่วนต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (เจ้าของพื้นที่) องค์การบริหารส่วนตำบลเพ (ผู้ใช้ประโยชน์) ผู้รับจ้าง โดยช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตัวแทนผู้ว่าจ้าง) ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการก่อสร้างให้กับที่ประชุมรับทราบดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงแบบ ตำแหน่งวางระบายน้ำ และถนนคอนกรีต เนื่องจากชั้นดินบางส่วนมีสภาพเป็นชั้นหิน ไม่สามารถก่อสร้างให้มีความลึกตามแบบแปลนสัญญาได้



(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(นายรัฐติพงษ์ ศรีประศาสน์)

/ตัวแทน...

- ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ พิจารณาย้ายตำแหน่งของเสาไฟฟ้าในโครงการเนื่องจากมีแผนดำเนินงานปรับปรุงทัศนียภาพรอบอ่างฯ ในอนาคต และทางตัวแทนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีข้อห่วงใยหากก่อสร้างเสาไฟฟ้าให้อยู่นอกรั้วโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อถูกโจรกรรมได้

ทั้งนี้จากการพิจารณาร่วมกันได้มีมติที่ประชุมให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในพื้นที่ และเป็นไปตามข้อห่วงใยขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ งานคอนกรีตตาด เพิ่มขึ้น ๖.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ทำให้ปริมาณงานและค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๔๖,๒๕๙,๙๙๘.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมคือจำนวน ๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หนังสือที่ ทส ๐๖๑๖/๕๔๑๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติงดค่าปรับ และขยายเวลาดำเนินการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากมีมรสุม และจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างตามข้อห่วงใยของหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ จึงทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ช่างควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณา เห็นควรงดค่าปรับ จำนวน ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขยายเวลาทำการตามสัญญาใหม่ให้แก่คู่สัญญาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นจำนวน ๒๐ วัน ไม่เกินสิทธิในสัญญาเดิม โดยผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่เสียค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว คือ

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างยินยอมที่จะก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานใหม่ โดยผู้รับจ้างยอมรับเงินตามสัญญาเดิม คือ จำนวนเงิน ๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนแผ่นที่ ๑/๑๘, ๓/๑๘, ๑๐/๑๘ - ๑๓/๑๘ และ A๒ รวมจำนวน ๗ แผ่น

ข้อ ๓. งดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ วัน และขยายเวลาทำการตามสัญญาใหม่ให้แก่คู่สัญญา เป็นจำนวน ๒๐ วัน ไม่เกินสิทธิในสัญญาเดิม โดยผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่เสียค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(นายจิตติพงษ์ ศรีประศาสน์)

/ข้อ ๔...

ข้อ ๔. อันความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้รับจ้างได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากทางราชการทั้งสิ้น จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายสมฤทธิ์ วิไลพรรณนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ)

(นายฐิติพงศ์ ศรีประศาสน์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(.....นายสมฤทธิ์ วิไลพรรณนา.....)

พยาน

ใบแสดงปริมาณงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด

ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รายการที่ก่อสร้างตาม แบบเดิม		รายการที่ก่อสร้างตาม บันทึกข้อตกลงฯ ครั้งที่ ๑		รายการที่ก่อสร้างตาม แก้ไข	
				ปริมาณงาน	ราคาค่างาน	ปริมาณงาน	ราคาค่างาน	ปริมาณงาน	ราคาค่างาน
๑	งานถากถาง	ตร.ม.	๑.๕๐	๙,๓๙๐	๑๔,๐๘๕.๐๐	๙,๓๙๐	๑๔,๐๘๕.๐๐	๙,๓๙๐	๑๔,๐๘๕.๐๐
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลิป.ม.	๐.๗๕	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๓	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลิป.ม.	๕๐.๐๐	๘,๒๕๓	๔๑๒,๖๕๐.๐๐	๕,๓๐๒	๒๖๕,๑๐๐.๐๐	๕,๓๐๒	๒๖๕,๑๐๐.๐๐
๔	งานดินขุดขุย	ลิป.ม.	๙๘.๐๐	๓๕,๔๕๑	๓,๔๗๔,๑๙๘.๐๐	๒๗,๕๖๒	๒,๗๐๑,๐๗๖.๐๐	๒๗,๕๖๒	๒,๗๐๑,๐๗๖.๐๐
๕	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลิป.ม.	๗๔.๐๐	๙,๖๒๑	๗๑๑,๙๕๔.๐๐	๙,๖๒๑	๗๑๑,๙๕๔.๐๐	๙,๖๒๑	๗๑๑,๙๕๔.๐๐
๖	งานคอนกรีตโครงสร้าง คสล.	ลิป.ม.	๖,๔๐๘.๐๐	๑,๕๑๑	๙,๖๘๒,๔๘๘.๐๐	๑,๕๕๗	๙,๙๗๗,๒๕๖.๐๐	๑,๕๕๗	๙,๙๗๗,๒๕๖.๐๐
๗	งานคอนกรีตลาด	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๒,๘๓๖	๕๖๗,๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๙	๒๘๑,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๕	๒๘๓,๐๐๐.๐๐
๘	งานหินเรียงยาแนว	ลิป.ม.	๑๒๗.๐๐	๗๔	๙,๓๙๘.๐๐	๗๔	๙,๓๙๘.๐๐	๗๔	๙,๓๙๘.๐๐
๙	งานดินเหนียวสังเคราะห์ ( GCL )	ตร.ม.	๔๐๗.๐๐	๕๓,๘๖๘	๒๑,๙๒๔,๒๗๖.๐๐	๕๓,๑๘๖	๒๑,๖๔๖,๗๐๒.๐๐	๕๓,๑๘๖	๒๑,๖๔๖,๗๐๒.๐๐
๑๐	งานบล็อกตัวโอป้องกันกรเซาะ	ตร.ม.	๓๓๗.๐๐	๑๗,๑๓๕	๕,๗๗๔,๔๙๕.๐๐	๑๕,๘๓๓	๕,๓๓๕,๗๒๑.๐๐	๑๕,๘๓๓	๕,๓๓๕,๗๒๑.๐๐
๑๑	งานท่อคสล.ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.	ซูด	๑,๖๙๐.๐๐	๑๒๐	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
๑๒	หลักแสดงค่าระดับน้ำ	ซูด	๕,๗๒๔.๐๐	๓	๑๗,๑๗๒.๐๐	๓	๑๗,๑๗๒.๐๐	๓	๑๗,๑๗๒.๐๐
๑๓	งานเหล็กตะแกรง Wirmesh ขนาด ๕.๐ ม.ม. @ ๐.๑๕x๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๔,๖๙๕	๒๕๘,๒๒๕.๐๐	๕,๐๓๐	๒๗๖,๖๕๐.๐๐	๕,๐๓๐	๒๗๖,๖๕๐.๐๐
๑๔	ทรายรองพื้น	ตร.ม.	๖๑๐.๐๐	๒๘๒	๑๗๒,๐๒๐.๐๐	๗๓๖	๔๔๘,๙๖๐.๐๐	๗๓๖	๔๔๘,๙๖๐.๐๐
๑๕	รั้ว ควบอย ๓ ชั้น	ลิป.ม.	๙๘๐.๐๐	๙๕๐	๙๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๑๖	ค่าขนส่งเรือเข้าเหมากำ	L.S.	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	ค่าขนส่งวัสดุด้วยรถ ๖ ล้อ (บนเกาะ)	L.S.	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	ป้ายชื่อโครงการ	ซูด	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐
๑๙	ป้ายแนะนำโครงการ	ซูด	๖,๕๓๔.๐๐	๑	๖,๕๓๔.๐๐	๑	๖,๕๓๔.๐๐	๑	๖,๕๓๔.๐๐
๒๐	รั้วไวเมทสำเร็จรูป	เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๙๔๑	๑,๔๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๔๑	๑,๔๑๑,๕๐๐.๐๐
๒๑	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑๕ Watt	ซูด	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๕	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	Guardrail	เมตร	๑,๕๗๐.๐๐	-	-	๕๒	๘๑,๖๔๐.๐๐	๕๒	๘๑,๖๔๐.๐๐
๒๓	บล็อกกันหน้าดิน	ตร.ม.	๑,๓๕๐.๐๐	-	-	๖๕	๘๗,๗๕๐.๐๐	๖๕	๘๗,๗๕๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐		๔๖,๒๕๘,๗๙๘.๐๐		๔๖,๒๕๙,๙๙๘.๐๐

หมายเหตุ : จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณและราคาค่างานเพิ่มขึ้น จากบันทึกข้อตกลงแนบท้ายครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๕๙,๙๙๘.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมจำนวน ๔๖,๒๓๔,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมฤทธิ วิไลพรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิตพงศ์ ศรีประศาสน์)

*(Handwritten signature)*

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)