

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถคา โดย นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดนาข้าวของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำทั้งด้านเหนือและด้านท้ายโครงการท่วมขังเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปภายนอกโครงการได้ ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอยุติงานชั่วคราว คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกและดำเนินการได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงผู้รับจ้างสามารถทำคันกันน้ำเพื่อผันน้ำให้ระบายออกไปยังด้านท้ายน้ำได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทพร ใจเทีชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถ์คา โดย นายเฉลิมพร ติโลภะวิชัย ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากโครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ มีการทำทางข้ามเพื่อลดระยะการเดินทางไปอีกฝั่งของบึง จำเป็นต้องขยับจุดเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง และได้ทำการสำรวจ แก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควร แก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างจากเดิม กม.ที่ ๑+๙๐๓ ถึง กม.ที่ ๒+๐๗๕ กว้าง ๓๕๑-๓๖๑ เมตร ความยาว ๑๗๒ เมตร ระดับขุดลอก ๑๓ เมตร เป็น กม.ที่ ๑+๙๒๒ ถึง กม.ที่ ๒+๑๐๘ กว้าง ๓๕๕-๓๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร

๒. ตัดลดงานก่อสร้างบันได คสล.ลงสระน้ำ แบบไม่มีชันพัก จำนวน ๒ แห่ง เนื่องจากมีการก่อสร้างบันได คสล.โครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ติดกันกับโครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ และตัดลดปริมาณงานและค่างาน งานก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๑.๐๐ เมตร พร้อมตาดคอนกรีตหน้าท่อ จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากมีท่อระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) งานคอนกรีตโครงการ จำนวน ๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) งานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๔,๔๒๐.๐๐ บาท

๓) งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๒,๘๘๑ กิโลกรัม เป็นเงิน ๙๕,๐๗๓.๐๐ บาท

๔) งานหินทิ้ง จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๕,๘๔๐.๐๐ บาท

๕) งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ เมตร เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นค่างานและปริมาณงานที่ตัดลด เป็นเงิน ๓๐๓,๘๓๓.๐๐ บาท

๓. เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. จากเดิมปริมาณงานดิน ๒๑๙,๓๑๘ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๒๒๖,๘๗๓ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๗,๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๑๑,๒๖๖.๐๐ บาท เนื่องจากมีการทำทางข้ามบึงเพื่อลดทาง

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๗,๔๓๓.๐๐ บาท (๓๑๑,๒๖๖ - ๓๐๓,๘๓๓) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๘๓๗,๔๓๓.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามตารางแนบท้าย


ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอดิศักดิ์ จันทรงชี)

ผู้อำนวยการส่วนส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ ตำบลแพทริกสิราชา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ ก.ม.	ลบ.ม.	๕๑.๒๐	๒๑๕,๓๑๕.๐๐	๙,๐๓๕,๙๐๑.๖๐			๗,๕๕๕.๐๐	๓๑๑,๒๖๖.๐๐	๒๒๖,๘๕๓.๐๐	๙,๓๕๗,๑๖๗.๖๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๕๒๑,๘๐๐.๐๐					๑,๑๕๐.๐๐	๕๒๑,๘๐๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๗๕๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐						
๕	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๒,๐๖๐.๐๐	๗.๐๐	๑๔,๔๒๐.๐๐						
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๓๓.๐๐	๒,๘๘๑.๐๐	๙๕,๐๗๓.๐๐						
๗	งานดินถม	ลบ.ม.	๖๖๐.๐๐	๒๔.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐						
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐						
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๕๖๕.๕๐	๑.๐๐	๑๐,๕๖๕.๕๐					๑.๐๐	๑๐,๕๖๕.๕๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๙,๘๓๐,๐๐๑.๐๐		๓๐๓,๘๕๓.๐๐		๓๑๑,๒๖๖.๐๐		๙,๘๓๗,๕๓๓.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๙,๘๓๐,๐๐๑.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๓๑๑,๒๖๖-๓๐๓,๘๕๓)
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๙,๘๓๗,๕๓๓.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
 (นายอดิศักดิ์ จันทรัมย์)
 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
 หัวหน้าผู้จัดการ, บริษัท

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางรภัทรา โจ้เพชร

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)