

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๒  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทร์รัชชี ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตา ก่อสร้าง โดย นายวิเชียร เรือนแก้ว ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากไม่มีที่ที่ดินสาธารณะในระยะ ๓ กิโลเมตร คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๓ กิโลเมตร จากเดิมปริมาณงานดิน ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๒๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๒๖,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีพื้นที่ที่ดินไม่เพียงพอ

๒. เพิ่มปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานดิน ๙๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๑๒๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๒๖,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. เพิ่มความลึก จากเดิม ระดับขุดลึก ๓๓.๐๐ เมตร แก้ไขเป็น ระดับขุดลึก ๓๒.๗๕ เมตร คิดเป็นปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๕,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร จากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ทำให้ค่างานและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๓ กิโลเมตร จำนวน ๒๖,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๓๗๘,๖๒๕.๐๐ บาท

๒) เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๓๒,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร (๒๖,๙๐๐+๕,๒๒๐) เป็นเงิน ๑,๓๘๑,๑๖๐.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒,๕๓๕.๐๐ บาท (๑,๓๘๑,๑๖๐-๑,๓๗๘,๖๒๕) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๗,๔๐๗,๕๓๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๗,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอดิศักดิ์ จันทรงชี)

ผู้อำนวยการส่วนส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....

(นายวิเชียร เรือนแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบูรณ์  
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๘,๒๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐					๘,๒๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๙๕,๖๐๐.๐๐	๔,๑๑๐,๘๐๐.๐๐			๓๒,๑๒๐.๐๐	๑,๓๘๑,๑๖๐.๐๐	๑๒๗,๗๒๐.๐๐	๕,๔๕๑,๙๖๐.๐๐
๓	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๕๑.๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๒๖,๙๐๐.๐๐	๑,๓๗๘,๖๒๕.๐๐			๒๓,๑๐๐.๐๐	๑,๑๘๓,๘๗๕.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๒,๙๐๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๔๑๗,๖๐๐.๐๐					๑๔๔.๐๐	๔๑๗,๖๐๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๓๒.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๒๕๓,๔๕๐.๐๐					๗,๙๒๐.๐๐	๒๕๓,๔๕๐.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐					๕๒๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๙๑๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๙๑๐.๐๐					๑.๐๐	๗,๙๑๐.๐๐
๙	งานเหล็กแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๗,๔๐๕,๐๐๐.๐๐		๑,๓๗๘,๖๒๕.๐๐		๑,๓๘๑,๑๖๐.๐๐		๗,๔๐๗,๕๓๕.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๗,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๑,๓๘๑,๑๖๐-๑,๓๗๘,๖๒๕)  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๗,๔๐๗,๕๓๕.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม  
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายอดิศักดิ์ จันทร์รังษี)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....  
 (นายวิเชียร เรือนแก้ว)  
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 นางรภัทร ใจเพชร  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ