

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถา โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากโครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ มีการทำทางข้ามเพื่อลดระยะการเดินทางไปอีกฝั่งของบึง จำเป็นต้องขยับจุดเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง และได้ทำการสำรวจ แก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างจากเดิม กม.ที่ ๑+๙๐๓ ถึง กม.ที่ ๒+๐๗๕ กว้าง ๓๕๑-๓๖๑ เมตร ความยาว ๑๗๒ เมตร ระดับขุดลอก ๑๓ เมตร เป็น กม.ที่ ๑+๙๒๒ ถึง กม.ที่ ๒+๑๐๘ กว้าง ๓๕๕-๓๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร

๒. ตัดลดงานก่อสร้างบันได คสล.ลงสระน้ำ แบบไม่มีชันพัก จำนวน ๒ แห่ง เนื่องจากมีการก่อสร้างบันได คสล.โครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ติดกันกับโครงการฯ บึงระหารใหญ่ ช่วง ๗ และตัดลดปริมาณงานและค่างาน งานก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๑.๐๐ เมตร พร้อมตาดคอนกรีตหน้าท่อ จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากมีท่อระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) งานคอนกรีตโครงการ จำนวน ๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) งานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๔,๕๒๐.๐๐ บาท

๓) งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๒,๘๘๑ กิโลกรัม เป็นเงิน ๙๕,๐๗๓.๐๐ บาท

๔) งานหินทิ้ง จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๕,๘๕๐.๐๐ บาท

๕) งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ เมตร เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นค่างานและปริมาณงานที่ตัดลด เป็นเงิน ๓๐๓,๘๓๓.๐๐ บาท

๓. เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. จากเดิมปริมาณงานดิน ๒๑๙,๓๑๘ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๒๒๖,๘๗๓ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๗,๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๑๑,๒๖๖.๐๐ บาท เนื่องจากมีการทำทางข้ามบึงเพื่อลดทาง

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๗,๔๓๓.๐๐ บาท (๓๑๑,๒๖๖ - ๓๐๓,๘๓๓) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๘๓๗,๔๓๓.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย


ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอดิศศักดิ์ จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

