

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยร่องลวก - ดงปอ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลเนินขาม  
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแบบแปลนการก่อสร้างตลาดเคลื่อนจากสภาพภูมิประเทศและมีความต้องการให้เว้นการขุดลอกเพื่อทำทางข้ามสำหรับขนย้ายเครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การเพาะปลูกและพืชผลทางการเกษตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ตัดลดงานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากขณะทำการไม่มีน้ำท่วมขัง

๒. แก้ไขแนวก่อสร้าง จากเดิม กม.๑๐+๐๐๐ ถึง กม.๑๑+๗๕๖ กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑,๗๕๖ เมตร ระดับขุดลอก ๙๑.๐๐-๙๔.๐๐ เป็น กม.๑๐+๐๐๐ ถึง กม.๑๑+๖๗๕ ยาว ๑,๖๗๕ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดลอกด้วยรถขุด จากเดิม ๙๐,๑๐๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณงานดิน ๙๐,๕๓๒ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๔๒๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๕,๙๗๕.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๘,๔๗๕.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๗,๑๔๓,๔๗๕.๐๐ บาท (๗,๑๓๕,๐๐๐+๘,๔๗๕) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญา เดิมเป็นเงิน ๗,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางรภัทรา ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยร่องลาวก-ดงปอ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเนินฆ้อ จังหวัดชัยนาท  
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๓๔,๕๕๐.๐๐	-
๒	งานดินขุดลอกตัวรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๙๐,๑๐๖.๐๐	๓,๓๓๔,๕๕๐.๐๐	๔๒๖.๐๐	๑๕,๙๗๕.๐๐	๙๐,๕๓๒.๐๐	๑๕,๙๗๕.๐๐	๘๒๓,๒๐๐.๐๐	๓,๓๓๔,๕๕๐.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๙๖.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๘๒๓,๒๐๐.๐๐			๒,๑๐๐.๐๐		๘๒๓,๒๐๐.๐๐	๘๒๓,๒๐๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๕๓.๐๐	๕๔๙.๐๐	๑,๙๕๕,๑๐๗.๐๐			๕๔๙.๐๐		๕๔๙.๐๐	๑,๙๕๕,๑๐๗.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๓๒.๗๕	๒๔,๕๘๕.๐๐	๘๐๕,๑๕๘.๗๕			๒๔,๕๘๕.๐๐		๒๔,๕๘๕.๐๐	๘๐๕,๑๕๘.๗๕
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐			๑๒๖.๐๐		๑๒๖.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๕๒๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐			๑๒๐.๐๐		๑๒๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๙๕๙.๒๕	๑.๐๐	๑๐,๙๕๙.๒๕			๑.๐๐		๑.๐๐	๑๐,๙๕๙.๒๕
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			๑.๐๐		๑.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐			๔.๐๐		๔.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๗,๑๓๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๙๗๕.๐๐		๗,๑๕๐,๙๗๕.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม

๗,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น

๔,๘๒๕.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๗,๑๔๐,๘๒๕.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม  
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางรภัทร โจ๊ะเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยราชการ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ