

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจำปึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุรักษ์รัตนก่อสร้าง โดย นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายมขอให้เปลี่ยนพื้นที่ที่ดินพระพื้นที่บริเวณวัดโบสถ์โพธิ์ทอง เจ้าอาวาสและราษฎรในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ถมดินเพราะเกรงว่าจะไม่มีพื้นที่รองรับน้ำฝนและทำให้น้ำท่วมขังบริเวณวัด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กิโลเมตร จำนวน ๘,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ

๒. ยกเลิกงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๓ ระยะขนดิน ๓ กิโลเมตร จำนวน ๒๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเจ้าอาวาสและราษฎรไม่ยินยอมให้ถมดิน

๓. ยกเลิกงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๔ ระยะขนดิน ๔ กิโลเมตร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากไม่มีเส้นทางขนย้ายดินจากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๓ ทำให้ปริมาณงานและค่างานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิมปริมาณงาน จำนวน ๑๓๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณงานจำนวน ๒๒๖,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๘๙,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๗๐๒,๙๔๘.๐๐ บาท

๕. งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๔๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน ๓๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๘,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๘๕,๘๑๕.๐๐ บาท

๖. งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๓ ระยะขนดิน ๓ กิโลเมตร จากเดิมปริมาณงาน จำนวน ๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๕๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๒๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๗๐๔.๐๐ บาท

๗. ตัดลดงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๔ ระยะขนดิน ๔ กิโลเมตร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๑๓๓,๒๐๐ บาท

/จากการแก้ไขแบบแปลน...

๘. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๔,๒๒๙.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๕,๔๕๔,๒๒๘.๖๔ บาท (๓,๗๐๒,๙๔๘.๐๐ - ๓,๖๙๘,๗๑๙.๐๐) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๕,๔๔๙,๙๙๙.๖๔ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบลีตี่สตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจันทนา วัฒนภักดี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจำปั้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนายาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๗,๓๖๐.๐๐					๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๗,๓๖๐.๐๐
๒	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.									
	-จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๔๒	๑๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๖,๖๕๖.๒๕๐.๐๐					๒๒๖,๙๐๐.๐๐	๙,๓๙๘,๑๙๘.๐๐
	-จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๓๙	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๒,๕๕๐.๐๐					๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๖๕๖,๗๒๕.๐๐
	-จุดทั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๕๙.๓๖	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๒,๐๐๐.๐๐					๕๑,๑๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๒๙๖.๐๐
	-จุดทั้งดิน ๔ ระยะขุดดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๓.๓๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๓,๒๐๐.๐๐					๐.๐๐	-
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๗.๐๗	๑,๕๕๒.๐๐	๕๘๕,๒๐๒.๖๕					๑,๕๕๒.๐๐	๕๘๕,๒๐๒.๖๕
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๒,๘๖๐.๐๐	๒๑๔.๐๐	๖๑๘,๕๖๐.๐๐					๒๑๔.๐๐	๖๑๘,๕๖๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๓๒.๖๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	๔๕๖,๖๒๐.๐๐					๑๓,๗๐๐.๐๐	๔๕๖,๖๒๐.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๓๘๑.๐๐	๑๒๔.๐๐	๔๘,๔๘๔.๐๐					๑๒๔.๐๐	๔๘,๔๘๔.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๕๗๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐					๑๖๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๙๕๓.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๙๕๓.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๙๕๓.๐๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๙๗๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๙๗๐.๐๐					๑.๐๐	๗,๙๗๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๙๘๕.๐๐	๔.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐					๔.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๑๕,๔๔๙,๙๙๙.๖๕		๓,๖๘๘,๗๑๙.๐๐		๑๕,๔๔๙,๖๒๘.๖๕	

คำนวณตามสัญญาเดิม

คำนวณส่วนที่เพิ่มขึ้น (๓,๗๐๒,๙๔๘-๓,๖๘๘,๗๑๙)

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๑๕,๔๔๙,๙๙๙.๖๕ บาท

+๔,๒๒๘.๐๐ บาท

๑๕,๔๕๔,๒๒๘.๖๕ บาท

หมายเหตุ

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภักดิ์กร ไฉเพ็ชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทนา วัฒนภักดี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ