

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสันพิง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบึงเสนาท
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิภา โดย นายสมศักดิ์ พัดศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวก่อสร้าง LINE A กม.ที่๑๕+๓๔๐ มีอาคารระบายน้ำเหลี่ยม คสล. เดิมและมีสภาพมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ และแนวก่อสร้าง LINE B ไม่สัมพันธ์และต่อเนื่องกับค่าระดับของแนวก่อสร้าง LINE A คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. งานคอนกรีตโครงสร้าง จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๒๐๓ ลูกบาศก์เมตร ตัดลด จำนวน ๕๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗๖,๔๖๐.๐๐ บาท
๒. งานเหล็กเสริมคอนกรีต จากเดิมปริมาณงาน จำนวน ๙,๓๓๓ กิโลกรัม ตัดลด จำนวน ๒,๙๔๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๑๔,๗๗๗.๐๐ บาท
๓. งานหินทิ้ง จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๖๖ ลูกบาศก์เมตร ตัดลด จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แก้ไขค่าระดับ BM.๑๐/๐ แนวก่อสร้าง LINE B ให้สัมพันธ์และต่อเนื่องกับค่าระดับแนวก่อสร้าง LINE A โดยการอ้างอิงและถ่ายระดับจากค่าระดับ BM.๔/๐ ระดับที่ ๑๗.๓๘๒ เมตร แนวก่อสร้าง LINE A ทำให้ค่าระดับ BM.๑๐/๐ แนวก่อสร้าง LINE B จากระดับเดิม ๘๘.๐๗๒ เมตร เป็น ค่าระดับที่ ๑๕.๐๖๐ เมตร
๕. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๒๙๗,๒๓๗.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๒๙๗,๒๓๗.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๙,๓๖๒,๗๖๓.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
๖. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๙,๖๖๐.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๓๖๒.๗๖ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย....

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ พัดศรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองลั่นพิง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปึงเสนท อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งท่าก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานติดตั้งด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๒.๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐
๓	งานติดตั้งด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๖.๗๕	๘๘,๓๗๖.๐๐	๔,๑๓๑,๕๒๘.๐๐			๘๘,๓๗๖.๐๐		๘๘,๓๗๖.๐๐	๔,๑๓๑,๕๒๘.๐๐
๔	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๒๕	๘๒,๑๒๖.๐๐	๓,๐๕๘,๘๒๑.๐๐			๘๒,๑๒๖.๐๐		๘๒,๑๒๖.๐๐	๓,๐๕๘,๘๒๑.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๖๐.๐๐	๒๐๓.๐๐	๗๐๒,๓๘๐.๐๐	๕๑.๐๐	๑๗๖,๕๖๐.๐๐	๒๐๓.๐๐		๑๕๒.๐๐	๕๒๕,๘๒๐.๐๐
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๙.๐๐	๘,๓๓๓.๐๐	๓๖๓,๘๘๗.๐๐	๒,๘๕๓.๐๐	๑๑๔,๗๗๗.๐๐	๘,๓๓๓.๐๐		๖,๓๙๐.๐๐	๒๘๙,๖๖๔.๐๐
๗	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๖๖.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๖.๐๐		๕๖.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๕๖๖.๐๐	๒๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐			๒๐.๐๐		๒๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๘๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐			๒๐.๐๐		๒๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐			๑.๐๐		๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๕๓๔.๐๐	๑.๐๐	๗,๕๓๔.๐๐			๑.๐๐		๑.๐๐	๗,๕๓๔.๐๐
๑๒	งานหลักแสดงตำแหน่ง	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๖.๐๐		๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐		๒๘๗,๒๓๗.๐๐			

ค่างานตามสัญญาเดิม

๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานที่ลดลง


-๒๘๗,๒๓๗.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๙,๓๖๒,๗๖๓.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม

ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

นางภัทรา ใจเพชร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวย

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ