

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกรด บ้านปากคลองเกรียงไกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกรียงไกร
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชกคะลาการโยธา โดย นายสมบุรณ์ สุวรรณโสภณศิริ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากราษฎรทำการเกษตรปลูกพืชไร่ (อ้อย) และนาข้าว รอบบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งสูบน้ำในคลองหนองกรดเพื่อทำการการเกษตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน และสภาพพื้นที่ปัจจุบันน้ำในคลองหนองกรดมีระดับน้ำสูงจากกันคลองขึ้นมาบนผิวน้ำ ๒.๕๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำออกจากโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ หากมีการผันน้ำออกจากโครงการจะทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน พืชไร่ (อ้อย) และนาข้าวได้รับความเสียหาย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าราษฎรจะใช้น้ำจากโครงการเพียงพอ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่า ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในโครงการมีประมาณลดลงมาก มีความสูงประมาณ ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ปริมาณระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ และไม่ทำให้เกษตรกรรอบบริเวณโครงการได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกรด บ้านปากคลองเกรียงไกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมบุญ สวรรธมโสภณศิริ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

76

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกรด บ้านปากคลองเกรียงไกร หมู่ที่ ๖
ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทะเลการโยธา โดย นายสมบุรณ์ สุวรรณโสภณศิริ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ สภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนไม่สอดคล้องกันตามแบบแปลนความกว้างกันหนอง ๗๕.๐๐ เมตร ที่ระดับ ๙๐.๐๐ แต่สภาพพื้นที่ขณะก่อสร้างเมื่อขุดถึงระดับ ๙๒.๐๐ ปรากฏว่าน้ำใต้ดินดันขึ้นบนผิวดิน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ จึงแก้ไขแบบแปลนให้ความกว้างกันหนองเป็น ๑๒๐.๐๐ เมตร ที่ระดับ ๙๓.๐๐ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ขอให้ขยายถนนหมู่บ้านจากความกว้าง ๔.๐๐ เมตร เป็นความกว้าง ๘.๐๐ เมตร พร้อมขยายอาคารระบายน้ำท่อดูดเหลี่ยมเดิมขนาด ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ เมตร เป็น ขนาด ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๑๒.๐๐ ซึ่งขยายข้างละ ๒.๐๐ เมตร และยกเลิกบันไดลงสระ จำนวน ๑ แห่ง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างจากเดิมช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๔๒๑ ความยาว ๔๒๑ เมตร ความกว้าง ๗๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๐ ปริมาณดินขุด ๒๒๗,๕๓๓ ลูกบาศก์เมตร เป็น กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๔๒๑ ระยะทาง ๔๒๑ เมตร ความกว้าง ๑๒๐ เมตร ระดับขุดลอก ๙๓ ปริมาณดินขุด ๒๒๘,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขุดดิน ๑ กม. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๔,๓๓๔.๐๐ บาท

๒. ยกเลิกงานบันไดลงสระ จำนวน ๑ แห่ง และตัดลดงานรางเทคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อคสล. ๓-๑.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร ทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลงคือ

- งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑,๘๑๕ กิโลกรัม เป็นเงิน ๕๘,๙๘๗.๕๐ บาท
- งานหินทิ้ง จำนวน ๑๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙,๒๔๐.๐๐ บาท

๓. เพิ่มความยาวท่อดูดเหลี่ยมเดิม ขนาด ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ เมตร ด้านหัวและท้ายทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้นคือ

- เพิ่มงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เพิ่มงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑,๕๐๙ กิโลกรัม เป็นเงิน ๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท

จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๒ - ข้อ ๓ ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. งานคอนกรีตโครงสร้างลดลง จำนวน ๗ ลูกบาศก์เมตร (๒๗-๒๐) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. งานเหล็กเสริมคอนกรีตลดลง จำนวน ๓๐๖ กิโลกรัม (๑,๘๑๕-๑,๕๐๙) เป็นเงิน ๙,๙๔๕.๐๐ บาท
๖. งานหินทิ้งลดลง จำนวน ๑๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙,๒๔๐.๐๐ บาท

/๗. จากการแก้ไข...

๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๖๔๙.๐๐ บาท (๔๔,๓๓๔-๔๓,๖๘๕) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๗๕๐,๖๔๙.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(ลงชื่อ).....

(นายสมบูรณ์ สุวรรณโสม)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์พื้นที่หนองกรด บ้านปากคลองเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทก.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร										
๓	จุดตั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ ก.ม.	ลบ.ม.	๔๑.๐๕	๒๒๗,๕๓๓.๐๐	๙,๓๔๐,๒๒๕.๖๕					๒๒๘,๖๓๓.๐๐	๙,๓๔๕,๕๖๓.๖๕
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๐๐.๐๐	๓๓๑.๐๐	๑๐๘,๕๐๐.๐๐	๗.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐			๒๔.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตยาบ	ลบ.ม.	๒,๑๓๐.๒๕	๖.๐๐	๑๒,๗๘๑.๕๐					๖.๐๐	๑๒,๗๘๑.๕๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๒.๕๐	๒,๐๓๙.๐๐	๖๖,๒๖๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๙,๙๕๕.๐๐			๑,๗๓๓.๐๐	๕๖,๓๒๒.๕๐
	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๖๐.๐๐	๑๔.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๑๔.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐			-	-
	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๑,๗๔๘.๕๐	๔๐.๐๐	๖๙,๙๘๐.๐๐					๔๐.๐๐	๖๙,๙๘๐.๐๐
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๓,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐					๓๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑,๐๐๑.๓๕	๑.๐๐	๑,๐๐๑.๓๕					๑.๐๐	๑,๐๐๑.๓๕
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน			๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐		๔๔,๓๓๔.๐๐		๙,๗๙๔,๓๓๔.๐๐

๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

+ ๖๔๙.๐๐ บาท (๔๔,๓๓๔-๔๓,๖๘๕)

๙,๗๕๐,๖๔๙.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาเดิม
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่ขอขังได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกก ขมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกรภัทพร ไฉเพ็ชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมบูรณ์ สุวรรณโคตร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

