

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนเมืองกาฐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองกาฐ
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ " ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวรรณ โดย นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากราษฎรทำการเกษตรปลูกพืชผลทางการเกษตร (อ้อย) รอบบริเวณพื้นที่โครงการ ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหากสูบน้ำออกจากโครงการ เพราะน้ำในสระมีปริมาณมากส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต (อ้อย) ซึ่งราษฎรขอเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าราษฎรได้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (อ้อย) แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนเมืองกาฐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองกาฐ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ออกไปให้ "ผู้รับจ้าง" และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวครองขวัญ ดนตรีภูถ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนการุญวิทยาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองการุญ อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวรรณ โดย นางสาวครองขวัญ ดันตระกูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๐๘๐ รุกล้ำเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎร และช่วง กม.ที่ ๑๐+๒๗๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๐๗ บริเวณกลางแนวสระเดิมเป็นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการขุดความลึกได้ตามแบบแปลน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนค่าระดับดินเดิม กม.ที่ ๑๐+๑๒๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๐๐

๒. แก้ไขขนาดการก่อสร้าง ความกว้างกันแหล่งน้ำเดิม ๕๕ เมตร ความยาว ๓๓๕ เมตร เป็นความกว้าง ๕๕ เมตร ความยาว ๒๔๐ เมตร ทำให้งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดตั้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร ลดลง ๑๓,๖๕๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕๗๐,๒๖๓.๒๕ บาท

๓. ลดความลึกการขุดลอกช่วง กม.ที่ ๑๐+๒๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๐๗ ค่าระดับดินเดิม ๙๒.๒๕ เมตร เป็นค่าระดับดิน ๙๕ เมตร เนื่องจากเป็นหินแข็ง ทำให้งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดตั้งดินที่ ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร ลดลง ๔,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๙๖,๒๒๕.๐๐ บาท

จากข้อ ๑ - ข้อ ๓ ทำให้ปริมาณงานลดลง จำนวน ๑๘,๓๕๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๖๖,๔๘๘.๒๕ บาท (๕๗๐,๒๖๓.๒๕+๑๙๖,๒๒๕)

๔. งานลูกรังบดอัดแน่น เพิ่มขึ้น ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๗,๕๖๐.๐๐ บาท

๕. งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะอาคารระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยมเพิ่มขึ้น ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

จากข้อ ๔ - ข้อ ๕ ทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๓๑,๕๖๐.๐๐ บาท (๔๗,๕๖๐+๘๔,๐๐๐)

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงจำนวน ๖๓๕,๐๒๘.๒๕ บาท (๗๖๖,๔๘๘.๒๕-๑๓๑,๕๖๐) (วงเงินตามสัญญาเดิม ๕,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๖๓๕,๐๒๘.๒๕ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๔,๔๔๑,๙๗๑.๗๕ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๗. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างจากจำนวนเงินวันละ ๕,๐๗๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๔๔๑.๙๗ บาท

/ข้อความอื่นใด...

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนการุญวิทยาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองการุญ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดตั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๓๕	๕๔,๙๑๐.๐๐	๒,๒๙๒,๔๙๒.๕๐	๑๘,๓๕๔.๐๐	๗๖,๔๘๘.๒๕			๓๖,๕๕๑.๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๔.๒๕
	จุดตั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๕๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐					๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐
	จุดตั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๔๙.๕๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๔๑,๕๐๐.๐๐					๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๔๑,๕๐๐.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น										
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๖๐๐.๐๐					๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๖๐๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๒๗.๐๐	๓,๒๒๖.๐๐	๘๗,๑๐๒.๐๐					๓,๒๒๖.๐๐	๘๗,๑๐๒.๐๐
๕	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๕๓๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๕๓๑.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๗,๕๓๑.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๗๖๖,๔๘๘.๒๕		๑๓๓,๕๖๐.๐๐		๘๔๔,๐๔๘.๒๕	

ค่างานตามสัญญาเดิม ๕,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่ตัดลด -๖๓๕,๐๒๘.๒๕ บาท (๗๖๖,๔๘๘.๒๕-๑๓๓,๕๖๐)
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๔,๔๔๑,๙๗๑.๗๕ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายเอก ชุมพวนิชย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล)
 หัวหน้าผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทรา โจ้เพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ