

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตานิวใหญ่ บ้านตานิว หมู่ที่ ๖, บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๘, บ้านเนินแก้ว หมู่ที่ ๙  
ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ฐิระวณิชกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรทำให้เกิดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้เพิ่มความยาวอาคารระบายน้ำท่อเหลี่ยมให้เหมาะสมกับคันดินที่ขยายเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขเพิ่มความกว้างจากเดิม ๑๒๘ เมตร เป็น ๓๒๕ เมตร ลดความยาวจากเดิม ๓๔๕ เมตร เหลือ ๒๕๐ เมตร และลดระดับขุดลอกจากเดิม ๙๒ เมตร เป็น ๙๔ เมตร ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขุดดิน ๑ กม. เพิ่มขึ้น จำนวน ๙๕,๓๐๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๖๙๓,๐๓๐.๐๐ บาท

- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขุดดิน ๒ กม. ลดลง จำนวน ๗๙,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๕๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. แก้ไขการก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๔- $\square$ ๑.๒๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เป็นอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๒- $\square$ ๑.๒๐x๒.๑๐x๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

- งานคอนกรีตโครงสร้าง ลดลง จำนวน ๒๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๕,๑๘๐.๐๐ บาท

- งานเหล็กเสริมคอนกรีต ลดลง จำนวน ๙๑๘ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๑,๒๑๒.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น ๑๓๘.๐๐ บาท (๓,๖๙๓,๐๓๐-๓,๖๙๒,๘๙๒) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๔๑๑,๓๓๘.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๔๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๔. ตามสัญญาเดิมจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ  
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูริระวณิชกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)  
 อนุรักษ์พื้นที่คลองตากาวิใหญ่ บ้านตากาวิ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาคิน หมู่ที่ ๘ บ้านเนินกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๓๘.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐						
	จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๑๓๘,๗๒๐.๐๐	๘,๐๘๖,๕๐๐.๐๐			๓,๖๔๓,๐๓๐.๐๐	๓,๖๔๓,๐๓๐.๐๐	๑๑๕,๓๐๔.๐๐	๔,๔๖๘,๐๓๐.๐๐
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓.๕๘๐.๐๐	๘๗.๐๐	๓๑๑,๕๖๐.๐๐	๒๑๑.๐๐	๗๕,๑๘๐.๐๐			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐	๑๖๐,๑๔๐.๐๐	๙๑๘.๐๐	๓๑,๒๑๒.๐๐			๓,๗๕๒.๐๐	๒๓๖,๒๕๐.๐๐
๕	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐					๑๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงคำระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวมเป็นเงิน</b>					๘,๔๑๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๕๒,๘๕๒.๐๐				๓,๖๕๓,๐๓๐.๐๐	๘,๔๑๑,๓๓๘.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๘,๔๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท

+ ๑๓๘,๐๐๐ บาท (๓,๖๕๓,๐๓๐-๓,๖๕๒,๘๕๒)

๘,๔๑๑,๓๓๘.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายเอก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูริวงษ์ชัยกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

