

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวณิชกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมหลายแห่งซึ่งตำบลพนมเศษเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตอำเภอชุมแสง ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพดินเดิมมีเศษวัชพืช ปกคลุมทับถมกัน ทำให้น้ำที่ท่วมขังระบายได้ล่าช้า และไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ทำการเพาะปลูกบริเวณโครงการ พื้นที่การเกษตรของราษฎรเสียหายไม่ได้รับผลผลิตในฤดูทำนา เป็นเหตุให้ราษฎรซึ่งทำนาโดยรอบพื้นที่โครงการทำการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูกลาง (นาปรัง) จึงจำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโต และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำในโครงการคงเหลือประมาณ ๑.๐๐ เมตร ราษฎรที่ทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



กำหนดหุ้นส่วนจำกัด(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

**สินบตกิจ** (นายเมธี ภูริระวณิชกุล)

385/92 บ.10 อ.นครสวรรค์ต.ก.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  
TEL. 0-5631-0888 FAX. 0-5631-0303

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๓)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมเศษ  
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวณิชกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากค่าระดับดินเดิมคลาดเคลื่อนไปจากแบบแปลนและขอบเขตของพื้นที่คลองสาธารณะมีความกว้างมากกว่าแบบแปลน และความต้องการของผู้นำท้องถิ่นและราษฎรขอเพิ่มแนวท่อระบายน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างจากเดิมช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๑+๘๖๐ ความยาว ๑,๘๖๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๓๒ เมตร ระดับขุดลอก ๑๘ เมตร เป็น กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๘๑๐ ความยาว ๑,๘๑๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๓๖ เมตร ระดับขุดลอก ๑๙ เมตร ทำให้งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๒ แก้ไขงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานป้องกันกรัดเซาะหน้าท่อขนาด ๒๐ ๑.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ แห่ง เป็น งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐ ๑.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐ ๑.๐๐x๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔ แห่ง และงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐ ๒.๐๐x๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมงานป้องกันกรัดเซาะหน้าท่อทุกแห่ง ทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้นคือ

- งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๑๐,๓๓๗.๐๐ บาท
- งานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕๐,๑๑๒.๐๐ บาท
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๒,๒๓๕ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗๕,๙๙๐.๐๐ บาท
- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ เมตร เป็นเงิน ๑๔๔,๙๕๘.๐๐ บาท

จากข้อ ๑ - ข้อ ๒ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๔๔๙,๓๙๗ บาท (๙๖๘,๐๐๐+๒๑๐,๓๓๗+๕๐,๑๑๒+๗๕,๙๙๐+๑๔๔,๙๕๘)

๓. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม. จำนวน ๓๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๓๙๗.๐๐ บาท (๑,๔๔๙,๓๙๗-๑,๔๔๘,๐๐๐) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๙,๓๕๒,๙๑๗.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๙,๓๕๑,๕๒๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูริระวณิชย์กุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทธร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๓)  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหวังก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๒๒๕.๐๐					๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๒๒๕.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุด ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๖๐,๐๐๐.๐๐						
	จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุด ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐			๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๑๘,๑๒๘,๐๐๐.๐๐
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๒๖.๕๐	๕๐.๐๐	๑๘๑,๓๒๕.๐๐			๕๘.๐๐	๒๑๐,๓๓๗.๐๐	๑๐๘.๐๐	๓๙๑,๖๖๒.๐๐
๔	งานคอนกรีตคาน	ลบ.ม.	๒,๐๘๘.๐๐	๒๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐			๒๔.๐๐	๕๐,๑๑๒.๐๐	๔๔.๐๐	๙๑,๘๗๒.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๑,๗๐๕.๐๐	๕๗,๕๗๐.๐๐			๒.๒๓๕.๐๐	๗๕,๙๙๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๑๓๓,๙๖๐.๐๐
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๓,๒๘๔.๕๐	๑๒๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐			๔๔.๐๐	๑๔๔,๘๕๘.๐๐	๑๖๔.๐๐	๕๕๐,๒๔๘.๐๐
๗	งานป้ายสื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙	งานหลักแสดงการดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๑๘,๓๕๑,๕๒๐.๐๐		๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐		๑,๔๔๘,๓๙๗.๐๐		๑๘,๓๕๑,๘๑๗.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๑๘,๓๕๑,๕๒๐.๐๐ บาท  
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑,๓๙๗.๐๐ บาท (๑,๔๔๘,๓๙๗-๑,๔๔๘,๐๐๐)  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๑๘,๓๕๒,๙๑๗.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม  
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง  
 (นายเอก ชมพวนิชย์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานชลประทานที่ ๒  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นางณิชากร ใจเพชร) วิศวกร  
 โทร. ๐-๕๖๖๓-๖๖๘๖ FAX. ๐-๕๖๖๓-๐๓๖๖  
 หน่วยงานผู้จัดการ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางรภัทร ใจเพชร)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๔)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมเศษ  
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวณิชย์กุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรและแก้ไขระดับการวางท่อระบายน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและ ค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ลดระดับงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ ๒๑+๔๘๐ จากเดิมระดับ ๒๔.๐๐ เมตร เป็น ระดับ ๒๐.๗๕ เมตร และเพิ่มความยาวจากเดิม ขนาด ๒ Ø ๑.๐๐x๒๔.๐๐ เมตร เป็น ขนาด ๒ Ø ๑.๐๐x๒๖.๐๐ เมตร
๒. ลดระดับงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ ๒๑+๘๑๐ จากเดิมระดับ ๒๔.๐๐ เมตร เป็น ระดับ ๒๒.๕๐ เมตร และลดความยาวจากเดิม ขนาดขนาด ๑ Ø ๑.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร เป็น ขนาด ๑ Ø ๑.๐๐x๑๖.๐๐ เมตร
๓. เพิ่มงานป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อ เนื่องจากงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ ๒๑+๔๘๐ และ กม.ที่ ๒๑+๘๑๐ ลดลง

จากข้อที่ ๑ - ข้อที่ ๓ ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ๑) ลดงานคอนกรีตโครงการ จำนวน ๒๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๑,๕๔๒.๐๐ บาท
  - ๒) ลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑,๐๖๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๖,๐๔๐.๐๐ บาท
- รวมเป็นค่างานที่ลดลง เป็นเงิน ๑๓๗,๕๘๒.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงจำนวน ๑๓๗,๕๘๒.๐๐ บาท (๑๐๑,๕๔๒ + ๓๖,๐๔๐) (ค่างานตามสัญญาก่อสร้างจริง (แนบท้าย) ๑๙,๓๕๒,๙๑๗.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๑๓๗,๕๘๒.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๑๙,๒๑๕,๓๓๕.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้า บาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๕. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง อัตราร้อยละ ๐.๑๐ จาก จำนวนเงินวันละ ๑๙,๓๕๑.๕๒ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๒๑๕.๓๕ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๔ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๔ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูระวณิษฐ์กุล)

หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๔)  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		ตามสัญญาเดิม		ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร												
	จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๓๘,๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๓๘,๑๒๘,๐๐๐.๐๐			๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๓๘,๑๒๘,๐๐๐.๐๐
	จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐.๐๐								
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓.๖๒๖.๕๐	๕๐.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐	๓๘๑,๓๒๕.๐๐
๔	งานคอนกรีตท่ระบาย	ลบ.ม.	๒,๐๘๘.๐๐	๒๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๑,๗๐๕.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐	๕๗,๘๗๖.๐๐
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ ม.	ลบ.ม.	๓,๒๕๕.๕๐	๑๒๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐	๓๙๕,๓๔๐.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๑๘,๓๕๑,๕๒๐.๐๐		๑๘,๓๕๑,๕๒๐.๐๐		๑๓๗,๕๕๒.๐๐		๑๓๗,๕๕๒.๐๐	

คำงานตามสัญญาเดิม ๑๙,๓๕๑,๕๒๐.๐๐ บาท  
 คำงานตามสัญญาที่แก้ไขแบบแปลน ๑๘,๓๕๒,๘๑๗.๐๐ บาท  
 คำงานส่วนที่ลดลง - ๑๓๗,๕๕๒.๐๐ บาท  
 คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๑๙,๒๑๕,๓๓๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายเอก ชนพานิชย์)  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางรภัทรา ใจเพชร)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

หมายเหตุ คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม  
 ผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายเมธี ภูริระวณีย์กุล)  
 หัวหน้าผู้จัดการ