

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโรง หมู่ที่ ๑,๒,๑๔,๑๖ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีชัย ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานชั่วคราวเพราะราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตร ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และพืชผลชนิดอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต หากดำเนินการก่อสร้างจะทำให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าว พบว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร หากดำเนินการก่อสร้างจะทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโรง หมู่ที่ ๑,๒,๑๔,๑๖ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยวัง หมู่ที่ ๑,๒,๑๔,๑๖ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเนินฆ้อ
จังหวัดชัยนาท

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ อีกทั้ง ๒ ฝั่งคลองยังเป็นไร่นาของราษฎร ซึ่งได้ระบายน้ำฝนที่ตกหนักไหลสู่ลำห้วยวังทำให้ไม่สามารถกั้นน้ำจำนวนมากเพื่อทำการก่อสร้างได้ประกอบกับค่าระดับดินเดิมตามแบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างจากเดิม กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๔+๐๕๐ กว้าง ๑๒ เมตร ความยาว ๔,๐๕๐ เมตร ระดับขุดลอก ๙๔.๐๐ เมตร เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงดังนี้

๑) กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๒๑๙ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๒๑๙ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๔.๐๐ เมตร

๒) กม.ที่ ๑๐+๒๑๙ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๒๐ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๑๐๑ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๕.๐๐ เมตร

๓) กม.ที่ ๑๐+๓๒๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๓๗๕ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๑,๐๕๕ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๖.๐๐ เมตร

๔) กม.ที่ ๑๑+๓๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๒+๐๖๔ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๖๘๙ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๖.๕๐ เมตร

๕) กม.ที่ ๑๒+๐๖๔ ถึง กม.ที่ ๑๒+๘๒๓ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๗๕๙ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๗.๐๐ เมตร

๖) กม.ที่ ๑๒+๘๒๓ ถึง กม.ที่ ๑๔+๐๕๐ กว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๑,๒๒๗ เมตร
ระดับขุดลอก ๙๗.๕๐ เมตร

จากข้อ ๑. ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดตั้งดินที่ ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. จากเดิมปริมาณงานดิน ๑๑๙,๘๘๖ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๑๑๙,๘๗๘ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๓๓๖.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๓๓๖.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๕,๑๑๑,๓๓๖.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/๓. ตามสัญญาเดิม...

๓. ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสุทธี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยวัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๖ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 แผนบทย้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๗๕	๑๑๙,๘๕๖.๐๐	๕,๐๐๓,๕๗๐.๕๐			๓๒.๐๐	๑,๓๓๖.๐๐	๑๑๙,๘๕๖.๐๐	๕,๐๐๔,๙๐๖.๕๐
๒	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๓๓๓.๐๐	๘๐.๐๐	๓๑,๔๔๐.๐๐					๘๐.๐๐	๓๑,๔๔๐.๐๐
๓	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๖๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐					๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๔	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๕	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๙๘๙.๕๐	๑.๐๐	๗,๙๘๙.๕๐					๑.๐๐	๗,๙๘๙.๕๐
๖	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน							
				๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐				๑,๓๓๖.๐๐		๕,๑๑๑,๓๓๖.๐๐	

คำงานตามสัญญาเดิม ๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คำงานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑,๓๓๖.๐๐ บาท
 คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๕,๑๑๑,๓๓๖.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอก ชมพอนิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรวิภกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หมายเหตุ คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

