

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔,๑๓,๑๓,๑๒ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานชั่วคราวเพราะพื้นที่โครงการเป็นที่ระบายน้ำของเกษตรกรในช่วงฤดูฝนหรือฤดูทำนา ทั้งยังเป็นทางผ่านของคลองระบายน้ำชลประทานไหลลงสู่คลองธรรมชาติ ๒ สาย ระบายผ่านลงบึงตะพาน ช่วง ๒ เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน เป็นเหตุให้น้ำในโครงการมีปริมาณมาก ช่วงที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ทำร่องน้ำคลองชั่วคราวเพื่อทำทางเบี่ยงของน้ำซึ่งเป็นการรับปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเกษตรกร แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำฝนได้ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้คันกันน้ำที่เป็นทางเบี่ยงหลักของน้ำพังลง เป็นเหตุให้พื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้น้ำท่วมขังทั้งโครงการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ต้องการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมนาข้าวและเป็นช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพื้นที่ก่อสร้างเป็นเส้นทางรับน้ำจากคลอง ๒ สายซึ่งรับน้ำจากคลองชลประทาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าปริมาณน้ำฝนน้อยลงและเข้าสู่สภาวะปกติ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบัน พบว่าระดับน้ำเริ่มลดลง เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) และผู้รับจ้างสามารถทำคันกันน้ำเพื่อผันน้ำให้ระบายออกไปยังด้านท้ายน้ำได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔,๑๓,๑๓,๑๒ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบกักจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ


/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔,๑๓,๗,๓,๒ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลน ซึ่งสภาพระดับดินเดิมมีค่าระดับสูงกว่าในแบบแปลน ๐.๖๐ เมตร - ๑.๐๐ เมตรระดับขุดลอก ๙๓.๐๐ เมตร และพื้นที่การขุดลอกที่ค่าระดับดังกล่าวเป็นชั้นดินทรายปะปนกับน้ำมีสภาพเป็นดินเลน ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถขุดลอกและขนย้ายดินเลนได้ หากดำเนินการขุดลอกระดับดังกล่าวจะส่งผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๕๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๔๕๐ จากเดิมกว้าง ๕๗.๐๐ เมตร ถึง ๒๗๐.๐๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๖๖.๐๐ เมตร ถึง ๓๒๐.๐๐ เมตร และปรับระดับขุดลอกจากเดิม ระดับ ๙๓.๐๐ เมตร เป็น ระดับ ๙๔.๐๐ เมตร

๒. ลดความกว้างแนวก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๓๐๐ จากเดิม ความกว้าง ๒๓๗.๐๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๒๓๐.๐๐ เมตร และปรับระดับขุดลอกจากเดิม ระดับ ๙๓.๐๐ เมตร เป็น ๙๔.๐๐ เมตร

๓. เพิ่มความยาวจากแนวก่อสร้างเดิมสิ้นสุด กม.ที่ ๑๐+๖๑๕ เป็น ความยาวสิ้นสุดที่ กม.ที่ ๑๐+๖๒๕ และขุดลอกที่ระดับ ๙๔.๐๐ เมตร

จากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ทำให้ปริมาณและค่างานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดตั้งดินที่ ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. จากเดิม ปริมาณงานดิน ๓๔๖,๐๐๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๓๔๖,๐๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๔๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๖๖๙.๕๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น ๑,๖๖๙.๕๐ บาท (๔๒x๓๙.๗๕) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๙,๘๖๑,๖๖๙.๕๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๙,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสีห์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ


ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์พื้นที่บึงตะพาน ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔,๑๓,๑๓,๑๓ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 แนนท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สททท.๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหวังก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐					๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๓๙.๗๕	๓๕๖,๐๐๓.๐๐	๑๓,๗๕๓,๖๑๙.๒๕			๔๒.๐๐			
	จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๗.๒๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๒๕,๐๐๐.๐๐				๑,๖๖๙.๕๐	๓๕๖,๐๔๕.๐๐	๑๓,๗๕๓,๖๑๙.๗๕
๓	งานดินถมบดอัดแบบ ๘๕%	ลบ.ม.	๕๑.๒๕	๑๒,๖๐๐.๐๐	๖๔๕,๗๕๐.๐๐					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	งานอุ้กรับดัดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๑๖๑.๐๐	๓๕๔,๗๕๐.๐๐					๑๒,๖๐๐.๐๐	๖๔๕,๗๕๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๗๑.๐๐	๒๖.๐๐	๙๕,๔๕๖.๐๐					๑,๑๖๑.๐๐	๓๕๔,๗๕๐.๐๐
๖	งานคอนกรีตทอยาบ	ลบ.ม.	๒,๐๒๔.๐๐	๔.๐๐	๘,๐๖๖.๐๐					๒๖.๐๐	๙๕,๔๕๖.๐๐
๗	งานทับทั้ง	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๑,๘๗๖.๐๐	๕๖,๑๐๐.๐๐					๔.๐๐	๘,๐๖๖.๐๐
๘	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๖๔๑.๐๐	๑๔.๐๐	๘,๙๗๔.๐๐					๑,๘๗๖.๐๐	๘๖,๑๐๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.๐.๖๐ ม.	ม.	๗๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐					๑,๘๗๖.๐๐	๘๖,๑๐๐.๐๐
๑๐	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.1.00 ม.	ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐					๖๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๔๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๗๗๔.๗๕	๑.๐๐	๗,๗๗๔.๗๕					๑.๐๐	๗,๗๗๔.๗๕
๑๓	งานเหล็กแสดงกระดานน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๙,๘๖๐,๐๐๐.๐๐					๑,๖๖๙.๕๐	๑๙,๘๖๑,๖๖๙.๕๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๑๙,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑,๖๖๙.๕๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๑๙,๘๖๑,๖๖๙.๕๐ บาท

ข้าพเจ้า.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเอก ชมพอนิชย์)
 (นางกัญจนา บุญสุริยพันธ์)
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า.....ผู้รับจ้าง
 (นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)
 (นางโชติชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)
 หัวหน้าผู้จัดการ



ข้าพเจ้า.....พยาน
 (นางกัญจนา บุญสุริยพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ