

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสองตอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวิชย์กุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมหลายแห่งซึ่งตำบลเกรียงไกรเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำที่ท่วมขังในเขตอำเภอชุมแสง ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำหนุสูง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันน้ำที่ท่วมขังบริเวณพื้นที่ลดลงแล้ว สามารถสูบน้ำเพื่อดำเนินการขุดลอกได้ แต่ราษฎรในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อทำนาปั้ง ปลูกพืชไร่ (อ้อย) หลังจากที่เกิดน้ำท่วมขังยังไม่ได้รับผลผลิตในช่วงที่ผ่านมา จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโต หากสูบน้ำทิ้งเพื่อดำเนินการก่อสร้างจะทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำในโครงการคงเหลือประมาณ ๑.๐๐ เมตร ราษฎรที่ทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้วเสร็จสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสองตอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูริระวณิชย์กุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๓)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสองตอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวิชย์กุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนราษฎรลูกค้าพื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ทำให้จุดที่ดินที่ ๒ ระยะทางคลาดเคลื่อน และพื้นที่ที่ดินไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

๑. ปรับแนวก่อสร้างเดิม กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๗๖๕ ความยาว ๗๖๕ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๑๙๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๓ กม. เป็น กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๖๔๐ ความยาว ๖๔๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๑๙๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๔ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๕,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. เพิ่มความยาวอาคารท่อเหลี่ยมขนาด ๒-๑.๒๐ x ๒.๑๐ x ๑๐.๐๐ เมตร เป็นขนาด ๒-๑.๒๐ x ๒.๑๐x๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นคือ

- งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗,๒๒๖.๒๕ บาท

- งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๔๓๔ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๓,๖๗๑.๐๐ บาท

จากข้อ ๑ - ข้อ ๒ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๐๔๒,๘๘๗.๒๕ บาท (๑,๐๑๒,๐๐๐+๑๗,๒๒๖.๒๕+๑๓,๖๗๑)

๓. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จำนวน ๒๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒,๘๘๗.๒๕ บาท (๑,๐๔๒,๘๘๗.๒๕ - ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๙,๔๕๙,๔๖๗.๒๕ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๙,๔๕๖,๕๗๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภิระวณิชยกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญ



ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๓)
 อนุรักษพื้นที่หนองสองตอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง		
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)	
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๕๔,๐๐๐.๐๐						๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร											
	จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๔๔๖,๕๒๐.๐๐								
	จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐								
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๔๕๕.๒๕	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐			๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๘,๗๒๖,๘๐๐.๐๐	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๑.๕๐	๔๔.๐๐								
๕	งานหินทั้ง	ลบ.ม.	๖๕๖.๐๐	๒๖,๖๗๐.๐๐								
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๑,๐๗๗.๐๐	๓๔.๐๐								
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐								
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐								
๙	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐								
รวมเป็นเงิน				๑๘,๔๕๖,๕๗๐.๐๐				๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐				๑๘,๔๕๖,๕๗๐.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๑๘,๔๕๖,๕๗๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๒,๘๘๗,๒๕๕ บาท (๑,๐๔๒,๘๘๗,๒๕๕-๑,๐๔๐,๐๐๐) หมายเหตุ

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๑๘,๔๕๘,๔๕๗,๒๕๕ บาท


ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจึงไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเอก ชมพูนิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางภัทรา ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๔)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสองตอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวณิชกุล ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรรุกล้ำเข้าเขตก่อสร้างโครงการฯ ยกเลิกงานบันไดลงสระน้ำจำนวน ๒ แห่ง ขอเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกงานก่อสร้างบันไดลงสระ จำนวน ๒ แห่ง ทำให้ปริมาณและค่างานลดลงดังนี้

- ๑) งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๑๐,๒๔๘.๐๐ บาท
- ๒) งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๓,๔๙๒ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๐๙,๙๙๘.๐๐ บาท
- ๓) งานหินทิ้ง จำนวน ๒๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗,๙๗๖.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๒๓๘,๒๒๒.๐๐ บาท เนื่องจากได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ค่างานเพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๘๙๗.๒๕ บาท ดังนั้นจากการแก้ไขแบบแปลนครั้งที่ ๔ ทำให้ค่างานลดลงเป็นเงิน ๒๓๕,๓๒๔.๗๕ บาท (๒๓๘,๒๒๒ - ๒,๘๙๗.๒๕) (วงเงินตามสัญญาเดิม ๑๙,๔๕๖,๕๗๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๒๓๕,๓๒๔.๗๕ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๑๙,๒๒๑,๒๔๕.๒๕ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๓. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๑๙,๔๕๖.๕๗.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๒๒๑.๒๕ บาท

๔. ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยาระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๔ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๔ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... *อนฟ*ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ)..... *เมธี*ผู้รับจ้าง
(นายเมธี ภูริระวณิชกุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... *Sim*พยาน
(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..... *ส.น.ร.*พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๔)

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสองตอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกรวยังโกร อำเภอนื่อง จังหวัดนครสวรรค์
 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		ปริมาณและค่างานตามแนบท้ายครั้งที่ ๑		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐					๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.		๔๔๒,๕๒๐.๐๐	๑๗,๗๐๐,๘๐๐.๐๐	๔๖๗,๘๒๐.๐๐	๑๘,๗๑๒,๘๐๐.๐๐					๔๖๗,๘๒๐.๐๐	๑๘,๗๑๒,๘๐๐.๐๐
	จุดทั้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐					๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
	จุดทั้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๓๖,๕๕๕.๒๕	๑๖๓,๘๕๓.๕๐	๓๖,๕๕๕.๒๕	๑๖๓,๘๕๓.๕๐					๓๖,๕๕๕.๒๕	๑๖๓,๘๕๓.๕๐
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	กก.	๓๓.๕๐	๖,๕๖๗.๐๐	๒๐๖,๘๖๐.๕๐	๖,๕๖๗.๐๐	๒๐๖,๘๖๐.๕๐					๖,๕๖๗.๐๐	๒๐๖,๘๖๐.๕๐
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๕๒.๐๐	๓๘.๐๐	๒๔,๓๘๖.๐๐	๓๘.๐๐	๒๔,๓๘๖.๐๐					๓๘.๐๐	๒๔,๓๘๖.๐๐
๕	งานทำนั้ง	ม.	๑.๐๗๗๐๐	๘๐.๐๐	๘๖,๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๖,๑๖๐.๐๐					๘๐.๐๐	๘๖,๑๖๐.๐๐
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐	๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐	๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐	๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐					๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐	๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐
รวมเป็นเงิน													

ค่างานตามสัญญาเดิม

๑๘,๕๕๖,๕๗๐.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ที่ก่อสร้างจริง

๑๘,๕๕๘,๕๖๗.๒๕ บาท (ตามแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๓)

ค่างานส่วนที่ตัดลด (ครั้งที่ ๔)

๒๓๘,๒๒๒.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ที่ก่อสร้างจริง

๑๘,๒๒๐,๓๔๕.๒๕ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิรักษ์ แก้วบุลลิก)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางรภัทร ใจเพชร
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

หมายเหตุ คำงานตามสัญญาใหม่ที่ก่อสร้างต่ำกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินตามที่อยู่ข้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายเมธี ภิระวิชัยกุล)
 หัวหน้าผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ