

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสว่างอารมณ์
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดย นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบโครงการปลูกพืชผลทางการเกษตร (นาข้าว) ต้องการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงนาข้าว หากสูบน้ำออกจากโครงการจะทำให้หน้าข้าวของราษฎรได้รับความเสียหาย ซึ่งราษฎรขอเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (นาข้าว) แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าราษฎรได้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้วเสร็จสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสว่างอารมณ์
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันล้านการโยธา โดย นายพุทธิพันธ์ ชิมพีระเสถียร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากตามแบบแปลนการก่อสร้าง ระหว่าง กม.ที่ ๑๐+๑๕๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๗๖๕ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบแปลน เพราะสภาพพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎร หากดำเนินการขุดลอกจะรุกล้ำเข้าเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ปรับลดปริมาณงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๖ กม. แนวก่อสร้างเดิม (BLA) จำนวน ๒๓,๕๘๗ ลูกบาศก์เมตร

๒. เพิ่มการก่อสร้าง BL.B ปริมาณงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๖ กม. จำนวน ๒๓,๖๑๙ ลูกบาศก์เมตร

จากข้อ ๑ และข้อ ๒ ทำให้ปริมาณและค่างานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดินที่ ๒ ระยะขนดิน ๖ กม. จากเดิม ปริมาณงานดิน ๒๓,๕๘๗ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๒๓,๖๑๙ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๗๖๐.- บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้น ๑,๗๖๐.๐๐ บาท (๓๒x๕๕) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๖,๓๐๑,๗๖๐.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษิณฟูแหล่งน้ำหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทผ.๒/๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๕๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๒	งานเดินชุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๓๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
	จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐			๓๒.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๑,๑๖๐.๐๐
๓	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐					๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	งานสูบน้ำบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐					๖๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๗๕๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐					๗๒๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๖	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘๖,๒๐๐.๐๐					๒๑๐.๐๐	๘๖,๒๐๐.๐๐
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๐.๐๐	๔,๖๕๕.๐๐	๑๓๘,๖๒๐.๐๐					๔,๖๕๕.๐๐	๑๓๘,๖๒๐.๐๐
๘	งานทึบทั้ง	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐					๒๔.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.๐.๘๐ ม.	ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐					๖๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.1.00 ม.	ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐					๒๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๐๘๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๐๘๐.๐๐					๑.๐๐	๗,๐๘๐.๐๐
๑๓	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๗๖๐.๐๐		๒,๓๐๑,๗๖๐.๐๐	

ค่าจ้างตามสัญญาเดิม ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑,๗๖๐.๐๐ บาท
 ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๒,๓๐๑,๗๖๐.๐๐ บาท

คำงานตามสัญญาเดิม
 คำงานส่วนที่เพิ่มขึ้น
 คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

หมายเหตุ คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจากสัญญาเดิมผู้ต้องงัดได้



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพฤษรินทร์ ชินพิระเสถียร)
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอก ชมพานิษฐ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ