

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงร่องรกฟ้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทร์งษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงไททันคา โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทโครงการป่าเขาราวเทียน และอยู่นอกหลักเขตของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทจึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับพื้นที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้าง จากเดิม กม.๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๗๘๕ กว้าง ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๘๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๔.๐๐-๑๑๐.๐๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ เมตร ระดับขุดลอก ๙๗.๐๐-๑๑๑.๐๐ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. จากเดิมปริมาณงานดิน ๙๓,๕๘๔ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๙๓,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๔๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๖๘๓.๐๕ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๖๘๓.๐๕ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๓,๘๙๑,๖๘๓.๐๕ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๓. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๗ ข. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าจ้างขยาระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ ทส ๐๖๑๒/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย....

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ  
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอดิศักดิ์ จันทรวงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
( นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางรภัทกร ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

