

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกถนนทรี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดยนางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวก่อสร้างช่วง BL.B กม.ที่ ๒๐+๐๕๐ ถึง กม.ที่ ๒๐+๔๗๕ ความยาว ๔๒๕ เมตร ระดับขุดลอกตามแบบแปลน ๓๓๐ เมตร พบชั้นหินแข็งไม่สามารถขุดลอกได้ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ขอให้เพิ่มแนวก่อสร้าง BL.A เพิ่มเติมเพื่อทดแทนค่างานแนวก่อสร้าง BL.B คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. เพิ่มแนวก่อสร้างช่วง BL.B จากกม.ที่ ๒๐+๕๐๕ ถึง กม.ที่ ๒๐+๕๗๒ กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ถึง ๗๐.๐๐ เมตร ระดับขุดลอก ๓๓๐.๐๐ เมตร

๒. เพิ่มความลึกแนวก่อสร้างช่วง BL.A จากเดิมระดับขุดลอก ๙๓.๕๐ เมตร เป็น ระดับขุดลอก ๙๒.๐๐ เมตร

๓. เพิ่มความยาวแนวก่อสร้าง BL.A จากเดิม ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร เป็น ๒๖๐.๐๐ เมตร จากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะชนทั้ง ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๑๐๓,๐๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๙๘,๒๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๙๕,๑๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔,๐๓๖,๐๕๖.๐๐ บาท

๕. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะชนทั้ง ๒ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๓,๕๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๘๖,๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔,๐๓๑,๔๙๓.๐๐ บาท

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๔,๕๖๓.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๒๕๙,๙๖๓.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๒๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกนทรี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานขุดขุดด้วยเครื่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. - จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๕๒.๕๐	๑๐๓,๐๕๒.๐๐	๕,๓๖๗,๕๐๔.๘๐					๑๓๘,๒๕๒.๐๐	๘,๕๐๕,๕๖๐.๘๐
๓	งานสูบน้ำอัตโนมัติ	ลบ.ม.	๕๖.๖๕	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๓๘,๕๐๐.๐๐	๘๖,๕๒๐.๐๐	๔,๐๓๓,๔๙๓.๐๐			๓,๕๘๖.๐๐	๑๖๗,๐๐๗.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓๘๙.๐๐	๔๑๕.๐๐	๑๖๑,๔๓๕.๐๐					๔๑๕.๐๐	๑๖๑,๔๓๕.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๖๑๕.๐๐	๖๙.๐๐	๒๔๙,๕๓๕.๐๐					๖๙.๐๐	๒๔๙,๕๓๕.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๓๓.๐๐	๓,๕๑๖.๐๐	๑๑๖,๐๒๘.๐๐					๓,๕๑๖.๐๐	๑๑๖,๐๒๘.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๑.๙๓๙.๐๐	๔๐.๐๐	๗๗,๕๖๐.๐๐					๔๐.๐๐	๗๗,๕๖๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๙๒๙.๒๐	๑.๐๐	๑๐,๙๒๙.๒๐					๑.๐๐	๑๐,๙๒๙.๒๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐					๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๔,๐๓๓,๔๙๓.๐๐				๔,๐๓๖,๐๕๖.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม

๙,๒๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น

+๔,๕๖๓.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๙,๒๕๙,๙๖๓.๐๐ บาท



นายแพทย์ ภูมิพัฒน์ (นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่ยังคงได้

(Signature)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(Signature)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางระพีพร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ