

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดยนางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่การก่อสร้างของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติแล้ว ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๙๐๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างใหม่ ขนาดความกว้าง ๙๘.๐๐-๑๙๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร และขุดลอกความลึกที่ระดับ ๓๔.๕๐ เมตร

๒. แก้ไขเพิ่มระดับความลึกเก็บกัก จากเดิม ๔.๕๐ เมตร เป็น ความลึก ๕.๕๐ เมตร

๓. ปรับเพิ่มความยาวอาคารระบายน้ำชนิดท่อกลม คสล. จากเดิม ขนาด ๓-๐ ๑.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร เป็น อาคารระบายน้ำชนิดท่อกลม ขนาด ๓-๐x๑๑.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร

๔. แก้ไขอาคารระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๒-๐ ๑.๒๐x๒.๑๐x๑๐.๐๐ เมตร เป็น อาคารระบายน้ำชนิดท่อกลม คสล. ขนาด ๓-๐ ๑.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร

จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๒๑๑,๙๗๖ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน จำนวน ๒๑๓,๙๖๒ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๙๘๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๔,๒๘๕.๘๔ บาท

๒. งานท่อ คสล.ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๓๐ เมตร เป็น ปริมาณงานจำนวน ๗๒ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๘,๓๖๐.๐๐ บาท

๓. งานคอนกรีตโครงสร้าง จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๑๒๘ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานจำนวน ๙๘ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๗,๐๔๐.๐๐ บาท

๔. งานเหล็กเสริมคอนกรีต จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๗,๐๗๙ กิโลกรัม เป็น ปริมาณงานจำนวน ๔,๗๒๒ กิโลกรัม ลดลง จำนวน ๒,๓๕๗ กิโลกรัม เป็นเงิน ๘๐,๑๓๘.๐๐ บาท

๕. งานหินทิ้ง จากเดิม จำนวน ๕๙ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๘๖๐.๐๐ บาท

๖. เพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก จากเดิม จำนวน ๓๓๓,๙๐๓ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๓๕๘,๓๖๔ ลูกบาศก์เมตร

/ จากการแก้ไขแบบแปลน...

๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๖๐๗.๘๔ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๘๔๙,๖๐๗.๘๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๙,๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษิณฟูแหล่งน้ำบ้านบึงกรี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งหูกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานต้นขุดด้วยเครื่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๔๒๒.๔๔	๒๑๑,๙๙๖.๐๐	๘,๙๙๖.๒๖๑๔๔			๑,๙๙๖.๐๐	๘๔,๒๘๕.๘๕	๒๑๓,๙๙๒.๐๐	๙,๐๘๐,๕๔๗.๒๘
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๖๘.๐๐	๑๒๘.๐๐	๔๕๖,๙๐๔.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐๗,๐๕๐.๐๐			๙๘.๐๐	๓๔๙,๖๖๔.๐๐
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๗,๐๗๘.๐๐	๒๔๐,๖๘๖.๐๐	๒,๓๕๗.๐๐	๘๐,๑๓๘.๐๐			๔,๗๑๕.๐๐	๑๖๐,๕๔๘.๐๐
๔	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๗๒.๐๐	๕๙.๐๐	๕๕,๕๕๘.๐๐	๕.๐๐	๓,๘๖๐.๐๐			๕๔.๐๐	๔๑,๖๘๘.๐๐
๕	งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๒,๕๕๖.๐๐	๓๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐			๔๒.๐๐	๑๐๘,๓๖๐.๐๐	๗๒.๐๐	๑๘๕,๗๖๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๙๐๐.๕๖	๑.๐๐	๙,๙๐๐.๕๖					๑.๐๐	๙,๙๐๐.๕๖
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐					๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๓๑,๐๓๘.๐๐							

ค่างานตามสัญญาเดิม

๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๑๙๒,๖๕๔,๘๕-๑๙๑,๐๓๘)

๑-๑,๖๐๗,๘๕ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๙,๘๘๖,๖๐๗.๘๕ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ