

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างนกระทา ช่วง ๒ ตำบลหนองจอก
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวรรณ โดย นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง เพื่อจ่ายให้กับประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๗๕๖ ครัวเรือน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถสูบน้ำทิ้งเพื่อดำเนินการขุดลอกได้ จึงขอยุติงานชั่วคราว ผู้ควบคุมงานรายงานว่าได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และตัวแทนผู้รับจ้าง ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกใช้น้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ หากผู้รับจ้างทำการสูบน้ำระบายออกจากอ่างนกระทา เพื่อดำเนินการจะทำให้ไม่มีน้ำในการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง อาจส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จะมีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปา และจากการร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้ใช้น้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้กับประชาชนจำนวน ๕ หมู่บ้าน ๗๕๖ ครัวเรือนเพียงพอแล้ว ทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรในพื้นที่ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างนกระทา ช่วง ๒ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๘๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวครองขวัญ ต้นตระกูล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

