

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทราย-บึงตะพาน หมู่ที่ ๙,๑๒,๓,๕ ตำบลบ้านเข็ญ
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๕ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นคลองเดิมมีแปลงนาล้อมรอบ สภาพดินกันคลองเป็นดินเลน เมื่อขุดลอกความลึกลงไปทำให้คันดินลาดตลิ่งเกิดการทรุดตัวพังทลาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติแล้ว ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๙๓๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างสร้าง จากเดิม กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๓+๓๗๕ กว้าง ๔-๙๐ เมตร ความยาว ๓,๓๗๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๕ เมตร เป็น กว้าง ๖-๗๒ เมตร ระดับขุดลอก ๙๖ เมตร

๒. แก้ไขงานลูกรังบดอัดแน่น จากเดิม กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร เป็น กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘,๓๐๐ เมตร และ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕,๘๗๖ เมตร จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑. งานดินขุดลอกด้วยรถขุด ลดลง จำนวน ๖๖,๘๔๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๕๑๖,๗๘๙.๕๕ บาท
๒. งานลูกรังบดอัดแน่น เพิ่มขึ้น จำนวน ๖,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๕๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒,๖๑๐.๔๕ บาท
รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๖,๔๗๔,๖๑๐.๔๕ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๖,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพร ตีโสกะวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
อนุรักษฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทราย-บึงตะพาน หมู่ที่ ๙,๑๒,๓,๔ ตำบลบ้านเขวียน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๖๕	๙๐๐.๐๐	๕๕๕.๐๐					๙๐๐.๐๐	๕๕๕.๐๐
๒	งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๖๕	๑๕๖,๕๗๘.๐๐	๕,๘๘๕,๑๖๑.๗๐	๖๖,๘๔๗.๐๐	๒,๕๑๖,๗๘๔.๕๕			๘๘,๔๒๕.๐๐	๓,๓๐๑,๙๔๖.๒๕
๓	งานปลูกฝังตอไม้	กก.	๓๙๐.๐๐	๑,๑๖๔.๐๐	๔๕๓,๙๖๐.๐๐			๖,๔๖๐.๐๐	๒,๕๑๙,๔๐๐.๐๐	๗,๖๒๔.๐๐	๒,๕๑๙,๔๐๐.๐๐
๔	งานห่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๕๕๔.๙๖	๑๔๐.๐๐	๘๓,๒๔๔.๔๐					๑๔๐.๐๐	๘๓,๒๔๔.๔๐
๕	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๖	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๙๙๘.๙๐	๑.๐๐	๗,๙๙๘.๙๐					๑.๐๐	๗,๙๙๘.๙๐
๗	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๖,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท		๒,๕๑๖,๗๘๔.๕๕		๒,๕๑๙,๔๐๐.๐๐		๖,๔๗๕,๖๑๐.๕๕

คำนวณตามสัญญาเดิม

ค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น (๒,๕๑๙,๔๐๐-๖,๔๗๒,๐๐๐) = ๓,๙๕๒,๖๐๐

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเสกสรรค์ ติงสินทรัพย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ