

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งฝักกุด
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

๙ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดย นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการตามพิักัดที่ ๔๗P ๗๒๓๔๔๗ E ๑๖๖๐๒๗๙ N ข้ำซ้อนกับพื้นที่ดำเนินการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้จึงขอยุติงานชั่วคราว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งฝักกุด และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้ร่วมกันตรวจสอบแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว พบว่าพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับพื้นที่ของโครงการส่งน้ำฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างในปัจจุบันซึ่งได้ประสานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งฝักกุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและทำการปรับแก้ไขแบบแปลนของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรในพื้นที่ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งฝักกุด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๙๖๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ