

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเดื่อ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๙ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์คอนทอง โดย นายมานพ ลีสุขสาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไปแล้วบางส่วนแต่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่ว่า แนวขอบเขตพื้นที่ของการก่อสร้างได้รุกล้ำเข้าไปในเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรซึ่งเป็นการทับซ้อนที่ดินของราษฎรหลายจุด และยังไม่สามารถชี้ขอบเขตที่แน่ชัดได้ หากดำเนินการอาจเกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย และพบว่าพื้นที่บางส่วนของโครงการก่อสร้างมีสภาพเป็นหินไม่สามารถขุดลอกได้ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอหยุดงานจนกว่าจะแก้ไขปัญหานแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาคความซ้ำซ้อนของพื้นที่แล้วเสร็จ และจากการร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างในปัจจุบันซึ่งได้ประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคความชัดเจนของแนวเขตที่ดิน พร้อมดำเนินการสำรวจเพื่อปรับแก้ไขแบบรูปให้แนวเขตการก่อสร้างกระทบพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ดินราษฎรน้อยที่สุดแล้วเสร็จทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรในพื้นที่ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเดื่อ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๔๗๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมานพ ลีสุขสาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ