

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๓)  
สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันทคา โดย นายเฉลิมพร ดีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลสรรคบุรีขอให้ยุติการก่อสร้างเพราะปริมาณน้ำที่เก็บกักในขณะนี้มีจำนวนมากและเพียงพอ กับความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร และพื้นที่ที่ดินมีปริมาณดินเต็มพื้นที่แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงาน และค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนครั้งที่ ๒ จากเดิม กม.ที่ ๑+๔๗๕ ถึง กม.ที่ ๑+๙๒๒ กว้าง ๓๕๔-๕๘๑ เมตร ความยาว ๔๔๗ เมตร ระดับขุดลอก ๑๓.๐๐ เมตร เป็น ระดับขุดลอก ๑๓.๐๐-๑๓.๙๐ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุด ด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. เปลี่ยนแปลงจากเดิมปริมาณงานดิน ๗๐๑,๔๕๙ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๖๗๒,๙๓๔ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๒๘,๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๑๐๓,๙๑๗.๕๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๑,๑๐๓,๙๑๗.๕๐ บาท (วงเงินตามสัญญาที่แก้ไขครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๗,๖๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๑,๑๐๓,๙๑๗.๕๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๒๖,๕๐๙,๘๕๙.๗๐ บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๓. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๗. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๒๗,๖๐๐.-บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๕๐๙.๘๖ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ ทส๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางประนอม ชีรัมย์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเฉลิมพร ดีโลกะวิชัย)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๓)  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำประหารใหญ่ ช่วง ๖ ตำบลพรหุศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

| ลำดับ<br>ที่       | รายการ  | หน่วย | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ตามสัญญาเดิม |                      | ตามแบบท้ายสัญญาครั้งที่ ๒ |                      | งานที่ลดลง |                     | งานที่เพิ่มขึ้น |              | ตามแบบก่อสร้างจริง |                      |
|--------------------|---|-------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|
|                    |   |       |                     | ปริมาณงาน    | วงเงิน (บาท)         | ปริมาณงาน                 | วงเงิน (บาท)         | ปริมาณงาน  | วงเงิน (บาท)        | ปริมาณงาน       | วงเงิน (บาท) | ปริมาณงาน          | วงเงิน (บาท)         |
| ๑                  | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                  | ลบ.ม. | ๐.๗๐                | ๕๒,๐๐๐.๐๐    | ๓๖,๕๐๐.๐๐            | ๕๒,๐๐๐.๐๐                 | ๓๖,๕๐๐.๐๐            |            |                     |                 |              | ๕๒,๐๐๐.๐๐          | ๓๖,๕๐๐.๐๐            |
| ๒                  | งานดินลูกรังด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. | ลบ.ม. | ๓๘.๗๐               | ๗๐๑,๓๐๓.๐๐   | ๒๗,๑๓๒,๖๘๖.๑๐        | ๗๐๑,๓๐๓.๐๐                | ๒๗,๑๓๒,๖๘๖.๑๐        | ๒๘,๕๒๕.๐๐  | ๑,๓๙๓,๙๗๗.๕๐        |                 |              | ๒๘,๕๒๕.๐๐          | ๑,๓๙๓,๙๗๗.๕๐         |
| ๓                  | งานลูกรังอัดแน่น  | ลบ.ม. | ๓๘๗.๐๐              | ๖๔๐.๐๐       | ๒๒๒,๐๘๐.๐๐           | ๖๔๐.๐๐                    | ๒๒๒,๐๘๐.๐๐           |            |                     |                 |              | ๖๔๐.๐๐             | ๒๒๒,๐๘๐.๐๐           |
| ๔                  | งานคอนกรีตโครงสร้าง                                       | ลบ.ม. | ๔,๐๐๐.๐๐            | ๒๒.๐๐        | ๘๘,๐๐๐.๐๐            | ๒๒.๐๐                     | ๘๘,๐๐๐.๐๐            |            |                     |                 |              | ๒๒.๐๐              | ๘๘,๐๐๐.๐๐            |
| ๕                  | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                      | กก.   | ๓๓.๐๐               | ๒,๕๕๐.๐๐     | ๘๓,๘๒๐.๐๐            | ๒,๕๕๐.๐๐                  | ๘๓,๘๒๐.๐๐            |            |                     |                 |              | ๒,๕๕๐.๐๐           | ๘๓,๘๒๐.๐๐            |
| ๖                  | งานหินทิ้ง  | ลบ.ม. | ๗๖๗.๐๐              | ๒๔.๐๐        | ๑๘,๕๐๘.๐๐            | ๒๔.๐๐                     | ๑๘,๕๐๘.๐๐            |            |                     |                 |              | ๒๔.๐๐              | ๑๘,๕๐๘.๐๐            |
| ๗                  | งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)                            | ชุด   | ๑๐,๖๐๕.๙๐           | ๑.๐๐         | ๑๐,๖๐๕.๙๐            | ๑.๐๐                      | ๑๐,๖๐๕.๙๐            |            |                     |                 |              | ๑.๐๐               | ๑๐,๖๐๕.๙๐            |
| ๘                  | งานป้ายแนะนำโครงการ                                       | ชุด   | ๘,๐๐๐.๐๐            | ๑.๐๐         | ๘,๐๐๐.๐๐             | ๑.๐๐                      | ๘,๐๐๐.๐๐             |            |                     |                 |              | ๑.๐๐               | ๘,๐๐๐.๐๐             |
| <b>รวมเป็นเงิน</b> |   |       |                     |              | <b>๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b> |                           | <b>๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b> |            | <b>๑,๓๙๓,๙๗๗.๕๐</b> |                 |              |                    | <b>๒๖,๕๐๙,๘๘๕.๕๐</b> |

ค่าจ้างตามสัญญาเดิม ๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ตามแบบท้ายสัญญาครั้งที่ ๒ (แก้ไขแบบเดิม) ๒๗,๖๐๓,๙๗๗.๕๐ บาท  
 ค่าจ้างส่วนที่ลดลง -๑,๑๐๓,๙๗๗.๕๐ บาท  
 ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๒๖,๕๐๙,๘๘๕.๕๐ บาท

หมายเหตุ ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม  
 ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่าจ้างและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง  
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายเฉลิมพร พิโดดิษฐ์)  
 ทัศนส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประนอม ชีรัมย์)  
 นักวิชาการนโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ