

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอู่เรือ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแจง
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย ๒๐๐๙ โดย นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากราษฎรแจ้งว่าการก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดปากเปิด ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๑๐+๓๓๐ ทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้อง ตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแล้ว ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๒๒๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๓ กม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน จำนวน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท เนื่องจากลดความยาวในการขุดลอก Line A
๒. ตัดลดงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๔๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน จำนวน ๗๗๑,๒๐๐.- บาท เนื่องจากยกเลิกการก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดปากเปิดขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
๓. ตัดลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๙,๘๖๗ กิโลกรัม เป็นเงิน จำนวน ๓๐๕,๘๗๗.- บาท เนื่องจากยกเลิกการก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดปากเปิด ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
๔. เพิ่มงานหินทิ้ง จำนวน ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน จำนวน ๗๖๖,๕๑๒.๑๘ บาท เพื่อเป็นแนวป้องกันกัดเซาะและชะลอความแรงของน้ำไหลมาจากพื้นที่ลาดชัน
๕. เพิ่มงานลูกรังบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๑๔๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน จำนวน ๕๔,๓๙๐.- บาท
๖. จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑-๕ ทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๔๘๒,๑๗๔.๘๒ บาท (วงเงินตามสัญญา ๑๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๑,๓๐๓,๐๗๗.๐๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๘๒๐,๙๐๒.๑๘ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๑๒,๘๗๖,๘๒๒.๑๘ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
๗. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๗. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๑๓,๓๘๐.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๘๗๖.๘๓ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายโชคชัย เลิศสุวรรณสิทธิ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอู่เรือ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแดง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๑.๗๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๒๕๐.๐๐					๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๒๕๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๒๖.๕๐	๔๓,๑๖๖.๐๐	๑๑,๒๑๒,๕๗๔.๐๐						
	- จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๒๒.๖๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐						
๓	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๕.๐๐	๑๕,๙๕๒.๐๐	๕๕๙,๓๗๐.๐๐						
๔	งานลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๓๓,๒๐๐.๐๐						
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๑.๐๐	๗๗๑,๒๐๐.๐๐						
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๑.๐๐	๙,๘๖๗.๐๐	๓๐๕,๘๗๗.๐๐						
๗	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๓๗๖.๑๑	๔๒.๐๐	๑๕,๗๕๖.๖๒						
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๘๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐						
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๗๒๒.๓๘	๑.๐๐	๑๐,๗๒๒.๓๘						
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐						
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๙๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐						
				รวมเป็นเงิน		๑,๓๑๓,๐๗๗.๐๐		๘๒๐,๙๐๒.๑๘		๑๒,๘๙๓,๙๗๙.๑๘	

คำนวณตามสัญญาเดิม ๑,๓๑๓,๐๗๗.๐๐ บาท
 -๔๘๒,๑๗๔.๘๒ บาท
 ๑,๘๒๘,๘๙๑.๑๘ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
 ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่าจ้างและขอยืมเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรภัทรา โจ้พิเชษฐ์)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายไฉศชัย เลิศสุวรรณเลิศ)
 หัวหน้าส่วนผู้จัดการ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

