

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๓)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกรี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งผักกูด
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดย นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากระดับคันดินโครงการก่อสร้างสูงกว่าระดับถนนลาดยางและคันดินมีขนาดกว้างขอปรับลดระดับความกว้างหลังคันดิน เพื่อรองรับการปรับปรุงถนนเข้าโครงการและเพื่อความสะดวกของราษฎรในการสูบน้ำไปใช้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแล้ว ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๒๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ปรับงานคอนกรีตโครงสร้าง จากเดิม ปริมาณงาน จำนวน ๙๘ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน จำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗,๑๓๖.๐๐ บาท

๒. ปรับงานเหล็กเสริมคอนกรีต จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๔,๗๒๒ กิโลกรัม เป็น ๔,๕๖๓ กิโลกรัม ลดลง จำนวน ๑๕๙ กิโลกรัม เป็นเงิน ๕,๔๐๖.๐๐ บาท

๓. ปรับงานหินทิ้ง จากเดิม ปริมาณงาน จำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน จำนวน ๕๑ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๓๑๖.๐๐ บาท

๔. ปรับลดระดับเก็บกักจากเดิมที่ระดับ ๔๐ เมตร เป็น ระดับ ๓๙ เมตร ทำให้ปริมาณเก็บกัก จากเดิมจำนวน ๓๕๘,๓๖๔ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณจำนวน ๒๘๕,๐๑๒ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๗๓,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร

๕. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงเป็นเงิน ๑๔,๘๕๘.๐๐ บาท (วงเงินตามแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑ จำนวน ๙,๘๔๙,๖๐๗.๘๔ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๑๔,๘๕๘.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๙,๘๓๔,๗๔๙.๘๔ บาท (แก้ล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๖. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๗. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จาก จำนวนเงินวันละ ๙,๘๔๘.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๘๓๔.๗๕ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๓)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกรี ช่วง ๒ หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลแก่งฝักกุด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		แนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร												
	- จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๒.๔๔	๒๑๑.๙๖๖.๐๐	๘,๙๙๖.๒๖๑.๔๔	๒๑๑.๙๖๖.๐๐	๘,๙๙๖.๒๖๑.๔๔					๒๑๑.๙๖๖.๐๐	๘,๙๙๖.๒๖๑.๔๔
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๖๘.๐๐	๑๒๔.๐๐	๔๕๖.๙๐๔.๐๐	๑๒๔.๐๐	๔๕๖.๙๐๔.๐๐					๑๒๔.๐๐	๔๕๖.๙๐๔.๐๐
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๗,๐๗๙.๐๐	๒๔๐.๖๘๖.๐๐	๗,๐๗๙.๐๐	๒๔๐.๖๘๖.๐๐					๗,๐๗๙.๐๐	๒๔๐.๖๘๖.๐๐
๔	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๒๒.๐๐	๕๙.๐๐	๔๕,๕๕๔.๐๐	๕๙.๐๐	๔๕,๕๕๔.๐๐					๕๙.๐๐	๔๕,๕๕๔.๐๐
๕	งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๒,๕๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐					๓๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐
๖	งานป้ายสื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๙๐๐.๕๖	๑.๐๐	๙,๙๐๐.๕๖	๑.๐๐	๙,๙๐๐.๕๖					๑.๐๐	๙,๙๐๐.๕๖
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐					๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐		๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐		๑๔,๘๕๘.๐๐				๑๔,๘๕๘.๐๐	

คำนวณตามสัญญาเดิม

๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คำนวณตามแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑

๙,๙๘๘,๖๐๗.๘๔ บาท

คำนวณที่ลดลง

-๑,๔๘๔,๕๕๔.๐๐ บาท

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๘,๕๐๓,๐๕๓.๘๔ บาท

หมายเหตุ

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม

ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โกล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางดวงกัญญา นิมิตรมงคล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรวิศพร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประวิศพร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัฒนาวิชาการ