



**กรมทรัพยากรน้ำ**  
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ส่วนกลาง	สภท.๑	สภท.๒	สภท.๓	สภท.๔	สภท.๕	สภท.๖	สภท.๗	สภท.๘	สภท.๙	สภท.๑๐	สภท.๑๑	รวม
๑	วงเงินงบประมาณ	บาท	๑,๖๑๔,๐๖๗,๓๕๕.๗๖	๗๒๓,๔๓๔,๑๐๐.๐๐	๑๑๖,๖๖๐,๐๘๗.๘๔	๘๔,๓๒๘,๒๙๗.๓๒	๗๒,๕๗๑,๘๘๗.๑๗	๒๖๖,๕๙๔,๒๒๒.๑๙	๗๐,๘๘๘,๖๘๗.๓๑	๒๔๕,๗๓๘,๐๔๑.๐๖	๔๓๗,๘๘๗,๒๖๒.๔๐	๕๗๗,๐๙๒,๓๕๕.๖๔	๖๙,๙๖๕,๕๔๗.๘๗	๑๓๕,๒๙๕,๑๒๔.๖๕	๕,๖๕๐,๕๗๒,๘๗๕.๕๑
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวนโครงการ)	โครงการ													
	- วิธีเฉพาะเจาะจง	โครงการ	๑๙๔	๒๔	๒๓๗	๒๒๔	๑๕๖	๑๖๘	๒๘๑	๒๓๖	๒๐๒	๒๑๗	๒๗๑	๖๗	๒,๒๕๗
	- วิธีคัดเลือก	โครงการ	๑	-	-	๒	-	-	๓	-	๕๑	๑	-	-	๕๖
	- ประกวดราคา e-Bidding	โครงการ	๒๔	๘๐	๒๗	๒๑	๘	๑๔	๑๐	๒๑	๙	๓๘	๘	๒๐	๒๘๐
	- จ้างที่ปรึกษา	โครงการ	๑๗	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	๑๘
๓	รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	บาท	๑,๕๕๐,๘๐๐,๘๒๘.๐๐	๗๕๘,๐๕๕,๗๖๒.๐๐	๑๐๘,๗๓๑,๘๗๕.๘๘	๗๗,๗๗๗,๑๒๘.๖๗	๕๖,๕๗๐,๘๖๓.๑๙	๙๘,๑๘๖,๘๐๒.๑๙	๕๐,๕๖๓,๖๐๗.๖๖	๒๒๓,๐๖๖,๕๔๐.๐๖	๔๓๗,๓๕๗,๒๕๓.๕๐	๔๔๒,๘๘๘,๐๘๕.๗๖	๖๕,๘๕๖,๕๓๐.๓๗	๑๖๓,๕๕๐,๑๘๑.๙๕	๕,๖๕๐,๕๗๒,๘๗๕.๕๑
๔	คงเหลือจากจัดซื้อจัดจ้าง	บาท	๑๖๓,๒๖๖,๕๒๗.๗๖	๑๗๕,๓๕๙,๑๓๘.๐๐	๗,๘๒๘,๒๑๕.๐๐	๖,๕๕๐,๙๖๘.๖๕	๑๕,๙๘๑,๐๒๕.๙๘	๑๖๓,๔๐๗,๕๕๐.๐๐	๒๐,๒๘๕,๐๘๑.๖๕	๒๔,๖๗๑,๕๐๑.๐๐	๒,๕๔๐,๑๑๑.๐๐	๑๓๔,๒๕๘,๒๖๙.๘๘	๔,๑๐๙,๑๑๗.๕๐	๑๐,๘๗๘,๙๔๒.๗๐	๗๒๙,๖๓๒,๐๙๙.๑๒

**ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง**

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

๑. การเผยแพร่สาระสำคัญของเอกสารประกวดราคา ไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดการอุทธรณ์ ซึ่งหากหน่วยงานพิจารณาว่าค่าอุทธรณ์ยังไม่ขึ้นต้องล่าช้า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน
๒. การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายกำหนดมาให้ ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า
๓. มีการโยกย้ายและขอโอนข้ามหน่วยงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้หน่วยงานขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและดำเนินการขั้นตอนพัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้า
๔. การไม่เสถียรของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานต้องดำเนินการหลายรอบ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. หน่วยงานกลางควรจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ต่อผู้มีหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. หน่วยงานความตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติสูง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)