บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วงเคียน หมู่ ๙ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

---

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อุดมการเกษตรพัฒนา โดย นางสาวชยาภา นาคทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากราษฎรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ทำนารอบบริเวณโครงการหลายร้อยไร่ และใช้น้ำจากคลองห้วงเคียนสำหรับเพาะปลูกข้าว จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถสูบน้ำทิ้งเพื่อดำเนินการขุดลอกได้จึงขอหยุดงานชั่วคราว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลบางเคียน ได้ร่วมกันตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกและดำเนินการได้ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าราษฎรในพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกได้เริ่มเก็บเกี่ยวพืชผลใกล้แล้วเสร็จ ทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วงเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปให้ "ผู้รับจ้าง" และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ<u>ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒</u> ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป **เป็น** <u>ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒</u>

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชยาภา นาคทอง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ