บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

---

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายประโมทย์ ไกรยูรเสน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซากุระคอนสตรัคชั่น โดย นายสุภัคร์กิจ อัศวเมฆี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างเป็นหินไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ และราษฎรผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณโครงการฯ ไม่ประสงค์ให้ก่อสร้างท่อ คสล.และบันได คสล.บริเวณที่ติดกับที่ดินของราษฎร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. จากเดิมปริมาณงานจำนวน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>เป็น</u> ปริมาณงานจำนวน ๒๓,๒๘๑ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงาน <u>เพิ่มขึ้น</u> จำนวน ๑๘,๒๘๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๘๖,๐๘๓.๐๐ บาท

๒. งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๔ กม. จากเดิม ปริมาณงานจำนวน ๓๐,๙๗๙ กิโลกรัม เป็น ปริมาณงานจำนวน ๑๒,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงาน <u>ลดลง</u> จำนวน ๑๘.๓๗๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๓๔.๕๐ บาท

๓. งานคอนกรีตโครงสร้าง จากเดิมปริมาณงาน ๙๑ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๘๖ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงาน <u>ลดลง</u> จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๘,๐๓๐.๐๐ บาท

๔. งานเหล็กเสริมคอนกรีต จากเดิมปริมาณงาน จำนวน ๓,๓๐๗ กิโลกรัม เป็น ๓,๑๔๒ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงาน <u>ลดลง</u> จำนวน ๑๖๕ กิโลกรัม เป็นเงิน ๖,๓๕๒.๕๐ บาท

๕. งานหินทิ้ง จากเดิมปริมาณงาน ๕๖ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๓๘ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงาน <u>ลดลง</u> จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๒๖๙,๑๓๔.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๓,๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท – ค่างานที่ตัดลด ๑,๐๕๕,๒๑๗.๐๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๗๘๖,๐๘๓.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๒,๙๓๐,๗๖๖.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๗. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๓,๑๙๙.๙๐ บาท <u>เป็น</u> จำนวนเงินวันละ ๒,๙๓๐.๗๗ บาท

/ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประโมทย์ ไกรยูรเสน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัคร์กิจ อัศวเมฆี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุเทพ จันทร์ดอน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/ ๑๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	-จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๘,๒๘๑.๐๐	๗๘๖,๐๘๓.๐๐	๒๓,๒๘๑.๐๐	๑,๐๐๑,๐๘๓.๐๐
	-จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๗.๐๐	๑๓,๕๔๑.๐๐	๖๓๖,๔๒๗.๐๐					๑๓,๕๔๑.๐๐	๖๓๖,๔๒๗.๐๐
	-จุดทิ้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๕.๕๐	๓๐,๙๗๙.๐๐	๑,๗๑๙,๓๓๔.๕๐	๑๘,๓๗๙.๐๐	๑,๐๒๐,๐๓๔.๕๐			๑๒,๖๐๐.๐๐	๖๙๙,๓๐๐.๐๐
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๐๖.๐๐	๙๑.๐๐	๓๒๘,๑๔๖.๐๐	๕.๐๐	๑๘,๐๓๐.๐๐			๘๖.๐๐	๓๑๐,๑๑๖.๐๐
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๘.๕๐	๓,๓๐๗.๐๐	๑๒๗,๓๑๙.๕๐	๑๖๕.๐๐	๖,๓๕๒.๕๐			๓,๑๔๒.๐๐	๑๒๐,๙๖๗.๐๐
๔	งานหินทิ้ง	ม.	๖๐๐.๐๐	๕๖.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๘.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐			๓๘.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
๕	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐					๕๒.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๕,๔๗๓.๐๐	๑.๐๐	๕,๔๗๓.๐๐					๑.๐๐	๕,๔๗๓.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๓,๑๙๙,๙๐๐.๐๐		๑,๐๕๕,๒๑๗.๐๐		๗๘๖,๐๘๓.๐๐		๒,๙๓๐,๗๖๖.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๓,๑๙๙,๙๐๐.๐๐	บาท
ค่างานที่ลดลง	-๒๖๙,๑๓๔.๐๐	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๒,๙๓๐,๗๖๖.๐๐	บาท

หมายเหตุ **ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประโมทย์ ไกรยูรเสน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัครกิจ อัศวปิยี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุเทพ จันทร์ดอน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ