บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยคต-วังหมัน หมู่ที่ ๕-๔ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

---

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง โดย นายประสิทธิ์ จิตรจุน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนรุกล้ำเขตที่ดินของราษฎรและช่วงแนวก่อสร้าง กม.ที่ ๑๓+๐๕๐ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๒ - ⧄ ๓.๖๐x๓.๖๐x๑๒.๐๐ เมตร เนื่องจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาทได้มีแผนการดำเนินการก่อสร้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๗,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๒๑,๔๒๔.๐๐ บาท

๒. ลดงานดินถมบนอัดแน่นจากดินขุด ดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๔,๔๒๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๓๘,๗๘๘.๐๐ บาท

๓. ลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๖๔ กิโลกรัม เป็นเงิน ๒๔,๐๖๖.๕๐ บาท
เนื่องจากยกเลิกการก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๒ -⧄ ๓.๖๐x๓.๖๐x๑๒.๐๐ เมตร

จากข้อ ๑. - ข้อ ๓. ทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๙๘๔,๒๗๘.๕๐ บาท

๔. เพิ่มงานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน ดินถมบดอันแน่น ๘๕% จำนวน ๕,๗๕๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๖๒๙,๘๔๔.๐๐ บาท

๕. เพิ่มงานลูกรังบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๖๑,๙๙๒.๐๐ บาท

๖. เพิ่มงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๕๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗๘,๙๒๘.๐๐ บาท

๗. เพิ่มงานหินทิ้ง จำนวน ๓๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๙,๐๖๕.๐๐ บาท

๘. เพิ่มงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ จำนวน ๑๑๖ เมตร เป็นเงิน ๙๕,๐๐๔.๐๐ บาท

จากข้อ ๔. - ข้อ ๘. ทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๙๘๔,๘๓๓.๐๐ บาท

๙. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๕๕๔.๕๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๗,๙๐๐,๕๕๔.๕๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประสิทธิ์ จิตรจุน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยคต-วังหมัน หมู่ที่ ๕-๔ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๙๙	๔๓,๗๗๐.๐๐	๑,๗๙๔,๑๓๒.๓๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๗๒๑,๔๒๔.๐๐			๒๖,๑๗๐.๐๐	๑,๐๗๒,๗๐๘.๓๐
๒	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด										
	ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๕๔.๐๐	๕๗,๖๙๖.๐๐	๓,๑๑๕,๕๘๔.๐๐	๔,๔๒๒.๐๐	๒๓๘,๗๘๘.๐๐			๕๓,๒๗๔.๐๐	๒,๘๗๖,๗๙๖.๐๐
๓	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน										
	ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๑๐๙.๕๐	๔๗,๘๑๗.๐๐	๕,๒๓๕,๙๖๑.๕๐			๕,๗๕๒.๐๐	๖๒๙,๘๔๔.๐๐	๕๓,๕๖๙.๐๐	๕,๘๖๕,๘๐๕.๕๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๘.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑,๘๑๔,๔๐๐.๐๐			๑๖๔.๐๐	๖๑,๙๙๒.๐๐	๔,๙๖๔.๐๐	๑,๘๗๖,๓๙๒.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๓๗๖.๐๐	๙๕๔.๐๐	๓,๒๒๐,๗๐๔.๐๐			๕๓.๐๐	๑๗๘,๙๒๘.๐๐	๑,๐๐๗.๐๐	๓,๓๙๙,๖๓๒.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๑.๗๕	๗๘,๙๐๘.๐๐	๒,๕๐๕,๓๒๙.๐๐	๗๕๘.๐๐	๒๔,๐๖๖.๕๐			๗๘,๑๕๐.๐๐	๒,๔๘๑,๒๖๒.๕๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๑๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๘,๔๐๐.๐๐			๓๑.๐๐	๑๙,๐๖๕.๐๐	๑๙๑.๐๐	๑๑๗,๔๖๕.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๘๑๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๑,๙๐๐.๐๐			๑๑๖.๐๐	๙๕,๐๐๔.๐๐	๒๑๖.๐๐	๑๗๖,๙๐๔.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๕๘๙.๒๐	๑.๐๐	๑๐,๕๘๙.๒๐					๑.๐๐	๑๐,๕๘๙.๒๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐		๙๘๔,๒๗๘.๕๐		๙๘๔,๘๓๓.๐๐		๑๗,๙๐๐,๕๕๔.๕๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๙๘๔,๘๓๓.๐๐-๙๘๔๒๗๘.๕๐)	+๕๕๔.๕๐	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๑๗,๙๐๐,๕๕๔.๕๐	บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประสิทธิ์ จิตรจุน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ