บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

---

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริศราก่อสร้าง โดย นายมงคล บุตรา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากตำแหน่งทิ้งดินจุดทิ้งดินที่ ๒ ระยะขนดิน ๓ กิโลเมตร พบว่าเป็นบริเวณศูนย์การเรียนรู้เขาพระยาเดินธงและสำนักสงฆ์แดนสนธยา ซึ่งผู้รับจ้างได้นำดินมาถมจนเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่แล้ว ซึ่งยังคงเหลือปริมาณดินจำนวนมากจำเป็นต้องหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อรองรับมูลดิน การตรวจสอบพื้นที่พบว่าจุดทิ้งดินที่ ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร บริเวณโครงการก่อสร้างยังมีพื้นที่ที่สามารถทิ้งดินได้พอเพียง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดินใหม่ โดยที่โครงการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดินที่ ๒ ระยะขนทิ้ง ๓ กิโลเมตร จำนวน ๑๒๓,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร แก้ไขเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดินที่ ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร เพื่อทดแทนปริมาณงานดินที่ยกเลิกและเพิ่มปริมาณความจุการกักเก็บ และเพิ่มระดับความลึกจากเดิม ๕๒ เมตร <u>เป็น</u> ระดับความลึก ๕๑ เมตร ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑.๑ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดินที่ ๑ ระยะขนทิ้ง ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔๗,๐๔๐ เป็นเงิน ๖,๒๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดินที่ ๒ ระยะขนทิ้ง ๓ กิโลเมตร จำนวน ๑๒๓,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๖,๒๔๘,๙๔๙.๐๐ บาท

๑.๓ เพิ่มความจุดเก็บกักจากเดิม ๑๙๗,๓๗๖ ลูกบาศก์เมตร เป็น ความจุเก็บกัก ๒๓๒,๔๔๘ ลูกบาศก์เมตร

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒๕๑.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๗๕๖,๒๕๑.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๙,๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุตรา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐					๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๒.๕๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐			๑๔๗,๐๔๐.๐๐	๖,๒๔๙,๒๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๔๐.๐๐	๖,๔๖๑,๗๐๐.๐๐
	- จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๕๐.๗๕	๑๘๑,๑๓๘.๐๐	๙,๑๙๒,๗๕๓.๕๐	๑๒๓,๑๓๒.๐๐	๖,๒๔๘,๙๔๙.๐๐			๕๘,๐๐๖.๐๐	๒,๙๔๓,๘๐๔.๕๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๗๐๗.๐๐	๓๖.๐๐	๑๓๓,๔๕๒.๐๐					๓๖.๐๐	๑๓๓,๔๕๒.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๔.๐๐	๑,๓๗๓.๐๐	๔๖,๖๘๒.๐๐					๑,๓๗๓.๐๐	๔๖,๖๘๒.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๗๕.๐๐	๑๖.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐					๑๖.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๒,๕๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๑๖,๑๐๐.๐๐					๔๕.๐๐	๑๑๖,๑๐๐.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๗๑๒.๕๐	๑.๐๐	๑๐,๗๑๒.๕๐					๑.๐๐	๑๐,๗๑๒.๕๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๙,๗๕๖,๐๐๐.๐๐		๖,๒๔๘,๙๔๙.๐๐		๖,๒๔๙,๒๐๐.๐๐		๙,๗๕๖,๒๕๑.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๙,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น	**๒๕๑.๐๐**	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๙,๗๕๖,๒๕๑.๐๐	บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุตรา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ