บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสนุ่นใหญ่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

---

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดย นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสถานที่ที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่ทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๕ กม. เป็นพื้นที่รอบ ๆ บริเวณลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ซึ่งผู้รับจ้างถมดินเต็มพื้นที่แล้วหากถมดินสูงมากกว่านี้อาจทำให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นลานกีฬาได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๕ กิโลเมตร จำนวน ๕,๙๖๔ ลูกบาศก์เมตร

๒. แก้ไขงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนทิ้ง ๑ กิโลเมตร เพิ่มปริมาณความจุเก็บกัก จากแนวก่อสร้าง LINE B ระดับความลึกจากเดิม ๙๒ เมตร เป็น ระดับ ๙๑.๘๐ เมตร ทำให้ปริมาณงานและค่างานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๐๒,๓๗๒ ลูกบาศก์เมตร <u>เป็น</u> จำนวน ๑๑๐,๕๔๒ ลูกบาศก์เมตร **เพิ่มขึ้น** จำนวน ๘,๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๕๑,๓๑๐.๐๐ บาท

๒) งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนทิ้ง ๕ กิโลเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>เป็น</u> จำนวน ๔,๐๓๖ ลูกบาศก์เมตร **ลดลง** จำนวน ๕,๙๖๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๕๐,๓๘๕.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๙๒๕.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๕,๖๘๐,๙๒๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉันทนา บูรณพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสนุ่นใหญ่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๑๐๒,๓๗๒.๐๐	๔,๔๐๑,๙๙๖.๐๐			๘,๑๗๐.๐๐	๓๕๑,๓๑๐.๐๐	๑๑๐,๕๔๒.๐๐	๔,๗๕๓,๓๐๖.๐๐
	- จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๕ กม.	ลบ.ม.	๕๘.๗๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๕,๙๖๔.๐๐	๓๕๐,๓๘๕.๐๐			๔,๐๓๖.๐๐	๒๓๗,๑๑๕.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๗๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	๓๔๐,๔๐๐.๐๐					๙๒.๐๐	๓๔๐,๔๐๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๘.๐๐	๕,๗๒๔.๐๐	๒๑๗,๕๑๒.๐๐					๕,๗๒๔.๐๐	๒๑๗,๕๑๒.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๒.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐					๔๒.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๕๙๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐					๔๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๘๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐					๔๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๑๑๒.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๑๑๒.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๑๑๒.๐๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐		๓๕๐,๓๘๕.๐๐		๓๕๑,๓๑๐.๐๐		๕,๖๘๐,๙๒๕.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๓๕๑,๓๑๐+-๓๕๐,๓๘๕)	+๙๒๕.๐๐	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๕,๖๘๐,๙๒๕.๐๐	บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉันทนา บูรณพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ